Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"23" 12 **2020 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS» г.Талдыкорган ул. Чкалова 1в**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор – Комшабаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Капитальный ремонт здания общежития ГККП "Талдыкорганский агро-технический колледж » г.Талдыкорган**

заказчиком которого является **ГККП "Талдыкорганский агро-технический колледж" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" лице директора Абыканова С.К**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2).Субподрядные организации **ТОО «КС Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Землякова Е.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ» ГСЛ 003158 от 16.02.2001г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Комшабаев С.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ 009297 от 12.07.2002 г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Жұмабек А.Е**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Жетысу саулет құрылысы» 1-61-2019-ГП**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГККП «Талдыкорганский агро-технический колледж», № 162/1 от 08.11.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного участка	га	0,3944		0,3944	
Площадь застройки	М2	1413,33		1413,33	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание общежития подлежит усилению кирпичных стен и перегородок и капитальному ремонту (левое крыло).Отвод поверхностных вод осуществляется от здания по уклону вдоль проездов и площадок за пределы участка. Здание общежития 5-ти этажное с подвалом, прямоугольной формы с размерами в осях 15,1х44,4 м. Высота этажа выше нуля – 2,85м от пола до пола. Гигиеническая среда в помещениях обеспечена необходимым уровнем инсоляции и освещения. Здание общежития решено в монолитном каркасе с несущим кирпичными стенами толщ. 510 мм. Внутренние перегородки кирпичные, толщиной 120 мм, несущие перегородки кирпичные толщ. 380 мм. Перекрытие - сборные ж/б плиты, толщ. 220 мм.Крыша двухскатная – по деревянным конструкциям, покрытие кровли – металлочерепица. Полы – бетонные, керамогранит, керамические плитка, полукоммерческий линолеум. Стены, перегородки – штукатурка сложным раствором, водоэмульсионная окраска, эпоксидная окраска акриловая окраска, керамическая плитка. Потолки – заделка швов, водоэмульсионная окраска, известная побелка, ГКЛВ для обшивки воздуховодов и колон, потолки коридоров обшивка ГКЛВ - 415 м2 . Для создания условий доступности для маломобильных групп населения при главной входной группе предусмотрен пандус. Внутри здания при перепаде высоты 450 мм в вестибюле предусмотрен подъемник для МГН, а также полы на этажах приняты без порогов, ширина проходов и дверей выбрана с учётом доступа инвалидов. Наружная отделка: Фасад – декоративная штукатурка «Жидкий травертин». Окна – металлопластиковые, двухкамерный стеклопакет, витраж по алюминиевому профилю. Наружные двери – металлические, металлопластиковые . Цоколь – плитка под камень на каркасе (существующая). Главная входная группа – колонны, карниз, парапет, фронтон – фасадная металлический сайдинг «Европанель» на металлическом каркасе. Ограждения входных групп и крылец – кованный метал. По периметру здания выполнена бетонная отмостка шириной 1000 мм по щебеночной подготовке толщиной 100 мм. Для системы отопления однотрубная с П-образным стояками, с нижней разводкой трубопроводов. Нагревательные приборы чугунные радиаторы МС 140. Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали дополнительное насос принудительный циркуляционный. Поверхность транзитных воздуховодов изолируется огнезащитным покрытием «Бизон» толщина изоляции 20 мм с пределом огнестойкости 0,5 ч. Водопровод и канализация. Водомерный узел установлен в колодце на наружных сетях, в существующем колодце, Существующий ввод водопровода выполнен из стальных электросварных труб д108х4,0. Горячее водоснабжение. Система горячего водоснабжения – открытая, с отбором горячей воды из теплового узла, установленного в тепловом пункте. Подающие и циркуляционные трубопроводы горячей воды, включая стояки, кроме подводов к водоразборным приборам изолируется тепловой изоляцией типа «K-FLEX EC» (толщина изоляции – 13 мм для трубопроводов диаметром 20-40). Бытовая канализация Внутренние стали сети канализации прокладываемые в конструкции пола и Ст К1 «1-3» монтируется из чугунных канализационной сети труб по ГОСТ 6942-98, трубы прокладываемые выше конструкции пола монтируется из пластмассовых канализационных труб д50, д100 по ГОСТ

22689-89. Внутреннее электроснабжение. В качестве вводного щита принята панель серии «ВРУ1-13-10 УХЛ4», распределительной «ПР11-3047-21У3» и «ПР11-3108-21У3» устанавливаемые в помещении электрощитовой на первом этаже. Распределительные сети выполнены кабелем марки АВВГ и ВВГ в трубах ПВХ. Установка светодиодные светильников ECO-PRISMA - 245 штук, светодиодные светильники ATLAS, KOMPAS и KOMPAS FOX – 224 шт.Телефонизация. Установка и монтаж оптический распределительной коробки ОРКсп 1х8 на вахте 1-го этажа. Прокладка кабеля марки ОК 2 в полиэтиленовой трубе до оптической распределительной коробки ОРКсп 1х8, устанавливаемой на вахте 1-го этажа.

6. На объекте не предусмотрено проектом оборудование .

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020г.** ;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020год** ;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев** ;

фактически, месяц: **7 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Начальник КГП на ПВХ «Талдыкоргантеплосервис» _____
2. Директор ГГКП на ПВХ «Жетысу-Водаканал» _____
3. Начальник ТК РЭС _____
4. Директор ТОО «Жетысу ОблГаз» _____
5. Начальник РДТ АО «Алматытелеком» _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту здания подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS»**
считает объект: **«Капитальный ремонт здания общежития ГККП «Талдыкорганский агро-технический колледж» г.Талдыкорган»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО«Golden City DS», Директор – Комшабаев С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя

23.12.2020

Место печати (при наличии)