Заказчик : Государственное учереждение "Управление строительсва Атырауской области",Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 31Б здание 4, 1 этаж тел 8/7292/77-61-61*
Наименование строительства и его адрес:

Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке
Адрес: *Атырауская область,г.Кульсары микрорайон Береке*
Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения"
Подпрограмма 015 "За счет местного бюджета"
Спецификация 431 "Спецификация новых объектов и реконструкция имеющих обьектов"

БИН 060440009800
ИИК KZ5384903KZ000976677
БИК NURSKZKX

Полная стоимость строительства -572 662 603,30 тенге
Лимит финансирования за 2018г.- 79 168 000 тенге с НДС
Лимит финансирования за 2019г.- 418 382 748 тенге с НДС
Стоимость выполненных работ по настоящему акту:
а) с начала строительства, тг - 469 230 999,99
б) с начала года, тг - 390 062 999,99
в) за отчетный период, тг - 40 303 000,00

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительные соглосования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		165	*13.07.2018 г.*				
		1	*11.12.2018г.*				
		2	*06.02.2019г.*				
		3	*11.04.2019г.*				

№п.п	Наименование пусковых комплексов, объектов,	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненные объемы работ
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до	Сумма погашения	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке,в том числе**	**тенге**	**469 230 999,99**					**469 230 999,99**	**40 303 000,00**	**40 303 000,00**
	Акт №29	**тенге**							**27 182 266,36**	**27 182 266,36**
	Акт №30	**тенге**							**6 136 838,84**	**6 136 838,84**
	Акт №31	**тенге**							**503 154,66**	**503 154,66**
	Акт №32	**тенге**							**6 480 740,14**	**6 480 740,14**
	Итого	**тенге**	**469 230 999,99**						**40 303 000,00**	**40 303 000,00**
	Итого к оплате: 40 303 000,00 (сорок миллионов триста три тысячи) тенге, 00 тиын									

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области "
_____ Аманов. М.Х

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"
_____ Боранбаев Б.О.

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №29
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на 2-1-1И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,35								
			Раздел: ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
1	90	Е0110-23-1#т.ч. п-3.1#К=1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	3,8	404,73	102,53	1538	390	875	0,93	4
			м2		156,2	35,67	594	136	120	0,14	1
2	91	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-10ГТ	3,8	12300		46740				
			м2								
3	92	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
			комплект								
4	93	Е0110-23-3	Установка блоков в стенах внутренних и в перегородках, площадь проема до 3 м2	15,1	636,69	31,85	9614	481	3675	1,15	17
			м2		190,8	12,04	2881	182	120	0,06	1
5	94	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-10ГТ и ДС18-10	11,3	12300		138990				
			м2								
6	95	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДГ 19-10П внутренние	3,8	5960		22648				
			м2								
7	96	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380		11040				
			комплект								
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ				234490				
			Раздел: ПОЛЫ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ								
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
8	132	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	228	757,81	15,35	172781	3500	3336	0,03	8
			м2		5,94	5,06	1354	1154	133	0,02	4
9	133	Е0127-54-1#К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	228	183,74	0	-41893	0	-6	0	0
			м2		0,02	0	-5	0	133	0	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				130888				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
10	163	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке металлических перемычек,/бетон В15/	26,3	1133,11	4,92	29801	129	6029	1,28	34
			м2		216,45	1,87	5693	49	105	0,01	0
11	177	Е0110-33-1	Установка по месту перегородок санузлов ПС	16,23	192,63	30,43	3126	494	1977	0,62	10
			м2		90	11,5	1461	187	120	0,06	1
12	178	Е0110-34-1	Установка дверных блоков в перегородках санузлов	23,793	216,81	36,97	5159	880	3142	0,63	15
			шт		96,08	13,95	2286	332	120	0,07	2
13	179	С12067-17	Перегородки санузлов и двери из столярной плиты	40,023	1420		56833				
			м2								
14	180	С11011-57	Самоанкерующиеся болты	0,0041	119700		497				
			т								
15	181	Е0120-30-1	Крепление столярных плит к полу и стене	64,64	107,97	1,26	6979	81	609	0,05	3
			кг		8,96	0,47	579	31	100	0	0
16	182	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1,87	21,8	0,05	41	0	10	0,03	0
			м2		5,81	0,02	11	0	90	0	0
17	183	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	1,87	47,18	0,04	88	0	14	0,04	0
			м2		8,32	0	16	0	90	0	0
18	184	С11011-813	Задвижка накладная	30	142		4260				
			шт								
19	185	С11011-819	Петля накладная	60	40		2400				
			шт								
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				109183				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,00								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,30								
			Раздел: КРЫША И КРОВЛЯ								
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
20	335	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	26,1	21,8	0,05	569	1	137	0,03	1
			м2		5,81	0,02	152	1	90	0	0
21	336	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	26,1	40,72	0,04	1063	1	195	0,04	1
			м2		8,32	0	217	0	90	0	0
22	337	Е0107-60-1#замена ресурса	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	33	4301,55	7,69	141951	254	14895	1,74	57

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		319,5	2,9	10544	96	140	0,01	0
23	352	Е0109-42-1	Облицовка стены стальным профилированным листом	160	112,45	34,24	17993	5479	8572	0,32	51
			м2		51,08	8,45	8173	1352	90	0,03	5
24	354	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	36	700,7	5,48	25225	197	3725	0,53	19
			м2		84,15	2,07	3029	75	120	0,01	0
25	355	Е0110-14-1	Установка контробрешетки из бруса 50х50	0,4	23741,72	334,28	9497	134	1691	22,1	9
			м3		3397,5	126	1359	50	120	0,62	0
26	356	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,4	573,75	28,11	229	11	64	0,78	0
			м3		123,75	10,58	50	4	120	0,05	0
27	357	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	36	848,32	2,86	30540	103	10697	1,63	59
			м2		282,04	0,94	10153	34	105	0	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				227066				
			Раздел: ПРОЕМЫ 1 и 2 этажи								
28	378	Е0110-23-1#т.ч. п-3.1#К=1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	4,2	404,73	102,53	1700	431	967	0,93	4
			м2		156,2	35,67	656	150	120	0,14	1
29	379	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	13,44	400,18	102,53	5378	1378	3021	0,9	12
			м2		151,65	35,67	2038	479	120	0,14	2
30	385	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	21,6	325,27	83,13	7026	1796	4355	0,8	17
			м2		138,83	29,17	2999	630	120	0,12	3
31	387	Е0110-23-4	Установка дверных блоков в перегородках, площадь проема более 3 м2	21,6	496,5	31,37	10724	678	4641	0,99	21
			м2		167,18	11,86	3611	256	120	0,06	1
32	395	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	38,961	328,76	20,41	12809	795	6142	0,74	29
			м2		124,24	7,13	4841	278	120	0,03	1
33	396	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	5,384	367,11	19,34	1976	104	943	0,83	4
			м2		139,39	6,57	750	35	120	0,03	0
34	401	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях фрамуг, площадь проема до 2 м2	5,04	828,63	71,29	4176	359	1799	1,64	8
			м2		272,25	25,25	1372	127	120	0,1	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	403	Е0110-92-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2	5,37	363,03	22,07	1950	119	1040	0,92	5
			м2		153,73	7,58	826	41	120	0,04	0
36	404	Е0110-92-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема более 3 м2	43,713	341,62	23,23	14933	1015	7352	0,79	35
			м2		131,98	8,17	5769	357	120	0,04	2
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ 1 и 2 этажи				60673				
			Раздел: ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖЕЙ (СЕРИЯ 2,244-1)								
37	433	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на теплоизоляционной основе не скользкий на клее "Бустилат"	9,82	123,63	4,9	1214	48	729	0,38	4
			м2		58,5	1,85	574	18	123	0,01	0
38	434	С11011-350 Изм. и доп. вып. 20	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм	10,507	749		7870				
			м2								
39	435	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	10,2	123,31	0,16	1258	2	204	0,09	1
			м		16,18	0,07	165	1	123	0	0
40	440	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на теплоизоляционной основе не скользкий на клее "Бустилат"	517,55	123,63	4,9	63985	2536	38418	0,38	198
			м2		58,5	1,85	30277	957	123	0,01	5
41	441	С11011-350 Изм. и доп. вып. 20	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм	553,779	749		414780				
			м2								
42	442	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	612,3	123,31	0,16	75503	98	12238	0,09	55
			м		16,18	0,07	9907	43	123	0	0
43	449	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на теплоизоляционной основе не скользкий на клее "Бустилат"	317,71	123,63	4,9	39278	1557	23584	0,38	121
			м2		58,5	1,85	18586	588	123	0,01	3
44	450	С11011-350 Изм. и доп. вып. 20	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм	339,95	749		254622				
			м2								
45	451	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	378,1	123,31	0,16	46624	60	7557	0,09	34
			м		16,18	0,07	6118	26	123	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	465	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на теплоизоляционной основе не скользкий на мастике КН-2	1090,83	170,58	4,9	186074	5345	80973	0,38	417
			м2		58,5	1,85	63814	2018	123	0,01	10
47	466	С11011-350 Изм. и доп. вып. 20	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм	1167,188	749		874224				
			м2								
48	467	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1344,5	123,31	0,16	165792	215	26873	0,09	121
			м		16,18	0,07	21754	94	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖЕЙ (СЕРИЯ 2,244-1)				2131224				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
49	471	Е0115-151-3	Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке	675,12	127,34	0,32	85972	216	67868	0,59	400
			м2		95,63	0,11	64562	74	105	0	0
50	472	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	720	413,8	2,81	297936	2023	110006	0,81	585
			м2		144,45	1,06	104004	763	105	0,01	4
51	473	Е0115-180-10	Доп. окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами (ЕВРО2)	599,36	324,48	2,81	194480	1684	57023	0,51	304
			м2		89,55	1,06	53673	635	105	0,01	3
52	474	Е0115-166-8	Улучшенная окраска белилами по штукатурке потолков	25,17	235,38	2,95	5924	74	2538	0,57	14
			м2		94,95	1,1	2390	28	105	0,01	0
53	475	Е0115-167-7	Высококачественная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	69,67	297,53	3,75	20729	261	12021	0,91	63
			м2		162,9	1,42	11349	99	105	0,01	0
54	476	Е0115-168-6	Высококачественная окраска потолков белилами по штукатурке	17,23	331,96	3,75	5720	65	2973	0,91	16
			м2		162,9	1,42	2807	24	105	0,01	0
55	477	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1263,06	17,43	0,12	22013	152	18275	0,09	116
			м2		13,73	0,05	17342	63	105	0	0
56	478	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2229,09	47,1	0,05	104990	111	62188	0,15	334
			м2		26,55	0,02	59182	45	105	0	0
57	481	Е0115-167-6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным(матовая поверхность)	1600	299,65	2,1	479435	3360	222466	0,73	1170
			м2		131,63	0,79	210608	1264	105	0	6
58	482	Е0115-167-6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным	74,3	285,12	2,1	21184	156	10331	0,73	54
			м2		131,63	0,79	9780	59	105	0	0
59	483	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	502,97	173,1	1,88	87064	946	41732	0,47	235
			м2		78,3	0,72	39383	362	105	0	2
60	484	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	760	1046,31	2,1	795196	1596	266364	2	1520
			м2		333	0,79	253080	600	105	0	3
61	485	Е0115-252-1	Оклейка стен моющимися обоями	233,35	204,74	0,09	47777	21	23166	0,58	135

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		94,5	0,05	22052	12	105	0	0
62	486	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	41,4	372,09	2,33	15405	96	4890	0,63	26
			м2		111,6	0,88	4620	36	105	0	0
63	489	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов	342,39	372,09	2,33	127400	798	40438	0,63	214
			м2		111,6	0,88	38211	301	105	0	1
64	490	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными(поручень)	28,75	562,88	4,32	16183	124	4248	0,75	22
			м2		121,5	1,64	3493	47	120	0,01	0
65	491	Ц.1Ч.,2П.38,таб.12, п.п12.1	Добавляется на шпон из ясеня с лакировкой (поручень)	28,75	456		13110				
			м2								
66	492	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	1028,5	9,9	0,12	10180	123	7343	0,04	45
			м2		6,75	0,05	6942	51	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				2350697				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
67	500	Е0115-156-2	Окраска цоколя с подготовкой поверхности фасадной краской ЮКИ с добавлением ПВА	187,36	315,51	2,03	59115	380	4623	0,13	24
			м2		22,73	0,77	4259	144	105	0	1
68	501	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	1545,72	74,96	0,16	115863	247	41515	0,13	207
			м2		22,5	0,07	34779	108	119	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				174977				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
69	502	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,5	22951,16	316,57	103280	1425	19476	22,5	101
			м3		3487,5	119,25	15694	537	120	0,58	3
70	503	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка труб инженерных коммуникаций и вент.коробов листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	350	807,14	4,85	282497	1696	82419	1,29	451
			м2		222,86	1,41	78001	494	105	0,01	2
71	515	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси	2	3664,2	0	7328	0	1168	3,1	6
			м3		474,75	0	950	0	123	0	0
72	516	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В15	0,24	12354,24	0	2965	0	167	3,66	1
			м3		567	0	136	0	123	0	0
73	517	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02	5239,08	327,33	105	7	42	11,6	0
			1т		1890	123,75	38	2	105	0,6	0
74	518	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02	60500		1210				
			т								
75	519	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2	359,92	9,95	720	20	138	0,36	1
			м2		52,2	3,74	104	7	123	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	520	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2	349,33	4,02	699	8	13	0,03	0
			м2		3,78	1,5	8	3	123	0,01	0
77	524	Е0110-5-1	Устройство каркаса из бруса для настила	0,208	22951,16	316,57	4774	66	900	22,5	5
			м3		3487,5	119,25	725	25	120	0,58	0
78	525	Е0106-11-9	Установка балок и уголков	0,2895	64092,87	304,24	18554	88	1047	20	6
			1т		3330	114,75	964	33	105	0,56	0
79	526	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2895	18000		5211				
			т								
80	527	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1239	93997,62	304,24	11643	38	4317	198	25
			1т		33075	114,75	4097	14	105	0,56	0
81	528	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,1239	40200		4980				
			т								
82	529	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	52	321,98	4,07	16743	211	7461	0,74	38
			м2		135,68	0,97	7055	50	105	0,05	3
83	530	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	52	17,43	0,12	906	6	752	0,09	5
			м2		13,73	0,05	714	3	105	0	0
84	531	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т/ СТ1/	0,0804	17355,77	2191,29	1395	176	915	73,6	6
			т		12555	101,25	1009	8	90	0,49	0
85	533	Е0109-25-1	Монтаж металлоконструкций перекрытия	1,069	5030,5	2020,02	5377	2159	2669	14,1	15
			т		2272,5	502,43	2429	537	90	1,79	2
86	534	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	1,069	1333,5	312,12	1425	334	654	2,96	3
			т		679,5	0	726	0	90	0	0
87	536	Е0113-16-6#К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	33,327	43,6	0,1	1453	3	350	0,06	2
			м2		11,62	0,04	387	1	90	0	0
88	537	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	3,71	4202,15	360,5	15590	1337	7454	10,93	41
			м3		1874,25	135	6953	501	100	0,66	2
89	539	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки	37	12,58	0,99	465	37	527	0,07	3
			м2		11,59	0,38	429	14	119	0	0
90	541	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок	0,659	25496,9	316,57	16802	209	2852	22,5	15
			м3		3487,5	119,25	2298	79	120	0,58	0
91	542	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,659	1862,35	14,17	1227	9	244	1,88	1
			м3		303,75	5,4	200	4	120	0,03	0
92	543	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из рубероида	38,8	129,48	0,99	5024	38	553	0,07	3
			м2		11,59	0,38	450	15	119	0	0
93	544	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	38,8	112,45	34,24	4363	1329	2079	0,32	12
			м2		51,08	8,45	1982	328	90	0,03	1
94	546	Е0108-12-2	Крепление стальными затяжками	0,025	161058,56	846,56	4018	21	186	32,7	1
			т		5985	317,25	149	8	118	1,55	0
95	547	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали /лоток,конек/	10,73	161,83	1,24	1736	13	1963	0,97	10
			м2		153,23	0,47	1644	5	119	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	549	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0475	175710,1	1826,1	8339	87	584	42,7	2
			т		8100	690,75	384	33	140	3,37	0
97	561	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0162	93997,62	304,24	1527	5	566	198	3
			1т		33075	114,75	537	2	105	0,56	0
98	562	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1097	70437,87	304,24	7726	33	1128	58	6
			1т		9675	114,75	1061	13	105	0,56	0
99	564	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных тротуарных плиток	27,82	333,77	16,79	9286	467	4034	0,73	20
			м2		111,6	6,28	3105	175	123	0,03	1
100	566	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /крепление к стене/	0,0022	175710,1	1826,1	381	4	27	42,7	0
			т		8100	690,75	18	1	140	3,37	0
101	567	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,0022	40200		87				
			т								
102	568	Е0109-29-1	Монтаж ограждения крыльца	0,1412	13711,47	5475,87	1936	773	838	28,9	4
			т		5040	1552,87	712	219	90	5,46	1
103	570	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,096	21,8	0,05	89	0	21	0,03	0
			м2		5,81	0,02	24	0	90	0	0
104	571	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,096	40,72	0,04	167	0	31	0,04	0
			м2		8,32	0	34	0	90	0	0
105	572	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямка	0,0724	176077,1	1941,97	12746	141	658	42,3	3
			т		6975	726,75	505	53	118	3,55	0
106	577	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных тротуарных плиток	22,5	333,77	16,79	7510	378	3262	0,73	16
			м2		111,6	6,28	2511	141	123	0,03	1
107	579	Е0109-29-1	Монтаж ограждения	0,235	13711,47	5475,87	3222	1287	1395	28,9	7
			т		5040	1552,87	1185	365	90	5,46	1
108	581	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,82	21,8	0,05	149	0	36	0,03	0
			м2		5,81	0,02	40	0	90	0	0
109	582	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,82	40,72	0,04	278	0	51	0,04	0
			м2		8,32	0	57	0	90	0	0
110	592	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В3,5	1,16	10104,61	66,01	11721	77	269	1,35	2
			м3		195,75	24,93	227	29	105	0,12	0
111	593	Е0106-19-1	Устройство крыльца,бетон В15	3,25	14125,74	316,01	45909	1027	5076	8,25	27
			м3		1368	119,39	4446	388	105	0,58	2
112	594	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,056	73000		4089				
			т								
113	595	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0095	93997,62	304,24	893	3	331	198	2
			1т		33075	114,75	314	1	105	0,56	0
114	596	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0594	70437,87	304,24	4184	18	611	58	3
			1т	·	9675	114,75	575	· 7	105	0,56	0
115	597	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0689	40200		2770				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
116	598	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных тротуарных плиток	23,98	333,77	16,79	8004	403	3477	0,73	17
			м2		111,6	6,28	2676	151	123	0,03	1
117	600	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /крепление к стене/	0,0021	175710,1	1826,1	373	4	26	42,7	0
			т		8100	690,75	17	1	140	3,37	0
118	602	Е0109-29-1	Монтаж ограждения крыльца	0,1839	13711,47	5475,87	2522	1007	1091	28,9	5
			т		5040	1552,87	927	286	90	5,46	1
119	604	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,334	21,8	0,05	116	0	28	0,03	0
			м2		5,81	0,02	31	0	90	0	0
120	605	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,334	40,72	0,04	217	0	40	0,04	0
			м2		8,32	0	44	0	90	0	0
121	606	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямка	0,0241	176077,1	1941,97	4249	47	219	42,3	1
			т		6975	726,75	168	18	118	3,55	0
122	622	Е0111-11-1	Устройство цементных-песчаных стяжек толщиной 20 мм	1,5	359,92	9,95	540	15	103	0,36	1
			м2		52,2	3,74	78	6	123	0,02	0
123	623	Е0107-45-5	Установка плоских плит	1	1086,26	200,77	1086	201	519	1,74	2
			шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	0
124	624	С143017-9	Плиты ПТ8-16.11 сплошные, плоские	0,179	1660		297				
			м2								
125	627	Е0110-5-1	Установка обрешетки из брусьев	0,105	25430,54	316,57	2670	33	454	22,5	2
			м3		3487,5	119,25	366	13	120	0,58	0
126	628	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,105	573,75	28,11	60	3	17	0,78	0
			м3		123,75	10,58	13	1	120	0,05	0
127	629	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/уголок 63х5/	0,0034	175710,1	1826,1	592	6	41	42,7	0
			т		8100	690,75	27	2	140	3,37	0
128	630	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0034	40200		135				
			т								
129	631	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	2,1	112,45	34,24	236	72	113	0,32	1
			м2		51,08	8,45	107	18	90	0,03	0
130	632	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия НС44-1000-0,7 ГОСТ 24045-2010	2,323	745		1730				
			м2								
131	633	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали /фартук/	0,84	161,83	1,24	136	1	154	0,97	1
			м2		153,23	0,47	129	0	119	0	0
132	634	С11011-437	Тонколистовая сталь с защитно-декоративным лакокрасочным толщ.0,6мм	0,929	587		545				
			м2								
133	635	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0108	175710,1	1826,1	1889	20	132	42,7	0
			т		8100	690,75	87	7	140	3,37	0
134	636	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200		432				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
135	637	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	0,2	10190,32	401,31	2038	80	929	25,84	5
			м3		4493,25	150,75	899	30	100	0,74	0
136	638	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,6	7057,75	374,4	4235	225	1899	17,5	11
			м3		3026,25	139,5	1816	84	100	0,69	0
137	639	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,8	7634		6107				
			м3								
138	640	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами ГВЛ	2	117,12	4,48	234	9	260	0,67	1
			м2		106,65	1,69	213	3	120	0,01	0
139	641	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	2,1	356		748				
			м2								
140	642	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	8	1016,65	4,92	8133	39	1637	1,15	9
			м2		193,05	1,87	1544	15	105	0,01	0
141	643	Е0110-5-1	Установка каркаса из брусьев	0,32	25430,54	316,57	8138	101	1385	22,5	7
			м3		3487,5	119,25	1116	38	120	0,58	0
142	644	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,32	573,75	28,11	184	9	52	0,78	0
			м3		123,75	10,58	40	3	120	0,05	0
143	645	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей /рамки Р1-Р4/	0,0561	13864,97	4022,39	778	226	513	56,5	3
			т		9090	1071,86	510	60	90	3,81	0
144	646	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	0,0561	1333,5	312,12	75	18	34	2,96	0
			т		679,5	0	38	0	90	0	0
145	647	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0561	162700		9132				
			т								
146	648	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,628	21,8	0,05	35	0	9	0,03	0
			м2		5,81	0,02	9	0	90	0	0
147	649	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,628	40,72	0,04	66	0	12	0,04	0
			м2		8,32	0	14	0	90	0	0
148	650	Е0120-30-1	Установка подставки под вентилятор	88,87	107,97	1,26	9595	112	838	0,05	5
			кг		8,96	0,47	796	42	100	0	0
149	651	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	5	166		830				
			кг								
150	655	Е0110-5-1	Установка каркаса из брусьев	0,1	25430,54	316,57	2543	32	433	22,5	2
			м3		3487,5	119,25	349	12	120	0,58	0
151	656	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,1	573,75	28,11	57	3	16	0,78	0
			м3		123,75	10,58	12	1	120	0,05	0
152	657	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	9,8	121,68	8,3	1192	81	1112	0,57	6
			м2		94,18	1,17	923	11	119	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	658	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	11,27	508		5725				
			м2								
154	659	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали /фартук/	6,5	575,05	1,24	3738	8	1189	0,97	6
			м2		153,23	0,47	996	3	119	0	0
155	660	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /полоса 4х40 /	0,0113	175710,1	1826,1	1993	21	140	42,7	0
			т		8100	690,75	92	8	140	3,37	0
156	661	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0113	40200		456				
			т								
157	662	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС под канал	0,15	3268,05	0	490	0	88	2,99	0
			м3		477	0	72	0	123	0	0
158	663	Е0106-13-1	Устройство канала воздухозаборной шахты, бетон В12,5	0,6	11502,82	86,6	6902	52	330	3,06	2
			м3		490,5	32,72	294	20	105	0,16	0
159	664	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,612	132		81				
			м3								
160	665	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бетонной поверхности	3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
			м2		37,35	1,44	134	5	118	0,01	0
161	666	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС под крыльцо	2,7	3268,05	0	8824	0	1584	2,99	8
			м3		477	0	1288	0	123	0	0
162	667	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /крыльцо/,бетон В3,5	0,8	10104,61	66,01	8084	53	185	1,35	1
			м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	0
163	668	Е0106-19-1	Устройство крыльца,бетон В15	0,7	14125,74	316,01	9888	221	1093	8,25	6
			м3		1368	119,39	958	84	105	0,58	0
164	669	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,027	73000		1970				
			т								
165	670	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0047	93997,62	304,24	446	1	166	198	1
			1т		33075	114,75	157	1	105	0,56	0
166	671	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0345	70437,87	304,24	2429	10	355	58	2
			1т		9675	114,75	334	4	105	0,56	0
167	672	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0392	40200		1577				
			т								
168	673	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных тротуарных плиток	8	333,77	16,79	2670	134	1160	0,73	6
			м2		111,6	6,28	893	50	123	0,03	0
169	674	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты бетонные тротуарные, толщина 24 мм	8,16	710		5794				
			м2								
170	675	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /крепление к стене/	0,0011	175710,1	1826,1	186	2	13	42,7	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		8100	690,75	9	1	140	3,37	0
171	676	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0032	40200		128				
			т								
172	677	Е0109-29-1	Монтаж ограждения крыльца	0,0407	13711,47	5475,87	558	223	241	28,9	1
			т		5040	1552,87	205	63	90	5,46	0
173	678	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0407	172800		7030				
			т								
174	679	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,18	21,8	0,05	26	0	6	0,03	0
			м2		5,81	0,02	7	0	90	0	0
175	680	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,18	40,72	0,04	48	0	9	0,04	0
			м2		8,32	0	10	0	90	0	0
176	696	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных тротуарных плиток	31,14	333,77	16,79	10394	523	4515	0,73	23
			м2		111,6	6,28	3475	196	123	0,03	1
177	698	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /крепление к стене/	0,0032	175710,1	1826,1	561	6	39	42,7	0
			т		8100	690,75	26	2	140	3,37	0
178	700	Е0109-29-1	Монтаж ограждения крыльца	0,2335	13711,47	5475,87	3202	1279	1385	28,9	7
			т		5040	1552,87	1177	363	90	5,46	1
179	713	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС	7,8	3268,05	0	25491	0	4576	2,99	23
			м3		477	0	3721	0	123	0	0
180	720	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных тротуарных плиток	18,64	333,77	16,79	6222	313	2703	0,73	14
			м2		111,6	6,28	2080	117	123	0,03	1
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				839246				
			ИТОГО:				6258446	60243			7888
							1337330	20401			94
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				1473230				
			Итого с накладными				7731675				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				463900				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8195575				
			Итого с временными, 1,8 %				8 343 095				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				8 455 727				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8 489 100				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8 572 530				
			ИТОГО				8 572 530				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				24 279 592,29				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				485 591,85				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24 765 184,14				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 971 822,10				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с НДС				**27 737 006,23**				
			Всего:				**27 737 006,23**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**27 182 266,36**				
			в т.ч. НДС				**2 912 385,68**				
			Всего по акту				**27 182 266,36**				

Заказчик
Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжинеринг Контроль" _____ **Нурмуханов А.**
Эксперт технического надзора (подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**
(подпись)

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №30
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
			1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
2	13	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20800				
			шт								
3	14	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419		838				
			шт.								
4	15	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190		10380				
			шт								
5	16	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272		1088				
			шт.								
6	17	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
			комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
7	18	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
			шт								
8	19	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
			1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
9	20	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328		1968				
			шт								
10	21	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	8220,72	115	16441	230	736	1,42	3
			1фильтр		243,34	44,03	487	88	128	0,21	0
11	22	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	416,62	0	1666	0	285	0,32	1
			комплект		55,62	0	222	0	128	0	0
12	38	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	234,73	181,44	35,77	42590	8397	37588	0,7	165

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1квт		111,7	13,4	26220	3145	128	0,07	15
13	39	С131204-13#прим.	Радиаторы отопительные чугунные серии "РИДЕМ" 3/500 мм	234,73	4150		974130				
			квт								
14	40	Ц0111-350-1	Установка термостатического вентиля, диаметр трубопровода до 20 мм	113	198,71	0	22454	0	17205	1,03	116
			шт		169,18	0	19117	0	90	0	0
15	41	С130903-129 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический, PN 10, DN 20	113	1021		115373				
			шт.								
16	42	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных /СТД 7073В/	115	62,81	0	7223	0	3411	0,12	14
			комплект		23,18	0	2665	0	128	0	0
17	43	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	30	28,81	0	864	0	890	0,12	4
			комплект		23,18	0	695	0	128	0	0
18	44	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	680	331		225080				
			шт								
19	45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	680	21,8	0,05	14822	34	3568	0,03	20
			м2		5,81	0,02	3951	14	90	0	0
20	46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	640	20,36	0,02	13030	13	2396	0,02	14
			м2		4,16	0	2662	0	90	0	0
21	47	Е0115-172-4	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	40	148,4	0,07	5936	3	4537	0,65	26
			м2		108	0,02	4320	1	105	0	0
22	48	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	170	103,8	9,93	17647	1688	10443	0,34	57
			м		57,6	3,83	9792	651	100	0,02	3
23	49	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	3,5	7605		26618				
			м3								
24	50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70	200		14000				
			кг								
25	58	Е0115-172-4	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	15	148,4	0,07	2226	1	1701	0,65	10
			м2		108	0,02	1620	0	105	0	0
26	59	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	130	103,8	9,93	13495	1291	7986	0,34	44
			м		57,6	3,83	7488	498	100	0,02	2
27	60	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	1,0628938	7605		8083,307349				
			м3								
28	61	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	40	200		8000				
			кг								
29	68	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,8	0,05	218	1	52	0,03	0
			м2		5,81	0,02	58	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	69	Е0115-172-4	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	10	148,4	0,07	1484	1	1134	0,65	6
			м2		108	0,02	1080	0	105	0	0
31	76	Ц0112-598-1	Монтаж смесительного узла	1	22113	280	22113	280	3388	22	22
			комплект		3713	51	3713	51	90	0,3	0
32	77	Ком.пр."DOSPEL", РФ	Смесительный узел MU 40-2.5	1	48232,52		48233				
			шт								
			ИТОГО:				1 645 585		99 966		
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				99966				
			Итого с накладными				1 745 551				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				104 733				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 850 284				
			Итого с временными, 1,8 %				1 883 590				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 909 018				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 916 552				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 935 388				
			ИТОГО				1 935 388				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				5 481 512,95				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				109 630,26				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 591 143,21				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				670 937,19				
			Итого с НДС				6 262 080,40				
			Всего:				6 262 080,40				
			С учетом договорного Коэф	0,980000009			6 136 838,84				
			в т.ч. НДС				657 518,45				
			Всего по акту				6 136 838,84				

Заказчик
Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль" _____ **Нурмуханов А.**
Эксперт технического надзора (подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**
(подпись)

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №31
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на 2-1-5 КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	35	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	7	9126,62	39,24	63886	275	3609	2,22	16
			комплект		387	15,75	2709	110	128	0,07	0
2	36	Е0117-3-1	Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	10	7046,62	39,24	70466	392	5155	2,22	69
			комплект		387	15,75	3870	158	128	0,07	2
			ИТОГО:				134352,2		8764,2		
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				8764,2				
			Итого с накладными				143116,4				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8586,984				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				151703,384				
			Итого с временными, 1,8 %				154 434				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				156 519				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				157 137				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				158 681				
			ИТОГО				158 681				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				449 425,00				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8 988,50				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				458 413,50				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				55 009,62				
			Итого с НДС				513 423,12				
			Всего:				513 423,12				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**503 154,66**				
			в т.ч. НДС				**53 909,43**				
			Всего по акту				**503 154,66**				

Заказчик

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжинеринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №32
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на 2-1-7 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише	8	1245,7	66,7	9966	534	2086	2	16
			шт		261	13,5	2088	108	95	0,08	1
2	2	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
			шт		220,5	8,19	441	16	108	0,04	0
3	3	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	334	244,37	65,36	81619	21830	67131	0,95	316
			шт		151,65	34,45	50651	11507	108	0,16	52
4	4	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп	47	377,15	88,98	17726	4182	15681	1,61	76
			шт		258,75	50,17	12161	2358	108	0,22	11
5	5	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	135	219,93	49,51	29691	6684	26447	0,88	119
			шт		151,65	29,74	20473	4016	108	0,13	18
6	6	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	109	169,86	57,56	18515	6274	14454	0,55	60
			шт		86,85	35,93	9467	3917	108	0,16	17
7	7	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	17	119,6	2,58	2033	44	1869	0,61	10
			шт		100,8	1,02	1714	17	108	0,01	0
8	8	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж светильников с надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	15	135,55	0	2033	0	2012	0,78	12
			шт		124,2	0	1863	0	108	0	0
9	9	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	80	34,7	0	2776	0	2547	0,19	15

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		29,48	0	2358	0	108	0	0
10	10	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	210	35,4	0	7434	0	6686	0,19	39
			шт		29,48	0	6191	0	108	0	0
11	11	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	45	45,74	0	2058	0	1509	0,2	9
			шт		31,05	0	1397	0	108	0	0
12	12	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	75	82,17	0	6163	0	4338	0,34	25
			шт		53,55	0	4016	0	108	0	0
13	18	75-6-71	Пункт /шкаф/ распределительный с комплектом выключателей, типа ПР8501-1049,1045	8	26912		215296				
			комплект								
			Отпускная цена		26912		215296				
			Сметная стоимость оборудования				*215296*				
14	19	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
			шт								
15	20	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х40	275	2290		629750				
			шт								
16	21	С151702-32	Светильники тип ЛП046-40-001	20	1290		25800				
			шт								
17	22	С151702-24	Светильники тип ЛП046-4Х18	45	2940		132300				
			шт								
18	23	С151702-23	Светильники тип ЛП046-2Х18	15	1440		21600				
			шт								
19	24	С151702-41	Светильники тип ЛП050-4х40	2	5430		10860				
			шт								
20	25	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40	24	2740		65760				
			шт								
21	26	С151701-84	Светильники тип НС017-1Х150	67	523		35041				
			шт								
22	27	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПО21-1Х100	79	871		68809				
			шт								
23	28	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200	68	848		57664				
			шт								
24	29	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-1х60	30	871		26130				
			шт								
25	30	С151701-82	Светильники настенные ДС-19	15	365		5475				
			шт								
26	31	С151701-75	Светильники настенные СН-1/IP20	2	513		1026				
			шт								
27	32	С151704-2	Указатель световой "Выход"	15	462		6930				
			шт								
28	33	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40	626	99		61974				
			шт								
29	34	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18	210	82		17220				
			шт								
30	35	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ8	30	64		1920				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
31	36	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	866	14		12124				
			шт								
32	37	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип ЛОН220-230-200	1	58		58				
			шт								
33	38	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип ЛОН220-230-150	75	52		3900				
			шт								
34	39	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип ЛОН220-230-100	82	39		3198				
			шт								
35	40	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип ЛОН220-230-60	93	24		2232				
			шт								
36	41	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип ЛОН220-230-25	15	24		360				
			шт								
37	42	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	80	195		15600				
			шт								
38	43	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	210	156		32760				
			шт								
39	44	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	45	182		8190				
			шт								
40	45	С151801-47	Выключатель для скрытой проводки герметический 250В,16А	75	377		28275				
			шт								
41	46	С151802-21	Коробка универсальная КОР-74	650	59		38350				
			шт								
42	47	240529-1735-1#	Изделия электромонтажные У739М	0,015	40500		608				
			1000шт								
			Отпускная цена		135		608				
			Сметная стоимость оборудования				*608*				
			ИТОГО:				1719293	39589			700
							112820	21939			98
			Всего прямые затраты:				**1719293**				
			в том числе стоимость:								
			- оборудования				**215904**				
			Стоимость без оборудования				**1503389**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**145254**				
			Итого с накладными				**1648643**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**98919**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1747562**				
			Итого с временными, 1,8 %				**1 779 018**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1 803 035**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 810 151**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 827 941**				
			ИТОГО				**2 043 845**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				**5 788 690,54**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**115 773,81**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5 904 464,35**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**708 535,72**				
			Итого с НДС				**6 613 000,08**				
			Всего:				**6 613 000,08**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**6 480 740,14**				
			в т.ч. НДС				**694 365,01**				
			Всего по акту				**6 480 740,14**				

Заказчик
Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" _____ **Сакпаров Н.К.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль" _____ **Нурмуханов А.**
Эксперт технического надзора (подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ **Боранбаев Б.О.**
(подпись)