3 экз.

Заказчик : **Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области",Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918**
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 31Б здание 4, 1 этаж тел 8/7292/77-61-61***
Наименование строительства и его адрес:

Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке
Адрес: ***Атырауская область,г.Кульсары микрорайон Береке***
Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения"
Подпрограмма 015 "За счет местного бюджета"
Спецификация 431 "Спецификация новых объектов и реконструкция имеющих обьектов"

БИН 060440009800
ИИК KZ5384903KZ000976677
БИК NURSKZKX

Полная стоимость строительства -572 662 603,30 тенге
Лимит финансирования 79 168 000 тенге с НДС
Стоимость выполненных работ по настоящему акту:
а) с начала строительства - 79 168 000,0 тг.
б) с начала года - 79 168 000,0 тг.
в) за отчетный период - 29 948 000,0 тг.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

Код		Код		Договор		Дополнительные соглосования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				165	*13.07.2018 г.*				
				2	*04.12.2018г.*				

№п.п	Наименование пусковых комплексов, объектов,	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненные объемы работ
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до	Сумма погашения	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке,в том числе**	**тенге**	**79 168 000,00**					**79 168 000,00**	**29 948 000,00**	**29 948 000,00**
	Акт №4	**тенге**							**14 955 742,00**	**14 955 742,00**
	Акт №5	**тенге**							**5 485 536,00**	**5 485 536,00**
	Акт №6	**тенге**							**9 506 722,00**	**9 506 722,00**
	Итого	**тенге**	**79 168 000,00**					**79 168 000,00**	**29 948 000,00**	**29 948 000,00**
	Итого к оплате: 29 948 000,00 (двадцать девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч) тенге,00 тиын									

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области "
Аманов. М.Х

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"
Боранбаев Б.О.

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №4
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 2-1-1И Общестроительные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
1	57	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	5,15	6107,36	261,86	31453	1349	3791	3,44	18
			м3		499,5	99	2572	510	123	0,48	2
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА				31453				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,35								
2	68	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	131	1745,4	373,54	228648	48933	110190	2,66	348
			шт		465,75	135,07	61013	17694	140	0,61	79
3	69	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	854,605	2610		2230519				
			м2								
4	70	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	1173,47	45		52806				
			м2								
5	71	С143017-60-13	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м**	50,75	9		457				
			м2								
6	72	С143017-66-13	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м**	14,4	185		2664				
			м2								
7	73	С143017-69-13	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м**	59,28	301		17843				
			м2								
8	74	С143017-70-13	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м**	436,2	346		150925				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
9	75	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	569,64	389		221590				
			м2								
10	76	С143017-74-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	43,2	545		23544				
			м2								
11	77	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,13	175710,1	1826,1	22842	237	1600	42,7	6
			т		8100	690,75	1053	90	140	3,37	0
12	78	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,13	40200		5226				
			т								
13	79	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м./бетон В15/	8,09	16096,6	241,1	130221	1950	11668	8,06	65
			м3		1282,5	91,08	10375	737	105	0,44	4
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,35				3087286				
			Раздел: ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
			Раздел: ПОЛЫ								
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ								
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,00								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,30								
			Раздел: КРЫША И КРОВЛЯ								
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
			Раздел: ПРОЕМЫ 1 и 2 этажи								
			Раздел: ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖЕЙ (СЕРИЯ 2,244-1)								
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
14	557	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС	9,3	3268,05	0	30393	0	5456	2,99	28
			м3		477	0	4436	0	123	0	0
15	558	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В3,5	1,38	10104,61	66,01	13944	91	320	1,35	2
			м3		195,75	24,93	270	34	105	0,12	0
16	559	Е0106-19-1	Устройство крыльца,бетон В15	13,6	14125,74	316,01	192110	4298	21240	8,25	112
			м3		1368	119,39	18605	1624	105	0,58	8
17	560	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0784	73000		5723				
			т								
18	573	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС	6	3268,05	0	19608	0	3520	2,99	18
			м3		477	0	2862	0	123	0	0
19	574	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,92	10104,61	66,01	9296	61	213	1,35	1
			м3		195,75	24,93	180	23	105	0,12	0
20	575	Е0106-19-1	Устройство пандуса,бетон В15	13	14125,74	316,01	183635	4108	20303	8,25	107
			м3		1368	119,39	17784	1552	105	0,58	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	576	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0505	73000		3686				
			т								
22	583	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	11	414,7	172,69	4562	1900	2102	0,48	5
			шт		76,28	60,21	839	662	140	0,24	3
23	584	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	592,73	243,37	4149	1704	1881	0,67	5
			шт		106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
24	585	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,606	11416		18334				
			м3								
25	586	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,842	11521		32743				
			м3								
26	587	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,448	132		587				
			м3								
27	588	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков,бетон В12,5	0,9	11507,86	311,32	10357	280	528	2,82	3
			м3		441	117,61	397	106	105	0,57	1
28	589	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9135	132		121				
			м3								
29	590	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бетонной поверхности	48,8	245,44	3,82	11977	186	2234	0,21	10
			м2		37,35	1,44	1823	70	118	0,01	0
30	591	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС	7,6	3268,05	0	24837	0	4459	2,99	23
			м3		477	0	3625	0	123	0	0
31	607	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	26	414,7	172,69	10782	4490	4968	0,48	12
			шт		76,28	60,21	1983	1565	140	0,24	6
32	608	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	592,73	243,37	5335	2190	2419	0,67	6
			шт		106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
33	609	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,663	11416		41817				
			м3								
34	610	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,654	11521		42098				
			м3								
35	611	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,317	132		966				
			м3								
36	612	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков,бетон В12,5	1,4	11507,86	311,32	16111	436	821	2,82	4
			м3		441	117,61	617	165	105	0,57	1
37	613	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,421	132		188				
			м3								
38	614	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бетонной поверхности	61,9	245,44	3,82	15193	236	2833	0,21	13
			м2		37,35	1,44	2312	89	118	0,01	0
39	615	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	9	804,01	11,21	7236	101	379	0,2	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		31,5	4,21	284	38	118	0,02	0
40	652	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /вход в подвал/,бетон В3,5	0,8	10104,61	66,01	8084	53	185	1,35	1
			м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	0
41	653	Е0106-19-1	Устройство входа в подвал,бетон В15	1,3	14125,74	316,01	18363	411	2030	8,25	11
			м3		1368	119,39	1778	155	105	0,58	1
42	654	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0319	73000		2329				
			т								
43	681	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	414,7	172,69	6220	2590	2866	0,48	7
			шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
44	682	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	592,73	243,37	4742	1947	2150	0,67	5
			шт		106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
45	683	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,19	11416		25001				
			м3								
46	684	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,248	11521		37420				
			м3								
47	685	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,438	132		718				
			м3								
48	686	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков,бетон В12,5	1	11507,86	311,32	11508	311	587	2,82	3
			м3		441	117,61	441	118	105	0,57	1
49	687	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,015	132		134				
			м3								
50	688	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бетонной поверхности	68,7	245,44	3,82	16862	262	3145	0,21	15
			м2		37,35	1,44	2566	99	118	0,01	0
51	689	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС	10,52	3268,05	0	34380	0	6172	2,99	31
			м3		477	0	5018	0	123	0	0
52	705	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	414,7	172,69	4147	1727	1911	0,48	5
			шт		76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
53	706	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	592,73	243,37	1185	487	537	0,67	1
			шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
54	707	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,46	11416		16667				
			м3								
55	708	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,812	11521		9355				
			м3								
56	709	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,272	132		300				
			м3								
57	710	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков,бетон В12,5	0,1	11507,86	311,32	1151	31	59	2,82	0
			м3		441	117,61	44	12	105	0,57	0
58	711	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1015	132		13				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
59	712	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бетонной поверхности	35,4	245,44	3,82	8689	135	1620	0,21	8
			м2		37,35	1,44	1322	51	118	0,01	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				913056				
			ИТОГО:				4 031 795				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				222 189				
			Итого с накладными				4 253 984				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				255 239				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 509 223				
			Итого с временными, 1,8 %				4 590 389				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4 652 359				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 670 721				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 716 625				
			ИТОГО:				4 716 625				
			Итого в текущих ценах, к = 2,832255				13 358 684				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				267 174				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 625 858				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 635 103				
			Итого с НДС				15 260 961				
			Всего:				15 260 961				
			С учетом договорного Коэф	0,980000009			14 955 742				
			в т.ч. НДС				1 602 400,93				
			Всего по акту				14 955 742,0				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : (подпись) **Жантуреев М.Ж.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжинеринг Контроль"
Эксперт технического надзора (подпись) **Орынбасар Б.О.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №5
приемки выполненных работ

за декабрь 2018 года

на 6-5 РЕЗЕРВУАР ПОЖАРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 100М3-2ШТ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	243	27,84	26,18	6764	6361	2088	0,01	3
			м3		1,66	7,2	403	1750	97	0,03	6
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4	262,72	0	1051	0	1187	1,85	7
			м3		262,72	0	1051	0	113	0	0
3	3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в резерв/	247	6,01	6,01	1484	1484	499	0	0
			м3		0	2,08	0	515	97	0,01	2
4	4	Е0101-24-14#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	247	23,77	23,77	5871	5871	1976	0	0
			м3		0	8,25	0	2037	97	0,03	7
5	6	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в резерв/	179	6,01	6,01	1075	1075	362	0	0
			м3		0	2,08	0	373	97	0,01	1
6	7	Е0101-24-14#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	179	23,77	23,77	4255	4255	1432	0	0
			м3		0	8,25	0	1476	97	0,03	5
7	14	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,4632	14806,01	1133,15	6858	525	5541	82,1	38
			т		12892,5	398,25	5972	184	90	1,95	1
8	15	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовойстали, масса до 0,5 т	0,4632	154200		71425				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
9	16	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	5,8	731,08	271,94	4240	1577	1092	0,53	3
			м2		108	101,25	626	587	90	0,5	3
10	17	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	5,8	23,19	0,11	135	1	77	0,09	1
			м2		14,65	0,05	85	0	90	0	0
11	18	Е0113-44-7	Очистка щетками	15,4	60,75	0	936	0	842	0,34	5
			м2		60,75	0	936	0	90	0	0
12	19	Е0113-44-9	Обеспыливание	15,4	59	47,75	909	735	405	0,07	1
			м2		11,25	18	173	277	90	0,09	1
13	20	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-5132 за один раз	5,8	44,77	0,09	260	1	31	0,03	0
			м2		5,81	0,05	34	0	90	0	0
14	21	Е0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-5132	5,8	50,98	0,07	296	0	15	0,01	0
			м2		2,79	0,02	16	0	90	0	0
15	22	Е0113-16-12	Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20	15,4	178,4	0,14	2747	2	109	0,04	1
			м2		7,85	0,05	121	1	90	0	0
16	23	Е0113-28-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-755	15,4	33,79	0,02	520	0	37	0,01	0
			м2		2,7	0	42	0	90	0	0
17	28	С12021-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3,0 т	10,644	134900		1435876				
			т								
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				1544701				
			ИТОГО:				1544702				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				15694				
			Итого с накладными				1560396				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				93624				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1654020				
			Итого с временными, 1,8 %				1 683 792				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 706 524				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 713 259				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 730 097				
			ИТОГО:				1 730 097				
			Итого в текущих ценах, к = 2,832255				4 900 075				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				98 001				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 998 076				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				599 769				
			Итого с НДС				5 597 846				
			Всего:				5 597 486				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**5 485 536**				
			в т.ч. НДС				**587 736**				
			Всего по акту				**5 485 536,00**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : (подпись) **Жантуреев М.Ж.**

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" (подпись) **Сакпаров Н.К.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора (подпись) **Орынбасар Б.О.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №6
приемки выполненных работ

за декабрь 2018 года

на 7-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	18900	1,41	1,41	26664	26664	5507	0	0
			м2		0	0,3	0	5677	97	0	19
2	2	Е0101-24-2	Подсыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м	13901,2	9,24	9,24	128515	128515	40473	0	0
			м3		0	3	0	41724	97	0,01	160
3	3	Е0101-24-10	Добавить на 10 м перемещения грунта бульдозером	13901,2	7,91	7,91	109964	109964	34631	0	0
			м3		0	2,57	0	35702	97	0,01	137
4	7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3 /недостающего грунта для подсыпки/	9910	39,76	37,82	394059	374759	123696	0,01	129
			м3		1,87	11	18532	108990	97	0,04	373
5	8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1/недостающий грунт/	7825,5347	196	196	1533804,801	1533804,801	306760,9602	0	0
			т		0	39,2	0	306760,9602	100	0,82	14276
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				2 193 007		511067,9602		
			ИТОГО:				2 193 007				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				511 068				
			Итого с накладными				2 704 075				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				162 244				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 866 319				
			Итого с временными, 1,8 %				2 917 913				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 957 305				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 968 976				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 998 156				
			ИТОГО:				2 998 156				
			Итого в текущих ценах, к = 2,832255				8 491 541				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**169 831**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8 661 372**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 039 365**				
			Итого с НДС				**9 700 737**				
			Всего:				**9 700 737**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**9 506 722**				
			в т.ч. НДС				**1 018 577,36**				
			Всего по акту				**9 506 722,0**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : **Жантуреев М.Ж.**
(подпись)

Начальник отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области" **Сакпаров Н.К.**
(подпись)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжинеринг Контроль"
Эксперт технического надзора **Орынбасар Б.О.**
(подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор **Боранбаев Б.О.**
(подпись)

Заказчик:Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Договор №165 от 13.07.2018г
Наименование строительства и его адрес:Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

РЕЕСТР

выполненных работ за декабрь месяц 2018 г.

№	Наименование объектов,работ и затрат	общая стоимость	Освоено с начала года	сентябрь 2018г	октябрь	ноябрь	% с начала строительства
	Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке, в том числе	**572 662 603,30**	**79 168 000,00**	**26 519 417,00**	**22 700 583,00**	**29 948 000,00**	**13,82%**
1.	Разбивка основных осей здания и перенос их в натуру	180 902,20	180 902,20	180 902,20			100%
1.	Земляные работы здания сада	4 783 200,62	4 783 200,62	2 847 672,88	1 935 527,74		100,00%
2.	фундаменты и стены подвала	40 106 644,91	35 490 758,81	23 117 043,98	12 249 807,43	123 907,40	88,49%
3.	перекрытие на отметке -0,35	14 655 430,78	14 655 430,78	373 797,94	2 993 605,24	11 288 027,60	100,00%
4.	Проемы техподполья	921 065,75	0,00				0,00%
5.	Полы	5 930 606,99	5 172 371,62		5 172 371,62		87,21%
6.	Внутренняя отделка техподполья	153 350,61	0,00				0,00%
7.	Разные работы	2 899 349,29	349 270,97		349 270,97		12,05%
8.	Б.Стены и перегородки	69 516 794,57	0,00				0,00%
9.	Перекрытие на отметке +3.00	14 556 509,83	0,00				0,00%
10.	Перекрытие на отметке +6.30	14 446 659,74	0,00				0,00%
11.	Крыша и кровля	42 327 833,53	0,00				0,00%
12.	Лестницы	8 006 055,86	0,00				0,00%
13.	Проемы 1 и 2 этажи	22 164 142,06	0,00				0,00%
14.	Полы 1 и2 этажи	22 031 574,70	0,00				0,00%
15.	Внутреннняя отделка	33 438 248,95	0,00				0,00%
16.	Наружная отделка	21 592 912,34	0,00				0,00%
17.	Разные работы	13 246 202,90	3 543 807,00			3 543 807,00	26,75%
18.	Отопление	8 344 393,23	0,00				0,00%
19.	Вентиляция	6 508 136,27	0,00				0,00%
20.	Водопровод	6 921 231,40	0,00				0,00%
21.	Канализация	5 695 503,87	0,00				0,00%
22.	Силовое электрооборудование	3 071 684,23	0,00				0,00%
23.	Электроосвещение	9 289 777,49	0,00				0,00%
24.	Слаботочные сети	1 762 092,26	0,00				0,00%
25.	Пожарная сигнализация	4 987 192,99	0,00				0,00%
26.	Приобрет. и монтаж лифта груз. на 100кг 2 ост./2шт	5 621 408,35	0,00				0,00%
27.	Технологическое оборудование и инвентарь	57 527 711,53	0,00				0,00%
28.	Наружные сети электроснабжения и освещение	9 453 216,62	0,00				0,00%
29.	Наружные сети телефонизации	7 760 851,05	0,00				0,00%
30.	Наружные сети водопровода	4 528 946,67	0,00				0,00%
31.	Наружные сети канализации	2 975 042,76	0,00				0,00%
21.	Наружные сети газоснабжения	2 479 074,91	0,00				0,00%
33.	Наружные сети теплоснабжения	3 185 464,95	0,00				0,00%
34.	Резервуар пожарный стальной 1000м3-2 шт	7 115 338,01	5 485 536,00			5 485 536,00	77,09%
35.	Блочная модульная котельная	20 885 260,41	0,00				0,00%
36.	Септик на 12м3/сутки	2 783 331,43	0,00				0,00%
37.	Вертикальная планировка	19 582 155,79	9 506 722,00			9 506 722,00	48,55%
38.	Покрытие	17 826 926,49	0,00				0,00%
39.	Озеленение	6 131 619,39	0,00				0,00%
40.	Ограждение	9 606 863,76	0,00				0,00%
41.	МАФ	17 507 173,85	0,00				0,00%
42.	Сарай для хозинвентаря	284 092,69	0,00				0,00%

Заказчик ГУ"Управление строительста Атырауской области",заместитель руководителя : Жантуреев М.Ж.

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительста Атырауской области": Сакпаров Н.К.

Технадзор ТОО "Инжинеринг Контроль",Эксперт технического надзора : Орынбасар Б.О.

Подрядчик ТОО"Ондасын Строй", директор: Боранбаев Б.О.