Заказчик : **Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области",Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918**
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 31Б здание 4, 1 этаж тел 8/7292/77-61-61***
Наименование строительства и его адрес:

Полная стоимость строительства -572 662 603,30 тенге
Лимит финансирования за 2018г.- 79 168 000 тенге с НДС
Лимит финансирования за 2019г.- 418 382 748 тенге с НДС
Стоимость выполненных работ по настоящему акту:
а) с начала строительства, тг - 428 927 999,99
б) с начала года, тг - 349 759 999,99
в) за отчетный период, тг - 50 000 000,00

Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке
Адрес: ***Атырауская область,г.Кульсары микрорайон Береке***
Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения"
Подпрограмма 015 "За счет местного бюджета"
Спецификация 431 "Спецификация новых объектов и реконструкция имеющих обьектов"

БИН 060440009800
ИИК KZ5384903KZ000976677
БИК NURSKZKX

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код	Код	Договор		Дополнительные соглосования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		165	*13.07.2018 г.*				
		1	*11.12.2018г.*				
		2	*06.02.2019г.*				
		3	*11.04.2019г.*				

№п.п	Наименование пусковых комплексов, объектов,	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненные объемы работ
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до	Сумма погашения	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке,в том числе**	**тенге**	**428 927 999,99**					**428 927 999,99**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**
	Акт №28	**тенге**							**50 000 000,00**	**50 000 000,00**
	Итого	**тенге**	**428 927 999,99**						**50 000 000,00**	**50 000 000,00**
	Итого к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, 00 тиын									

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области "
Аманов. М.Х

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"
Боранбаев Б.О.

Заказчик Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77 тел 87122270918
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

А К Т №28
приемки выполненных работ
за июль 2019 года

на 2-1-1И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,35								
			Раздел: ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
1	88	Е0110-16-1	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	4,32	828,63	71,29	3580	308	1542	1,64	7
			м2		272,25	25,25	1176	109	120	0,1	0
2	89	С12061-50	**Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для общественных зданий**	4,32	4530		19570				
			м2								
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ				23149		1542		
			Раздел: ПОЛЫ								
3	100	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	120,66	359,92	9,95	43428	1201	8302	0,36	43
			м2		52,2	3,74	6298	451	123	0,02	2
4	101	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	120,66	1022,2	11,72	123339	1414	26131	1,06	128
			м2		171,68	4,39	20715	530	123	0,02	3
5	102	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	130	146,46	0,32	19040	42	6674	0,24	31
			м		41,63	0,11	5412	14	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ				185807		41107		
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ								
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
6	117	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий**	0,016	40200		643				
			т								
7	121	С12021-237	**Стоимость металлоконструкций навеса приямка**	0,2761	154400		42636				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
8	125	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,0114	40200		460				
			т								
9	127	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тонколистовая сталь с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием толщ.0,7мм	20,7	396		8197				
			м2								
10	130	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,029	40200		1166				
			т								
11	131	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	34,2	3242,3	0	110887	0	22337	3,24	111
			м3		531	0	18160	0	123	0	0
12	134	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	286	747,95	6,63	213914	1896	42008	0,7	200
			м		108,68	1,76	31082	502	133	0,01	2
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				377902		64345		
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
13	149	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	355	116,28	66,43	41280	23584	23707	0,15	53
			шт		23,85	23,85	8467	8467	140	0,11	37
14	161	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	58,411	21,8	0,05	1273	3	306	0,03	2
			м2		5,81	0,02	339	1	90	0	0
15	162	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	58,411	47,18	0,04	2756	2	437	0,04	2
			м2		8,32	0	486	0	90	0	0
16	173	Е0109-29-1	Монтаж стремянки ЛВ-6.27	0,0548	13711,47	5475,87	751	300	325	28,9	2
			т		5040	1552,87	276	85	90	5,46	0
17	174	С12021-267	Стремянка ЛВ-6.27	0,0548	133700		7321				
			т								
18	175	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1,6	21,8	0,05	35	0	8	0,03	0
			м2		5,81	0,02	9	0	90	0	0
19	176	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	1,6	47,18	0,04	75	0	12	0,04	0
			м2		8,32	0	13	0	90	0	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				53492		24795		
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,00								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,30								
20	228	Е0126-30-2	Изоляция минватой	0,52	4202,15	360,5	2185	187	1045	10,93	6
			м3		1874,25	135	975	70	100	0,66	0
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,30				2185		1045		
			Раздел: КРЫША И КРОВЛЯ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	311	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	19	575,05	1,24	10926	24	3475	0,97	18
			м2		153,23	0,47	2911	9	119	0	0
22	312	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов стен	0,4	7792,57	378,22	3117	151	1483	20,04	8
			м3		3566,25	141,75	1427	57	100	0,69	0
23	313	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,4	7634		3054				
			м3								
24	314	Е0113-39-3	Гидроизоляция из лакостеклоткани	8	612,02	1,57	4896	13	940	0,67	5
			м2		130,5	0	1044	0	90	0	0
25	315	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1086	93997,62	304,24	10209	33	3785	198	22
			1т		33075	114,75	3592	12	105	0,56	0
26	316	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	3,1	21,8	0,05	68	0	16	0,03	0
			м2		5,81	0,02	18	0	90	0	0
27	317	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	3,1	47,18	0,04	146	0	23	0,04	0
			м2		8,32	0	26	0	90	0	0
28	318	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,0026	1607200		4179				
			т								
			Итого по разделу: КРЫША И КРОВЛЯ				36594		9722		
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
29	331	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	57,8	214,99	12,56	12426	726	14950	1,08	62
			м		180	4,75	10404	275	140	0,02	1
30	332	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	57,8	520		30056				
			м								
31	333	Е0109-29-1	Монтаж ограждений лестниц	0,8964	13711,47	5475,87	12290	4908	5319	28,9	26
			т		5040	1552,87	4518	1392	90	5,46	5
32	334	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,8964	133700		119843				
			т								
33	347	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен	20	7792,57	378,22	155851	7564	74160	20,04	401
			м3		3566,25	141,75	71325	2835	100	0,69	14
34	348	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	8	4202,15	360,5	33617	2884	16074	10,93	87
			м3		1874,25	135	14994	1080	100	0,66	5
35	350	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки полиэтиленовой	44	12,58	0,99	554	44	627	0,07	3
			м2		11,59	0,38	510	17	119	0	0
36	365	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, площадки	3,214	133700		429718				
			т								
37	366	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	93,1	21,8	0,05	2029	5	488	0,03	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	367	Е0113-26-6#К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	5,81	0,02	541	2	90	0	0
				93,1	40,72	0,04	3791	4	697	0,04	4
				м2	8,32	0	775	0	90	0	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				800177		112315		
			Раздел: ПРОЕМЫ 1 и 2 этажи								
39	368	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	472,81	19	66918	2690	38029	1,3	184
				141,532	217,73	6,18	30816	875	120	0,03	4
40	369	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	387,83	18,74	1779	86	872	0,91	4
				4,586	152,26	6,18	698	28	120	0,03	0
41	370	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	348,93	18,88	55988	3029	34193	1,02	164
				160,454	171,01	6,57	27439	1055	120	0,03	5
42	371	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	378,28	18,53	1581	77	814	0,93	4
				4,18	156,07	6,18	652	26	120	0,03	0
43	372	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	6433		939977				
				146,118							
44	373	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6596		1016929				
				154,174							

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
45	374	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	6,28	5618		35281				
			м2								
46	375	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,18	4884		20415				
			м2								
47	376	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах из ПВХ	300,292	208,71	5,58	62675	1676	34655	0,59	176
			м2		94,05	2,12	28242	637	120	0,01	3
48	377	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 550 мм	169,2	4100		693720				
			м								
49	384	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	43,68	400,18	102,53	17480	4479	9819	0,9	39
			м2		151,65	35,67	6624	1558	120	0,14	6
50	386	Е0110-23-3	Установка дверных блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	82,11	636,69	31,85	52279	2615	19986	1,15	94
			м2		190,8	12,04	15667	989	120	0,06	5
51	398	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	15,013	498,09	19,17	7478	288	4272	1,38	21
			м2		230,97	6,18	3468	93	120	0,03	0
52	399	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	14,15	378,28	18,53	5353	262	2755	0,93	13
			м2		156,07	6,18	2208	88	120	0,03	0
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ 1 и 2 этажи				2977852		145395		
			Раздел: ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖЕЙ (СЕРИЯ 2,244-1)								
53	407	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	199,15	148,03	4,93	29479	982	7370	0,19	37
			м2		29,25	1,85	5825	368	119	0,01	2
54	409	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	199,15	359,92	9,95	71678	1982	13703	0,36	71
			м2		52,2	3,74	10396	745	123	0,02	4
55	410	Е0111-11-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	199,15	232,88	2,68	46379	534	862	0,02	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		2,52	1	502	199	123	0	0
56	411	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных нескользких плиток	141,75	1311,88	11,72	185959	1661	30698	1,06	150
			м2		171,68	4,39	24336	622	123	0,02	3
57	412	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	57,4	1022,2	11,72	58674	673	12431	1,06	61
			м2		171,68	4,39	9854	252	123	0,02	1
58	413	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических высококачественных плиток	15,98	1186,42	11,72	18959	187	3461	1,06	17
			м2		171,68	4,39	2743	70	123	0,02	0
59	414	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	77,3	146,46	0,32	11321	25	3969	0,24	18
			м		41,63	0,11	3218	9	123	0	0
60	415	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	188,7	954,71	1,3	180153	245	9117	0,23	43
			м		38,61	0,67	7286	126	123	0	1
61	416	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,85	112,13	2,62	1104	26	139	0,07	1
			м2		10,51	0,99	104	10	123	0	0
62	417	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-80мм	0,79	11195,52	0	8844	0	551	3,66	3
			м3		567	0	448	0	123	0	0
63	418	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,85	359,92	9,95	3545	98	678	0,36	4
			м2		52,2	3,74	514	37	123	0,02	0
64	419	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных нескользких плиток	9,85	1311,88	11,72	12922	115	2133	1,06	10
			м2		171,68	4,39	1691	43	123	0,02	0
65	420	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	11,1	954,71	1,3	10597	14	536	0,23	3
			м		38,61	0,67	429	7	123	0	0
66	421	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	95,02	148,03	4,93	14065	468	3517	0,19	18
			м2		29,25	1,85	2779	176	119	0,01	1
67	423	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95,02	359,92	9,95	34200	945	6538	0,36	34
			м2		52,2	3,74	4960	355	123	0,02	2
68	424	Е0111-11-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	95,02	232,88	2,68	22129	255	411	0,02	2
			м2		2,52	1	239	95	123	0	0
69	425	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	95,02	365,09	18,42	34691	1750	10853	0,42	40
			м2		85,95	6,91	8167	657	123	0,03	3
70	426	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95,02	359,92	9,95	34200	945	6538	0,36	34
			м2		52,2	3,74	4960	355	123	0,02	2
71	427	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,31	1022,2	11,72	10539	121	2233	1,06	11
			м2		171,68	4,39	1770	45	123	0,02	0
72	428	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических высококачественных плиток	84,71	1186,42	11,72	100502	993	18345	1,06	90

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	429	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м2		171,68	4,39	14543	372	123	0,02	2
			м	112,8	146,46	0,32	16521	36	5791	0,24	27
74	430	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2		41,63	0,11	4696	12	123	0	0
				9,82	112,13	2,62	1101	26	139	0,07	1
75	431	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(В7,5)-80мм м3		10,51	0,99	103	10	123	0	0
				0,79	11195,52	0	8844	0	551	3,66	3
76	432	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых м2		567	0	448	0	123	0	0
				9,82	290,73	4,37	2855	43	147	0,07	1
77	436	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой м2		10,53	1,64	103	16	123	0,01	0
				517,55	148,03	4,93	76610	2552	19154	0,19	96
78	438	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		29,25	1,85	15138	957	119	0,01	5
				517,55	359,92	9,95	186277	5150	35611	0,36	184
79	439	Е0111-11-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2		52,2	3,74	27016	1936	123	0,02	9
				517,55	232,88	2,68	120529	1387	2241	0,02	9
80	443	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		2,52	1	1304	518	123	0	1
				317,71	359,92	9,95	114350	3161	21860	0,36	113
81	444	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2		52,2	3,74	16584	1188	123	0,02	6
				317,71	365,09	18,42	115992	5852	36288	0,42	132
82	445	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		85,95	6,91	27307	2195	123	0,03	11
				317,71	359,92	9,95	114350	3161	21860	0,36	113
83	446	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2		52,2	3,74	16584	1188	123	0,02	6
				317,71	339,86	13,43	107977	4267	22544	0,37	116
84	447	Е0111-11-4К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2		52,65	5,04	16727	1601	123	0,02	8
				317,71	313,34	4,02	99552	1277	2063	0,03	8
85	448	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		3,78	1,5	1201	477	123	0	0
				317,71	359,92	9,95	114350	3161	21860	0,36	113
86	452	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		52,2	3,74	16584	1188	123	0,02	6
				18,84	359,92	9,95	6781	187	1296	0,36	7
87	453	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой м2		52,2	3,74	983	70	123	0,02	0
				18,84	596,42	2,07	11237	39	6014	1,38	26
88	454	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		258,75	0,79	4875	15	123	0	0
				18,84	359,92	9,95	6781	187	1296	0,36	7
89	455	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		52,2	3,74	983	70	123	0,02	0
				1,27	1022,2	11,72	1298	15	275	1,06	1
90	456	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических высококачественных плиток м2		171,68	4,39	218	6	123	0,02	0
				17,57	1186,42	11,72	20845	206	3805	1,06	19
91	457	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м		171,68	4,39	3016	77	123	0,02	0
				22	146,46	0,32	3222	7	1129	0,24	5
					41,63	0,11	916	2	123	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	458	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	13,39	184,03	4,37	2464	59	200	0,07	1
			м2		10,53	1,64	141	22	123	0,01	0
93	459	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,39	359,92	9,95	4819	133	921	0,36	5
			м2		52,2	3,74	699	50	123	0,02	0
94	460	Е0111-11-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,39	232,88	2,68	3118	36	58	0,02	0
			м2		2,52	1	34	13	123	0	0
95	461	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	13,39	1022,2	11,72	13687	157	2900	1,06	14
			м2		171,68	4,39	2299	59	123	0,02	0
96	462	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16	146,46	0,32	2343	5	821	0,24	4
			м		41,63	0,11	666	2	123	0	0
97	463	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона (М50)толщиной 20 мм	1090,83	454,08	13,43	495320	14650	96121	0,45	491
			м2		66,6	5,04	72649	5498	123	0,02	27
98	464	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	1090,83	576,73	4,69	629114	5116	8265	0,03	34
			м2		4,41	1,75	4811	1909	123	0,01	9
99	468	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных нескользких плиток	10,75	1765,78	11,72	18982	126	2328	1,06	11
			м2		171,68	4,39	1846	47	123	0,02	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖЕЙ (СЕРИЯ 2,244-1)				3189264		449621		
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
100	469	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	2229,09	130,36	1,42	290584	3165	168215	0,45	1003
			м2		71,33	0,54	159001	1204	105	0	6
101	470	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков	182,58	58,35	0,35	10653	64	9992	0,3	54
			м2		51,98	0,14	9491	26	105	0	0
102	472	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	721,9	413,8	2,81	298722	2029	110296	0,81	587
			м2		144,45	1,06	104278	765	105	0,01	4
103	479	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2020,435	460,93	4,55	931271	9184	474040	1,17	2364
			м2		222,3	1,15	449143	2323	105	0,05	106
104	480	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2020,435	321,98	4,07	650534	8214	289897	0,74	1495
			м2		135,68	0,97	274133	1960	105	0,05	104
105	481	Е0115-167-6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным(матовая поверхность)	1605,64	299,65	2,1	481125	3372	223250	0,73	1174
			м2		131,63	0,79	211350	1268	105	0	6
106	484	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	753,58	1046,31	2,1	788478	1583	264114	2	1507
			м2		333	0,79	250942	595	105	0	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	487	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным конструкциям и штукатурке, подготовленных под окраску	2424,522	37,86	0,05	91792	121	48853	0,11	264
			м2		19,17	0,02	46478	48	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				3543161		1588657		
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
108	497	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1535,1	136,4	1,65	209380	2533	40554	0,13	203
			м2		24,53	0,63	37656	967	105	0	5
109	498	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе,/стены тамбура главного входа/	59	3142,91	3,99	185432	235	29016	2,7	159
			м2		467,15	1,22	27562	72	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				394811		69570		
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
110	510	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	4	91,62	43,92	366	176	257	0,27	1
			отверст.		47,7	16,58	191	66	100	0,08	0
111	511	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	40	315,46	149,23	12618	5969	8904	0,95	38
			отверст.		166,23	56,36	6649	2254	100	0,28	11
112	512	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен	5,74	77,7	35,65	446	205	319	0,24	1
			м		42,05	13,48	241	77	100	0,07	0
113	513	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	135	422,62	200,07	57054	27009	40248	1,28	172
			отверст.		222,55	75,58	30044	10203	100	0,37	50
114	514	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	42,87248	125,75	59,73	5391	2561	3798	0,38	16
			отверст.		66,02	22,57	2830	968	100	0,11	5
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				75 875		53 526		
			ИТОГО:				11 660 269		2 561 640		
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				2 561 640				
			Итого с накладными				14 221 909				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				853 315				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15 075 224				
			Итого с временными, 1,8 %				15 346 578				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				15 553 757				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15 615 143				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15 768 609				
			ИТОГО				15 768 609				
			Итого в ценах 2019г., к = 1,050				44 660 721,02				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				893 214,42				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Страниц - 10			45 553 935,44				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 466 472,25**				
			Итого с НДС				**51 020 407,69**				
			Всего:				**51 020 407,69**				
			С учетом договорного Коэф	**0,980000009**			**50 000 000,00**				
			в т.ч. НДС				**5 357 142,86**				
			Всего по акту				**50 000 000,00**				

Заказчик
Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области"
Заместитель руководителя : _____ (подпись) **Нудин Н.М.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Контроль"
Эксперт технического надзора _____ (подпись) **Нурмуханов А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
Директор _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Заказчик:Государственное учереждение "Управление строительста Атырауской области", Атырау Г.А. улица Айтеке би 77
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй". Актау Г.А. 31Б микрорайон 4,1 этаж.тел 77-61-61
Договор №165 от 13.07.2018г
Наименование строительства и его адрес:Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке

РЕЕСТР

выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№	Наименование объектов,работ и затрат	общая стоимость	Освоено с начала года	сентябрь 2018г	октябрь 2018г	декабрь 2018г	февраль 2019г	апрель 2019г	май 2019г	июль 2019г	% с начала строительства
	Строительство детского сада на 280 мест в г.Кульсары микрорайон Береке, в том числе	**572 662 603,30**	**428 928 000,00**	**26 519 417,00**	**22 700 583,00**	**29 948 000**	**49 760 000,00**	**100 000 000,00**	**150 000 000,00**	**50 000 000,00**	**74,90%**
1.	Разбивка основных осей здания и перенос их в натуру	180 902,20	180 902,20	180 902,20							100%
1.	Земляные работы здания сада	4 783 200,62	4 783 200,62	2 847 672,88	1 935 527,74						100,00%
2.	фундаменты и стены подвала	40 106 644,91	40 106 644,91	23 117 043,98	12 249 807,43	123 907		4 888 663,98			100,00%
3.	перекрытие на отметке -0,35	14 655 430,78	14 655 430,78	373 797,94	2 993 605,24	11 288 028					100,00%
4.	Проемы техподполья	921 065,75	86 813,56							86 813,56	9,43%
5.	Полы	5 930 606,99	5 930 606,99		5 172 371,62					793 597,58	100,00%
6.	Внутренняя отделка техподполья	153 350,61	0,00								0,00%
7.	Разные работы	2 899 349,29	2 332 558,67		349 270,97				428 347,25	1 554 940,45	80,45%
8.	Б.Стены и перегородки	69 516 794,57	69 557 991,23				31 880 422,72	37 402 311,42		275 257,09	100,06%
9.	Перекрытие на отметке +3.00	14 556 509,83	14 556 509,83				12 387 869,06	2 265 822,91			100,00%
10.	Перекрытие на отметке +6.30	14 446 659,74	14 446 659,74				5 491 708,22	9 040 602,90		11 356,68	100,00%
11.	Крыша и кровля	42 327 833,53	42 327 833,53					15 843 050,29	26 499 425,36	162 847,06	100,00%
12.	Лестницы	8 006 055,86	7 121 207,95					3 912 886,08		3 208 321,87	88,95%
13.	Проемы 1 и 2 этажи	22 164 142,06	21 643 947,50						10 662 611,05	10 981 336,45	97,65%
14.	Полы 1 и 2 этажи	22 031 574,70	14 016 801,22						1 222 481,56	12 794 319,66	63,62%
15.	Внутреннняя отделка	33 438 248,95	24 940 056,86					5 352 645,89	1 543 938,89	18 043 472,09	74,59%
16.	Наружная отделка	21 592 912,34	20 961 196,56					19 328 432,96		1 632 763,60	97,07%
17.	Разные работы	13 246 202,90	7 678 324,14			3 543 807		1 791 644,60	1 887 898,62	454 973,92	57,97%
18.	Отопление	8 344 393,23	2 712 445,10						2 712 445,10		32,51%
19.	Вентиляция	6 508 136,27	0,00								0,00%
20.	Водопровод	6 921 231,40	5 125 220,79						5 125 220,79		74,05%
21.	Канализация	5 695 503,87	2 142 624,26						2 142 624,26		37,62%
22.	Силовое электрооборудование	3 071 684,23	1 330 817,86						1 330 817,86		43,33%
23.	Электроосвещение	9 289 777,49	2 789 250,50						2 789 250,50		30,02%
24.	Слаботочные сети	1 762 092,26	0,00								0,00%
25.	Пожарная сигнализация	4 987 192,99	0,00								0,00%
26.	Приобрет. и монтаж лифта груз. на 100кг 2 ост./2шт	5 621 408,35	0,00								0,00%
27.	Технологическое оборудование и инвентарь	57 527 711,53	47 483 022,19						47 483 022,19		82,54%
28.	Наружные сети электроснабжения и освещение	9 453 216,62	4 385 669,94						4 385 669,94		46,39%
29.	Наружные сети телефонизации	7 760 851,05	6 827 490,66						6 827 490,66		87,97%
30.	Наружные сети водопровода	4 528 946,67	3 133 625,11						3 133 625,11		69,19%
31.	Наружные сети канализации	2 975 042,76	1 430 111,43						1 430 111,43		48,07%
21.	Наружные сети газоснабжения	2 479 074,91	0,00								0,00%
33.	Наружные сети теплоснабжения	3 185 464,95	1 809 478,94						1 809 478,94		56,80%
34.	Резервуар пожарный стальной 1000м3-2 шт	7 115 338,01	7 162 396,67			5 485 536			1 676 860,67		100,66%
35.	Блочная модульная котельная	20 885 260,41	0,00								0,00%
36.	Септик на 12м3/сутки	2 783 331,43	2 783 331,43					182 404,23	2 619 473,54		100,00%
37.	Вертикальная планировка	19 582 155,79	19 582 155,79			9 506 722			10 205 924,74		100,00%

38.	Покрытие	17 826 926,49	4 205 360,11						4 205 360,11		23,59%
39.	Озеленение	6 131 619,39	0,00								0,00%
40.	Ограждение	9 606 863,76	7 318 367,39						7 318 367,39		76,18%
41.	МАФ	17 507 173,85	2 559 554,03						2 559 554,03		14,62%
42.	Сарай для хозинвентаря	284 092,69	0,00								0,00%

Заказчик ГУ"Управление строительста Атырауской области",заместитель руководителя : _____ Нудин Н.М.

Технадзор ТОО "Инжинеринг Контроль",Эксперт технического надзора : _____ Казиев А.

Подрядчик ТОО"Ондасын Строй", директор: _____ Боранбаев Б.О.