Заказчик: ТОО "DK Proekt" РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Подрядчик: ТОО «ИНДУСТРОЙ-2» РК, ВКО, 070006, г. Усть-Каменогорск, Авроры, 60/9
БИН 980240001750 ИИК KZ878562203108184352 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX
Договор № 05/20-53 от 22 мая 2020 года
По объекту строительства: "Реконструкция водопроводных сетей в с.Екпин Тарбагатайского района ВКО"

Акт приёмки выполненных работ № 1
за период с мая по июль 2020 года

"Реконструкция водопроводных сетей в с.Екпин Тарбагатайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах на

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-5-6								
		Технологическое оборудование								
		Раздел 1 Оборудование и материалы								
1	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	1	26359	687	26359	687	9973	27	27
		шт		24498	65	24498	65	40,6	0,06	0,06
3	13-080201-3801	Бак низкого давления. Монтаж оборудования	1	26914	1170	26914	1170	6150	15	15
		шт		13933	435	13933	435	42,8	0,4	0,4
5	13-070401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	2	52178	3908,5	104356	7817	34969	43	86

	комплект								
			41760,5	1305	83521	2610	40,6	1,2	2,4
7 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	5	965	–	4825	–	2049	1	5
	шт.								
			957,4	–	4787	–	42,8	–	–
9 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка переходов	0,0064	979375	302968,75	6268	1939	1729	312,7	2,00128
	т фасонных частей								
			334531,25	100625	2141	644	62,1	94,3	0,60352
12 11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	26	2964,19	189,81	77069	4935	36406	2,6	67,6
	шт.								
			2277,92	40,35	59226	1049	60,4	0,04	1,04
16 11-160601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	6	6847,83	345,5	41087	2073	19536	6,05	36,3
	шт.								
			5300,67	90	31804	540	60,4	0,09	0,54
18 11-160901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	1	20321	747	20321	747	7063	13,1	13,1
	узел								
			11477	217	11477	217	60,4	0,22	0,22
19 11-160901-0505	Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка	1	9570	172	9570	172	1469	2,65	2,65
	счетчик (водомер)								
			2404	28	2404	28	60,4	0,03	0,03
20 23-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 65	1	33156,28		33156				
	шт.								
21 11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2297	–	2297	–	127	0,22	0,22
	комплект								
			211	–	211	–	60,4	–	–
23 11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	2964	189,5	11856	758	5601	2,6	10,4

	шт.								
			2278	40,25	9112	161	60,4	0,04	0,16
27 11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	1	19791	207	19791	207	644	1,11	1,11
	фильтр								
			996	70	996	70	60,4	0,071	0,071
28 11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	0,2	1310	15	262	3	39	0,337	0,0674
	м трубопровода								
			315	5	63	1	60,4	0,0059	0,00118
29 11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	0,3	2286,67	26,67	686	8	74	0,433	0,1299
	м трубопровода								
			403,33	6,67	121	2	60,4	0,0108	0,00324
30 11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	1,2	2775,83	32,5	3331	39	366	0,555	0,666
	м трубопровода								
			491,67	13,33	590	16	60,4	0,0142	0,01704
33 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов	0,0018	978888,89	302777,78	1762	545	486	312,7	0,56286
	т фасонных частей								
			334444,44	100555,56	602	181	62,1	94,3	0,16974
36 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	2	965	–	1930	–	820	1	2
	шт.								
			957,5	–	1915	–	42,8	–	–
38 11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	4	2854,75	47,5	11419	190	1594	0,6	2,4
	фланец								
			641,75	–	2567	–	62,1	–	–
39 13-080304-0306	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	1	3751	1754	3751	1754	1101	2	2
	шт.								
			1915	658	1915	658	42,8	0,65	0,65
41 11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	1	18332	76	18332	76	522	0,9	0,9

	кран								
			836	28	836	28	60,4	0,03	0,03
43 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,1656	979221,01	302964,98	162159	50171	44739	312,7	51,78312
	т фасонных частей								
			334486,71	100561,59	55391	16653	62,1	94,3	15,61608
56 11-060101-0101	Бетонные упоры. УстройствоК=4,000;	0,448	20234,38	656,25	9065	294	258	1,35	0,6048
	м3								
			1015,63	169,64	455	76	48,5	0,1813	0,08122
57 11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	8	2296	–	18368	–	1018	0,22	1,76
	комплект								
			210,63	–	1685	–	60,4	–	–
58 11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	6	571,67	35,67	3430	214	1833	0,46	2,76
	фланец								
			492	–	2952	–	62,1	–	–
60 11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	34	747,47	47,62	25414	1619	13551	0,6	20,4
	фланец								
			641,79	–	21821	–	62,1	–	–
62 11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	16	1137,06	86,25	18193	1380	9658	0,9	14,4
	фланец								
			962,69	9,31	15403	149	62,1	0,01	0,16
64 11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	7	2524,29	45,29	17670	317	2961	0,725	5,075
	м трубопровода								
			683,43	16,86	4784	118	60,4	0,0177	0,1239
65 11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	39,056	3223,66	45,29	125903	1769	16518	0,725	28,3156
	м трубопровода								
			683,47	16,76	26694	655	60,4	0,0177	0,6912912
66 11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	27	5218,52	60,7	140900	1639	15919	1,04	28,08

	м трубопровода								
			955,19	20,96	25790	566	60,4	0,0221	0,5967
67 11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	7	2279,43	24	15956	168	1744	0,433	3,031
	м трубопровода								
			402,14	10,29	2815	72	60,4	0,0108	0,0756
68 11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,005	1275800	29200	6379	146	579	205	1,025
	км трубопровода								
			186000	600	930	3	62,1	0,4924	0,00246
69 11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,005	1903600	129000	9518	645	800	256	1,28
	км трубопровода								
			232200	25600	1161	128	62,1	20,625	0,10313
70 13-030110-0113	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	1	14287	7195	14287	7195	3756	9	9
	шт.								
			7092	2160	7092	2160	40,6	2,018	2,018
	Итого прямые затраты по разделу 1				**992 584**				**457**
									26,21711

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	419 692
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	88 677
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 285
- материалы, изделия и конструкции, тенге	484 216
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	244 052
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 236 637
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	52 433
Итого, тенге	1 289 070
Сметная прибыль (8 %), тенге	103 126

Итого по разделу на подряд, тенге	**1 392 196**
Итого по акту, тенге	**1 392 196**
Всего	**1 392 196**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	14 479
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	46 420
Дополнительная оплата труда и социальная поддержка населения,проживающего в зонах радиационного риска	21 400
Итого по акту	**1 474 495**
2018 г. -100 %	**1 474 495**
- в текущих ценах	**1 474 495**
2018 г. -100% (к=1,060)	**1 562 964**
Всего по акту в текущем уровне цен	**1 562 964**
НДС (12 %)	**187 555,71**
Всего по акту	**1 750 520,00**

Заказчик:
ТОО "DK Proekt"

_____М. А. Шакиров

Подрядчик:
ТОО "ИНДУСТРОЙ-2"

_____М. С. Магомадов