Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Қызылшекара Райымбекского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№18	от 3.05.2020г.				
		доп.сог. №18/1	от 14.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Қызылшекара Райымбекского района Алматинской области	133 132 857	92 418 571	82 516 581							9 901 990	92 418 571
Аванс 30%	39 939 857	27 725 571	24 754 974							2 970 597	27 725 571
Всего	93 193 000	64 693 000	57 761 607							6 931 393	64 693 000

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района
_____ Омархалық Қ.Б.

Технадзор
ТОО "Музтау"
_____ Канаев Е.Н.

Авторский надзор
ТОО "ЖетысуГипроСтрой"
_____ Салыкжанов С.А.

Подрядчик
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"
_____ Комшабаев С.К.

Форма по приложению 53
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик : Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения село Кызылшекара**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 3.05.2020

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Водоводы , Узлы "А","Б"** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водоводы, узлы "А","Б"										
1	1	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.	м3 грунта	2258,83	114,3	108,66	258177	245447	0	49793	332608	
						5,64	24,98	12730	56428		24638		
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.	м3 грунта	4209,33	142,19	135,18	598528	569037	0	115423	771067	
						7,01	31,08	29490	130820		57116		
3	3	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	250,68	4925,62	0	1234753	0	0	889022	2293678	
						4925,62	0	1234753	0		169902		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	451,766	894,24	0	403987	0	0	290871	750447	
						894,24	0	403987	0		55589		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	451,766	163,62	76,47	73919	34545	0	40107	123148	
						87,16	36,15	39374	16330		9122		
6	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	116,048	1278,97	0	148422	0	0	106864	275709	
						1278,97	0	148422	0		20423		
7	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	116,048	195,13	91,03	22645	10564	0	12294	37734	
						104,1	43,03	12081	4994		2795		
8	8	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1703,44	42,15	42,15	71792	71792	0	16188	95018	
						0	13,2	0	22483		7038		
9	9	Е11-010201-0304	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	465,86	46,14	46,14	21493	21493	0	6228	29939	
						0	18,57	0	8650		2218		
10	10	Е11-010201-0310	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1237,58	4,76	4,76	5889	5889	0	1718	8215	
						0	1,93	0	2386		609		
			Водопровод										
11	11	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,136	837086,04	241253,44	113844	32810	7104	84512	214224	
						543600	84088,16	73930	11436		15868		
12	12	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	136,544	3827		522554		522554		564358	
											41804		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	15	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(Минус длина трубы в футляре-1,8м)	км трубопровода	0,1012	535675,1	112429,28	54210	11378	1573	45135	107293	
						407700	42803,78	41259	4332		7948		
14	16	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	103,412	2607		269595		269595		291163	
											21568		
15	19	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.. Укладка	км трубопровода	0,45	477443,4	151527,52	214850	68187	3501	161828	406811	
						318136	45113,16	143161	20301		30134		
16	20	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1247,574	2861		3569309		3569309		3854854	
											285545		
17	23	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	535,3	1364		730149		730149		788561	
											58412		
18	26	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	70772		707720		707720		764338	
											56618		
19	28	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	42079		252474		252474		272672	
											20198		
20	30	С123-040501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2636		5272		5272		5694	
											422		
21	32	С123-041013-0611	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 150, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	48940		97880		97880		105710	
											7830		
22	34	С123-041010-3505	Регулятор давления "после себя" модели Ray-60 с мембранным приводом, корпус из высокопрочного чугуна фланцевый, PN 16, DN 150, Т от -29°С до +90°С, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1872245		3744490		3744490		4044049	
											299559		
23	36	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	30	4658		139740		139740		150919	
											11179		
24	37	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	21	2785		58485		58485		63164	
											4679		
25	39	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок)	м	6	3827		22962		22962		24799	
											1837		
26	40	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	12	2607		31284		31284		33787	
											2503		
27	43	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	14685		26539		26539		28662	
											2123		
			Итого по разделу: 1. Водоводы, узлы "А","Б"									16438622	
			Раздел: 2. Колодцы днам.1500 мм, прямоугольный колодец										
28	51	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.6	м3 грунта	35,9	114,3	108,66	4103	3901	0	791	5286	
						5,64	24,98	202	897		392		
29	52	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.	м3 грунта	53,2	142,19	135,18	7565	7192	0	1459	9745	
						7,01	31,08	373	1653		722		
30	53	Е11-010101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.	м3 грунта	140,87	195,3	185,67	27511	26155	0	5306	35443	
						9,63	42,68	1357	6013		2625		

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	54	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,11	4925,62	0	35021	0	0	25215	65055	
						4925,62	0	35021	0		4819		
32	60	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	143,78	42		6039				6522	
			Круглые колодцы								483		
33	61	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,044	23102,63	9324,37	255145	102978	34943	158476	446711	
						10614,28	3880,19	117224	42853		33090		
34	62	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,39	29639,72	7212,09	159758	38873	55002	81298	260341	
						12223,23	3012,33	65883	16236		19285		
35	63	С2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	9	27024,35		243219		243219		262677	
36	64	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	13655,7		122901		122901	19458	132733	
37	65	С2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20	20037,9		400758		400758	9832	432819	
38	66	С2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	9	26652,72		239874		239874	32061	259064	
39	67	С2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	19	1986,4		37742		37742	19190	40761	
40	68	С2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	10	3558,95		35590		35590	3019	38437	
41	69	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,55238	861063,96	1332,96	475635	736	336434	2847	650085	
			Прямоугольный колодец			250668	584,22	138464	323		126296		
42	72	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,59	23745,88	2893,83	227723	27752	95809	116980	372279	
						10861,56	1459,77	104162	13999		48154		
43	73	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,95	93445,77		275665		275665	27576	297718	
44	74	С2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1986,4		3973		3973	22053	4291	
45	75	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,98	12086		60188		60188	318	65003	
46	76	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,62	10981		17789		17789	4815	19212	
47	77	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	1423	2570	
			Итого по разделу: 2. Колодцы диам.1500 мм, прямоугольный колодец								190	3406751	
			Раздел: 3. Мокрые колодцы-3 шт										
			Раздел: 4. Колодец с хлор-сатуратором										
			Раздел: 5. Захлока диам.150 на дренажном выпуске										
			ИТОГО:					16039541	1278731	12152898	2335804	19845373	
			В том числе :					2601873	360134		1470029		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**2,6,0,8 %**		**412784**					
			Зимние удорожания									**20258158**	
			Итого с зимними удорожаниями			**2,07 %**		**419344**					
			Непредвиденные работы и затраты									**20677502**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**413550**					
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**21091052**	
			НДС									**22143516**	
			Итого с НДС			**12 %**		**2657222**					
			Скидка									**24800738**	
			Итого со скидкой			**10%**		**2480074**					
			Аванс									**22320664**	
			Всего			**30%**		**6696199**					
												15624465	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района"

Омарханлык К.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ЖетысуГипроСтрой"

Салыкжанов С.А.

Тех. надзор:
ТОО "Музтау"

Канаев Е.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Комшабаев С.К.

Форма по приложению 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № [illegible]

Заказчик : Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения село Кызылшекара**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 03.05.2020

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Водоснабжение по поселку** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водоводы										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.	м3 грунта	10749,05	114,3	108,66	1228582	1168005	0	236951	1582775	
						5,64	24,98	60577	268521		117243		
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. грунта	м3 грунта	19766,87	142,19	135,18	2810665	2672180	0	542024	3620904	
						7,01	31,08	138485	614327		268215		
3	3	Е11-010101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.	м3 грунта	19611,85	195,3	185,67	3830114	3641238	0	738710	4934330	
						9,63	42,68	188876	837110		365506		
4	4	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1550,34	4104,68	0	6363650	0	0	4581828	11821115	
						4104,68	0	6363650	0		875638		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3224,715	894,24	0	2883669	0	0	2076242	5356704	
						894,24	0	2883669	0		396793		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3224,715	163,62	76,47	527635	246582	0	286283	879031	
						87,16	36,15	281053	116561		65113		
7	7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	651,144	1278,97	0	832794	0	0	599611	1546997	
						1278,97	0	832794	0		114592		
8	8	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	651,144	195,13	91,03	127060	59274	0	68980	211724	
						104,1	43,03	67786	28020		15683		
9	9	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	11627,574	42,15	42,15	490050	490050	0	110496	648590	
						0	13,2	0	153467		48044		
			Водопровод										
10	12	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,047	837086,04	241253,44	39343	11339	2455	29206	74033	
						543600	84088,16	25549	3952		5484		
11	13	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,188	3827		180588		180588		195036	
											14447		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	14	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,047	2282885,33	212408,08	107296	9983	81262	17772	135073	
						341504	40440,85	16051	1901		10005		
13	16	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,286	535675,1	112429,28	153203	32155	4446	127556	303219	
						407700	42803,78	116602	12242		22461		
14	17	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	287,144	2607		748584		748584		808471	
											59887		
15	18	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,286	1502237,64	38787,56	429640	11093	340334	77677	547903	
						273470	872,66	78212	250		40585		
16	20	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	477443,4	151527,52	19098	6061	311	14385	36161	
						318136	45113,16	12725	1805		2679		
17	23	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (минус 31,6м трубы в футлярах)	км трубопровода	3,4214	364346,35	107032,47	1246575	366201	10195	968243	2392003	
						254334	31520,59	870178	107845		177185		
18	24	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1148,875	1364		1567066		1567066		1692431	
											125365		
19	26	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	8	3105,89	193,27	24847	1546	3754	20115	48559	
						2443,38	96,39	19547	771		3597		
20	27	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	70772		566176		566176		611470	
											45294		
21	28	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	27	2119,61	82,83	57229	2236	8839	46796	112348	
						1709,4	41,31	46154	1115		8322		
22	29	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	27	42079		1136133		1136133		1227024	
											90891		
23	45	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	203	1449,11	924,99	294169	187772	0	157846	488176	
						524,12	261,3	106397	53043		36161		
24	46	С123-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	3150		91350		91350		98658	
											7308		
25	47	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	1532		202224		202224		218402	
											16178		
26	48	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1959		3918		3918		4231	
											313		
27	49	С123-020303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	922		922		922		996	
											74		
28	50	С123-020304-2228 #Прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт.	7	18359		128513		128513		138794	
											10281		
29	51	С123-020304-2220 #Прим	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт.	32	9418		301376		301376		325486	
											24110		
30	52	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,047526	1049024,39	515599,11	49856	24504	890	31493	87856	
						514704,2	154628,69	24462	7349		6508		
31	53	С123-020101-1306	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	18	344		6192		6192		6687	
											495		
32	54	С123-020101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)		273	104		28392		28392		30663	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Водоводы	шт.							2271	40185851	
			Раздел: 2. Колодцы										
33	64	Е11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.6**	м3 грунта	154,13	114,3 / 5,64	108,66 / 24,98	17617 / 869	16748 / 3850	0	3398 / 1681	22695	
34	65	Е11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.**	м3 грунта	308,27	142,19 / 7,01	135,18 / 31,08	43833 / 2160	41673 / 9581	0	8453 / 4183	56469	
35	66	Е11-010101-0304	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.**	м3 грунта	647,78	195,3 / 9,63	185,67 / 42,68	126509 / 6239	120270 / 27650	0	24400 / 12073	162981	
36	67	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	34,34	4925,62 / 4925,62	0 / 0	169146 / 169146	0 / 0	0	121785 / 23274	314205	
37	68	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	77,065	894,24 / 894,24	0 / 0	68915 / 68915	0 / 0	0	49619 / 9483	128016	
38	69	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	13,9	1278,97 / 1278,97	0 / 0	17778 / 17778	0 / 0	0	12800 / 2446	33024	
39	70	Е11-010104-0503	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	272,885	42,15 / 0	42,15 / 13,2	11501 / 0	11501 / 3602	0	2593 / 1128	15222	
40	71	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	272,885	195,13 / 104,1	91,03 / 43,03	53249 / 28408	24841 / 11743	0	28909 / 6573	88730	
41	72	Е11-010102-0304	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	208,41	264,48 / 13,54	250,58 / 64,52	55120 / 2821	52224 / 13446	74	11713 / 5347	72179	
42	73	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	833,64	42		35013				37814	
			Круглые колодцы								2801		
43	74	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	108,798	23102,63 / 10614,28	9324,37 / 3880,19	2513520 / 1154812	1014473 / 422156	344235	1561199 / 325978	4400697	
44	75	С2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	31	27024,35		837755		837755	67020	904775	
45	76	С2104-0302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	38216,57		114650		114650	9172	123822	
46	77	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	140	13655,7		1911798		1911798	152944	2064742	
47	78	С2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	31	20037,9		621175		621175	49694	670869	
48	79	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	31803,83		95411		95411	7633	103044	
49	80	С2104-0302-0110	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	31	26652,72		826234		826234	66099	892333	
50	81	С2104-0302-0114	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	шт.	3	55140,61		165422		165422	13234	178656	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	82	С2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	286	1986,4		568110		568110		613559	
											45449		
52	83	С2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3558,95		3559		3559		3844	
			Кольца КС20-12а-11 шт.								285		
53	85	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0484	249044		12054		12054		13018	
											964		
54	86	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2684	211266		56704		56704		61240	
											4536		
55	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2552	214736		54801		54801		59185	
											4384		
56	88	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5236	20762,41	1011,77	10871	530	151	9433	21928	
						19462,64	334,39	10191	175		1624		
57	89	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0352	861063,96	1332,96	30309	47	21439	8048	41426	
						250668	584,22	8824	21		3069		
58	90	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,3243174	861063,96	1332,96	1140322	1765	806593	302791	1558562	
						250668	584,22	331964	774		115449		
			Итого по разделу: 2. Колодцы									12643040	
			ИТОГО:					36038285	10214296	11854085	12877355	52828885	
								13934894	2701277		3913251		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6.0,8 %		1098841					
			Итого с временными									53927728	
			Зимние удорожания			2,07 %		1116304					
			Итого с зимними удорожаниями									55044032	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1100881					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									56144913	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									58946600	
			НДС			12 %		7073592					
			Итого с НДС									66020192	
			Скидка			10%		6602019					
			Итого со скидкой									59418173	
			Аванс			30%		17825452					
			Всего									41592722	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района"

Омарханлык К.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ЖетысуГипроСтрой"

Сальжанов С.А.

Тех.надзор:
ТОО "Музтау"

Канаев Е.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Комшабаев С.К.

Форма по приложению 1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик : Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения село Кызылшекара**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары чистой воды 200 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 03.05.2020

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-4-1 Резервуары воды 200 м3-2 шт.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Железобетонные работы										
1	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,62	14329 1302,75	1111,55 249,65	223819 20349	17362 3900	186108	22066 19671	265556	
2	16	Е11-060101-0101	Прослойка под фундаменты. Устройство	м3	0,72	4147,36 1302,75	1111,55 249,65	2986 938	800 180	1248	1017 320	4323	
3	17	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,72	11640		8381		8381		9051	
4	18	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	50,6	26312,8 8684,34	3188,33 1141,29	1331428 439428	161330 57749	730671	452431 142709	1926567	
5	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,899	214736		622520		622520		672321	
6	20	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,899	20581,12 18914,04	1379,08 393,4	59665 54832	3998 1140	835	49802 50935 8848	119447	
7	21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1904	249044		47418		47418		51211	
8	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (создание уклона)	м2 стяжки	144	655,76 356,71	29,37 14,64	94430 51367	4229 2109	38834	3793 50267 11576	156272	
			ИТОГО:					2390647 566914	187719 65078	1636015	576716 237389	3204748	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6.0,8 %		66659					
			Итого с временными									3271409	
			Зимние удорожания			2,07 %		67718					
			Итого с зимними удорожаниями									3339127	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		66783					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3405910	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**3575868**	
			НДС			**12 %**		**429104**					
			Итого с НДС									**4004972**	
			Скидка			**10%**		**400497**					
			Итого со скидкой									**3604475**	
			Аванс			**30%**		**1081342**					
			Всего									**2523132**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района"

Омарталыс К.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ЖетысуГипроСтрой"

Салыкжанов С.А.

Тех. надзор:
ТОО "Музтау"

Канаев Е.Н.

Подрядчик"
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Камшабаев С.К.

Форма по приложению
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 мая 2018 г.

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения село Кызылшекара**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 03.05.2020

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **7-1-2 Благоустройство территории резервуара чистой воды** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ограждения										
1	26	Е11-070111-0102	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**		293	2669,61	1536,36	782196	450153	6488	592543	1484718	
				м оград		1111,11	602,73	325555	176600		109979		
2	27	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийно-песчанное. Устройство**		4,3	4288,71	1749,46	18441	7523	7055	6653	27102	
				м3 основания		898,45	765,1	3863	3290		2008		
3	28	С121-020101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**		6,15	12747		78394		78394		84666	
				м3							6272		
4	29	С121-041202-9901	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		46,36	52295,91		2424438		2424438		2618393	
				м3							193955		
5	30	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		23,37	59156,43		1382486		1382486		1493085	
				м3							110599		
6	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		50,4	880,65	21,36	44385	1076	28820	13603	62627	
				м2 поверхности		287,47	2,75	14489	139		4639		
7	32	Е11-270901-0107 Изм. и доп. вып. 10	**Ограждения многорядные проволочные. Устройство**		293	762,24	364,15	223336	106695	1309	173769	428873	
				м		393,63	155,51	115332	45565		31768		
8	33	С121-050307-1020	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**		109,9	641		70446		70446		76082	
				кг							5636		
9	34	Е11-070107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка**		0,0176	283154,15	13008,71	4984	229	314	5270	11074	
				т стальных элементов		252280	1473,39	4440	26		820		
10	35	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**		0,0176	211266		3718		3718		4016	
				т							297		
			ИТОГО:					5032824	565677	4003468	791838	6290636	
								463679	225620		465973		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6,0,8 %		130845					
			Итого с временными									6421480	
			Зимние удорожания			2,07 %		132925					
			Итого с зимними удорожаниями									6554405	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131088					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6685493	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									7019106	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**842293**					
			Итого с НДС									**7861399**	
			Скидка			**10%**		**786140**					
			Итого со скидкой									**7075259**	
			Аванс			**30%**		**2122578**					
			Всего									**4952681**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района"

Омарханлык К.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ЖетысуГипроСтрой"

Салыкжанов С.А.

Тех. надзор:
ТОО "Музтау"

Канаев Е.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Кошшабаев С.К.