Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района** ИИН/БИН **050240007697**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"ТЕПЛОРЕМСТРОЙ",041800, Республика Казахстан, Алматинская область,, Уйгурский р-н, с.Чунджа, ул. Умшфвайф,30** **990240004737**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.соглашение №18/1 от 14.07.2020 г, к договору №18 от 03.05.2020 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
25	**24.07.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Қызылшекара Райымбекского района Алматинской области			работа	1	40 714 285,00	40 714 285,00	4 362 244,82
				Итого	1	x	40 714 285,00	4 362 244,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор *должность* Комшабаев С.К. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Қызылшекара Райымбекского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№18	от 3.05.2020г.				
		доп.сог. №18/1	от 14.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Қызылшекара Райымбекского района Алматинской области	40 714 285	40 714 285	36 352 040							4 362 245	40 714 285
Аванс 30%	12 214 286	12 214 286	10 905 612							1 308 674	12 214 286
Всего	28 500 000	28 500 000	25 446 429							3 053 571	28 500 000

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района
_____ **Омархалық К.Б.**

Технадзор
ТОО "Музтау"
_____ **Канаев Е.Н.**

Авторский надзор
ТОО "ЖетысуГипроСтрой"
_____ **Салыкханов С.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"
_____ **Комшабаев С.К.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"
Наименование объекта: Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Қызылшекара Райымбекского района Алматинской области

Акт №1
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен(а) 3 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС-Водоводы , узлы "А", "Б"										
		РАЗДЕЛ.Водоводы, узлы "А","Б"										
		Водопровод										
19	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.. Укладка**	км трубопровода	0,786		477443,40	151527,52	375271	119101	6115	282659	710564
		НР - 99%; СП - 8%				318136,00	45113,16	250055	35459		52634	
20	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,786		2861,00	--	2249	--	2249	--	2429
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					377519	119101	8364	282659	712993
								250055	35459	--	52814	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					375271				
		Материалы	Тенге					6115				
		Всего заработная плата	Тенге						285514			
		Накладные расходы	Тенге					282659				
		Сметная прибыль	Тенге					52634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					710564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
		Сметная заработная плата	Тенге						285514			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2249				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2249				
		Сметная прибыль	Тенге					180				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					712992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
		Сметная заработная плата	Тенге						285514			
		ЛС -Водоснабжение по поселку										
		РАЗДЕЛ.Водоводы										
		Водопровод										
20	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	1,01		477443,40	151527,52	482218	153043	7858	363213	913065

		НР - 99%; СП - 8%			318136,00	45113,16	321317	45564		67634	
21	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1060,5	2861,00	--	3034091	--	3034091	--	3276818
		СП - 8%			--	--	--	--		242727	
23	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (минус 31,6м трубы в футлярах)	км трубопровода	3,196	364346,35	107032,47	1164451	342076	9524	904455	2234419
		НР - 99%; СП - 8%			254334,00	31520,59	812851	100740		165513	
24	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5566,615	1364,00	--	7592863	--	7592863	--	8200292
		СП - 8%			--	--	--	--		607429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				12273622	495119	10644336	1267668	14624594
							1134169	146304	--	1083303	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1646669				
	Материалы		Тенге				17381				
	Всего заработная плата		Тенге					1280473			
		Накладные расходы	Тенге				1267668				
		Сметная прибыль	Тенге				233147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3147484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								994
		Сметная заработная плата	Тенге					1280473			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10626953				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10626953				
		Сметная прибыль	Тенге				850156				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11477110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14624594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								994
		Сметная заработная плата	Тенге					1280473			
		РАЗДЕЛ.Колодцы									
		Круглые колодцы									
74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,76	23102,63	9324,37	687534	277493	94160	427042	1203742
		НР - 99%; СП - 8%			10614,28	3880,19	315881	115474		89166	
75	СТ2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	40	27024,35	--	1080974	--	1080974	--	1167452
		СП - 8%			--	--	--	--		86478	
76	СТ2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	38216,57	--	305733	--	305733	--	330191
		СП - 8%			--	--	--	--		24459	
78	СТ2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	40	20037,90	--	801516	--	801516	--	865637
		СП - 8%			--	--	--	--		64121	

79	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	31803,83	--	254431	--	254431	--	274785
		СП - 8%			--	--	--	--		20354	
80	СТ2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	40	26652,72	--	1066109	--	1066109	--	1151398
		СП - 8%			--	--	--	--		85289	
81	СТ2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	8	55140,61	--	441125	--	441125	--	476415
		СП - 8%			--	--	--	--		35290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4637421	277493	4044048	427042	5469620
							315881	115474	--	405157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4637421				
	Материалы		Тенге				94160				
	Всего заработная плата		Тенге					431355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3695456				
	Местные материалы		Тенге				254431				
		Накладные расходы	Тенге				427042				
		Сметная прибыль	Тенге				405157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5469620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					431355			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				5469620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					431355			

ЛС-Бурение резервной скважины №3641-Р

РАЗДЕЛ .Буровые работы

1	1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7|кроме долот|	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7	м бурения	9	40420,33	26689,68	363783	240207	2856	166489	572694
		НР - 85%; СП - 8%			13413,36	8349,95	120720	75150		42422	
2	1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7|кроме долот|	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7	м бурения	7	119058,60	77614,21	833410	543299	6136	370991	1300754
		НР - 85%; СП - 8%			40567,80	21783,67	283975	152486		96352	

3	1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7|кроме долот|	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	4	21773,34 6999,29	14624,77 5167,19	87093 27997	58499 20669	597	41366 10277	138736
4	1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2|кроме долот|	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	12	84041,36 28636,09	54786,50 15376,71	1008496 343633	657438 184520	7425	448931 116594	1574021
5	1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2|кроме долот|	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	9	28531,99 9468,25	18839,78 5894,08	256788 85214	169558 53047	2016	117522 29945	404255
6	1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2|кроме долот|	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	111	15369,42 4940,68	10323,37 3647,43	1706005 548415	1145894 404865	11696	810288 201303	2717597
7	1104-0101-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2|кроме долот|	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	16	11462,87 3590,67	7802,37 2982,81	183406 57451	124838 47725	1117	89399 21824	294630
8	1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2|кроме долот|	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	55	7466,27 2318,32	5090,70 1969,13	410645 127507	279989 108302	3149	200438 48887	659969
10	Прайс лист	Долото трехшарошочное диам.445	шт	2	3286567,22	--	6573134	--		--	6573134

						--	--	--	--	6573134	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**11422761**	**3219722**	**34992**	**2245424**	**14235790**
								1594912	**1046763**	**6573134**	**567604**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**6573134**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**6573134**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4849627**				
		Материалы	Тенге					**34993**				
		Всего заработная плата	Тенге						**2641675**			
		Накладные расходы	Тенге					**2245424**				
		Сметная прибыль	Тенге					**567604**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**7662655**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1752**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2641675**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					**14235789**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1752**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2641675**			
ЛС-Резервуары воды 200м3-2шт												
РАЗДЕЛ .Резервуары воды 200м3-2шт												
Земляные работы												
1	**1101-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.**	**м3 грунта**	**544,4**	**142,19**	**135,18**	**77409**	**73595**	**--**	**14928**	**99723**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,01**	**31,08**	**3814**	**16919**		**7387**	
2	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**16,82**	**3312,29**	**--**	**55713**	**--**	**--**	**40113**	**103492**
		НР - 72%; СП - 8%			**3312,29**	**--**	**55713**	**--**		**7666**	
3	**1101-0104-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**561,22**	**69,09**	**69,09**	**38775**	**38775**	**--**	**8743**	**51320**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**21,64**	**--**	**12143**		**3801**	
4	**1101-0104-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**561,22**	**69,09**	**69,09**	**38775**	**38775**	**--**	**8743**	**51320**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**21,64**	**--**	**12143**		**3801**	
5	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка в карьере на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**70,96**	**161,30**	**152,80**	**11446**	**10842**	**17**	**2432**	**14988**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,27**	**39,34**	**587**	**2792**		**1110**	
6	**4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**117,084**	**42,00**	**--**	**4918**	**--**		**--**	**5311**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**393**	

7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	72,44	1278,97	--	92649	--	--	66707	172104
					1278,97	--	92649	--		12748	
8	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	217,32	42,15	42,15	9159	9159	--	2065	12122
					--	13,20	--	2868		898	
9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	289,76	195,13	91,03	56542	26377	--	30696	94217
					104,10	43,03	30165	12469		6979	
10	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	Обвалования. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	251,42	81,00	81,00	20364	20364	--	5847	28308
					--	32,30	--	8120		2097	
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,04	1278,97	--	25631	--	--	18454	47611
					1278,97	--	25631	--		3527	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70,96	894,24	--	63455	--	--	45688	117875
					894,24	--	63455	--		8731	
13	1101-0107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	325,76	249,05	--	81130	--	--	58414	150707
					249,05	--	81130	--		11163	
14	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную *НР - 72%; СП - 8%*	м2	325,76	349,52	0,26	113858	83	5406	78025	207234
					332,66	--	108369	--		15351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				689823	217971	5423	380855	1156332
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				461511	67454	--	85652	
		Материалы	Тенге				689823				
		Всего заработная плата	Тенге				5423				
		Транспортные расходы	Тенге					528966			
		Накладные расходы	Тенге				4918				
		Сметная прибыль	Тенге				380855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				85654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1156333				
		Сметная заработная плата	Тенге								488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					528966			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1156333				
		Сметная заработная плата	Тенге								488
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					528966			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									36199201
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3756528				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4329405			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1411455			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4918		14737163		
- Перевозка грузов	Тенге						6573134		
- Оборудование, инвентарь	Тенге							4603648	
- Накладные расходы	Тенге							2194530	
- Сметная прибыль	Тенге								

Итого	**36199201**
Временные здания и сооружения-2,6.0,8%	752943
Итого	**36952144**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -2,07%	764909
Итого по акту	**37717054**
Непредвиденные работы и затраты -2%	754341
Итого сметная стоимость	**38471395**
В текущих ценах на 2020 год -100%, К=1,049901	40391156
НДС (12 %)	4 846 939
Всего	**45 238 095**
Скидка -10%	**4 523 809**
Итого со скидкой	**40 714 285**
Аванс -30%	**12214286**
Всего:	**28 500 000**

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района

Омархалык Қ.Б.

Авторский надзор

ТОО"ЖетысуГипроСтрой"

Салыкжанов С.А.

Технадзор

ТОО "Музтау "

Канаев Е.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Комшабаев С.К.