Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района** ИИН/БИН **050240007697**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"ТЕПЛОРЕМСТРОЙ",040000, Республика Казахстан, Алматинская область,, г.Талдыкорган, ул.Чкалова, дом № 1В** **990240004737**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.соглашение №18/1 от 14.07.2020 г, к договору №18 от 03.05.2020 г

Номер документа	Дата составления
75	23.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Қызылшекара Райымбекского района Алматинской области			работа	1	94 285 715,00	94 285 715,00	10 102 040,89
				Итого	1	x	94 285 715,00	10 102 040,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор *должность* Комшабаев С.К. *расшифровка подписи*

подпись

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Қызылшекара Райымбекского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.сог. №18/1	от 14.07.2020г.				
		№18	от 03.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Қызылшекара Райымбекского района Алматинской области	227 418 572	227 418 572	84 183 674							10 102 041	94 285 715
Аванс 30%	68 225 571	68 225 571	25 255 102							3 030 612	28 285 715
Всего	159 193 000	159 193 000	58 928 571							7 071 429	66 000 000

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района
_____Омархалық Қ.Б.

Технадзор
ТОО "Мустау"
_____Канаев Е.Н.

Авторский надзор
ТОО "ЖетысуГипроСтрой"
_____Салыкжанов С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"
_____Комшабаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения село Кызылшекара**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 18 от 03.05.2020

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Водоводы, узлы "А","Б"										
			Раздел: 1. Водоводы, узлы "А","Б"										
			Раздел: 2. Колодцы диам.1500 мм, прямоугольный колодец										
1	55	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		35,9	894,24	0	32103	0	0	23114	59635	
				м3 грунта		894,24	0	32103	0		4417		
2	56	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		5,4	1278,97	0	6906	0	0	4973	12829	
				м3 грунта		1278,97	0	6906	0		950		
3	57	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		123,89	42,15	42,15	5221	5221	0	1177	6911	
				м3 грунта		0	13,2	0	1635		512		
4	58	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		123,89	195,13	91,03	24175	11278	0	13124	40284	
				м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	12897	5331		2984		
5	59	Е11-010102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		71,89	264,48	250,58	19013	18014	26	4040	24898	
				м3 грунта		13,54	64,52	973	4638		1844		
6	70	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		9	19727		177543		177543		191746	
				комплект							14203		
7	71	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,23218	544370		126392		126392		136503	
				т							10111		
8	78	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,01708	544370		9298		9298		10042	
				т							744		
9	79	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	22975		22975		22975		24813	
				комплект							1838		
10	80	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,0666	489448,15	13008,71	32597	866	14929	19942	56742	
				т стальных элементов		252280	1473,39	16802	98		4203		
			Итого по разделу: 2. Колодцы диам.1500 мм, прямоугольный колодец									564399	
			Раздел: 3. Мокрые колодцы-3 шт										
11	81	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.6		3,3	114,3	108,66	377	359	0	73	486	
				м3 грунта		5,64	24,98	19	82		36		
12	82	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.		6,59	142,19	135,18	937	891	0	181	1207	
				м3 грунта		7,01	31,08	46	205		89		
13	83	Е11-010101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.		21,91	195,3	185,67	4279	4068	0	825	5513	
				м3 грунта		9,63	42,68	211	935		408		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	84	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,98	4925,62	0	4827	0	0	3476	8967	
				м3 грунта		4925,62	0	4827	0		664		
15	85	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,3	894,24	0	2951	0	0	2125	5482	
				м3 грунта		894,24	0	2951	0		406		
16	86	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		1,9	1278,97	0	2430	0	0	1750	4514	
				м3 грунта		1278,97	0	2430	0		334		
17	87	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		15,58	42,15	42,15	657	657	0	148	869	
				м3 грунта		0	13,2	0	206		64		
18	88	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		15,58	195,13	91,03	3040	1418	0	1650	5066	
				м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	1622	670		375		
19	89	Е11-010102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		12	264,48	250,58	3174	3007	4	674	4156	
				м3 грунта		13,54	64,52	162	774		308		
20	90	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		24	42		1008				1089	
				т							81		
21	91	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство		2,54	37093,45	10868	94217	27605	22015	55201	161372	
				м3 конструкций колодца		17558,15	4393,93	44598	11161		11953		
22	92	С2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	10106,42		30319		30319		32745	
				шт.							2426		
23	93	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	9374,41		18749		18749		20249	
				шт.							1500		
24	94	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	13109,45		104876		104876		113266	
				шт.							8390		
25	95	С2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		3	1986,4		5959		5959		6436	
				шт.							477		
26	96	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,2064	489448,15	13008,71	101022	2685	46267	61802	175850	
				т стальных элементов		252280	1473,39	52071	304		13026		
27	97	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Усиление колодца монолитным бетоном. Устройство		0,3	18879,96	1308,5	5664	393	4172	1089	7293	
				м3		3665,88	323,95	1100	97		540		
28	98	Е11-061401-0402	Устройство оснований из печано-гравийной смеси		3,81	2597,29	969,34	9896	3693	0	6754	17981	
				м3 загрузки		1627,96	319,99	6203	1219		1332		
29	99	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		3,81	1423		5422		5422		5855	
				м3							434		
30	100	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		1,65	15347,98	1111,55	25324	1834	21341	2331	29867	
				м3		1302,75	249,65	2150	412		2212		
31	101	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		3	19727		59181		59181		63915	
				комплект							4734		
32	102	С121-130814-2209	Скобы ходовые		61,2	347		21236		21236		22935	
				кг							1699		
33	103	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		62,3	880,65	21,36	54865	1330	35625	16815	77414	
				м2 поверхности		287,47	2,75	17910	172		5734		
34	104	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		0,39	179,76	2,64	70	1	55	10	86	
				м2		35,25	0,41	14	0		6		
35	105	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		0,39	92,74	1,68	36	1	25	7	47	
				м2		26,97	0,28	11	0		3		
36	106	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		5,5	15347,98	1111,55	84414	6114	71135	7770	99558	
				м3		1302,75	249,65	7165	1373		7375		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Общая стоимость. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Мокрые колодцы-3 шт									872217	
			Раздел: 4. Колодец с хлор-сатуратором										
37	107	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.	м3 грунта	48,5	142,19 7,01	135,18 31,08	6896 340	6556 1507	0	1330 658	8884	
38	108	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5	4925,62 4925,62	0 0	7388 7388	0 0	0	5320 1017	13725	
39	109	Е11-010107-1804	Дно и откосы выемок. Планировка вручную. Группа грунтов 4	м2 спланированной поверхности	12	332,06 332,06	0 0	3985 3985	0 0	0	2869 548	7402	
40	110	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	40	42,15 0	42,15 13,2	1686 0	1686 528	0	380 165	2231	
41	111	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40	195,13 104,1	91,03 43,03	7805 4164	3641 1721	0	4237 963	13006	
42	112	Е11-010102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10	201,07 10,3	190,47 49,04	2011 103	1905 490	3	427 195	2633	
43	113	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	18,5	42		777			62	839	
44	114	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,5	23102,63 10614,28	9324,37 3880,19	57757 26536	23311 9700	7910	35874 7490	101121	
45	115	С2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	1	55140,61		55141		55141	4411	59552	
46	116	С2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38216,57		38217		38217	3057	41274	
47	117	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31803,83		63608		63608	5089	68696	
48	118	С2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1986,4		3973		3973	318	4291	
49	119	Е11-060101-0101	Бетонная отмостка. Устройство	м3	0,55	17149,3 1302,75	1111,55 249,65	9432 717	611 137	8104	777 817	11026	
50	120	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1	575		575		575	46	621	
			Итого по разделу: 4. Колодец с хлор-сатуратором									335301	
			Раздел: 5. Захлока диам.150 на дренажном выпуске										
			Раздел: 6. Дюкер №1, №2										
51	143	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.6	м3 грунта	28	114,3 5,64	108,66 24,98	3200 158	3043 699	0	617 305	4123	
52	144	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.	м3 грунта	56	142,19 7,01	135,18 31,08	7963 392	7570 1740	0	1536 760	10258	
53	145	Е11-010101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.	м3 грунта	80,8	195,3 9,63	185,67 42,68	15780 778	15002 3449	0	3043 1506	20329	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	146	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,12	4925,62	0	35070	0	0	25251	65147	
				м3 грунта		4925,62	0	35070	0		4826		
55	147	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		28	894,24	0	25039	0	0	18028	46512	
				м3 грунта		894,24	0	25039	0		3445		
56	148	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		1,68	1278,97	0	2149	0	0	1547	3991	
				м3 грунта		1278,97	0	2149	0		296		
57	149	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		89,04	42,15	42,15	3753	3753	0	846	4967	
				м3 грунта		0	13,2	0	1175		368		
58	150	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		89,04	195,13	91,03	17375	8105	0	9433	28952	
				м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	9269	3832		2145		
59	151	Е11-010102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		53,2	264,48	250,58	14070	13331	19	2990	18425	
				м3 грунта		13,54	64,52	720	3432		1365		
60	152	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		106,4	42		4469				4826	
				т							358		
61	153	Е11-080101-0203	Основание колодца из песчано-гравийной смеси. Устройство		0,651	4288,71	1749,46	2792	1139	1068	1007	4103	
				м3 основания		898,45	765,1	585	498		304		
62	154	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,651	14329	1111,55	9328	724	7756	920	11068	
				м3		1302,75	249,65	848	163		820		
63	155	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		1,302	14927,86	1200,43	19436	1563	16417	1657	22781	
				м3		1118,41	280,36	1456	365		1687		
64	156	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		4,2	23745,88	2893,83	99733	12154	41960	51232	163042	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10861,56	1459,77	45619	6131		12077		
65	157	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		1,2	12086		14503		14503		15663	
				м3							1160		
66	158	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		2,8	93445,77		261648		261648		282580	
				м3							20932		
67	159	С2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		1	3558,95		3559		3559		3844	
				шт.							285		
68	160	С2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		3	1986,4		5959		5959		6436	
				шт.							477		
69	161	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	19727		39454		39454		42610	
				комплект							3156		
70	162	Е11-060101-0101	Бетонная отмостка. Устройство		0,55	15347,98	1111,55	8441	611	7114	777	9956	
				м3		1302,75	249,65	717	137		737		
71	163	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,05992	544370		32619		32619		35228	
				т							2609		
72	164	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (минус 1,4м труб футляре)		0,0386	535675,1	112429,28	20677	4340	600	17216	40924	
				км трубопровода		407700	42803,78	15737	1652		3031		
73	165	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		40,16	2607		104697		104697		113073	
				м							8376		
74	166	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,04	1502237,64	38787,56	60090	1552	47599	10864	76630	
				км трубопровода		273470	872,66	10939	35		5676		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	167	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		7	2119,61	82,83	14837	580	2292	12132	29127	
				задвижка или клапан		1709,4	41,31	11966	289		2158		
76	168	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		7	42079		294553		294553		318117	
				шт.							23564		
77	169	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2283,47	124,52	4567	249	596	3702	8930	
				шт.		1861,02	27,54	3722	55		661		
78	170	С123-040501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005		2	2252		4504		4504		4864	
				шт.							360		
79	171	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		30	2785		83550		83550		90234	
				шт.							6684		
80	172	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1449,11	924,99	2898	1850	0	1555	4810	
				шт.		524,12	261,3	1048	523		356		
81	173	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1532		3064		3064		3309	
				шт.							245		
82	174	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)		0,0014	1536154,86	705076,44	2151	987	98	1381	3814	
				км трубопровода		761040	235230,7	1065	329		283		
83	175	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,4	1324,25	7,56	1854	11	216	1614	3745	
				м трубы, уложенной в футляре		1162,19	2,34	1627	3		277		
84	176	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		1,4056	14685		20641		20641		22293	
				м							1651		
85	177	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,14218	1049024,39	515599,11	149150	73308	2662	94214	262834	
				т фасонных частей		514704,2	154628,69	73181	21985		19469		
86	178	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		3,58	179,76	2,64	644	9	508	88	790	
				м2		35,25	0,41	126	1		59		
87	179	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		3,58	92,74	1,68	332	6	229	67	431	
				м2		26,97	0,28	97	1		32		
88	180	Е11-080101-0203	Основание колодца из песчано-гравийной смеси. Устройство		0,651	4288,71	1749,46	2792	1139	1068	1007	4103	
				м3 основания		898,45	765,1	585	498		304		
89	181	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,651	14329	1111,55	9328	724	7756	920	11068	
				м3		1302,75	249,65	848	163		820		
90	182	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		1,302	14927,86	1200,43	19436	1563	16417	1657	22781	
				м3		1118,41	280,36	1456	365		1687		
91	183	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		4,2	23745,88	2893,83	99733	12154	41960	51232	163042	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10861,56	1459,77	45619	6131		12077		
92	184	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		1,2	12086		14503		14503		15663	
				м3							1160		
93	185	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		2,8	93445,77		261648		261648		282580	
				м3							20932		
94	186	С2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		1	3558,95		3559		3559		3844	
				шт.							285		
95	187	С2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		3	1986,4		5959		5959		6436	
				шт.							477		
96	188	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	19727		39454		39454		42610	
				комплект							3156		
97	189	Е11-060101-0101	Бетонная отмостка. Устройство		0,55	15347,98	1111,55	8441	611	7114	777	9956	
				м3		1302,75	249,65	717	137		737		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	190	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05992	544370		32619		32619	2609	35228	
99	191	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,04	837086,04 543600	241253,44 84088,16	33483 21744	9650 3364	2089	24856 4667	63007	
100	192	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	4351		174736		174736	13979	188715	
101	193	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	2282885,33 341504	212408,08 40440,85	91315 13660	8496 1618	69159	15125 8515	114956	
102	194	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (минус трубы в футляре 1,8м)	км трубопровода	0,0132	535675,1 407700	112429,28 42803,78	7071 5382	1484 565	205	5887 1037	13995	
103	195	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	2607		39261		39261	3141	42402	
104	196	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	1502237,64 273470	38787,56 872,66	22534 4102	582 13	17850	4074 2129	28736	
105	197	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	10	3105,89 2443,38	193,27 96,39	31059 24434	1933 964	4692	25144 4496	60699	
106	198	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	70772		707720		707720	56618	764338	
107	199	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2119,61 1709,4	82,83 41,31	4239 3419	166 83	655	3466 616	8322	
108	200	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158	6733	90891	
109	201	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,47 1861,02	124,52 27,54	4567 3722	249 55	596	3702 661	8930	
110	202	С123-040501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2252		4504		4504	360	4864	
111	203	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24	4658		111792		111792	8943	120735	
112	204	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2785		27850		27850	2228	30078	
113	205	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1449,11 524,12	924,99 261,3	5796 2096	3700 1045	0	3110 713	9619	
114	206	С123-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3150		12600		12600	1008	13608	
115	207	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0018	1536154,86 761040	705076,44 235230,7	2765 1370	1269 423	126	1775 363	4904	
116	208	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,8	1324,25 1162,19	7,56 2,34	2384 2092	14 4	278	2075 357	4816	
117	209	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	14685		26539		26539	2123	28662	
118	210	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1693	1049024,39 514704,2	515599,11 154628,69	177600 87139	87291 26179	3169	112185 23183	312967	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	211	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		7,05	179,76	2,64	1267	19	1000	173	1556	
				м2		35,25	0,41	249	3		115		
120	212	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		7,05	92,74	1,68	654	12	452	133	849	
				м2		26,97	0,28	190	2		63		
			Итого по разделу: 6. Дюкер №1, №2									4303722	
			ИТОГО:					4826319	408083	3694448	799280	6075648	
								717536	131501		450040		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6.0,8 %		126373					
			Итого с временными									6202022	
			Зимние удорожания			2,07 %		128382					
			Итого с зимними удорожаниями									6330404	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		126608					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6457012	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									6779223	
			НДС			12 %		813507					
			Итого с НДС									7592730	
			Локальная смета № 2-1-2 Водоснабжение по поселку										
			Раздел: 1. Водоводы										
1	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4514,601	894,24	0	4037137	0	0	2906738	7499385	
				м3 грунта		894,24	0	4037137	0		555510		
2	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4201,89	163,62	76,47	687523	321303	0	373034	1145401	
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	366220	151883		84845		
			Итого по разделу: 1. Водоводы									8644787	
			Раздел: 2. Колодцы										
3	68	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		77,065	894,24	0	68915	0	0	49619	128016	
				м3 грунта		894,24	0	68915	0		9483		
4	69	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		13,9	1278,97	0	17778	0	0	12800	33024	
				м3 грунта		1278,97	0	17778	0		2446		
5	70	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		272,885	42,15	42,15	11501	11501	0	2593	15222	
				м3 грунта		0	13,2	0	3602		1128		
6	71	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		272,885	195,13	91,03	53249	24841	0	28909	88730	
				м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	28408	11743		6573		
7	72	Е11-010102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		208,41	264,48	250,58	55120	52224	74	11713	72179	
				м3 грунта		13,54	64,52	2821	13446		5347		
8	84	Е11-221301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Кольцо 20-12а)		6,82	42192,47	3493,98	287753	23829	118731	155324	478523	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		21289,2	1715,68	145192	11701		35446		
9	90	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		2,7239226	861063,96	1332,96	2345472	3631	1659040	622796	3205729	
				т		250668	584,22	682800	1591		237461		
10	91	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		82	22975		1883950		1883950		2034666	
				комплект							150716		
11	92	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		1,6646	544370		906158		906158		978651	
				т							72493		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	93	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		9,59	23745,88	2893,83	227723	27752	95889	116980	372279	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10861,56	1459,77	104162	13999		27576		
13	94	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,95	93445,77		275665		275665	22053	297718	
14	95	С2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1986,4		3973		3973	318	4291	
15	96	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,98	12086		60188		60188	4815	65003	
16	97	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,62	10981		17789		17789	1423	19212	
17	98	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	190	2570	
18	99	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	544370		9298		9298	744	10042	
19	100	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975	1838	24813	
20	101	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0666	489448,15	13008,71	32597	866	14929	19942	56742	
						252280	1473,39	16802	98		4203		
21	102	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	39,05	15347,98	1111,55	599339	43406	505060	55165	706864	
						1302,75	249,65	50872	9749		52360		
			Итого по разделу: 2. Колодцы									8594277	
			Раздел: 3. Разные работы										
22	105	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	51,6	369,27	256,36	19054	13228	0	9475	30812	
						112,91	57,12	5826	2948		2282		
23	106	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	47,3	2947,43	1250,18	139413	59133	0	114447	274170	
						1697,25	543,13	80280	25690		20309		
24	107	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	166,84	97		16183			1295	17478	
25	108	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	166,84	285		47549			3804	51353	
26	109	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из шебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	430	1143,35	206,74	491638	88897	384652	47928	582731	
						42,07	61,14	18089	26288		43165		
27	114	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	54	2964,06	1079,09	160059	58271	93857	23019	197725	
						146,88	247,83	7932	13383		14646		
28	115	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	29,2	179,76	2,64	5249	77	4143	719	6445	
						35,25	0,41	1029	12		477		
29	116	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	29,2	92,74	1,68	2708	49	1872	549	3517	
						26,97	0,28	787	8		261		
			Итого по разделу: 3. Разные работы									1164229	
			ИТОГО:					12488336	729010	6060543	4551750	18403291	
								5635050	286141		1363207		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,6,0,8 %		382788				18786081	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		388872				19174953	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		383499					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19558452	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									20534438	
			НДС			**12 %**		2464133					
			Итого с НДС									22998572	
			Локальная смета № 2-2-1 Насосная станция I-го подъема-2 шт.										
			Раздел: 1. Общестроительные работы										
1	1	Е11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.6**		5,92	114,3	108,66	677	643	0	130	872	
				м3 грунта		5,64	24,98	33	148		65		
2	2	Е11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.**		11,97	142,19	135,18	1702	1618	0	328	2193	
				м3 грунта		7,01	31,08	84	372		162		
3	3	Е11-010101-0304	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.**		23,41	195,3	185,67	4572	4346	0	882	5890	
				м3 грунта		9,63	42,68	225	999		436		
4	4	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		1,28	4925,62	0	6305	0	0	4539	11712	
				м3 грунта		4925,62	0	6305	0		868		
5	5	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		5,92	894,24	0	5294	0	0	3812	9834	
				м3 грунта		894,24	0	5294	0		728		
6	6	Е11-010104-0503	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		17,74	42,15	42,15	748	748	0	169	990	
				м3 грунта		0	13,2	0	234		73		
7	7	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		17,74	195,13	91,03	3462	1615	0	1879	5768	
				м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	1847	763		427		
8	8	Е11-010102-0304	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**		18,92	264,48	250,58	5004	4741	7	1063	6553	
				м3 грунта		13,54	64,52	256	1221		485		
9	9	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**		37,84	42		1589				1716	
				т							127		
10	10	Е11-060101-0101	**Замок бетонный. Устройство**		0,6	16010,98	1111,55	9607	667	8158	848	11291	
				м3		1302,75	249,65	782	150		836		
11	11	Е11-060101-0101	**Отмостка. Устройство**		1,1	15347,98	1111,55	16883	1223	14227	1554	19912	
				м3		1302,75	249,65	1433	275		1475		
12	12	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		4,2	23102,63	9324,37	97031	39162	13289	60268	169883	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10614,28	3880,19	44580	16297		12584		
13	13	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	31803,83		127215		127215		137393	
				шт.							10177		
14	14	С121-040301-0114	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		2	11188,8		22378		22378		24168	
				шт.							1790		
15	15	С2104-0301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**		2	3558,95		7118		7118		7687	
				шт.							569		
16	16	С2104-0302-0114	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2**		2	55140,61		110281		110281		119104	
				шт.							8822		
17	17	С2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**		2	1986,4		3973		3973		4291	
				шт.							318		
18	18	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		13,52	624,55	29,37	8444	397	3224	4719	14216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		356,71	14,64	4823	198		1053		
19	19	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		27,04	68,77	5	1859	135	1605	174	2196	
				м2 стяжки		4,41	2,42	119	65		163		
20	20	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77		100	575		57500		57500		62100	
				кг							4600		
21	21	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,002	1231475,32	0	2463	0	2067	301	2985	
				канало-километр трубопровода		198100	0	396	0		221		
22	22	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,03416	544370		18596		18596		20083	
				т							1488		
23	23	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,072	489448,15	13008,71	35240	937	16139	21559	61343	
				т стальных элементов		252280	1473,39	18164	106		4544		
24	24	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	19727		39454		39454		42610	
				комплект							3156		
25	25	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка крышки деревянной		0,0076	95954,91	1051,2	729	8	531	175	976	
				м3 древесины в конструкции		25042,5	495,72	190	4		72		
26	26	Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью с одной стороны		0,51	4583,81	13,61	2338	7	1817	465	3027	
				м2		1007,14	5,98	514	3		224		
27	27	С121-110401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014		0,0255	8977		229		229		247	
				м3							18		
28	28	С121-090404-0201 #прим.	Ручка		2	490		980		980		1058	
				шт.							78		
29	29	Е11-100116-0101	Крышка. Антисептирование водными растворами		1,02	95,95	3,44	98	4	24	65	175	
				м2		68,77	1,55	70	2		13		
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									750271	
			Раздел: 2. Монтаж оборудования										
30	30	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж стального оголовка		0,2748	1390063,39	515599,11	381989	141687	98862	182093	609209	
				т фасонных частей		514704,2	154628,69	141441	42492		45127		
31	31	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	2517,46	0	5035	0	4387	635	6124	
				комплект		324,04	0	648	0		454		
32	32	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		32	1120,14	71,28	35844	2281	1960	31287	72502	
				фланец		987,6	0	31603	0		5371		
33	33	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		32	2785		89120		89120		96250	
				шт.							7130		
34	34	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка		8	857,09	53,46	6857	428	372	5997	13882	
				фланец		757,16	0	6057	0		1028		
35	35	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80		8	1986		15888		15888		17159	
				шт.							1271		
36	36	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		4	583,48	35,64	2334	143	84	2086	4773	
				фланец		526,72	0	2107	0		354		
37	37	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1420		5680		5680		6134	
				шт.							454		
38	38	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2119,61	82,83	4239	166	655	3466	8322	
				задвижка или клапан		1709,4	41,31	3419	83		616		
39	39	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		2	42079		84158		84158		90891	
				шт.							6733		
40	40	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1275,21	27,61	2550	55	346	2155	5082	
				задвижка или клапан		1074,48	13,77	2149	28		376		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909		47818		47818	3825	51643	
42	42	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	535675,1 407700	112429,28 42803,78	2143 1631	450 171	62	1784 314	4241	
43	43	С123-010301-0166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	4,016	3939		15819		15819	1266	17085	
44	44	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,96	92,74 26,97	1,68 0,28	89 26	2 0	62	18 9	116	
45	45	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	7178,36 2241,12	164,12 27,54	14357 4482	328 55	9546	4447 1504	20308	
46	46	Прайс лист	Водомеры WPH-N-K диам.65	шт	2	66606,7		133213		133213		133213	
			Отпускная цена			66607		133213					
			Сметная стоимость оборудования					*133213*					
47	47	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (патрубки). Установка	т фасонных частей	0,02438	1049024,39 514704,2	515599,11 154628,69	25575 12548	12570 3770	456	16155 3338	45069	
48	48	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	3,6	2607		9385		9385	751	10136	
49	49	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2320,2 2050,92	55,22 27,54	4640 4102	110 55	428	4115 700	9456	
50	50	С123-041011-0401	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4"6, для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	2	130042		260084		260084	20807	280891	
51	51	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,023	1390063,39 514704,2	515599,11 154628,69	31971 11838	11859 3556	8274	15241 3777	50989	
52	52	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт (вентеляционная труба)	км трубопровода	0,002	364304,45 347760	7333,91 3767,03	729 696	15 8	18	696 114	1539	
53	53	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1011		2038		2038	163	2201	
54	54	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1558874,86 761040	705076,44 235230,7	624 304	282 94	37	395 81	1100	
55	55	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4016	9854		3957		3957	317	4274	
56	56	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,6	179,76 35,25	2,64 0,41	647 127	9 1	511	89 59	795	
57	57	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	3,6	92,74 26,97	1,68 0,28	334 97	6 1	231	68 32	434	
58	58	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3045,43 486,86	44,39 14,46	6091 974	89 29	5028	983 566	7639	
59	59	Ц13-070403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем,	шт.	1	113827,83 65565	41079,92 15008,21	113828 65565	41080 15008	7183	49150 13038	176016	
60	60	Прайс лист	Насос ЭЦВ 8-25-125	шт	1	297694,92		297695		297695		297695	
			Отпускная цена			297695		297695					
			Сметная стоимость оборудования					*297695*					
			Итого по разделу: 2. Монтаж оборудования									2045166	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2196500	267811	1121261	423790	2795441	
								374929	86188	430908	175147		
			В том числе :							430908			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,6.0,8 %		49182					
			Итого с временными									2844620	
			Зимние удорожания			2,07 %		49964					
			Итого с зимними удорожаниями									2894584	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49274					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2943858	
												3090759	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901										
			НДС			12 %		370891					
			Итого с НДС									3461650	
			Локальная смета № 2-3-1 Оборудование скважины №3641										
1	1	Е11-040501-0101	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**		1	350295,36	260678,16	350295	260678	0	143217	532993	
				сутки откачки		89617,2	78873,27	89617	78873		39481		
2	2	С123-010301-0204	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**		50	6591		329550		329550		355914	
				м							26364		
3	3	С123-020101-1409	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 100 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**		10	1817		18170		18170		19624	
				шт.							1454		
4	4	Ц13-080201-0801	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**		270	306,46	125,56	82743	33901	11663	34298	126404	
				м кабеля		137,7	38,73	37179	10457		9363		
5	5	ТОО Юг-Электрокомплект	**Кабель ВПВ-10**		275,4	399,18		109935		109935		118730	
				м							8795		
			ИТОГО:					890693	294579	469318	177515	1153665	
								126796	89330		85457		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,6.0,8 %		23996					
			Итого с временными									1177661	
			Зимние удорожания			2,07 %		24378					
			Итого с зимними удорожаниями									1202039	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24041					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1226080	
												1287263	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901										
			НДС			12 %		154472					
			Итого с НДС									1441735	
			Локальнаясмета № 2-3-2 Бурение резервной скважины №3641-Р										
			Раздел: 1. Буровые работы										
1	9	Прайс лист	**Долото трехшарошочное диам.295**		10	956364,43		9563644		9563644		9563644	
				шт									
			Отпускная цена			956364		9563644					
			Сметная стоимость оборудования					*9563644*					
			Итого по разделу: 1. Буровые работы									9563644	
			Раздел: 2. Крепление скважины										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	11	Е11-040201-0206	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости		206,5	4556,7	2622,71	940959	541589	6967	456145	1508872	
				м закрепленной скважины		1900,26	698,48	392404	144237		111768		
3	12	С123-010303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм		20	28411		568220		568220		613678	
				м							45458		
4	13	С123-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм		186,5	18035		3363528		3363528		3632610	
				м							269082		
5	14	Е11-040401-0203	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах станками ударно-канатного бурения		37	1640,37	1111,34	60694	41119	1213	24126	91605	
				м труб		496,25	270,88	18361	10022		6786		
6	15	Е11-040401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения		37	2178,14	1411,65	80591	52231	1213	34680	124493	
				м труб		733,7	369,01	27147	13653		9222		
7	16	С124-030101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В		12,3	39815		489725		489725		528902	
				шт.							39178		
8	17	Е11-040301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		1	595745,16	352016,16	595745	352016	0	303065	970715	
				колонна		243729	112818,47	243729	112818		71905		
9	18	С121-130101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96		6,56	29801,34		195497		195497		211137	
				т							15640		
10	19	С121-010102-0102	Глина бентонитовая		16,92	39965,64		676219		676219		730316	
				т							54097		
11	20	Е11-040501-0101	Дегазация скважины		4	350295,36	260678,16	1401181	1042713	0	572868	2131973	
				сутки откачки		89617,2	78873,27	358469	315493		157924		
12	21	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		3	350295,36	260678,16	1050886	782034	0	429651	1598980	
				сутки откачки		89617,2	78873,27	268852	236620		118443		
13	22	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		2	18652,9	1200,43	37306	2401	32668	2546	43040	
				м3		1118,41	280,36	2237	561		3188		
			Итого по разделу: 2. Крепление скважины									12186323	
			Раздел: 3. Монтаж оборудования										
14	23	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,04	837086,04	241253,44	33483	9650	2089	24856	63007	
				км трубопровода		543600	84088,16	21744	3364		4667		
15	24	С123-010201-0214	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		40,16	4074		163612		163612		176701	
				м							13089		
16	25	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		540	306,46	125,56	165486	67801	23327	68596	252809	
				м кабеля		137,7	38,73	74358	20914		18727		
17	26	ТОО Юг-Электрокомплект	Кабель ВПП-6		550,8	242,57		133606		133606		144294	
				м							10688		
			Итого по разделу: 3. Монтаж оборудования									636810	
			ИТОГО:					19520381	2891556	5657884	1916533	22386776	
								1407301	857682	9563644	949862		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							9563644			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6,0,8 %		266721					
			Итого с временными									22653496	
			Зимние удорожания			2,07 %		270960					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									22924456	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		267216					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23191672	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									23915780	
			НДС			12 %		2869894					
			Итого с НДС									26785674	
			Локальная смета № 3-1-1 Контрольно-пропускной пункт-2 шт. Общестроительные работы										
1	1	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**		158	186,18	175,9	29417	27792	0	6352	38631	
				м3 грунта		10,28	45,56	1625	7198		2862		
2	2	Е11-010107-1802	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**		54,8	148,74	0	8151	0	0	5869	15141	
				м2 спланированной поверхности		148,74	0	8151	0		1122		
3	3	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,84	15445,9	1111,55	28420	2045	23978	2599	33501	
				м3		1302,75	249,65	2397	459		2482		
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		34,5	894,24	0	30851	0	0	22213	57309	
				м3 грунта		894,24	0	30851	0		4245		
5	5	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		103,5	35,44	35,44	3668	3668	0	989	5029	
				м3 грунта		0	13,27	0	1373		373		
6	6	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		103,5	163,62	76,47	16935	7914	0	9188	28213	
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	9021	3741		2090		
7	7	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		20	207,14	197,41	4143	3948	5	945	5495	
				м3 грунта		9,5	56,12	190	1122		407		
8	8	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**		33	42		1386				1497	
				т							111		
9	9	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		13,44	8033,02	2046,15	107964	27500	21387	59010	180332	
				м3		4395,6	429,29	59077	5770		13358		
10	10	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,01704	214736		3659		3659		3952	
				т							293		
11	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		71,76	880,65	21,36	63196	1533	41034	19369	89170	
				м2 поверхности		287,47	2,75	20629	198		6605		
12	12	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**		3,6	35062,55	6248,06	126225	22493	58879	45413	185369	
				м3		12459,2	1403,12	44853	5051		13731		
13	13	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0144	216607		3119		3119		3369	
				т							250		
14	14	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,06132	214736		13168		13168		14221	
				т							1053		
15	15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,07572	20581,12	1379,08	1558	104	22	1330	3120	
				т		18914,04	393,4	1432	30		231		
16	16	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**		0,792	40371,8	4431,21	31974	3510	16274	11764	47237	
				м3		15392,5	929,53	12191	736		3499		
17	17	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 259 Ф21-2014**		0,01792	216607		3882		3882		4192	
				т							311		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0418	214736		8976		8976	718	9694	
19	19	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05972	20581,12 18914,04	1379,08 393,4	1229 1130	82 23	17	1049 182	2461	
20	20	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,208	27647,95 5845,71	2444 550,8	696949 147359	61608 13885	487982	149956 67752	914658	
21	21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05112	249044		12731		12731	1018	13750	
22	22	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,5	33948,6 9470,5	1851,33 434,76	84871 23676	4628 1087	56567	22534 8592	115998	
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24634	214736		52898		52898	4232	57130	
24	24	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,16056	20762,41 19462,64	1011,77 334,39	3334 3125	162 54	46	2893 498	6724	
25	25	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08578	20581,12 18914,04	1379,08 393,4	1765 1622	118 34	25	1507 262	3534	
26	26	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0686	249044		17084		17084	1367	18451	
27	27	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,34	339,28 83,14	12,94 3,19	6222 1525	237 58	4460	1457 614	8293	
28	28	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18,34	918,73 546,47	54,1 12,61	16849 10022	992 231	5835	9433 2103	28385	
29	29	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	1,88902	27867		52641		52641	4211	56853	
30	30	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	18,34	657,96 234,5	103,03 26,71	12067 4301	1890 490	5877	4407 1318	17792	
31	31	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	91,7	13 0,87	1,52 0,41	1192 80	140 38	972	108 104	1404	
32	32	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропильная система. Установка	м3 древесины в конструкции	0,878	96454,43 24199,5	1432,29 597,99	84687 21247	1258 525	62182	19595 8343	112625	
33	33	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,878	8866,92 916,5	58,24 26,36	7785 805	51 23	6929	745 682	9213	
34	34	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство	м2 покрытия	14,4	2076,4 327,23	40,39 16,98	29900 4712	582 244	24606	4461 2749	37110	
35	35	Е11-120101-0705	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	42,44	5266,79 2009,25	100,92 28,56	223522 85273	4283 1212	133967	79566 24247	327335	
36	36	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	42,44	308,89 34,74	2,7 1,22	13109 1474	115 52	11520	1374 1159	15642	
37	37	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8	2997,15 1120,72	14,15 3,72	23977 8966	113 30	14898	8276 2580	34833	
38	38	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,030624	489448,15 252280	13008,71 1473,39	14989 7726	398 45	6865	9170 1933	26091	
39	39	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00656	589156,82 352869	2276,82 1001,24	3865 2315	15 7	1535	2112 478	6456	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		65,12	1382,98	81,67	90060	5318	20458	54755	156400	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,16	63,88	64284	4160		11585		
41	46	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		6,24	3003,1	45,13	18739	282	3814	11833	33018	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2346,69	23,75	14643	148		2446		
42	49	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		18,34	409,31	31,59	7507	579	5537	1516	9744	
				м2 площади уплотнения		75,8	12,12	1390	222		722		
43	50	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**		18,34	941,88	29,43	17274	540	8316	8165	27475	
				м2 стяжки		459	14,64	8418	269		2035		
44	51	Е11-110101-1106	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**		293,44	122,59	5	35973	1466	33190	1906	40909	
				м2 стяжки		4,49	2,42	1317	711		3030		
45	52	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		18,34	1595,88	91,76	29268	1683	14783	12252	44842	
				м2 изолируемой поверхности		698,05	12,62	12802	231		3322		
46	53	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		18,34	655,76	29,37	12027	539	4946	6402	19903	
				м2 стяжки		356,71	14,64	6542	269		1474		
47	56	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		3,78	2941,64	48,82	11119	185	1825	6340	18856	
				м2		2410,14	20,71	9110	78		1397		
48	57	С121-090402-0403	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**		3,78	57873		218760		218760		236261	
				м2							17501		
49	58	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**		5,4	3133,29	169,18	16920	914	7064	8456	27406	
				м2		1655,88	83,98	8942	453		2030		
50	59	С121-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**		5,4	12877		69536		69536		75099	
				м2							5563		
51	60	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		3,6	1094,19	5,02	3939	18	3041	800	5118	
				м		244,32	2,53	880	9		379		
52	61	С121-090205-0107	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**		3,6	2284		8222		8222		8880	
				м							658		
53	62	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад. Устройство теплоизоляционного слоя**		97,78	456,73	3,38	44659	330	17248	21747	71718	
				м2		276,95	1,06	27080	104		5312		
54	63	С121-110102-0107	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175**		8,21352	27867		228886		228886		247197	
				м3							18311		
55	64	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		97,78	1298,3	32,77	126948	3204	41476	67978	210520	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		841,35	27,67	82267	2706		15594		
56	65	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**		97,78	293,72	6,5	28720	635	0	22671	55502	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		287,22	2,6	28085	254		4111		
57	66	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,2160938	249044		53817		53817		58122	
				т							4305		
58	68	Е11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		3,8	3003,1	45,13	11412	172	2323	7206	20107	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2346,69	23,75	8917	90		1489		
59	69	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**		3,8	293,72	6,5	1116	25	0	881	2157	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		287,22	2,6	1091	10		160		
60	70	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,008398	249044		2091		2091		2259	
				т							167		
61	73	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**		1,488	1714,02	0	2550	0	0	1836	4738	
				м3 грунта		1714,02	0	2550	0		351		
62	74	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную и разравнивание излишнего грунта. Группа грунтов 2**		1,488	894,24	0	1331	0	0	958	2472	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		894,24	0	1331	0		183		
63	75	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная. Устройство		2,76	7156,93	1625,31	19753	4486	4320	11793	34070	
				м3 изоляции		3966,32	579,33	10947	1599		2524		
64	76	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца. Устройство		2,3	17434,95	1308,5	40100	3010	28659	8351	52327	
				м3		3665,88	323,95	8432	745		3876		
65	77	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство		2,6	9673,61	1749,46	25151	4549	18267	4022	31508	
				м3 основания		898,45	765,1	2336	1989		2334		
66	78	Е11-060101-0101	Отмостка. Устройство		1,82	15445,9	1111,55	28112	2023	23718	2571	33137	
				м3		1302,75	249,65	2371	454		2455		
			ИТОГО:					3002348	207133	1974317	766123	4069955	
								819510	58217		301479		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,6.0,8 %**		84655					
			Итого с временными									4154609	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		86000					
			Итого с зимними удорожаниями									4240609	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		84812					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4325421	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									4541264	
			НДС			**12 %**		544952					
			Итого с НДС									5086216	
			Локальная смета № 4-1-1 Сети электроснабжения										
			Раздел: 1. ВЛ-10кВ №1 (основная)										
1	1	Е11-330204-0201	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,1316667	111675,83	54019,47	14704	7113	290	7891	24402	
				км линии		55455,3	19457,01	7302	2562		1808		
2	2	С123-061004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**		0,0785655	985375		77416		77416		83610	
				т							6193		
3	3	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**		1	23070,48	11660,41	23070	11660	628	13389	39376	
				опора		10782	5954,17	10782	5954		2917		
4	4	С121-040405-0111	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**		3	58562,18		175687		175687		189741	
				шт.							14055		
5	5	СПРАЙС лист	Стяжка Г1		3	3699,92		11100		11100		11988	
				шт							888		
6	6	СПРАЙС лист	Траверса ТМ6		1	14806,7		14807		14807		15991	
				шт							1185		
7	7	СПРАЙС лист	Кронштейн У1		2	4543,22		9086		9086		9813	
				шт							727		
8	8	СПРАЙС лист	Оголовок ОГ2		2	1500,08		3000		3000		3240	
				шт							240		
9	9	СПРАЙС лист	Оголовок ОГ5		1	1266,93		1267		1267		1368	
				шт							101		
10	10	СПРАЙС лист	Хомут Х1		1	986,3		986		986		1065	
				шт							79		
11	11	СПРАЙС лист	Болт Б5		1	576,81		577		577		623	
				шт							46		
12	12	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93		2	1867		3734		3734		4033	
				шт.							299		
13	13	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		2	54		108		108		117	
				шт.							9		
14	14	СПРАЙС лист	Крепление провода СП-2		2	262,83		526		526		568	
				шт							42		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С124-040204-1201	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	3	445		1335		1335	107	1442	
16	16	С124-040204-1301	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	3	165		495		495	40	535	
17	17	С124-040207-2208	**Подвеска натяжная изолирующая**	**шт.**	6	3605		21630		21630	1730	23360	
18	18	С124-040201-0761	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	2	697		1394		1394	112	1506	
19	19	С124-040201-0602	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	1	702		702		702	56	758	
20	20	С124-040201-0109	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	1	569		569		569	46	615	
21	21	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	1	23070,48 10782	11660,41 5954,17	23070 10782	11660 5954	628	13389 2917	39376	
22	22	С121-040405-0111	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	3	58562,18		175687		175687	14055	189741	
23	23	СПРАЙС лист	**Стяжка Г1**	**шт**	3	3699,92		11100		11100	888	11988	
24	24	СПРАЙС лист	**Траверса ТМ6**	**шт**	1	14806,7		14807		14807	1185	15991	
25	25	СПРАЙС лист	**Кронштейн У1**	**шт**	2	4543,22		9086		9086	727	9813	
26	26	СПРАЙС лист	**Оголовок ОГ2**	**шт**	2	1500,08		3000		3000	240	3240	
27	27	СПРАЙС лист	**Оголовок ОГ5**	**шт**	1	1266,93		1267		1267	101	1368	
28	28	СПРАЙС лист	**Хомут Х1**	**шт**	1	986,3		986		986	79	1065	
29	29	СПРАЙС лист	**Болт Б5**	**шт**	1	576,81		577		577	46	623	
30	30	С124-040102-0224	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	2	1867		3734		3734	299	4033	
31	31	С124-040109-0402	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	2	54		108		108	9	117	
32	32	СПРАЙС лист	**Крепление провода СШ-2**	**шт**	2	262,83		526		526	42	568	
33	33	С124-040204-1201	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	3	445		1335		1335	107	1442	
34	34	С124-040204-1301	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	3	165		495		495	40	535	
35	35	С124-040207-2208	**Подвеска натяжная изолирующая**	**шт.**	6	3605		21630		21630	1730	23360	
36	36	С124-040201-0761	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	2	697		1394		1394	112	1506	
37	37	С124-040201-0602	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	1	702		702		702	56	758	
38	38	С124-040201-0109	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	1	569		569		569	46	615	
39	39	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	1	15035,71 7164,04	7243,6 3698	15036 7164	7244 3698	628	8690 1898	25623	
40	40	С121-040405-0111	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	2	58562,18		117124		117124	9370	126494	
41	41	СПРАЙС лист	**Стяжка Г1**	**шт**	2	3699,92		7400		7400	592	7992	
42	42	СПРАЙС лист	**Кронштейн РА1**		1	8957,74		8958		8958		9674	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	СПРАЙС лист	Кронштейн РА4	шт	1	973,8		974		974	717	1052	
44	44	СПРАЙС лист	Кронштейн РА5	шт	1	973,8		974		974	78	1052	
45	45	СПРАЙС лист	Кронштейн РА2	шт	1	2302,61		2303		2303	78	2487	
46	46	СПРАЙС лист	Вал привода РА3	шт	3	6844,1		20532		20532	184	22175	
47	47	СПРАЙС лист	Кронштейн У1	шт	1	4543,22		4543		4543	1643	4907	
48	48	СПРАЙС лист	Хомут Х7	шт	3	794,53		2384		2384	363	2574	
49	49	СПРАЙС лист	Хомут Х8	шт	1	849,44		849		849	191	917	
50	50	СПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	4,5	898,95		4045		4045	68	4369	
51	51	С124-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	3	2175		6525		6525	324	7047	
52	52	СПРАЙС лист	Крепление провода СШ-2	шт	3	262,83		788		788	522	852	
53	53	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0015912	985375		1568		1568	63	1693	
54	58	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7427,7 3665,88	3133,75 1599,19	7428 3666	3134 1599	628	4212 931	12571	
55	59	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	58562,18		58562		58562	125	63247	
56	60	СПРАЙС лист	Траверса ТМ1	шт	1	10055,4		10055		10055	4685	10860	
57	61	СПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	1	986,3		986		986	804	1065	
58	62	С124-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	3	2175		6525		6525	79	7047	
59	63	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	513		513		513	522	554	
60	64	СПРАЙС лист	Крепление провода СШ-2	шт	3	262,83		788		788	41	852	
61	65	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15035,71 7164,04	7243,6 3698	15036 7164	7244 3698	628	63 8690 1898	25623	
62	66	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	58562,18		117124		117124	9370	126494	
63	67	СПРАЙС лист	Стяжка Г1	шт	2	3699,92		7400		7400	592	7992	
64	68	СПРАЙС лист	Траверса ТМ5	шт	1	11229,35		11229		11229	898	12128	
65	69	СПРАЙС лист	Кронштейн У1	шт	1	4543,22		4543		4543	363	4907	
66	70	СПРАЙС лист	Оголовок ОГ1	шт	2	5062,52		10125		10125	810	10935	
67	71	С124-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	6	2175		13050		13050	1044	14094	
68	72	СПРАЙС лист	Крепление провода СШ-2	шт	6	262,83		1577		1577	126	1703	
69	73	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513		1026		1026	82	1108	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	74	С124-040204-1301	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	165		660		660	53	713	
			Итого по разделу: 1. ВЛ-10кВ №1 (основная)									1241093	
			Раздел: 2. ВЛ-10кВ №2 (резервная)										
71	75	Е11-330204-0201	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,1783333	111675,83 55455,3	54019,47 19457,01	19916 9890	9633 3470	393	10687 2448	33051	
72	76	С123-061004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,1064115	985375		104855		104855	8388	113244	
73	77	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	15035,71 7164,04	7243,6 3698	30071 14328	14487 7396	1256	17379 3796	51247	
74	78	С121-040405-0111	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	58562,18		234249		234249	18740	252989	
75	79	СПРАЙС лист	**Стяжка Г1**	шт	4	3699,92		14800		14800	1184	15984	
76	80	СПРАЙС лист	**Траверса ТМ5**	шт	2	11229,35		22459		22459	1797	24255	
77	81	СПРАЙС лист	**Кронштейн У1**	шт	2	4543,22		9086		9086	727	9813	
78	82	СПРАЙС лист	**Оголовок ОГ1**	шт	4	5062,52		20250		20250	1620	21870	
79	83	С124-040102-0107	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93**	шт.	12	2175		26100		26100	2088	28188	
80	84	СПРАЙС лист	**Крепление провода СШ-2**	шт	12	262,83		3154		3154	252	3406	
81	85	С124-040204-1202	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	513		2052		2052	164	2216	
82	86	С124-040204-1301	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	165		1320		1320	106	1426	
83	87	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	15035,71 7164,04	7243,6 3698	15036 7164	7244 3698	628	8690 1898	25623	
84	88	С121-040405-0111	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	58562,18		117124		117124	9370	126494	
85	89	СПРАЙС лист	**Стяжка Г1**	шт	3	3699,92		11100		11100	888	11988	
86	90	СПРАЙС лист	**Траверса ТМ6**	шт	1	14806,7		14807		14807	1185	15991	
87	91	СПРАЙС лист	**Кронштейн У1**	шт	2	4543,22		9086		9086	727	9813	
88	92	СПРАЙС лист	**Оголовок ОГ2**	шт	2	1500,08		3000		3000	240	3240	
89	93	СПРАЙС лист	**Оголовок ОГ5**	шт	1	1266,93		1267		1267	101	1368	
90	94	СПРАЙС лист	**Хомут Х1**	шт	1	986,3		986		986	79	1065	
91	95	СПРАЙС лист	**Болт Б5**	шт	1	576,81		577		577	46	623	
92	96	С124-040102-0224	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	шт.	2	1867		3734		3734	299	4033	
93	97	С124-040109-0402	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	2	54		108		108	9	117	
94	98	СПРАЙС лист	**Крепление провода СШ-2**	шт	2	262,83		526		526	42	568	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	99	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	445		1335		1335	107	1442	
96	100	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	165		495		495	40	535	
97	101	С124-040207-2208	Подвеска натяжная изолирующая	шт.	6	3605		21630		21630	1730	23360	
98	102	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	697		1394		1394	112	1506	
99	103	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	702		702		702	56	758	
100	104	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	569		569		569	46	615	
101	105	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7427,7 3665,88	3133,75 1599,19	7428 3666	3134 1599	628	4212 931	12571	
102	106	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	58562,18		58562		58562	4685	63247	
103	107	СПРАЙС лист	Траверса ТМ1	шт	1	10055,4		10055		10055	804	10860	
104	108	СПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	1	986,3		986		986	79	1065	
105	109	С124-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	3	2175		6525		6525	522	7047	
106	110	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	513		513		513	41	554	
107	111	СПРАЙС лист	Крепление провода СШ-2	шт	3	262,83		788		788	63	852	
108	112	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7427,7 3665,88	3133,75 1599,19	14855 7332	6268 3198	1256	8424 1862	25142	
109	113	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	58562,18		117124		117124	9370	126494	
110	114	СПРАЙС лист	Траверса ТМ1	шт	2	10055,4		20111		20111	1609	21720	
111	115	СПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	2	986,3		1973		1973	158	2130	
112	116	С124-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	6	2175		13050		13050	1044	14094	
113	117	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513		1026		1026	82	1108	
114	118	СПРАЙС лист	Крепление провода СШ-2	шт	6	262,83		1577		1577	126	1703	
			Итого по разделу: 2. ВЛ-10кВ №2 (резервная)									1075414	
			Раздел: 3. Заземление для ВЛ-10кВ №1,2										
115	130	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2760,24 2760,24	0 0	33123 33123	0 0	0	23848 4558	61529	
116	131	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	12	1278,97 1278,97	0 0	15348 15348	0 0	0	11050 2112	28510	
117	132	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	2297,28 933,8	123,08 26,75	59729 24279	3200 696	32251	17982 6217	83928	
118	133	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	120	451,93 213,44	18,93 4,68	54231 25613	2272 562	26346	18846 5846	78923	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	134	С121-050304-0501	**Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)**		0,07404	1047769		77577		77577		83783	
				т							6206		
			Итого по разделу: 3. Заземление для ВЛ-10кВ №1.2									336673	
			Раздел: 4. Силовое электрооборудование										
			Раздел: 5. Наружное освещение										
120	141	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		3,3	19616,12	1168,08	64733	3855	42234	17794	89129	
				м3		5649,7	275,63	18644	910		6602		
121	142	Е11-330301-0403 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 2 т с количеством анкерных болтов до 16. Установка на наружных фундаментах с поля**		11	56209,47	23994,23	618304	263937	27011	343606	1038863	
				опора		29759,7	9286,46	327357	102151		76953		
122	143	С123-070202-0103	**Коробки протяженные У994**		11	416		4576		4576		4942	
				шт.							366		
123	144	С121-060408-0101	**М/конструкции опор**		0,772981	424369		328029		328029		354272	
				т							26242		
124	145	Ц13-080205-0903	**Светильник. Установка вне зданий**		11	6259,61	1782,16	68856	19604	18312	27499	104064	
				шт.		2812,71	659,44	30940	7254		7708		
125	146	С123-070103-0317	**Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82**		11	26436		290796		290796		314060	
				шт.							23264		
126	147	СПРАЙС лист	**Лампа натриева ДНАТ-250**		11	1772,07		19493		19493		21052	
				шт							1559		
			Итого по разделу: 5. Наружное освещение									1926380	
			Раздел: 6. Кабельные изделия										
127	148	Е11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.**		70	114,3	108,66	8001	7606	0	1543	10307	
				м3 грунта		5,64	24,98	394	1749		764		
128	149	Е11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3.**		75,5	142,19	135,18	10735	10206	0	2070	13830	
				м3 грунта		7,01	31,08	529	2346		1024		
129	150	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		4,5	3312,29	0	14905	0	0	10732	27688	
				м3 грунта		3312,29	0	14905	0		2051		
130	151	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		22,62	894,24	0	20228	0	0	14564	37575	
				м3 грунта		894,24	0	20228	0		2783		
131	152	Е11-010104-0503	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		20,5	42,15	42,15	864	864	0	195	1143	
				м3 грунта		0	13,2	0	271		85		
132	153	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		20,5	195,13	91,03	4000	1866	0	2172	6666	
				м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	2134	882		494		
133	154	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		47,38	38,31	38,31	1815	1815	0	409	2403	
				м3 грунта		0	12	0	568		178		
134	155	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		47,38	163,62	76,47	7752	3623	0	4206	12915	
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	4129	1713		957		
135	156	Е11-010104-0203	**Грунты 3 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		59,5	69,09	69,09	4111	4111	0	927	5441	
				м3 грунта		0	21,64	0	1287		403		
136	157	Е11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**		0,02	1231475,32	0	24630	0	20668	3011	29852	
				канало-километр трубопровода		198100	0	3962	0		2211		
137	158	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		20	333,69	151,61	6674	3032	888	2669	10090	
				м кабеля		137,7	47,63	2754	953		747		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	159	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (на опорах)	м кабеля	110	333,69 137,7	151,61 47,63	36706 15147	16677 5239	4882	14678 4111	55495	
139	160	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	429	536,61 82,62	453,99 166,87	230206 35444	194762 71585	0	77061 24581	331848	
140	161	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2001	157,64 27,54	130,1 47,82	315440 55108	260333 95686	0	108572 33921	457933	
141	162	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2430	356,77 151,47	160,13 50,17	866955 368072	389112 121909	109771	352786 97579	1317321	
142	163	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	429	468,38 82,62	385,76 141,79	200933 35444	165489 60826	0	69314 21620	291867	
143	164	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	2001	272,4 41,31	231,09 84,94	545071 82661	462409 169960	0	181887 58157	785115	
144	165	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50	5735,46		286773		286773	22942	309715	
145	166	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,115	45274,49		186305		186305	14904	201209	
146	167	С123-060143-0717	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	2044470		1042680		1042680	83414	1126094	
147	168	С123-060148-0715	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	1477839		180887		180887	14471	195358	
148	169	С123-060148-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4386	849381		372539		372539	29803	402342	
149	170	С123-060148-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	403303		82274		82274	6582	88856	
150	171	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	171884		19285		19285	1543	20828	
151	172	С123-060201-3303	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,204	296637		60514		60514	4841	65355	
152	173	С123-060201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,02	566795		578131		578131	46250	624381	
153	174	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	930	306,46 137,7	125,56 38,73	285004 128061	116769 36019	40174 197935	118137 32251	435393	
154	175	СПРАЙС лист	Провод ВПП-6	м	816	242,57		197935			15835	213770	
155	176	СПРАЙС лист	Кабель КВВП 3х1,5	м	132,6	482,24		63945		63945	5116	69061	
			Итого по разделу: 6. Кабельные изделия									7149849	
			Раздел: 7. ВЛИ-0,4кВ №1(основная)										
156	177	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,455	36590,33 20736,8	14608,52 6113,88	16649 9435	6647 2782	566	9774 2114	28536	
157	178	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,4641	314806		146101		146101	11688	157790	
158	179	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	7427,7 3665,88	3133,75 1599,19	74277 36659	31338 15992	6281	42121 9312	125709	
159	180	С2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012		10	38991,29		389913		389913		421106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							31193		
160	181	С124-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98		10	3035		30350		30350		32778	
				шт.							2428		
161	182	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 140 ГОСТ Р 51177-98		10	5873		58730		58730		63428	
				шт.							4698		
162	183	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		10	1928		19280		19280		20822	
				шт.							1542		
163	184	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98		10	2546		25460		25460		27497	
				шт.							2037		
164	185	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		2	7427,7	3133,75	14855	6268	1256	8424	25142	
				опора		3665,88	1599,19	7332	3198		1862		
165	186	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	50396,75		100794		100794		108857	
				шт.							8063		
166	187	С124-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98		2	3035		6070		6070		6556	
				шт.							486		
167	188	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 140 ГОСТ Р 51177-98		2	5873		11746		11746		12686	
				шт.							940		
168	189	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		2	1928		3856		3856		4164	
				шт.							308		
169	190	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98		2	2546		5092		5092		5499	
				шт.							407		
170	191	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	15035,71	7243,6	15036	7244	628	8690	25623	
				опора		7164,04	3698	7164	3698		1898		
171	192	С2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012		2	38991,29		77983		77983		84221	
				шт.							6239		
172	193	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98		1	2916		2916		2916		3149	
				шт.							233		
173	194	С124-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 140 ГОСТ Р 51177-98		1	5873		5873		5873		6343	
				шт.							470		
174	195	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		1	1928		1928		1928		2082	
				шт.							154		
175	196	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		1	445		445		445		481	
				шт.							36		
176	197	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		1	412		412		412		445	
				шт.							33		
177	198	СПРАЙС лист	Проводник ЗП6		1	544,39		544		544		588	
				м							44		
178	199	СПРАЙС лист	Кронштейн У3		1	4932,92		4933		4933		5328	
				м							395		
179	200	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	15035,71	7243,6	15036	7244	628	8690	25623	
				опора		7164,04	3698	7164	3698		1898		
180	201	С2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012		2	38991,29		77983		77983		84221	
				шт.							6239		
181	202	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98		1	2916		2916		2916		3149	
				шт.							233		
182	203	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98		1	1254		1254		1254		1354	
				шт.							100		
183	204	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		2	42		84		84		91	
				шт.							7		
184	205	С124-040207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98		1	1443		1443		1443		1558	
				шт.							115		
185	206	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98		1	2546		2546		2546		2750	
				шт.							204		
186	207	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98		1	445		445		445		481	
				шт.							36		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	208	СПРАЙС лист	Проводник ЗП6	м	1	544,39		544		544	44	588	
188	209	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	395		1580		1580	126	1706	
189	210	СПРАЙС лист	Кронштейн У3	шт	1	4932,92		4933		4933	395	5328	
190	211	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	15035,71 7164,04	7243,6 3698	45107 21492	21731 11094	1884	26069 5694	76870	
191	212	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	52584,19		315505		315505	25240	340746	
192	213	С124-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2916		8748		8748	700	9448	
193	214	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1254		3762		3762	301	4063	
194	215	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	42		252		252	20	272	
195	216	С124-040207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1443		4329		4329	346	4675	
196	217	С124-040207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2546		7638		7638	611	8249	
197	218	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	445		1335		1335	107	1442	
198	219	СПРАЙС лист	Проводник ЗП6	м	3	544,39		1633		1633	131	1764	
199	220	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	395		4740		4740	379	5119	
200	221	СПРАЙС лист	Кронштейн У3	шт	3	4932,92		14799		14799	1184	15983	
			Итого по разделу: 7. ВЛИ-0,4кВ №1(основная)									1764313	
			ИТОГО:					10859205	2100834	7335612	1634979	13493722	
								1422762	765854		999538		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,6.0,8 %		280669				13774390	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		285130				14059520	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		281190				14340710	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									15056326	
			НДС			12 %		1806759					
			Итого с НДС									16863085	
			Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории насосной станции 1-го подъема										
1	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1558	62,81 0	62,81 19,67	97858 0	97858 30646	0	22065 9594	129517	
2	2	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1558	52,76 0	52,76 16,52	82201 0	82201 25743	0	18535 8059	108794	
3	3	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1558	62,81 0	62,81 19,67	97858 0	97858 30646	0	22065 9594	129517	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		1558	52,76	52,76	82201	82201	0	18535	108794	
				м3 грунта		0	16,52	0	25743		8059		
5	5	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**		488	1143,35	206,74	557952	100887	436535	54392	661332	
				м2 основания		42,07	61,14	20529	29834		48988		
6	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		236	1609,48	31,73	379837	7489	185876	204588	631179	
				м бортового камня		790,14	12,55	186472	2962		46754		
7	10	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		10,62	59593,09		632879		632879		683509	
				м3							50630		
8	11	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**		235	1143,35	206,74	268686	48583	210217	26193	318470	
				м2 основания		42,07	61,14	9886	14367		23590		
9	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		470	1609,48	31,73	756454	14914	370176	407443	1257009	
				м бортового камня		790,14	12,55	371364	5898		93112		
10	14	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		7,52	59593,09		448140		448140		483991	
				м3							35851		
11	15	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва 1,22 м3**		16,95	2964,06	1079,09	50241	18291	29461	7226	62064	
				м3 материала основания в плотном теле		146,88	247,83	2490	4201		4597		
12	21	Е11-070111-0102	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**		300	2669,61	1536,36	800883	460908	6643	606699	1520189	
				м оград		1111,11	602,73	333333	180819		112607		
13	22	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийно-песчанное. Устройство**		4,44	4288,71	1749,46	19042	7768	7285	6869	27984	
				м3 основания		898,45	765,1	3989	3397		2073		
14	23	С121-020101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**		6,3	12747		80306		80306		86731	
				м3							6424		
15	24	С121-041202-9901	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		47,5	52295,91		2484056		2484056		2682780	
				м3							198724		
16	25	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		23,94	59156,43		1416205		1416205		1529501	
				м3							113296		
17	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		48,8	880,65	21,36	42976	1042	27905	13172	60639	
				м2 поверхности		287,47	2,75	14029	134		4492		
18	27	Е11-270901-0107 Изм. и доп. вып. 10	**Ограждения многорядные проволочные. Устройство**		300	762,24	364,15	228672	109244	1340	177920	439120	
				м		393,63	155,51	118088	46654		32527		
19	28	С121-050307-1020	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**		112,5	641		72113		72113		77882	
				кг							5769		
20	29	Е11-070107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка**		0,018	283154,15	13008,71	5097	234	322	5390	11325	
				т стальных элементов		252280	1473,39	4541	27		839		
21	30	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**		0,018	211266		3803		3803		4107	
				т							304		
22	31	Е11-070111-0201	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**		1	34032,4	5049,83	34032	5050	3991	31814	71114	
				шт.		24991,2	1970,06	24991	1970		5268		
23	32	Е11-070111-0208	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**		1	11943,55	109,4	11944	109	609	13295	27258	
				шт.		11225,5	41,8	11226	42		2019		
24	33	С121-060408-0101	**М/конструкции стоек**		0,28968	424369		122931		122931		132766	
				т							9834		
25	34	С121-130814-1901	**М/конструкции калитки и ворот**		0,16647	540121		89914		89914		97107	
				т							7193		
26	35	С121-050308-0121	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**		2,26	1364		3083		3083		3329	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							247		
27	36	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		1	1612		1612		1612		1741	
				шт.							129		
28	37	С121-090404-0603	Ручка калитки		1	491		491		491		530	
				шт.							39		
29	38	С121-060209-0201	М/конструкции кронштейна		0,1156	589423		68137		68137		73588	
				т							5451		
30	39	Е11-090501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом		5,9	390,76	11,9	2306	70	81	1506	4117	
				м2		365,08	4,98	2154	29		305		
31	40	С121-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		5,9	2932		17299		17299		18683	
				м2							1384		
			ИТОГО:					8959208	1134711	6721410	1637707	11444667	
								1103092	403112		847752		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6,0,8 %		238049				11682716	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		241832				11924548	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		238491				12163039	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												12769987	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901										
			НДС			12 %		1532398				14302385	
			Итого с НДС										
			Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство территории резервуара чистой воды										
1	1	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		1340	69,09	69,09	92582	92582	0	20875	122534	
				м3 грунта		0	21,64	0	28994		9077		
2	2	Е11-010104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1340	54,64	54,64	73224	73224	0	16511	96913	
				м3 грунта		0	17,11	0	22931		7179		
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		215	207,14	197,41	44535	42442	51	10157	59067	
				м3 грунта		9,5	56,12	2042	12065		4375		
4	4	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		354,75	42		14900				16091	
				т							1192		
5	5	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		215	62,81	62,81	13504	13504	0	3045	17873	
				м3 грунта		0	19,67	0	4229		1324		
6	6	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		215	52,76	52,76	11343	11343	0	2558	15013	
				м3 грунта		0	16,52	0	3552		1112		
7	7	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		1340	69,09	69,09	92582	92582	0	20875	122534	
				м3 грунта		0	21,64	0	28994		9077		
8	8	Е11-010104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1340	54,64	54,64	73224	73224	0	16511	96913	
				м3 грунта		0	17,11	0	22931		7179		
9	9	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		130	1143,35	206,74	148635	26876	116290	14490	176175	
				м2 основания		42,07	61,14	5469	7948		13050		
10	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		207	1609,48	31,73	333162	6569	163035	179448	553619	
				м бортового камня		790,14	12,55	163558	2598		41009		
11	14	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		9,315	59593,09		555110		555110		599518	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							44409		
12	15	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		229	1143,35	206,74	261826	47343	204850	25524	310338	
				м2 основания		42,07	61,14	9634	14000		22988		
13	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		458	1609,48	31,73	737140	14533	360725	397040	1224915	
				м бортового камня		790,14	12,55	361882	5748		90734		
14	18	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		7,328	59593,09		436698		436698		471634	
				м3							34936		
15	19	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		183,45	2964,06	1079,09	543757	197960	318853	78202	671716	
				м3 материала основания в плотном теле		146,88	247,83	26945	45464		49757		
16	36	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		1	34032,4	5049,83	34032	5050	3991	31814	71114	
				шт.		24991,2	1970,06	24991	1970		5268		
17	37	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	11943,55	109,4	11944	109	609	13295	27258	
				шт.		11225,5	41,8	11226	42		2019		
18	38	С121-060408-0101	М/конструкции стоек		0,28968	424369		122931		122931		132766	
				т							9834		
19	39	С121-130814-1901	М/конструкции калитки и ворот		0,16647	540121		89914		89914		97107	
				т							7193		
20	40	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		2,26	1364		3083		3083		3329	
				м2							247		
21	41	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		1	1612		1612		1612		1741	
				шт.							129		
22	42	С121-090404-0603	Ручка калитки		1	491		491		491		530	
				шт.							39		
23	43	С121-060209-0201	М/конструкции кронштейна		0,1156	589423		68137		68137		73588	
				т							5451		
24	44	Е11-090501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом		5,9	390,76	11,9	2306	70	81	1506	4117	
				м2		365,08	4,98	2154	29		305		
25	45	С121-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		5,9	2932		17299		17299		18683	
				м2							1384		
			ИТОГО:					3783971	697412	2463760	831851	4985086	
								607901	201495		369267		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6.0,8 %		103690					
			Итого с временными									5088778	
			Зимние удорожания			2,07 %		105338					
			Итого с зимними удорожаниями									5194116	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		103882					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5297998	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									5562373	
			НДС			12 %		667485					
			Итого с НДС									6229858	
			Локальная смета № 2-1-1									7 592 730	
			Локальная смета № 2-1-2									22 998 572	
			Локальная смета № 2-2-1									3 461 650	
			Локальная смета № 2-3-1									1 441 735	
			Локальная смета № 2-3-2									26 785 674	
			Локальная смета № 3-1-1									5 086 216	
			Локальная смета № 4-1-1									16 863 085	
			Локальная смета № 7-1-1									14 302 385	
			Локальная смета № 7-1-2									6 229 858	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего									104 761 905	
			Скидка			**10%**		10 476 191					
			Итого со скидкой									94 285 715	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района"

Омархалык К.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ЖетысуГипроСтрой"

Салыкжанов С.А.

Тех. надзор:
ТОО "Музтау"

Канаев Е.Н.

Подрядчик
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

Комшабаев С.К.