Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Ген. подрядчик: ТОО "ОблШыгысЖол"
реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 БИК KINCKZKA ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк "Bank RBK"
Субподрядчик: ТОО "ТЕРЕЗЕ"
реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2 БИН 010740001450, ЖСК/ИИК KZ10821HVAYZ10000001, БИК KINCKZKA, АО"Bank RBK"
Договор №1-10.07/20 от 10.07.2020г
Наименование объекта:Реконструкция системы теплоснабжения в с.Караул Абайского района ВКО

Акт №1 от 29.09.2020г

Основание: **приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020г**

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Котельная										
1	5800-0000-0000 (пл) (об)	**Блочно-модульная водогрейная котельная установка БМВКУ-2,9, работающая на твердом топливе (2 котла по 1,45 МВт с ручной подачей угля) в составе: котлоагрегат КВр-1,45ТТ - 2 шт; вентилятор дутьевой - 2 шт; циклон ЦН-15-500х2УП - 1 шт; дымосос ДН-6,3/1500 - 2 шт; карман всасывающий ДН-6,3 - 2 шт; бак запаса воды, V=1,0 м3 - 1 шт; труба дымовая металлическая - 1 шт; подпиточный насос Grundfos - 2 шт; насос сетевой Grundfos - 2 шт; водоподготовительная установка - 1 шт; грязевик - 1 шт; электрооборудование, электроосвещение, пож.сигнализация, автоматизация, вентиляция, трубопроводы, запорная арматура, система газоходов, здание котельной.**	**компл**	**1**	17162362	–	17162362	–	–	–	17162362
	Итого по смете						**17 162 362**		17162362	–	

в том числе

- оборудование, тенге 17 162 362

Локальная смета подрядчика № 2-1-2 Фундамент под блочно-модульную котельную

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	266,5	211,2	199,28	56285	53107	–	12434	74217
					11,92	52,87	3178	14091	–	5498	
2	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	113,2	3543,12	–	401081	–	–	288778	745048
					3543,12	–	401081	–	–	55189	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	113,2	36,52	36,52	4134	4134	–	1162	5720
					–	14,26	–	1614	–	424	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	113,2	173,54	79,8	19645	9033	–	10807	32888
					93,75	38,85	10612	4398	–	2436	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13	961,31	–	12497	–	–	8998	23215
					961,31	–	12497	–	–	1720	
6	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	134,64	249,18	33,08	33549	4454	18120	11965	49155
					81,51	13,03	10975	1754	–	3641	

Итого по разделу 1 **930 243**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 438 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 70 728
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 120
- накладные расходы, тенге 334 144
  в т.ч. зарплата, тенге 30 073
- сметная прибыль (8 %), тенге 68 908

Раздел 2 Фундаменты

7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	16,07	21224,58	1114,75	341079	17914	300668	24396	394713
					1399,94	268,33	22497	4312	–	29238	
8	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	70,55	25381,66	1364,14	1790676	96240	1443161	250303	2204257
					3561,66	337,11	251275	23783	–	163278	
9	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4535	259489		117678		117678	–	127092
					–		–		–	9414	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86033	240026		206502		206502	–	223022
					–		–		–	16520	
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08856	243102		21529		21529	–	23251
					–		–		–	1722	
12	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,092	735108,7	1391,3	67630	128	60240	6661	80234
					78934,78	630,43	7262	58	–	5943	
13	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,092	108311		9965		9965	–	10762
					–		–		–	797	
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	143,88	903,13	20,09	129942	2890	82579	41756	185434
					309,1	2,96	44473	426	–	13736	

Итого по разделу 2 **3 248 765**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 325 507
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 117 172
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 28 579
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 242 322
- накладные расходы, тенге 323 116
  в т.ч. зарплата, тенге 29 080
- сметная прибыль (8 %), тенге 240 648

Раздел 3 Фундаменты под трубу

15 1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,2	24042,1	452,26	149061	2804	123548	21578	184290
				3662,74	161,77	22709	1003	–	13651	
16 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08064	240026		19356		19356	–	20904
				–		–		–	1548	
17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	243102		6418		6418	–	6931
				–		–		–	513	
18 2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02046	526730		10777		10777	–	11639
				–		–		–	862	
19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,94	903,24	20,04	4462	99	2836	1434	6368
				309,11	3,04	1527	15	–	472	
20 1133-0302-0701	Оттяжки одинарные. Установка к трубе НР = 80 %	опора	1	20376	6494	20376	6494	3028	10233	33058
				10854	1937	10854	1937	–	2449	
21 2106-0405-2604	Металлоконструкции оттяжек дымовой трубы	т	2,325	516536		1200946		1200946	–	1297022
				–		–		–	96076	
	Итого по разделу 3					**1 560 212**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 090				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 397				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 955				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 366 909				
	- накладные расходы, тенге					33 245				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 992				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					115 571				

Раздел 4 Фундаменты под оттяжки ФМ1 (3 шт.)

22	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	10,2	25752,94	661,86	262680	6751	205696	48089	335631
					4924,8	256,08	50233	2612	–	24862	
23	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,0435	735103,45	1379,31	31977	60	28483	3150	37937
					78942,53	643,68	3434	28	–	2810	
		Итого по разделу 4					**373 568**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 667				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 811				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 640				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					234 179				
		- накладные расходы, тенге					51 239				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 612				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					27 672				
		Итого по смете					**6 112 788**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					852 607				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					204 108				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 031				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 861 530				
		- накладные расходы, тенге					741 744				
		в т.ч. зарплата, тенге					66 757				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					452 799				

Локальная смета № 4-1-1 Электроснабжение 0,4кВ

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	м3 грунта	24,5	1843,39	–	45163	–	–	32517	83894
					1843,39	–	45163	–	–	6214	
2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	24,5	961,31	–	23552	–	–	16957	43750
					961,31	–	23552	–	–	3241	
		Итого по разделу 1					**127 644**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					68 715				
		- накладные расходы, тенге					49 474				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 453				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 455				

Раздел 2 Сети 0,4 кВ

3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	129	510,26	421,46	65823	54368	–	24909	97991
					88,8	179,39	11455	23141	–	7259	
4	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	5	150,4	120,8	752	604	–	292	1128
					29,6	51,4	148	257	–	84	
5	2101-0401-0103	Песок для строительных работ: 50 % природный, 50 % обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	8,45	1986		16782		16782	–	18125
					–		–		–	1343	
6	2306-0137-0710	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2091	2362129		493921		493921	–	533435
					–		–		–	39514	
7	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	134	451,21	225,24	60462	30182	6482	25042	92344
					177,6	81,96	23798	10982	–	6840	
8	1310-0105-0505	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	71	870,52	92,61	61807	6575	13681	26603	95483
					585,23	29,01	41551	2060	–	7073	
9	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	129	446,91	358,12	57652	46197	–	22405	86462
					88,8	152,43	11455	19663	–	6405	
10	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	5	258,8	214,4	1294	1072	–	489	1926
					44,4	91,4	222	457	–	143	
11	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,548	51471		28206		28206	–	30462
					–		–		–	2256	
12	1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	33938	25002	135752	100008	224	52780	203615
					8880	9446,5	35520	37786	–	15083	

13	2306-1703-6013	**Муфты концевые, внутренней установки, типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	17729		70916		70916	–	76589
					–		–		–	5673	
14	1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %**	шт.	1	13187	962	13187	962	9149	2474	16914
					3076	360	3076	360	–	1253	
15	2307-0201-0943	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	13736		13736		13736	–	14835
					–		–		–	1099	
16	1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %**	шт.	1	1450	85	1450	85	27	989	2634
					1338	36	1338	36	–	195	
17	2307-0501-0317	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	28113		28113		28113	–	30362
					–		–		–	2249	
18	1308-0101-0603	**Трансформатор тока напряжением 150 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %**	комплект (3 фазы)	3	73300,67	23817,67	219902	71453	46329	94370	339414
					34040	9650	102120	28950	–	25142	
19	2307-0503-0115	**Трансформаторы тока марки ТОП-0,66 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015**	шт.	3	3231		9693		9693	–	10468
					–		–		–	775	
20	1308-0303-0603	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	шт.	1	6172	111	6172	111	2815	2363	9218
					3246	36	3246	36	–	683	
21	2307-0204-1227	**Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А (прим)**	шт.	1	14989		14989		14989	–	16188
					–		–		–	1199	
		Итого по разделу 2					**1 677 593**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					233 929				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					311 617				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					123 728				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					755 063				
	- накладные расходы, тенге					252 716				
	в т.ч. зарплата, тенге					22 744				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					124 268				
	Итого по смете					**1 805 237**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					302 644				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					311 617				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					123 728				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					755 063				
	- накладные расходы, тенге					302 190				
	в т.ч. зарплата, тенге					27 197				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					133 723				
	Локальная смета № 6-1-1 Наружный водопровод									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	406,29	211,2	199,27	85808	80963	–	18956	113145
				11,92	52,88	4845	21483	–	8381	
2	1101-0205-0202 Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	16	3346,81	–	53549	–	–	38555	99472
				3346,81	–	53549	–	–	7368	
3	1101-0205-0502 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	110	961,31	–	105744	–	–	76136	196430
				961,31	–	105744	–	–	14550	
4	1101-0104-0402 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	378,4	36,52	36,52	13819	13819	–	3884	19119
				–	14,26	–	5395	–	1416	
5	1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	378,4	173,55	79,8	65670	30197	–	36125	109939
				93,74	38,85	35473	14701	–	8144	
	Итого по разделу 1					**538 105**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					199 611				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					124 979				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 579				
	- накладные расходы, тенге					173 656				

	в т.ч. зарплата, тенге					15 629				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					39 859				
	Раздел 2 Водопровод									
6 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1357	29	2714	58	347	2316	5432
				1154,5	15	2309	30	–	402	
7 2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15712		15712		15712	–	16969
				–		–		–	1257	
8 2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11535		11535		11535	–	12458
				–		–		–	923	
9 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	3000	190	3000	190	555	2318	5743
				2255	86	2255	86	–	425	
10 2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	53422		53422		53422	–	57696
				–		–		–	4274	
11 1122-0801-0105	Пожарная подставка фланцевая 150х150. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,02	1101250	529400	22025	10588	374	14243	39169
				553150	166200	11063	3324	–	2901	
12 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ 150х150 ГОСТ 5525-88 (прим)	шт.	1	115376		115376		115376	–	124606
				–		–		–	9230	
13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,254	3426,63	164,27	4297	206	2637	1504	6265
				1159,49	51,83	1454	65	–	464	
14 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,007	492714,29	72571,43	3449	508	67	3038	7006
				410571,43	27857,14	2874	195	–	519	
15 2301-0201-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,7028	800		562		562	–	607
				–		–		–	45	
16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,062	386290,32	109758,06	23950	6805	198	18858	46233

				273338,71	33887,1	16947	2101	–	3425	
17	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	62,62	341		21353		21353	–	23061
					–		–		–	1708	
18	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1513	950	1513	950	–	836	2537
					563	281	563	281	–	188	
19	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	1	682		682		682	–	737
					–		–		–	55	
20	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	614	27	614	27	21	560	1268
					566	–	566	–	–	94	
21	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1132		1132		1132	–	1223
					–		–		–	91	
22	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1791,5	106,5	3583	213	186	3182	7306
					1592	15	3184	30	–	541	
23	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	5304		10608		10608	–	11457
					–		–		–	849	
24	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	614	27	614	27	21	560	1268
					566	–	566	–	–	94	
25	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1132		1132		1132	–	1223
					–		–		–	91	
26	2401-0201-0117	Указатель пожарных гидрантов плоский с флуоресцентным светоотражающим покрытием (прим)	шт.	1	5068		5068		5068	–	5473
					–		–		–	405	

27	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,82	23762,64	9672,53	43248	17604	4875	28077	77031
					11411,54	4171,43	20769	7592	–	5706	
28	2104-0301-0201	Кольца опорные КЦО-1	шт.	1	3466		3466		3466	–	3743
					–		–		–	277	
29	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19088		38176		38176	–	41230
					–		–		–	3054	
30	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19088		19088		19088	–	20615
					–		–		–	1527	
31	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23567		23567		23567	–	25452
					–		–		–	1885	
32	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29339		29339		29339	–	31686
					–		–		–	2347	
33	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3466		10398		10398	–	11230
					–		–		–	832	
34	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24352		24352		24352	–	26300
					–		–		–	1948	
35	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01933	614991		11888		11888	–	12839
					–		–		–	951	
36	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	14994	7437	14994	7437	2755	7199	23968
					4802	2470	4802	2470	–	1775	

37 2113-0809-0301	Лента детекционная "Внимание водопровод"	м	62	114		7068		7068	–	7633
				–		–		–	565	
	Итого по разделу 2					**659 464**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					67 352				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 613				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 174				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					415 960				
	- накладные расходы, тенге					82 691				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 442				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					48 848				
	Итого по смете					**1 197 569**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					266 963				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					169 592				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 753				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					415 960				
	- накладные расходы, тенге					256 347				
	в т.ч. зарплата, тенге					23 071				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					88 707				
Локальная смета № 6-1-2 Резервуар сточных вод										
1 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	35,5	167,27	157,83	5938	5603	–	1312	7830
				9,44	41,89	335	1487	–	580	
2 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,8	4251,67	–	7653	–	–	5510	14216
				4251,67	–	7653	–	–	1053	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,6	36,51	36,51	460	460	–	130	637
				–	14,29	–	180	–	47	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,4	875,42	–	2101	–	–	1513	3903
				875,42	–	2101	–	–	289	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,6	173,49	79,76	2186	1005	–	1203	3660
				93,73	38,89	1181	490	–	271	

6 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %									
		м2 площади уплотнения	4,52	249,12	33,19	1126	150	608	401	1649
				81,42	13,05	368	59	–	122	
7 1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,082	47400,39	7760,22	146088	23917	83748	48213	209845
				12466,9	3334,52	38423	10277	–	15544	
8 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3466		3466		3466	–	3743
				–		–		–	277	
9 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8911		8911		8911	–	9624
				–		–		–	713	
10 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4192		4192		4192	–	4527
				–		–		–	335	
11 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	32686		98058		98058	–	105903
				–		–		–	7845	
12 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49116		49116		49116	–	53045
				–		–		–	3929	
13 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	49691		49691		49691	–	53666
				–		–		–	3975	
14 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24352		24352		24352	–	26300
				–		–		–	1948	
15 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,628	21964,97	1114,65	13794	700	12215	953	15927
				1399,68	267,52	879	168	–	1180	
	Итого по смете					514 475				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				50 940				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				31 835				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 661				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				334 357				
	- накладные расходы, тенге				59 235				
	в т.ч. зарплата, тенге				5 331				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				38 108				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				20 603 041				
Локальная смета № 6-1-3 Тепловые сети									
Раздел 1 Земляные работы, демонтажные работы									
1 1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	м3 грунта	1073,4	211,2	199,28	226702	213907	–	50088	298934
				11,93	52,88	12806	56761	–	22143	
2 1101-0102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	м3 грунта	200,47	283,68	272,29	56869	54586	21	13108	75575
				11,28	79,53	2262	15943	–	5598	
3 4102-0101-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,650;**	т	330,7755	502		166049		–	–	179333
				–		–		–	13284	
4 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта	55	2212,05	–	121663	–	–	87597	226001
				2212,05	–	121663	–	–	16741	
5 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	55	961,31	–	52872	–	–	38068	98215
				961,31	–	52872	–	–	7275	
6 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	1073,4	36,52	36,52	39200	39200	–	11020	54238
				–	14,26	–	15305	–	4018	
7 1101-0104-0407	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;**	м3 грунта	2146,8	17,53	17,53	37644	37644	–	10582	52084
				–	6,85	–	14697	–	3858	
8 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	м3 основания	24,933	3427,14	164,2	85449	4094	52439	29906	124583
				1159,75	51,82	28916	1292	–	9228	
	Итого по разделу 1					**1 108 963**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					218 518				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					349 432				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					103 999				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 461				
	- перевозка грузов, тенге					166 049				
	- накладные расходы, тенге					240 368				
	в т.ч. зарплата, тенге					21 633				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					82 148				

Раздел 2 Трубопроводы

9	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,853	17079313,01	671096,13	14568654	572445	13316263	841932	16643433
					797123,09	199871,04	679946	170490	–	1232847	
10	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,036	27869472,22	601777,78	1003301	21664	946570	41105	1127958
					974083,33	179250	35067	6453	–	83552	
11	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	24679	6947,5	49358	13895	807	38568	94960
					17328	2151	34656	4302	–	7034	
12	2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	51550		103100		103100	–	111348
					–		–		–	8248	
13	1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	31970,5	9573	63941	19146	1542	48526	121464
					21626,5	2881,5	43253	5763	–	8997	
14	2302-0201-0110	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	74980		149960		149960	–	161957
					–		–		–	11997	
15	1124-0108-0207	Установка неподвижной опоры ф219 мм НР = 99 %	шт.	2	31970,5	9573	63941	19146	1542	48526	121464
					21626,5	2881,5	43253	5763	–	8997	
16	2302-0201-4910	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	101505		203010		203010	–	219251
					–		–		–	16241	
17	1124-0108-0206	Установка неподвижной опоры ф159 мм НР = 99 %	шт.	6	24679,33	6947,83	148076	41687	2420	115705	284883
					17328,17	2150,83	103969	12905	–	21102	
18	2302-0201-4909	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	73620		441720		441720	–	477058
					–		–		–	35338	
19	2302-0201-6107	Комплект изоляции стыков 159/250 (прим.) с термоусаживающей муфтой и пенопакетьм Тумар	комплект	94	11436		1074984		1074984	–	1160983

20 2113-0809-0301	Лента маркировочная (прим.)			–		–		–	85999	
		м	1072	114		122208		122208	–	131985
21 1124-0104-0102	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 150 мм. Установка НР = 99 %			–		–		–	9777	
		компенсатор	6	238388,33	8102,67	1430330	48616	1333839	60862	1610487
22 2304-0902-0112	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005			7979,17	2267	47875	13602	–	119295	
		шт.	2	133839		267678		267678	–	289092
23 2304-0902-0512	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005			–		–		–	21414	
		шт.	8	164757		1318056		1318056	–	1423500
24 2304-0902-0717	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 50, DN 40, подземной установки (прим.)			–		–		–	105444	
		шт.	2	129564		259128		259128	–	279858
25 2304-0902-0715	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 80, DN 25, подземной установки, (прим.)			–		–		–	20730	
		шт.	8	94647		757176		757176	–	817750
26 1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 98 %			–		–		–	60574	
		м трубопровода	8	6505,5	96,63	52044	773	39140	12152	69332
27 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %			1516,38	33,63	12131	269	–	5136	
		м трубопровода	20	4332,15	71,45	86643	1429	63334	21968	117300
28 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %			1094	26,8	21880	536	–	8689	
		м трубопровода	6	2931,67	41	17590	246	12337	5002	24399
29 1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %			834,5	16,17	5007	97	–	1807	
		м трубопровода	8	98,75	1	790	8	31	736	1648
30 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %			93,88	–	751	–	–	122	
		м трубопровода	20	96,05	1	1921	20	24	1839	4061
31 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %			93,85	–	1877	–	–	301	
		м трубопровода	6	95,33	1	572	6	3	552	1214
				93,83	–	563	–	–	90	

32	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1092600	7500	10926	75	7111	3743	15843
					374000	4100	3740	41	–	1174	
33	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	10	1965,6	–	19656	–	15214	4353	25930
					444,2	–	4442	–	–	1921	
34	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	10	4661,5	–	46615	–	43231	3316	53925
					338,4	–	3384	–	–	3994	
35	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0088	1441477,27	529318,18	12685	4658	3159	6268	20469
					553181,82	166250	4868	1463	–	1516	
36	2302-0101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3881		7762		7762	–	8383
					–		–		–	621	
37	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,004	552000	21000	2208	84	1447	670	3108
					169250	–	677	–	–	230	
38	1122-0601-0102	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0054	672592,59	20925,93	3632	113	2606	905	4900
					169074,07	185,19	913	1	–	363	
39	1122-0601-0104	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01118	1042039,36	23166,37	11650	259	9372	2001	14743
					180590,34	178,89	2019	2	–	1092	
40	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,504	82466,27	1863,1	41563	939	26288	11258	57047
					28444,44	946,43	14336	477	–	4226	
41	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,717	110654,11	2157,6	79339	1547	37751	31036	119205
					55845,19	1110,18	40041	796	–	8830	
42	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1181800	37200	11818	372	8523	2896	15891
					292300	200	2923	2	–	1177	
43	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	14993,5	7437	29987	14874	5508	14398	47936

				4802,5	2469	9605	4938	–	3551	
44 1122-1101-0105	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %**	**врезка**	**4**	21315	9939,5	85260	39758	20197	37961	133079
				6326,25	3259,75	25305	13039	–	9858	
	Итого по разделу 2					**25 815 844**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 142 481				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					801 760				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					240 939				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 603 041				
	- накладные расходы, тенге					1 356 278				
	в т.ч. зарплата, тенге					122 065				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 912 284				
	Итого по смете					**26 924 800**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 360 995				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 151 186				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					344 932				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 655 501				
	- перевозка грузов, тенге					166 049				
	- накладные расходы, тенге					1 596 640				
	в т.ч. зарплата, тенге					143 698				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 994 429				
Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка										
1 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	609	52,11	52,11	31733	31733	–	8920	43905
				–	20,34	–	12389	–	3252	
2 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2436	44,58	44,58	108609	108609	–	30530	150270
				–	17,41	–	42403	–	11131	
3 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	609	19,39	19,39	11808	11808	–	3434	16461
				–	7,83	–	4770	–	1219	
4 1101-0201-0112	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1218	2,91	2,91	3548	3548	–	822	4720
				–	0,94	–	1142	–	350	

5 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (излишек грунта) НР = 72 %									
		м3 грунта	625	232,32	223,04	145202	139403	49	33453	192947
				9,2	65,14	5750	40713	–	14292	
6 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	1000	193		193000		–	–	208440
				–		–		–	15440	

	Итого по смете					**616 743**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 750				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					295 101				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101 417				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					49				
	- перевозка грузов, тенге					193 000				
	- накладные расходы, тенге					77 159				
	в т.ч. зарплата, тенге					6 944				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					45 684				
	Локальная смета № 7-1-3 Малые архитектурные формы									
1 8601-0602-0701	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м НР = 0	секция	150	33858	416	5078700	62400	3118200	1359900	6953688
				12654	117	1898100	17550	–	515088	
2 8601-0605-0207	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	100814	5483	100814	5483	68674	33928	145521
				26657	2148	26657	2148	–	10779	
	Итого по смете					**7 099 209**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 924 757				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 883				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 698				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 186 874				
	- накладные расходы, тенге					1 393 828				
	в т.ч. зарплата, тенге					125 445				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					525 867				
	Итого по смете					61 433 183				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 764 656				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 231 322				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					716 220				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 209 334				
	- оборудование, тенге					17 162 362				
	- перевозка грузов, тенге					359 049				
	Накладные расходы, тенге					4 427 143				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 279 317				
	Всего по акту:					**61 433 183**				
	в том числе									
	Оборудование, тенге					**17 162 362**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)					**1 593 750**				
	Итого					**63 026 933**				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)					917291				

Итого в текущих и прогнозных ценах	**63 944 224**
Всего К-0,999948542	**63 940 933**
НДС (12%)	**7 672 912**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**71 613 846**

Генеральный подрядчик

Директор ТОО "ОблШыгысЖол"

_____**Казанов Ж.Б.**

Субподрядчик

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____**Казанов Ж.Б.**