Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Терезе"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай Батыра 97/2-505, БИН 010740001450, БИК KINCKZKA, ИИК KZ10821HVAYZ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор субподряда на выполнение работ №01 -11/05 С от 11.05.2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт тепломеханической части центральной котельной села Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА от 19.05.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	11 472 322	11 472 322
	Итого	11 472 322	11 472 322
	НДС 12%	1 376 679	1 376 679
	Итого	12 849 000	12 849 000
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	12 849 000	12 849 000

Работу сдал Субподрядчик:
Директор ТОО "Терезе"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Подрядчик
Директор ТОО "ОблШығысЖол"

Ж.Б.Казанов

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Терезе"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай Батыра 97/2-505, БИН 010740001450, БИК KINCKZKA, ИИК KZ10821HVAYZ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Объект : Капитальный ремонт тепломеханической части центральной котельной села Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области

Договор субподряда на выполнение работ №01 -11/05 С от 11.05.2020г

Акт №1 от 19 мая 2020г
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.1 Детали котла									
1	1306-0103-0301	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал/ч). Трубная система котла КВМ-3, нижняя часть. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	6,2	12638,7097	5534,68	78360	34315	0	32766	120016
					7104,03	1559,68	44045	9670	–	8890	

2	1306-0201-0101	Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 м2. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	1,6	18845,625	912,50	30153	1460	0	17673	51652
					17933,13	174,38	28693	279	–	3826	
	1.2 Детали механизма шурующей планки										
3	1306-0202-0214	Детали механизма шурующей планки. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,698	27348,1375	1510,028653	19089	1054	0	11251	32767
					25838,1089	585,9598854	18035	409	–	2427	
	1.3 Детали дробилки										
4	1306-0202-0115	Детали дробилки. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,13	26961,5385	6838,461538	3505	889	0	1820	5751
					20123,0769	2830,769231	2616	368	–	426	
5	1307-0301-0301	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса до 0,15 т. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	14539	2551	14539	2551	0	7884	24217
					11988	937	11988	937	–	1794	
	1.4 Детали механизмов углеподачи и шлакозолоудаления										
6	1306-0201-0301	Детали механизмов углеподачи и шлакозолоудаления. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,83	13345,7831	913,25	11077	758	0	6383	18857
					12432,53	174,6987952	10319	145	–	1397	
	1.5 Электрооборудование										
7	1391-0503-1401	Снятие электродвигателя с помощью стационарного грузоподъемного механизма; мощность до 5 кВт НР = 0	шт.	3	641,33		1924	0	0	0	2078
					641,33		1924	0	–	154	

8	1391-0503-1402	Снятие электродвигателя с помощью стационарного грузоподъемного механизма; мощность свыше 5 до 40 кВт НР = 0	шт.	12	935,17		11222	0	0	0	12120
					935,166667		11222	0	–	898	
1.6 Электрическая часть											
9	1308-0103-2904	Блок-контактор. Демонтаж оборудования. НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	54	722,72	278,72	39027	15051	0	21875	65774
					444,0	118,63	23976	6406	–	4872	
10	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Демонтаж оборудования. НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	48	743,38		35683	0	0	21767	62046
					743,38		35683	0	–	4596	
11	1308-0303-1804	Выключатель путевой . Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	8	460,13	30,25	3681,08	242	0	2539	6718
					430	10,88	3439	87	–	498	
12	1308-0103-1001	Предохранитель. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	20	506,4	62,4	10128	1248	0	6758	18237
					444	25,3	8880	506	–	1351	
13	1308-0305-0106	Переключатель кулачковый. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	153,5	1	307	2	0	220	569
					152,5		305	0	–	42	
14	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	24	876,63	31,21	21039	749	0	14795	38701
					845,42	10,79	20290	259	–	2867	
1.7 Запорная арматура и КИП											

15 1312-1101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	4379,8	1764,5	17519	7058	0	8030	27593
				2615,3	675,75	10461	2703	–	2044	
16 1312-1101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	3080	1095	12321	4382	0	5866	19642
				1985	419	7939	1677	–	1455	
17 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	10	177,7		1777	0	0	1741	3799
				177,7		1777	0,000	–	281	
18 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	10	135,3		1353	0	0	1326	2893
				135,3		1353	0	–	214	

Итого по разделу 1 **513 430**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 242 945
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 69 759
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 447
- накладные расходы, тенге 162 694
  в т.ч. зарплата, тенге 14642
- сметная прибыль (8 %), тенге 38 032

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Детали котла

19	1306-0103-0301	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал/ч). Монтаж оборудования НР = 61 %								
			т	6,2	62780,6452	18449,35484	389240	114386	128038	109217	538334
					23680	5198,225806	146816	32229	–	39877	
20	5810-1000-0000 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Трубная система котла КВм-3,0ТТ									
			к-т	2	4032454		8064908			0	8064908
							0	0	8064908		
21	1306-0201-0101	Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 м2. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1,59	65681,875	3042,5	104295	4831	4543	58466	175782
					59778,125	583,125	94920	926	–	13021	
22	5810-1000-0001 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Блок решетка									
			к-т	1	1593750		1593750	0		0	1593750
							0	0	1593750		
	2.2 Детали механизма шурующей планки										
23	1306-0202-0214	Детали механизма шурующей планки. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,698	97628	5034	68144	3514	4513	37503	114099
					86128	1954	60117	1364	–	8452	
24	5810-1000-0002 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Шурующая планка									
			шт	1	129625		129625	0		0	129625
							0	0	129625		
27	5810-1000-0005 (пл) (об)ООО Завод "Гарант"	Зубчатые сегменты для штанки и шурующей планки									
			шт	19	12750		242250	0		0	242250
							0	0	242250		
	Итого по разделу 2						**10 858 747**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						301 853				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						122 731				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 519
- материалы, изделия и конструкции, тенге	137 094
- оборудование, тенге	10 030 531
- накладные расходы, тенге	205 189
в т.ч. зарплата, тенге	18 467
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 349

Итого по смете	**11 372 177**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	544 798
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	192 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 966
- материалы, изделия и конструкции, тенге	137 094
- оборудование, тенге	10 030 531
- накладные расходы, тенге	367 883
в т.ч. зарплата, тенге	33 109
- сметная прибыль (8 %), тенге	99 380

Всего по акту: К-0,999986878	**11 372 027**
в том числе	
Оборудование, тенге	**10 030 399**
Сметная заработная плата, тенге	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	
Временные здания и сооружения (3,1%)	41 590
Итого	11 413 618
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	30 431
Итого	11 444 049

Непредвиденные работы и затраты (2%)	28 273
Итого в текущих и прогнозных ценах	11 472 321,66
НДС (12%)	1 376 679
итого	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	12 849 000

Работу принял Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Ж.Казанов**

Работу сдал Субподрядчик:

Директор ТОО "Терезе" _____ **Ж.Казанов**