Ген. подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 БИК KINCKZKA ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк "Bank RBK"
Субподрядчик: ТОО "ТЕРЕЗЕ"
реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2 БИН 010740001450, ЖСК/ИИК KZ10821HVAYZ10000001, БИК KINCKZKA, АО"Bank RBK"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор № 02-20/05М от 20.05.2020г

Наименование объекта: Строительство моста в п.Глубокое (по улице Ленина) Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области

Акт №1 от 26 августа 2020г
приемки выполненных работ за август месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 . Строительство моста										
	Раздел 1 Опоры.										
	1.1 Сооружение береговых опор №1, №3. Разработка котлованов										
1	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	289,20813	899,1	–	260027	–	–	187219	483026
					899,1	–	260027	–	–	35780	
2	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	38	164,58	77	6254	2926	–	3390	10416
					87,58	36,34	3328	1381	–	772	
3	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	38	82,39	69,89	3131	2656	99	733	4173
					9,89	16,89	376	642	–	309	
4	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	9,3	6640,32	233,98	61755	2176	39906	17396	85483

				2115,38	111,51	19673	1037	–	6332	
5	1130-0102-0201	Бетонирование монолитной выравнивающей плиты. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	7,8	32355,9	3501,15	252376	27309	198872	27634	302411
					3358,33	859,36	26195	6703	–	22401	
6	1130-0102-0201	Бетонирование монолитных фундаментных опор НР = 84 %	м3 бетона в деле	38,75	32356,13	3501,21	1253800	135672	987992	137285	1502372
					3358,35	859,3	130136	33298	–	111287	
7	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 %	т арматуры	2,301	60787,48	–	139872	–	773	116843	277252
					60451,54	–	139099	–	–	20537	
8	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,673	218353		146952		146952	–	158708
					–		–		–	11756	
9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,422	218353		310498		310498	–	335338
					–		–		–	24840	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206	229990		47378		47378	–	51168
					–		–		–	3790	
11	1130-0103-0301	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки НР = 84 %	м3 бетона в деле	3,6	39557,78	5844,44	142408	21040	104463	18877	174188
					4695,83	1546,67	16905	5568	–	12903	

12	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 %	т арматуры	4,633	315274,55	–	1460667	–	1180595	235260	1831601
					60451,54	–	280072	–	–	135674	
13	1106-0701-0401	Ригели -насадки опор . Устройство НР = 91 % прим:	м3	8,75	45671,31	5662,97	399624	49551	215657	132970	575202
					15361,83	1337,71	134416	11705	–	42608	
14	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка НР = 84 %	т арматуры	1,6095	60787,82	–	97838	–	541	81729	193932
					60451,69	–	97297	–	–	14365	
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0785	229990		18054		18054	–	19498
					–		–		–	1444	
16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,295	218353		282767		282767	–	305388
					–		–		–	22621	
17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,236	230520		54403		54403	–	58755
					–		–		–	4352	
18	1130-0503-0106	Стенки шкафные монолитные железобетонные. Устройство НР = 84 %	м3	9,06116	69682,69	15422,97	631406	139750	326132	184349	881015
					18267,42	5952,77	165524	53939	–	65260	
19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,21684	229990		49871		49871	–	53861

20	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	3990	
			т	0,45449	218353		99239		99239	–	107178
21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	7939	
			т	0,00503	230520		1160		1160	–	1253
22	1130-0503-0106	Стенки обратные монолитные железобетонные. Устройство НР = 84 %			–		–		–	93	
			м3	2,3	69682,61	15423,04	160270	35473	82782	46794	223629
23	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			18267,39	5953,04	42015	13692	–	16565	
			т	0,472	229990		108555		108555	–	117239
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	8684	
			т	0,024	230520		5532		5532	–	5975
25	1130-0104-0101	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство НР = 84 %			–		–		–	443	
			м3 железобетона в деле	2,7	36210	3372,22	97767	9105	69017	19512	126661
26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			7275,93	1327,04	19645	3583	–	9382	
			т	0,231	229990		53128		53128	–	57378

				–		–		–	4250	
27	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	210	3721,2	137,03	781451	28776	588145	146488	1002174
					783,48	46,96	164530	9861	–	74235	
28	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	705	161,83	153,42	114089	108158	74	24288	149447
					8,31	39,54	5857	27876	–	11070	
29	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,400;	т	987	50		49350		–	–	53298
					–		–		–	3948	
30	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	635	192,88	189,68	122478	120447	–	26680	161091
					3,2	55,16	2031	35025	–	11933	
31	1101-0205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70	899,1	–	62937	–	–	45315	116912
					899,1	–	62937	–	–	8660	
	1.2 Сооружение береговых опор №2. Разработка котлованов										
32	1130-0104-0101	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство НР = 84 %	м3 железобетона в деле	2,4	36210,42	3372,5	86905	8094	61348	17345	112590
					7276.25	1327,5	17463	3186	–	8340	

33	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,228	229990		52438		52438	–	56633
					–		–		–	4195	
34	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	78	3721,21	137,04	290254	10689	218454	54410	372237
					783,47	46,96	61111	3663	–	27573	
		Итого по разделу 1					**9 967 482**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 648 637				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					701 822				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					211 159				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 304 825				
		- перевозка грузов, тенге					49 350				
		Накладные расходы, тенге					1 524 517				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					738 331				
	Раздел 2 Пролетные строения		**2.1 1**								
35	1130-0107-0201	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР = 84 %	опорная часть	56	1365,3	–	76457	–	31423	37829	123429
					804,18	–	45034	–	–	9143	
36	2901-0001-0040 (пл)ТОО "Адал Шарт"	Резинометаллические опорные части РОЧ 15х20х4,2	шт	56	11161		625016		625016	–	675017
					–		–		–	50001	
37	1130-0112-0201	Плиты железобетонных пролетных строений длиной до 12 м. Установка НР = 84 %	балка пролетного строения	24	59054,79	33885,71	1417315	813257	356851	348647	1907239
					10300,29	6993,71	247207	167849	–	141277	
38	2104-0501-0105	Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт.	24	535526		12852624		12852624	–	13880834

				–		–		–	1028210	
39 1130-0104-0101	Продольное омоноличивание балок пролетных строений НР = 84 % прим:	м3 железобетона в деле	14,2	38000,49	3372,04	539607	47883	388404	102623	693608
				7276,06	1327,46	103320	18850	–	51378	
40 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74	230520		170585		170585	–	184232
				–		–		–	13647	
41 1130-0104-0101	Плита усиления из монолитного железобетона. Устройство НР = 84 %	м3 железобетона в деле	45	36291,84	3372	1633133	151740	1153969	325214	2115015
				7276,09	1327,47	327424	59736	–	156668	
42 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,73	254487		694750		694750	–	750330
				–		–		–	55580	
43 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2	269737		323684		323684	–	349579
				–		–		–	25895	
44 1130-0504-0302	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство НР = 84 %	м шва	37,5	62808,93	1647,39	2355335	61777	1972908	283341	2849770
				8550,67	444,29	320650	16661	–	211094	
	Итого по разделу 2					**23 529 053**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 043 635				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 074 657				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					263 096				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 570 214				
	Накладные расходы, тенге					1 097 654				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 742 893				
	Раздел 3 Укрепительные работы									
45	1101-0204-0903 Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна НР = 72 % К=0,500;	м упора	38,5	9686,18	26,94	372918	1037	262424	78989	488060
				2843,04	6,49	109457	250	–	36153	
46	1101-0101-0308 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	20	155,7	147,1	3114	2942	–	673	4090
				8,6	38,15	172	763	–	303	
47	1101-0104-0406 Отсыпка конусов щебнем бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	22,5	21,29	21,29	479	479	–	139	667
				–	8,58	–	193	–	49	
48	2101-0202-0201 Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=0,500;	м3	22,5	3102		69795		69795	–	75379
				–		–		–	5584	
49	1101-0204-0805 Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР = 72 % К=0,500;	м2 укрепляемой поверхности	151,5	3875,51	172,61	587140	26150	371539	141039	786433
				1250,5	42,48	189451	6436	–	58254	

50	1101-0204-0806	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 15 см НР = 72 % К=5,000;	м2 укрепляемой поверхности	757,5	312,54	1,64	236747	1243	176339	42750	301857
					78,11	0,28	59165	210	–	22360	
51	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=0,500;	т	0,7185	285407,1	1416,84	205065	1018	193829	9704	231951
					14221,29	620,74	10218	446	–	17182	
52	1131-0601-0601	Шов расширения деформационный с дощатой прокладкой, при толщине цементобетонного монолитного покрытия 15 см. Устройство НР = 88 % К=0,500; прим:	м шва	109	2105,52	297,72	229502	32452	172188	44012	295395
					228,09	230,75	24862	25152	–	21881	
		Итого по разделу 3					**2 183 832**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					393 325				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 321				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 450				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 246 114				
		Накладные расходы, тенге					317 306				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					161 766				
		Раздел 8 Сопряжение моста с насыпью подходов	**8.1 1**								
53	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	103,6	6189,92	233,99	641276	24241	397883	193796	901878
					2115,37	111,55	219152	11557	–	66806	
54	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	59	4276,86	204,95	252335	12092	118572	107046	388131
					2062,22	97,71	121671	5765	–	28750	

55	1130-0111-0104	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных конструкций	20,8	23747,21	2583,13	493942	53729	298314	133725	677880
					6822,07	831,63	141899	17298	–	50213	
56	2104-0501-0420	Плита переходная железобетонная П600.98.30 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	13	139518		1813734		1813734	–	1958833
					–		–		–	145099	
57	1130-0111-0104	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР = 84 % К=0,500;	м3 железобетонных конструкций	1,08	23747,22	2583,33	25647	2790	15489	6944	35198
					6822,22	832,41	7368	899	–	2607	
58	2104-0501-0429	Плита переходная железобетонная ПТ200.180.15 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92 К=0,500;	шт.	2	37503		75006		75006	–	81006
					–		–		–	6000	
		Итого по разделу 8					**4 042 926**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					490 090				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					92 852				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 519				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 718 998				
		Накладные расходы, тенге					441 511				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					299 475				
		Итого по смете					**39 723 293**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 575 687				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 934 652				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					543 224				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 840 151				
		- перевозка грузов, тенге					49 350				
		Накладные расходы, тенге					3 380 988				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 942 465				
		Всего по акту:					**39 723 293**				
		в том числе									

Оборудование, тенге	
Сметная заработная плата, тенге	4 118 911
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3 263
Временные здания и сооружения (6 %), К=0,8	**1 906 718**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,6 %)	**2 747 581**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиац-го риска	**208 453**
Итого	**44 586 045**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**887 552**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**45 473 597**
НДС (12%)	**5 456 832**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**50 930 428**

Генеральный подрядчик

Директор ТОО "ОблШыгысЖол"

_____**Казанов Ж.Б.**

Субподрядчик

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____**Казанов Ж.Б.**