Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик: ТОО "Индустрой 2"
Договор № 05/20-185 от 20.05.2020 г

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Наружные сети напорной канализации

А К Т № 1

приёмки выполненных работ за период с мая по декабрь 2020 **года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**218,539**	113,6	107,64	24826	23524	0	5103	32323
					5,96	26,47	1302	5785	–	2394	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00703	1,53632734						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	3,34364272						
2	**1101-0101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**962,575**	181,86	172,36	175054	165909	0	35956	227890
					9,5	42,38	9144	40794	–	16881	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0112	10,78084						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	23,5830875						
8	**1101-0102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**117,770**	18,77	15,87	2211	1869	9	777	3226

				2,82	6,34	332	747	–	239	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	0,39099487						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,4345696						
9 1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**33,669**	2427,92	0	81745	0	0	58856	151849
				2427,92	0	81745	0	–	11248	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	2,48	83,4983016						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
10 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**48,356**	2919,5	152,6	141174	7379	87925	47440	203704
				948,6	42,38	45870	2049	–	15089	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,02	49,322763						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,69244775						
11 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**88,233**	142,67	65,99	12588	5822	0	6891	21037
				76,68	31,79	6766	2805	–	1558	
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	9,5291154						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,31610444						
13 1101-0104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2325,65**	37,14	37,14	86375	86375	0	22840	117952
				0	13,64	0	31722	–	8737	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0	0						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00942	21,907623						
	Итого по разделу 1					**757 981**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					145 160				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					290 878				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					83 901				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					87 934				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					177 862				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					56 147				
Раздел 2 Наружные сети напорной канализации										
18 1122-0501-0107	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,61**	553587,02	196786,98	337688	120040	13074	238042	621788
				335367,98	58806,34	204574	35872	–	46058	
0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	296	180,56						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	34,4589						
	Итого по разделу 2					**621 788**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					204 574				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					120 040				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 872				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 074				
	Накладные расходы, тенге					238 042				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					46 058				
	Итого по смете					**1 379 770**				
	в том числе					**0**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**349 734**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**410 918**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**119 773**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					**101 008**				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					415 904				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					102 205				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					423,355				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					17 937,01				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6 %)					22 363,31				

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 401,40**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 448 471,48**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 72 % (МРП = 2405 тенге)	1 042 899,47
2019 г. - 28 % (МРП = 2525 тенге)	405 572,01
- в текущих и прогнозных ценах	**1 468 750,08**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 72 % (МРП = 2405 тенге)	1 042 899,47
2019 г. - 28 % (МРП = 2525 тенге)	425 850,62
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**1 321 875,00**
Налог на добавленную стоимость	**158 625,00**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 72 % (МРП = 2405 тенге)	114 210,00
2019 г. - 28 % (МРП = 2525 тенге)	44 415,00
Всего по сметному расчету	**1 480 500,00**

Субподрядчик:
ТОО "Индустрой 2"

Директор ТОО "Индустрой 2"
_____ Магомадов М. С.

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

Директор ТОО "DK Proekt"
_____ Шакиров М. А.