Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Обустройство двора в мкр.Шадрина дома №7,8 в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Форма КС-3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 72

Утверждена

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			31	12.05.2020г						

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обустройство двора в мкр.Шадрина дома №7,8 в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области	6 537 176,96	5 836 765,14							700 411,82	6 537 176,96
	Итого										**6 537 176,96**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района"

Руководитель _____ Кокатаев А.И.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»,Республика Казахстан, Алматинская область,, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 38**	**130940005316**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16**	**050540006025**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №31 от 12.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
15	26.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обустройство двора в мкр.Шадрина дома №7,8 в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области			раб	1	6 537 176,96	6 537 176,96
				Итого	1	x	6 537 176,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Курт / Курманов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Кокетаев / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1681акт

Форма

##

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77078350908

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Обустройство двора в мкр.Шадрина дома № 7,8 в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Обустройство двора в мкр.Шадрина дома № 7,8 в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___31____ от ___12.05.2020г. _____

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь месяц 2020 года

Обустройство двора в мкр.Шадрина дома № 7,8 в с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата		зарплата	зарплата	оборудо-			

	смет е					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		спия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Устройство искусственного газона													
1	1 8601-0703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 0	м2	583,57681	4439	254	2590498	148229	1980076	482034	3318335		
					792	82	462193	47853	–	245803			
Раздел 2 Установка МАФ													
2	2 8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР = 0	шт.	4	46070	207	184280	828	158684	21740	222502		
					6192	59	24768	236	–	16482			
3	3 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	4	10657	–	42628	–	42628	–	46038		
					–	–	–	–	–	3410			
4	4 8601-0113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м) НР = 0	комплект	2	651965	1205	1303930	2410	1233048	54736	1467359		
					34236	379	68472	758	–	108693			

5	5 8601-0104-0402	Качели одинарные, металлические НР = 0									
			комплект	2	124387	282	248774	564	229518	16790	286809
					9346	74	18692	148	–	21245	
6	6 8601-0102-0108	Горка-домик с пластиковым скатом НР = 0									
			комплект	2	166357	408	332714	816	314780	14096	374555
					8559	111	17118	222	–	27745	
Раздел 3 Малярные работы											
7	7 1212-0101-0706	Поверхности беседок, стоек для ковров и т.д. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %									
			м2	20	1030,05	4	20601	80	3921	11983	35191
					830	2,15	16600	43	–	2607	
Раздел 4 Опоры наружного освещения Н=8,0м - 5 шт											
8	8 1101-0205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	5,845	1210,61	–	7076	–	–	5095	13145
					1210,61	–	7076	–	–	974	

9	9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,095	866,42	–	3548	–	–	2555	6591
					866,42	–	3548	–	–	488	
10	10 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,81	12989		10521		10521	–	11363
					–		–		–	842	
11	11 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	5	26797,8	9615,2	133989	48076	3713	81377	232595
					16440	3904,2	82200	19521	–	17229	
12	12 2106-0601-0101	Стоимость опоры с двумя кронштейнами	т	0,5225	499633		261058		261058	–	281943
					–		–		–	20885	
13	13 1133-0303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,5225	18034,45	12612,44	9423	6590	561	3077	13500
					4348,33	3012,44	2272	1574	–	1000	

14	14 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	40	106,55	1,68	4262	67	792	2471	7272
					85,08	0,73	3403	29	–	539	
15	15 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	10	45,8	0,9	458	9	165	207	718
					28,4	0,3	284	3	–	53	
16	16 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	180030		9002		9002	–	9722
					–		–		–	720	
17	17 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	10	5070,4	1022,2	50704	10222	17667	21531	78014

					2281,5	708,9	22815	7089	–	5779	
18	18 2307-0106-0354	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-30W, световой поток 3300 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10	16182		161820		161820	–	174766
					–		–		–	12946	
19	19 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	3318	165,6	16590	828	10799	3752	21969
					992,6	49,6	4963	248	–	1627	
20	20 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	7,5	477,47	17,6	3581	132	1747	1252	5220
					226,93	4,93	1702	37	–	387	

Раздел 5 Кабельные проводниковые изделия

21	21 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %									
			км линии	0,125	38328	15032	4791	1879	155	2856	8259
					22056	6504	2757	813	–	612	
22	22 2306-1201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012									
			км	0,125	613117		76640		76640	–	82771
					–		–		–	6131	
Раздел 6 Управление уличным освещением											
23	23 1308-0205-1002	Щиток. Установка НР = 72 %	шт.	1	3244	1092	3244	1092	306	1662	5298
					1846	462	1846	462	–	392	
24	24 2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	9019		9019		9019	–	9741
					–		–		–	722	

25	25 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	1	2803	26	2803	26	1335	1038	4148
					1442	–	1442	–	–	307	
26	26 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1633		1633		1633	–	1764
					–		–		–	131	
Раздел 7 Ремонт тротуара											
27	27 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %									
			т битума	0,14	16021,43	5742,86	2243	804	–	1554	4101
					10278,57	–	1439	–	–	304	
28	28 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %									
			т	0,14	125150	1885,71	17521	264	17257	153	19088
					–	1014,29	–	142	–	1414	

29	29 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	200	1177,04	3,01	235407	602	194658	43608	301336
					200,74	1,16	40147	231	–	22321	
30	30 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;									
			м2 покрытия	800	195,78	–	156621	–	130748	27943	199329
					32,34	–	25873	–	–	14765	

Всего **7 243 442**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 809 610
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 223 518

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 872 251
- накладные расходы, тенге	801 510
в т.ч. зарплата, тенге	72 136
- сметная прибыль (8 %), тенге	536 553
Всего	**7 243 442**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**144 869**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**7 388 311**
НДС (12 %)	**886 597**
Итого	**8 274 908**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика К= 0,79	**5 637 176,96.**
В том числе НДС	**603 983**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: +77078350908

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Курманов Азамат Даулетбекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» Алматинская область, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 38 БИН 130940005316 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ80070103KSN0918000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 872838-2-04-39

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кокатаев Айдос Исембекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)