Заказчик: ТОО "DK Proekt" РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Подрядчик: ТОО «ИНДУСТРОЙ-2» РК, ВКО, 070006, г. Усть-Каменогорск, Авроры, 60/9
БИН 980240001750 ИИК KZ878562203108184352 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX
Договор № 05/20-32 от 21 мая 2020 года
По объекту строительства: "Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района"

Акт приёмки выполненных работ № 1
за период с мая по июль 2020 года

"Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района "

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-9-1									
		Вертикальная планировка									
10	**1101-0205-0905**	**Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками (граниты мелкозернистые) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**47,718**	13971,2502	5737,600	666680	273787	–	374416,56	1124385
					8233,65	2664,2	392893	127130	–	83288	
11	**1101-0101-0312**	**Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (граниты мелкозернистые) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**65,67**	403,12	382	26473	25086	–	5440	34466
					21,12	93,94	1387	6169	–	2553	
12	**1101-0102-0312**	**Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (не плодородный грунт) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**74,92**	520,88	497,74	39024	37291	17	8543	51372
					22,9	135,46	1716	10149	–	3805	

13 4102-0103-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	**172,71**	249	43005	–	–	46445
				–	–	–	3440	

Итого по акту	**1 256 668**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	395 996
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	336 164
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	143 448
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17
- перевозка грузов, тенге	43 005
Накладные расходы, тенге	388 400
Сметная прибыль (8 %), тенге	93 086

Итого по акту:	**1 256 668**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	16 337
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6 %)	20 368
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	204
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	25 867,46
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 26.03.18 г	1 319 444,46
- в текущих и прогнозных ценах	1 319 444,46
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	1 187 500,00
Налог на добавленную стоимость (12 %)	142 500,00
Всего по акту:	**1 330 000,00**
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	

Заказчик:
ТОО "DK Proekt"

_____М. А. Шакиров

Подрядчик:
ТОО "ИНДУСТРОЙ-2"

_____М. С. Магомадов