Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская, Мартукский, Мартук, Сейфулина, дом № 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2** — **070340011917**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос закуп. в сфере строительства № 29 от 29.04.20 г.

Номер документа	Дата составления
4	**27.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района			раб	1	77 673 135,94	77 673 135,94
				Итого	1	x	77 673 135,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Естемисов С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2020

М.П.

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Каратогай, Мартукского района, Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			29	29.04.2020		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	77 673 135,94	69 351 014,24	69 351 014,24			8 322 121,71	77 673 135,94
Акт № 1		69 351 014,24	69 351 014,24			8 322 121,71	77 673 135,94
Всего за июнь 2020 года		69 351 014,24	69 351 014,24			8 322 121,71	77 673 135,94

Итого к оплате : 77 673 135,94 Семьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сто тридцать пять тенге девяносто четыре тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____Кульшанаев Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____Естемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "СпецСтройСогласование"
_____Ерменов Г.Л.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Фараб"
_____Жаксыбаев А.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Каратогай, Мартукского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29** от **29.04.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземий газопровод среднего давления (сталь)				
1	18	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1,000	8294,56	8295
			Накладные расходы			*2892,89*	*2893*
			Сметная прибыль			*614,41*	*614*
2	19	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,050	1086,18	54
			Сметная прибыль			*80,46*	*4*
3	20	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000	255492,99	38
			Сметная прибыль			*18925,41*	*3*
4	21	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	550293,26	4
			Сметная прибыль			*40762,46*	*0*
5	22	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,800	331,58	265
			Сметная прибыль			*24,56*	*20*
6	23	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,000	16018,37	16018

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1186,55*	*1187*
7	25	2304-0909-0220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,000	10492,74	104927
			Сметная прибыль			*777,24*	*7772*
8	26	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20,000	1856,20	37124
			Сметная прибыль			*137,50*	*2750*
9	31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,034	1714003,00	57933
			Накладные расходы			*600642,54*	*20302*
			Сметная прибыль			*126963,19*	*4291*
10	32	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10,000	770,02	7700
			Сметная прибыль			*57,04*	*570*
11	33	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10,000	435,13	4351
			Сметная прибыль			*32,23*	*322*
12	37	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,009	2187953,60	19692
			Накладные расходы			*120392,95*	*1084*
			Сметная прибыль			*162070,64*	*1459*
13	38	2301-0201-02'8 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,000	4097,95	36882
			Сметная прибыль			*303,55*	*2732*
14	39	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10,000	27186,59	271866
			Накладные расходы			*8976,46*	*89765*
			Сметная прибыль			*2013,82*	*20138*
15	40	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	10,000	8294,56	82946
			Накладные расходы			*2892,89*	*28929*
			Сметная прибыль			*614,41*	*6144*
16	41	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,500	1086,18	543
			Сметная прибыль			*80,46*	*40*
17	42	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	255492,99	383
			Сметная прибыль			*18925,41*	*28*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	43	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	550293,26	41
			Сметная прибыль			*40762,46*	*3*
19	44	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	331,58	2653
			Сметная прибыль			*24,56*	*196*
20	47	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,000	1256,93	26395
			Сметная прибыль			*93,11*	*1955*
21	48	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,014	266330,53	3814
			Сметная прибыль			*19728,19*	*283*
22	49	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,650	263,28	698
			Сметная прибыль			*19,50*	*52*
23	50	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	10,000	975,12	9751
			Накладные расходы			*266,01*	*2660*
			Сметная прибыль			*72,23*	*722*
24	51	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,640	30435,97	19479
			Накладные расходы			*4886,99*	*3128*
			Сметная прибыль			*2254,52*	*1443*
25	52	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,600	948,13	8154
			Накладные расходы			*326,87*	*2811*
			Сметная прибыль			*70,23*	*604*
26	54	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	12182,59	73096
			Сметная прибыль			*902,41*	*5414*
27	55	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,018	1426101,43	25670
			Накладные расходы			*559151,43*	*10065*
			Сметная прибыль			*105637,14*	*1901*
28	56	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	18,180	377,85	6869
			Сметная прибыль			*27,99*	*509*
29	62	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	200,49	1203
			Сметная прибыль			*14,85*	*89*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	63	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	6,000	189,48	1137
			Сметная прибыль			*14,04*	*84*
31	65	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,800	1086,18	5214
			Сметная прибыль			*80,46*	*386*
32	66	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1245249,11	5977
			Накладные расходы			*243628,03*	*1169*
			Сметная прибыль			*92240,67*	*443*
33	67	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6,000	24179,02	145074
			Накладные расходы			*8976,46*	*53859*
			Сметная прибыль			*1791,04*	*10746*
34	68	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	6,000	8294,56	49767
			Накладные расходы			*2892,89*	*17357*
			Сметная прибыль			*614,41*	*3686*
35	69	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,300	1086,18	326
			Сметная прибыль			*80,46*	*24*
36	70	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	255492,99	230
			Сметная прибыль			*18925,41*	*17*
37	71	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	550293,26	25
			Сметная прибыль			*40762,46*	*2*
38	72	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,800	331,58	1592
			Сметная прибыль			*24,56*	*118*
39	73	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	6,000	16018,37	96110
			Сметная прибыль			*1186,55*	*7119*
40	74	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,046	34880,56	1590
			Накладные расходы			*6839,01*	*312*
			Сметная прибыль			*2583,74*	*118*
41	75	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,600	743,58	9369
			Сметная прибыль			*55,08*	*694*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	**76**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,009**	**266330,53**	**2288**
			Сметная прибыль			*19728,19*	*170*
43	**77**	**2105-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**1,590**	**263,28**	**419**
			Сметная прибыль			*19,50*	*31*
44	**78**	**1101-0203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**6,000**	**975,12**	**5851**
			Накладные расходы			*266,01*	*1596*
			Сметная прибыль			*72,23*	*433*
45	**80**	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,620**	**948,13**	**3432**
			Накладные расходы			*326,87*	*1183*
			Сметная прибыль			*70,23*	*254*
46	**82**	**ТОО АКВАГАЗ**	**Газорегуляторный пункт шкафного исполнения ГРПШ-6**	**шт.**	**336,000**	**36607,14**	**12300000**
47	**83**	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,372**	**1426101,43**	**530510**
			Накладные расходы			*559151,43*	*208004*
			Сметная прибыль			*105637,14*	*39297*
48	**84**	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**107,060**	**377,85**	**40452**
			Сметная прибыль			*27,99*	*2996*
49	**85**	**2301-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**268,660**	**331,58**	**89083**
			Сметная прибыль			*24,56*	*6599*
50	**88**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,170**	**1714003,00**	**291326**
			Накладные расходы			*600642,54*	*102090*
			Сметная прибыль			*126963,19*	*21580*
51	**89**	**2302-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**513,000**	**125,58**	**64424**
			Сметная прибыль			*9,30*	*4772*
52	**90**	**2302-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**177,000**	**274,30**	**48551**
			Сметная прибыль			*20,32*	*3596*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	91	2302-0101-0702 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3,2 мм - 15 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	159,000	474,79	75492
			Сметная прибыль			*35,17*	*5592*
54	92	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	336,000	2811,29	944594
			Накладные расходы			*1274,33*	*428174*
			Сметная прибыль			*208,24*	*69970*
55	93	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	336,000	1011,27	339786
			Сметная прибыль			*74,91*	*25169*
56	94	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	336,000	85,92	28871
			Сметная прибыль			*6,36*	*2139*
57	95	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	336,000	87,03	29241
			Сметная прибыль			*6,45*	*2166*
58	96	2302-0101-2301 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	336,000	70,50	23689
			Сметная прибыль			*5,22*	*1755*
59	97	2302-0101-1501 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	336,000	77,11	25910
			Сметная прибыль			*5,71*	*1919*
60	98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,860	132,46	2763
			Накладные расходы			*29,02*	*605*
			Сметная прибыль			*9,81*	*205*
61	99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,860	194,85	4065
			Накладные расходы			*34,06*	*710*
			Сметная прибыль			*14,43*	*301*
62	100	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,142	851882,00	120626
			Накладные расходы			*366160,73*	*51848*
			Сметная прибыль			*63102,37*	*8935*
63	101	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	141,600	1086,18	153803
			Сметная прибыль			*80,46*	*11393*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	102	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,142	1245249,11	176327
			Накладные расходы			*243628,03*	*34498*
			Сметная прибыль			*92240,67*	*13061*
65	103	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	177,000	24179,02	4279687
			Накладные расходы			*8976,46*	*1588833*
			Сметная прибыль			*1791,04*	*317014*
66	104	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	177,000	8294,56	1468138
			Накладные расходы			*2892,89*	*512041*
			Сметная прибыль			*614,41*	*108751*
67	105	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,850	1086,18	9613
			Сметная прибыль			*80,46*	*712*
68	106	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,027	255492,99	6783
			Сметная прибыль			*18925,41*	*502*
69	107	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	550293,26	731
			Сметная прибыль			*40762,46*	*54*
70	108	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	141,600	331,58	46952
			Сметная прибыль			*24,56*	*3478*
71	109	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	177,000	16018,37	2835251
			Сметная прибыль			*1186,55*	*210019*
72	111	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3,082	320944,55	989008
			Сметная прибыль			*23773,67*	*73260*
73	112	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,085	266330,53	22627
			Сметная прибыль			*19728,19*	*1676*
74	113	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	336,000	975,12	327639
			Накладные расходы			*266,01*	*89380*
			Сметная прибыль			*72,23*	*24270*
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	134	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12763,905	258,83	3303672
			Накладные расходы			*39,33*	*502014*
			Сметная прибыль			*19,17*	*244716*
76	135	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	382,917	3463,74	1326326
			Накладные расходы			*1342,54*	*514080*
			Сметная прибыль			*256,57*	*98246*
77	136	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	382,917	1505,86	576620
			Накладные расходы			*583,67*	*223496*
			Сметная прибыль			*111,55*	*42713*
78	137	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12763,905	46,29	590784
			Накладные расходы			*8,66*	*110515*
			Сметная прибыль			*3,43*	*43762*
79	138	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12763,905	251,26	3206995
			Накладные расходы			*80,51*	*1027590*
			Сметная прибыль			*18,61*	*237555*
80	139	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,906	637314,05	1852035
			Накладные расходы			*256449,72*	*745243*
			Сметная прибыль			*47208,45*	*137188*
81	140	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	4,580	571435,16	2617173
			Накладные расходы			*232590,20*	*1065263*
			Сметная прибыль			*42328,53*	*193865*
82	146	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2182,610	1805,52	3940751
			Сметная прибыль			*133,74*	*291907*
83	147	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	752,450	1223,88	920907
			Сметная прибыль			*90,66*	*68215*
84	148	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4625,800	608,08	2812871
			Сметная прибыль			*45,04*	*208361*
85	149	2301-0502-0703 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3600,650	193,88	698100
			Сметная прибыль			*14,36*	*51711*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	150	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	7,000	1805,52	12639
			Сметная прибыль			*133,74*	*936*
87	151	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	3,000	1223,88	3672
			Сметная прибыль			*90,66*	*272*
88	152	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	14,000	608,08	8513
			Сметная прибыль			*45,04*	*631*
89	153	2301-0502-0703 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	11,000	193,88	2133
			Сметная прибыль			*14,36*	*158*
90	154	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	244,000	2246,32	548103
			Накладные расходы			*704,56*	*171913*
			Сметная прибыль			*166,39*	*40600*
91	155	СТ	Отвод 90 гр Э.Ф. диаметром 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	10,000	13378,93	133789
			Сметная прибыль			*991,03*	*9910*
92	156	СТ	Отвод 90 гр Э.Ф. диаметром 90мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	3,000	11789,09	35367
			Сметная прибыль			*873,27*	*2620*
93	157	СТ	Отвод 90 гр Э.Ф. диаметром 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	25,000	5222,69	130567
			Сметная прибыль			*386,87*	*9672*
94	158	СТ	Отвод 45 гр Э.Ф. диаметром 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	3,000	6608,62	19826
			Сметная прибыль			*489,53*	*1469*
95	159	СТ	Отвод 90 гр Э.Ф. диаметром 32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	203,000	3037,11	616534
			Сметная прибыль			*224,97*	*45669*
96	160	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	192,000	3311,23	635756
			Накладные расходы			*1039,16*	*199518*
			Сметная прибыль			*245,28*	*47093*
97	161	СТ	Тройник Э.Ф. диаметром 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	1,000	23698,17	23698
			Сметная прибыль			*1755,42*	*1755*
98	162	СТ	Тройник Э.Ф. диаметром 90x63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	10,000	14069,01	140690
			Сметная прибыль			*1042,15*	*10421*
99	163	СТ	Тройник Э.Ф. диаметром 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	16,000	7240,07	115841
			Сметная прибыль			*536,30*	*8581*
100	164	СТ	Тройник Э.Ф. диаметром 62x32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	87,000	11827,45	1028988
			Сметная прибыль			*876,11*	*76221*
101	165	СТ	Тройник Э.Ф. диаметром 32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	78,000	4439,84	346308
			Сметная прибыль			*328,88*	*25652*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	166	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	216,000	2246,32	485206
			Накладные расходы			*704,56*	*152185*
			Сметная прибыль			*166,39*	*35941*
103	167	СТ	Соединение ПЭ/СТ диаметр 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	1,000	8899,35	8899
			Сметная прибыль			*659,21*	*659*
104	168	СТ	Соединение ПЭ/СТ диаметр 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	10,000	4071,99	40720
			Сметная прибыль			*301,63*	*3016*
105	169	СТ	Соединение ПЭ/СТ диаметр 32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	183,000	2428,44	444404
			Сметная прибыль			*179,88*	*32919*
106	170	СТ	Переход Э.Ф. диаметр 110х90мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	1,000	10671,75	10672
			Сметная прибыль			*790,50*	*791*
107	171	СТ	Переход Э.Ф. диаметр 110х63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	1,000	13000,85	13001
			Сметная прибыль			*963,03*	*963*
108	172	СТ	Переход Э.Ф. диаметр 90х63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	1,000	6473,87	6474
			Сметная прибыль			*479,55*	*480*
109	173	СТ	Переход Э.Ф. диаметр 63х32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	19,000	5824,71	110669
			Сметная прибыль			*431,46*	*8198*
110	174	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	1314,000	2246,32	2951671
			Накладные расходы			*704,56*	*925793*
			Сметная прибыль			*166,39*	*218642*
111	175	СТ	Муфта Э.Ф. диаметр 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	30,000	5444,07	163322
			Сметная прибыль			*403,26*	*12098*
112	176	СТ	Муфта Э.Ф. диаметром 90мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	30,000	3917,29	117519
			Сметная прибыль			*290,17*	*8705*
113	177	СТ	Муфта Э.Ф. диаметром 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	325,000	1918,99	623671
			Сметная прибыль			*142,15*	*46198*
114	178	СТ	Муфта Э.Ф. диаметром 32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	929,000	1230,49	1143123
			Сметная прибыль			*91,15*	*84676*
115	179	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ФУТЛЯРЫ	км трубопровода	0,089	821153,60	73083
			Накладные расходы			*326089,66*	*29022*
			Сметная прибыль			*60826,19*	*5414*
116	181	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	89,000	5584,01	496977
			Сметная прибыль			*413,63*	*36813*
117	182	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	589,000	2641,64	1555924
			Сметная прибыль			*195,68*	*115254*
118	184	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,000	4097,95	188506
			Сметная прибыль			*303,55*	*13963*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	186	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,290	255492,99	74042
			Сметная прибыль			*18925,41*	*5485*
120	187	СТ	Накладной уход Э.Ф. диаметр 160х32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	6,000	24983,70	149902
			Сметная прибыль			*1850,64*	*11104*
121	188	СТ	Накладной уход Э.Ф. диаметр 110х32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	40,000	16328,27	653131
			Сметная прибыль			*1209,50*	*48380*
122	189	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	92,000	2246,32	206662
			Накладные расходы			*704,56*	*64820*
			Сметная прибыль			*166,39*	*15308*
123	190	СТ	Муфта Э.Ф. диаметром 32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	92,000	1230,49	113205
			Сметная прибыль			*91,15*	*8386*
124	191	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	46,000	2246,32	103331
			Накладные расходы			*704,56*	*32410*
			Сметная прибыль			*166,39*	*7654*
125	192	СТ	Соединение ПЭ/СТ диаметр 32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	46,000	2428,44	111708
			Сметная прибыль			*179,88*	*8275*
126	193	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	46,000	8868,23	407939
			Накладные расходы			*2962,73*	*136286*
			Сметная прибыль			*656,91*	*30218*
127	194	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	46,000	11061,17	508814
			Сметная прибыль			*819,35*	*37690*
128	195	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7800,000	504,20	3932744
			Накладные расходы			*131,58*	*1026323*
			Сметная прибыль			*37,35*	*291314*
129	196	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	11,272	16018,37	180559
			Сметная прибыль			*1186,55*	*13375*
130	197	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	7,800	38824,91	302834
			Накладные расходы			*8937,41*	*69712*
			Сметная прибыль			*2875,92*	*22432*
131	198	СТ	Лента сигнальная Осторожно Газ. ГОСТ 10354-82	шт	11119,000	11,02	122487
			Сметная прибыль			*0,82*	*9073*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	**199**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство**	**м3 основания**	**875,300**	**2316,46**	**2027598**
			Накладные расходы			***1011,64***	***885490***
			Сметная прибыль			***171,59***	***150192***
			ИТОГО:				**69408637**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11134970**
			Сметная прибыль				**4230269**
			Итого с временными		**1,3 %**	**742412,00**	**70151049**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,1185 %**	**1804085,00**	**71955134**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901		**1,049901**		**75545767,14**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**77056682,48**
			Итого с учетом Договорной цены К=0,9		**0,9**		**69351014,24**
			Итого с НДС		**12 %**	**8322121,71**	**77673135,94**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____Кульшанаев Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____Естемисов С.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "СпецСтройСогласование"
_____Ерменов Г.Л.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Фараб"
_____Жаксыбаев А.Б.