Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **20.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземний газопровод среднего давления (сталь)				
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	5648,56	5649
			Накладные расходы			*2409,11*	*2409*
			Сметная прибыль			*418,41*	*418*
2	2	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	72918,21	72918
			Сметная прибыль			*5401,35*	*5401*
3	3	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	3396,23	6792
			Сметная прибыль			*251,57*	*503*
4	4	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,007	1695840,44	11871
			Накладные расходы			*666829,63*	*4668*
			Сметная прибыль			*125617,81*	*879*
5	5	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,070	2793,66	19751
			Сметная прибыль			*206,94*	*1463*
6	6	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,007	1237044,90	8659
			Накладные расходы			*237055,91*	*1659*
			Сметная прибыль			*91632,96*	*641*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1,000	26767,95	26768
			Накладные расходы			*4530,02*	*4530*
			Сметная прибыль			*1982,81*	*1983*
8	8	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1,000	14622,42	14622
			Накладные расходы			*2448,36*	*2448*
			Сметная прибыль			*1083,14*	*1083*
9	9	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,023	34880,56	802
			Накладные расходы			*6839,01*	*157*
			Сметная прибыль			*2583,74*	*59*
10	10	2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	0,023	559184,28	12861
			Сметная прибыль			*41421,06*	*953*
11	11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1714003,00	6513
			Накладные расходы			*600642,54*	*2282*
			Сметная прибыль			*126963,19*	*482*
12	12	2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	2857,55	2858
			Сметная прибыль			*211,67*	*212*
13	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,380	132,46	315
			Накладные расходы			*29,02*	*69*
			Сметная прибыль			*9,81*	*23*
14	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,380	194,85	464
			Накладные расходы			*34,06*	*81*
			Сметная прибыль			*14,43*	*34*
15	15	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1892925,82	1514
			Накладные расходы			*666322,20*	*533*
			Сметная прибыль			*140216,73*	*112*
16	16	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,800	8323,69	6659
			Сметная прибыль			*616,57*	*493*
17	17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	40331,19	40331
			Накладные расходы			*8976,46*	*8976*
			Сметная прибыль			*2987,50*	*2987*
18	24	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10,000	2993,41	29934
			Накладные расходы			*1274,33*	*12743*
			Сметная прибыль			*221,73*	*2217*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	27	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,030	1426101,43	42783
			Накладные расходы			*559151,43*	*16775*
			Сметная прибыль			*105637,14*	*3169*
20	28	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,300	1436,49	43526
			Сметная прибыль			*106,41*	*3224*
21	29	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,030	1237044,90	37111
			Накладные расходы			*237055,91*	*7112*
			Сметная прибыль			*91632,96*	*2749*
22	30	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2,000	14622,42	29245
			Накладные расходы			*2448,36*	*4897*
			Сметная прибыль			*1083,14*	*2166*
23	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,370	132,46	711
			Накладные расходы			*29,02*	*156*
			Сметная прибыль			*9,81*	*53*
24	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,370	194,85	1046
			Накладные расходы			*34,06*	*183*
			Сметная прибыль			*14,43*	*78*
25	36	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,009	1914809,21	17233
			Накладные расходы			*742026,01*	*6678*
			Сметная прибыль			*141837,72*	*1277*
26	45	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	10,000	16018,37	160184
			Сметная прибыль			*1186,55*	*11865*
27	46	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,106	34880,56	3712
			Накладные расходы			*6839,01*	*728*
			Сметная прибыль			*2583,74*	*275*
28	53	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	6,000	8868,23	53209
			Накладные расходы			*2962,73*	*17776*
			Сметная прибыль			*656,91*	*3941*
29	57	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	18,000	1099,62	19793
			Накладные расходы			*496,36*	*8935*
			Сметная прибыль			*81,45*	*1466*
30	58	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,000	796,93	1594

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*263,89*	*528*
			Сметная прибыль			*59,03*	*118*
31	59	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,002	1714003,00	3908
			Накладные расходы			*600642,54*	*1369*
			Сметная прибыль			*126963,19*	*289*
32	60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,410	132,46	187
			Накладные расходы			*29,02*	*41*
			Сметная прибыль			*9,81*	*14*
33	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,410	194,85	275
			Накладные расходы			*34,06*	*48*
			Сметная прибыль			*14,43*	*20*
34	64	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,005	851882,00	4089
			Накладные расходы			*366160,73*	*1758*
			Сметная прибыль			*63102,37*	*303*
35	79	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,384	30435,97	11687
			Накладные расходы			*4886,99*	*1877*
			Сметная прибыль			*2254,52*	*866*
36	81	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	336,000	30945,05	10397535
			Накладные расходы			*13333,03*	*4479897*
			Сметная прибыль			*2292,23*	*770188*
37	86	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	372,000	1099,62	409059
			Накладные расходы			*496,36*	*184647*
			Сметная прибыль			*81,45*	*30301*
38	87	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	12,000	796,93	9563
			Накладные расходы			*263,89*	*3167*
			Сметная прибыль			*59,03*	*708*
39	110	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	3,167	34880,56	110450
			Накладные расходы			*6839,01*	*21656*
			Сметная прибыль			*2583,74*	*8181*
40	114	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	11,328	30435,97	344779
			Накладные расходы			*4886,99*	*55360*
			Сметная прибыль			*2254,52*	*25539*
41	115	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	279,800	948,13	265288
			Накладные расходы			*326,87*	*91459*
			Сметная прибыль			*70,23*	*19651*
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	116	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	5610,03	11220
			Накладные расходы			*2409,11*	*4818*
			Сметная прибыль			*415,56*	*831*
43	117	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,138	34260,73	4728
			Накладные расходы			*13007,63*	*1795*
			Сметная прибыль			*2537,83*	*350*
44	118	СТ	Кран полиэтиленновый под люк-110	шт.	2,000	95473,31	190947
			Сметная прибыль			*7072,10*	*14144*
45	119	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	5284,38	10569
			Сметная прибыль			*391,44*	*783*
46	120	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	5817,55	11635
			Сметная прибыль			*430,93*	*862*
47	121	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	22008,87	44018
			Сметная прибыль			*1630,29*	*3261*
48	122	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	5610,03	5610
			Накладные расходы			*2409,11*	*2409*
			Сметная прибыль			*415,56*	*416*
49	123	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,069	34260,73	2364
			Накладные расходы			*13007,63*	*898*
			Сметная прибыль			*2537,83*	*175*
50	124	СТ	Кран полиэтиленновый под люк-90	шт.	1,000	90020,39	90020
			Сметная прибыль			*6668,18*	*6668*
51	125	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	5284,38	5284
			Сметная прибыль			*391,44*	*391*
52	126	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	5817,55	5818
			Сметная прибыль			*430,93*	*431*
53	127	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	22008,87	22009
			Сметная прибыль			*1630,29*	*1630*
54	128	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	5610,03	16830
			Накладные расходы			*2409,11*	*7227*
			Сметная прибыль			*415,56*	*1247*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	129	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,207	34260,73	7092
			Накладные расходы			*13007,63*	*2693*
			Сметная прибыль			*2537,83*	*525*
56	130	СТ	Кран полиэтиленовый под люк-63	шт.	3,000	36231,82	108695
			Сметная прибыль			*2683,84*	*8052*
57	131	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	5284,38	15853
			Сметная прибыль			*391,44*	*1174*
58	132	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	5817,55	17453
			Сметная прибыль			*430,93*	*1293*
59	133	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	22008,87	66027
			Сметная прибыль			*1630,29*	*4891*
60	141	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,565	542203,50	1932955
			Накладные расходы			*223020,80*	*795069*
			Сметная прибыль			*40163,22*	*143182*
61	142	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	11051,000	1099,62	12151912
			Накладные расходы			*496,36*	*5485309*
			Сметная прибыль			*81,45*	*900142*
62	143	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	76,000	1852,36	140779
			Накладные расходы			*615,73*	*46796*
			Сметная прибыль			*137,21*	*10428*
63	144	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	103,000	1065,82	109780
			Накладные расходы			*351,85*	*36240*
			Сметная прибыль			*78,95*	*8132*
64	145	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	97,000	796,93	77302
			Накладные расходы			*263,89*	*25597*
			Сметная прибыль			*59,03*	*5726*
65	180	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ФУТЛЯРЫ	км трубопровода	0,589	637314,05	375378
			Накладные расходы			*256449,72*	*151049*
			Сметная прибыль			*47208,45*	*27806*
66	183	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	46,000	10770,38	495437
			Накладные расходы			*4005,00*	*184230*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*797,81*	*36699*
67	185	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,346	16650,68	39063
			Сметная прибыль			*1233,38*	*2894*
68	195	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3472,000	504,20	1750575
			Накладные расходы			*131,58*	*456846*
			Сметная прибыль			*37,35*	*129672*
69	197	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,319	38824,91	128860
			Накладные расходы			*8937,41*	*29663*
			Сметная прибыль			*2875,92*	*9545*
			ИТОГО:				**30074464**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**12176241**
			Сметная прибыль				**2227738**
			Итого с временными		**1,3 %**	**390968,00**	**30465432**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,1185%**	**950064,50**	**31415496,50**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**31797806,06**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901		**1,049901**		**33384548,38**
			Итого с учетом Договорной цены К=0,9		**0,9**		**30046093,54**
			Итого с НДС		**12 %**	**3605531,22**	**33651624,76**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительствои строительства Актбинской области"

_____**Кульшанаев Н.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____**Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СпецСтройСогласование"

Эксперт_____**Ерменов Г.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Фараб"

Эксперт_____**Жаксыбаев А.Б.**