Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			29	29.04.2020		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	122 116 506,62	109 032 595,20	69 351 014,24	12 615 107,40		13 083 911,42	122 116 506,62
Акт № 2		5 265 017,87		1545107,4		631 802,14	5 896 820,02
Акт № 3		30 046 093,54				3 605 531,22	33 651 624,76
Акт № 4		3 498 727,33				419 847,28	3 918 574,61
Акт № 5		82 555,07				9 906,61	92 461,68
Акт № 6		789 187,15				94 702,46	883 889,60
Всего за июль 2020 года		39 681 580,96	0,00	1 545 107,40		4 761 789,72	44 443 370,68

Итого к оплате : 44 443 370,68 Сорок четыре миллиона четыреста сорок три тысячи триста семьдесят тенге шестьдесят восемь тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства Актюбинской области"
_____ **Кульшанаев Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СпецСтройСогласование"
Эксперт_____ **Ерменов Г..К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Фарай"
Эксперт_____ Жакасыбаев А.Б.

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **20.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный газопровод высокого давления I категории (полиэтилен)				
1	1	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	35158,19	35158
			Накладные расходы			*11605,85*	*11606*
			Сметная прибыль			*2604,31*	*2604*
2	2	СТ	Тройник Э.Ф. диаметром 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	1,000	23698,17	23698
			Сметная прибыль			*1755,42*	*1755*
3	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,550	258,83	2989
			Накладные расходы			*39,33*	*454*
			Сметная прибыль			*19,17*	*221*
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,347	3463,74	1200
			Накладные расходы			*1342,54*	*465*
			Сметная прибыль			*256,57*	*89*
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,347	1505,86	522
			Накладные расходы			*583,67*	*202*
			Сметная прибыль			*111,55*	*39*
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,550	46,29	535

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8,66*	*100*
			Сметная прибыль			*3,43*	*40*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,550	251,26	2902
			Накладные расходы			*80,51*	*930*
			Сметная прибыль			*18,61*	*215*
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/мягкий грунт	м3 основания	1,020	2316,46	2363
			Накладные расходы			*1011,64*	*1032*
			Сметная прибыль			*171,59*	*175*
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	637314,05	7010
			Накладные расходы			*256449,72*	*2821*
			Сметная прибыль			*47208,45*	*519*
10	10	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5,000	1852,36	9262
			Накладные расходы			*615,73*	*3079*
			Сметная прибыль			*137,21*	*686*
11	11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	2246,32	4493
			Накладные расходы			*704,56*	*1409*
			Сметная прибыль			*166,39*	*333*
12	12	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,011	1244684,32	13692
			Накладные расходы			*237055,91*	*2608*
			Сметная прибыль			*92198,84*	*1014*
13	13	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,220	2641,64	29639
			Сметная прибыль			*195,68*	*2195*
14	14	СТ	Отвод 90 гр Э.Ф. диаметром 110мм.	шт	1,000	13378,93	13379
			Сметная прибыль			*991,03*	*991*
15	15	СТ	Соединение ПЭ/СТ диаметр 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	1,000	8899,35	8899
			Сметная прибыль			*659,21*	*659*
16	16	СТ	Муфта Э.Ф. диаметр 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	6,000	5444,07	32664
			Сметная прибыль			*403,26*	*2420*
17	17	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12,000	504,20	6050
			Накладные расходы			*131,58*	*1579*
			Сметная прибыль			*37,35*	*448*
18	18	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,012	16018,37	192
			Сметная прибыль			*1186,55*	*14*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,011	38824,91	427
			Накладные расходы			*8937,41*	*98*
			Сметная прибыль			*2875,92*	*32*
20	20	СТ	Лента сигнальная Осторожно Газ. ГОСТ 10354-82	шт	11,000	11,02	121
			Сметная прибыль			*0,82*	*9*
			Раздел: Надземный газопровод высокого давления II категории (сталь)				
21	21	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	5648,56	5649
			Накладные расходы			*2409,11*	*2409*
			Сметная прибыль			*418,41*	*418*
22	22	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	72918,21	72918
			Сметная прибыль			*5401,35*	*5401*
23	23	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	3396,23	6792
			Сметная прибыль			*251,57*	*503*
24	24	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	1426139,57	9983
			Накладные расходы			*578255,10*	*4048*
			Сметная прибыль			*105639,97*	*739*
25	25	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	2793,66	19634
			Сметная прибыль			*206,94*	*1454*
26	26	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5,000	1852,36	9262
			Накладные расходы			*615,73*	*3079*
			Сметная прибыль			*137,21*	*686*
27	27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	1714003,00	25127
			Накладные расходы			*600642,54*	*8805*
			Сметная прибыль			*126963,19*	*1861*
28	28	2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	2857,55	2858
			Сметная прибыль			*211,67*	*212*
29	29	2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	1128,04	1128
			Сметная прибыль			*83,56*	*84*
30	30	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,038	34880,56	1312

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6839,01*	*257*
			Сметная прибыль			*2583,74*	*97*
31	31	2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	0,038	559184,28	21025
			Сметная прибыль			*41421,06*	*1557*
32	32	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1,000	8294,56	8295
			Накладные расходы			*2892,89*	*2893*
			Сметная прибыль			*614,41*	*614*
33	33	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,050	1086,18	54
			Сметная прибыль			*80,46*	*4*
34	34	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000	255492,99	38
			Сметная прибыль			*18925,41*	*3*
35	35	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	550293,26	4
			Сметная прибыль			*40762,46*	*0*
36	36	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,800	331,58	265
			Сметная прибыль			*24,56*	*20*
37	37	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,000	16018,37	16018
			Сметная прибыль			*1186,55*	*1187*
38	38	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,001	2123608,86	1911
			Накладные расходы			*773158,01*	*696*
			Сметная прибыль			*157304,36*	*142*
39	39	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,900	8323,69	7491
			Сметная прибыль			*616,57*	*555*
40	40	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,900	3490669,46	3141603
			Накладные расходы			*265750,10*	*239175*
			Сметная прибыль			*258568,11*	*232711*
41	41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	28143,70	28144
			Накладные расходы			*8976,46*	*8976*
			Сметная прибыль			*2084,72*	*2085*
42	42	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,099	948,13	1042
			Накладные расходы			*326,87*	*359*
			Сметная прибыль			*70,23*	*77*
43	43	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	42506,61	42507
			Накладные расходы			*13333,03*	*13333*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3148,64*	*3149*
44	44	Искандер и К	Пункт газорегуляторный с узлом учета газа на базе РДГ-50В ротационного счетчика DELTA 250 с корректором M/EICOr, марка ГРПШ-13-2В-У1	шт	1,000	1696428,57	1716786
			ИТОГО:				**5335042**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**310414**
			Сметная прибыль				**268019**
			Итого с временными		1,3 %	47037,00	5382079
			Итого с зимними удорожаниями		3,1185 %	114302,00	5496381
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				5571972,84
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901		1,049901		5850019,857
			Итого с учетом Договорной цены К=0,9		0,9		5265017,871
			Итого с НДС		12 %	631802,14	5896820,02

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"

_____ **Кульшанаев Н.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СпецСтройСогласование"

Эксперт _____ Ерменов Г.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Фараб"

Эксперт _____ **Жакенбаев А.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Каратогай, Мартукского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **20.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	5648,56	11297
			Накладные расходы			*2409,11*	*4818*
			Сметная прибыль			*418,41*	*837*
2	2	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	72918,21	145836
			Сметная прибыль			*5401,35*	*10803*
3	3	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	3396,23	6792
			Сметная прибыль			*251,57*	*503*
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	228,600	258,83	59168
			Накладные расходы			*39,33*	*8991*
			Сметная прибыль			*19,17*	*4383*
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	228,600	46,29	10581
			Накладные расходы			*8,66*	*1979*
			Сметная прибыль			*3,43*	*784*
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	228,600	251,26	57437
			Накладные расходы			*80,51*	*18404*
			Сметная прибыль			*18,61*	*4255*
7	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,090	637314,05	57358

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*256449,72*	*23080*
			Сметная прибыль			*47208,45*	*4249*
8	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	90,000	1099,62	98966
			Накладные расходы			*496,36*	*44673*
			Сметная прибыль			*81,45*	*7331*
9	9	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	9,000	1852,36	16671
			Накладные расходы			*615,73*	*5542*
			Сметная прибыль			*137,21*	*1235*
10	10	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	90,900	1805,52	164122
			Сметная прибыль			*133,74*	*12157*
11	11	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС**	м	1,000	1805,52	1806
			Сметная прибыль			*133,74*	*134*
12	12	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	47,000	12124,84	569867
			Накладные расходы			*2261,74*	*106302*
			Сметная прибыль			*898,14*	*42212*
13	13	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	47,000	34623,29	1627295
			Сметная прибыль			*2564,69*	*120540*
14	14	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка**	свеча	1,000	15337,61	15338
			Накладные расходы			*5289,45*	*5289*
			Сметная прибыль			*1136,12*	*1136*
15	15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,050	540675,30	27034
			Накладные расходы			*223020,80*	*11151*
			Сметная прибыль			*40050,02*	*2003*
16	16	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	50,000	885,69	44284
			Сметная прибыль			*65,61*	*3280*
17	17	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,000	1086,18	5431
			Сметная прибыль			*80,46*	*402*
18	18	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,001	266330,53	394
			Сметная прибыль			*19728,19*	*29*
19	19	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1,000	622,40	622
			Сметная прибыль			*46,10*	*46*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,370	18613,74	6887
			Сметная прибыль			*1378,80*	*510*
21	21	2302-0304-3659 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 450x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	15943,46	15943
			Сметная прибыль			*1181,00*	*1181*
22	22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы. Устройство	м3 основания	10,000	2316,46	23165
			Накладные расходы			*1011,64*	*10116*
			Сметная прибыль			*171,59*	*1716*
23	23	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100,000	504,20	50420
			Накладные расходы			*131,58*	*13158*
			Сметная прибыль			*37,35*	*3735*
24	24	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,100	16018,37	1602
			Сметная прибыль			*1186,55*	*119*
25	25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,100	38824,91	3882
			Накладные расходы			*8937,41*	*894*
			Сметная прибыль			*2875,92*	*288*
26	26	СТ	Лента сигнальная Осторожно Газ. ГОСТ 10354-82	шт	100,000	11,02	1102
			Сметная прибыль			*0,82*	*82*
27	27	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	40,000	5175,75	207030
			Накладные расходы			*647,04*	*25882*
			Сметная прибыль			*383,39*	*15336*
28	28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	25,000	2246,32	56158
			Накладные расходы			*704,56*	*17614*
			Сметная прибыль			*166,39*	*4160*
29	29	СТ	Муфта Э.Ф. диаметр 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	8,000	5444,07	43553
			Сметная прибыль			*403,26*	*3226*
30	30	СТ	Муфта Э.Ф. диаметром 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	6,000	1918,99	11514
			Сметная прибыль			*142,15*	*853*
31	31	СТ	Соединение ПЭ/СТ диаметр 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	4,000	8899,35	35597
			Сметная прибыль			*659,21*	*2637*
32	32	СТ	Соединение ПЭ/СТ диаметр 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	1,000	4071,99	4072
			Сметная прибыль			*301,63*	*302*
33	33	СТ	Отвод 90 гр Э.Ф. диаметром 110мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	4,000	13378,93	53516
			Сметная прибыль			*991,03*	*3964*
34	34	СТ	Отвод 90 гр Э.Ф. диаметром 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	2,000	5222,69	10445
			Сметная прибыль			*386,87*	*774*
35	35	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак	2,000	6201,00	12402
			Накладные расходы			*1490,58*	*2981*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*459,33*	*919*
36	36	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,100	7418,45	742
			Накладные расходы			*1402,99*	*140*
			Сметная прибыль			*549,52*	*55*
37	37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,200	32399,02	6480
			Накладные расходы			*4886,99*	*977*
			Сметная прибыль			*2399,93*	*480*
38	38	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,200	1256,93	9050
			Сметная прибыль			*93,11*	*670*
39	39	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,356	948,13	1286
			Накладные расходы			*326,87*	*443*
			Сметная прибыль			*70,23*	*95*
			ИТОГО:				3475146
			В том числе :				
			Накладные расходы				302436
			Сметная прибыль				257418
			Итого с временными		1,3 %	45177,00	3520323
			Итого с зимними удорожаниями		3,1185 %	109781,00	3630104
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				3702706,08
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901		1,049901		3887474,816
			Итого с учетом Договорной цены К=0,9		0,9		3498727,334
			Итого с НДС		12 %	419847,28	3918574,61

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительствои строительства Актюбинской области"

_____ **Кульшанаев Н**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Актобе Нефть Газ Строй"

_____ **Стрекемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СпецСтройСогласование"

Эксперт _____ **Ерменов Г.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Фараб"

Эксперт _____ **Жаксыбаев А.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительствии строительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Каратогай, Мартукского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **20.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Молнезащита и контур заземления ГРПШ-13-2В-У1				
1	1	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	5700,80	34205
			Накладные расходы			*824,90*	*4949*
			Сметная прибыль			*422,28*	*2534*
2	2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,000	798,74	9585
			Накладные расходы			*126,67*	*1520*
			Сметная прибыль			*59,17*	*710*
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,100	2886,45	6062
			Накладные расходы			*1118,78*	*2349*
			Сметная прибыль			*213,81*	*449*
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,100	1505,86	3162
			Накладные расходы			*583,67*	*1226*
			Сметная прибыль			*111,55*	*234*
5	5	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,041	229676,29	9339
			Накладные расходы			*56544,45*	*2299*
			Сметная прибыль			*17013,06*	*692*
6	6	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1,000	7206,13	7206
			Накладные расходы			*2200,86*	*2201*
			Сметная прибыль			*533,79*	*534*
7	7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,040	30435,97	1217
			Накладные расходы			*4886,99*	*195*
			Сметная прибыль			*2254,52*	*90*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,500	1064,88	7987
			Сметная прибыль			*78,88*	*592*
9	9	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,000	739,80	2219
			Сметная прибыль			*54,80*	*164*
10	10	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002	239363,64	591
			Сметная прибыль			*17730,64*	*44*
11	11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,696	132,46	225
			Накладные расходы			*29,02*	*49*
			Сметная прибыль			*9,81*	*17*
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	1,696	118,67	201
			Накладные расходы			*17,03*	*29*
			Сметная прибыль			*8,79*	*15*
			ИТОГО:				**81999**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14818**
			Сметная прибыль				**6074**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1066,00**	**83065**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,1185 %**	**2590,00**	**85655**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**87368,10**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901		**1,049901**		**91727,85556**
			Итого с учетом Договорной цены К=0,9		**0,9**		**82555,07**
			Итого с НДС		**12 %**	**9906,61**	**92461,68**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Кульшанаев Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СпецСтройСогласование"

Эксперт _____ **Ерменов Г.К.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Сатыбалдиев С.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Фараб"

Эксперт _____ **Жаксылыков А.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Каратогай, Мартукского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **20.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	35,000	5776,26	202169
			Накладные расходы			*2503,37*	*87618*
			Сметная прибыль			*427,87*	*14975*
2	2	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1,000	1828,89	1829
			Накладные расходы			*880,51*	*881*
			Сметная прибыль			*135,47*	*135*
3	3	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	**Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,455	357186,96	162556
			Накладные расходы			*110181,89*	*50144*
			Сметная прибыль			*26458,29*	*12041*
4	4	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,394	284807,88	112186
			Сметная прибыль			*21096,88*	*8310*
5	5	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,014	250483,32	3547

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18554,32*	*263*
6	6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,394	259663,32	102390
			Сметная прибыль			*19234,32*	*7584*
7	7	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	55,862	621,00	34690
			Сметная прибыль			*46,00*	*2570*
8	8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	240249,24	6209
			Сметная прибыль			*17796,24*	*460*
9	9	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	235008,00	199
			Сметная прибыль			*17408,00*	*15*
10	10	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	370,44	74
			Сметная прибыль			*27,44*	*5*
11	11	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	115,200	130,41	15024
			Накладные расходы			*30,01*	*3457*
			Сметная прибыль			*9,66*	*1113*
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	115,200	193,10	22245
			Накладные расходы			*34,06*	*3924*
			Сметная прибыль			*14,30*	*1648*
13	13	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Установка указателя на стене	шт.	3,000	3329,92	9990
			Накладные расходы			*467,77*	*1403*
			Сметная прибыль			*246,66*	*740*
14	14	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,920	19003,68	17483
			Сметная прибыль			*1407,68*	*1295*
15	15	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,200	12955,08	93277
			Накладные расходы			*3565,95*	*25675*
			Сметная прибыль			*959,64*	*6909*
			ИТОГО:				783868
			В том числе :				
			Накладные расходы				173101
			Сметная прибыль				58064
			Итого с временными		1,3 %	10190,00	794058
			Итого с зимними удорожаниями		3,1185 %	24763,00	818821

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901		**1,049901**		**859680,9867**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**876874,6065**
			Итого с учетом Договорной цены К=0,9		**0,9**		**789187,1458**
			Итого с НДС		**12 %**	**94702,46**	**883889,60**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Кульшанаев Н.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СпецСтройСогласование"

Эксперт _____ **Ерменов Г.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Фараб"

Эксперт _____ **Жапенбаев А.Б.**