Подрядчик: ТОО "Инженерно- производственный центр "Альянс"
г.Алматы, Гоголя, 86, тел.8 (727) 279-20-56
БИН 071040016586

Субподрядчик: ТОО "BCS Construction"
г.Алматы, Алмалинский район, пр.Сейфуллина, 404/67, н.п.3
БИН 091240001846

Справка о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2020 года

Договор № 02/10/20 от 02 октября 2020г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Сумма на 2020 год	в том числе					
					Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактивирован. суммы по выполненым работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненых работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт дорог (улиц) с.Кызыл-Кайрат и с.Рыскулова Алатауского сельского округа	тенге	2 925 932,00	2 925 932,00	2 925 932,00	-	-	2 925 932,00	-	2 925 932,00
	Всего :		2 925 932,00	2 925 932,00	2 925 932,00	-	-	2 925 932,00	-	2 925 932,00

Подрядчик:
Директор

ТОО "Инженерно- производственный центр "Альянс"

Бязарбаев Н.Т.

Субодрядчик:
Директор

ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Инженерно- производственный центр "Альянс", БИН 071040016586, г.Алматы, Гоголя, 86, тел.8 (727) 279-20-56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Алмалинский район, пр.Сейфуллина, 404/67, н.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт дорог (улиц) с.Кызыл-Кайрат и с.Рыскулова Алатауского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дорог (улиц) с.Кызыл-Кайрат и с.Рыскулова Алатауского сельского округа**

(наименование)

Договор **№02/10/20 от 02 октября 2020г.**

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гл.2.1.Устройство дорожных насыпей								
1	Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** **м3 грунта**	159,5	53,09 --	53,09 18,13	8468 --	8468 2891	2136 59,1	-- 0,01	-- 2
2	Е11-010105-0505 11-010105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3** **м3 грунта**	159,5	64,05 --	64,05 21,87	10215 --	10215 3488	2577 59,1	-- 0,01	-- 1
3	Е11-010105-0802 11-010105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** **м3 грунта недобора**	117,5	584,28 385,69	198,59 59,68	68653 45319	23334 7013	35110 59,1	0,48 0,05	57 6
4	С341-020103-1001 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	205,625	58,53	--	12035	--	505	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	25	116,04	110,12	2901	2753	855	0,01	--
		м3 грунта		5,93	41,68	148	1042	59,1	0,04	1
6	С341-020102-1035 41-020102-1035 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	44,75	716,32	--	32055	--	1346	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т в 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	302	52,01	52,01	15706	15706	3916	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,51	--	5288	59,1	0,01	4
8	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	302	23,52	23,52	7103	7103	1563	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	6,80	--	2054	59,1	--	--
9	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	302	50,80	42,19	15341	12741	4390	0,01	4
		м3 уплотненного грунта		8,61	11,53	2601	3482	59,1	0,01	4
		гл.2.2.Планировочные и укрепительные работы								
10	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	529	4,67	4,67	2470	2470	513	--	--
		м2 спланированной площади		--	1,26	--	664	59,1	--	1
11	Е11-010201-0203 11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т в 2 прохода. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	105,9	75,65	75,65	8011	8011	2011	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	25,68	--	2720	59,1	0,02	2
12	Е11-010201-0206 11-010201-0206 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	105,9	2,03	2,03	215	215	52	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	0,66	--	70	59,1	--	--
13	Е11-010203-0109 11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	11,75	67,41	12,84	792	151	452	0,07	1
		м2 спланированной площади		54,58	3,33	641	39	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**	311,25	4,67	4,67	1453	1453	302	--	--
		м2 спланированной площади		--	1,26	--	391	59,1	--	--
15	Е11-010204-0202 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	159	98,92	98,92	15729	15729	3331	--	--
		м2		--	27,28	--	4337	59,1	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			201150	108350			61
			Тенге			48709	33480			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201150				
	Всего заработная плата -		Тенге				82189			
	Транспортные расходы -		Тенге			44091				
		Накладные расходы -	Тенге			59062				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					48573		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10489		
		Сметная прибыль -	Тенге			20817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			281028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				82189			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			281028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				82189			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			281028				
		Затраты на временные здания и сооружения		3,12%		8 768				
		Итого с временными				289 796				
		Затраты на зимние удорожания		1,44%		4 173				
		Итого с зимними удорожаниями				293 969				
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383				311 589				
		НДС 12%		12%		37 391				
		Итого с НДС				348 980				
		Конкурсная скидка 10%		10%		34 898				
		Итого с конкурсной скидкой				314 082				

Локальная смета 2-1-2 Дорожная одежда

гл.3.1.Устройство дорожной одежды

1	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	185	943,13	829,80	174479	153512	39448	0,14	27
		м3 материала основания в плотном теле		113,33	162,99	20966	30154	60,3	0,14	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3								
		м2 основания или покрытия	509	127,11	92,88	64701	47274	22299	0,04	21
				34,24	26,99	17427	13738	60,3	0,02	12
3	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере								
		м3 смеси (в рыхлом состоянии)	77,368	512,94	468,70	39685	36262	10440	0,05	4
				44,24	136,24	3423	10541	60,3	0,13	10
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов								
		т	0,2872648	1278,14	1278,14	367	367	129	--	--
				--	631,29	--	181	60,3	0,58	--
5	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 7 (4+3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	359	100,39	68,64	36042	24641	13318	0,03	12
				31,76	20,57	11401	7386	60,3	0,02	6
6	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
		м2 покрытия	359	0,61	0,10	220	37	124	--	--
				0,51	--	183	--	60,3	--	--
7	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из ПГС								
		м3 материала основания в плотном теле	16	943,13	829,80	15090	13277	3412	0,14	2
				113,33	162,99	1813	2608	60,3	0,14	2
8	Е11-270801-0105 11-270801-0105 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство								
		м2 покрытия полосы	214,25	478,32	328,22	102481	70320	38615	0,20	42
				150,11	104,77	32160	22447	60,3	0,09	19
9	Е11-270801-0106 11-270801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270801-0105								
		м2 покрытия полосы	214,25	-35,17	-8,75	-7536	-1875	-4190	-0,03	-7
				-26,42	-2,35	-5661	-504	60,3	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			425528	343815			101
			Тенге			81713	86551			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			425528				
	Всего заработная плата -		Тенге				168264			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			123597				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					101463		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22134		
		Сметная прибыль -	Тенге			43930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			593055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				168264			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			593055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				168264			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			593055				
		Затраты на временные здания и сооружения		**3,12%**		**18 503**				
		Итого с временными				**611 558**				
		Затраты на зимние удорожания		**1,44%**		**8 806**				
		Итого с зимними удорожаниями				**620 365**				
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383				**657 548**				
		НДС 12%		**12%**		**78 906**				
		Итого с НДС				**736 454**				
		Конкурсная скидка 10%		**10%**		**73 645**				
		Итого с конкурсной скидкой				**662 809**				

Локальная смета 2-1-6. Переустройсто водопровода

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010104-0201 11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	74,5	35,79	35,79	2666	2666	624	--	--
		м3		--	11,16	--	831	59,1	0,01	1
2	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами**	21,5	143,56	134,38	3086	2889	882	0,01	--
		м3		9,18	47,67	197	1025	59,1	0,04	1
3	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	488,5	97,00	88,19	47384	43081	14174	0,01	6
		м3 грунта		8,81	31,69	4302	15482	59,1	0,03	12
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	16,5	1520,96	--	25096	--	16509	1,85	30
		м3		1520,96	--	25096	--	59,1	--	--
5	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы**	25,5	940,88	123,00	23993	3136	15049	1,02	26
		м3		817,89	33,08	20856	844	62,1	0,04	1