Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский, Шолохова, 9** — **981140001829**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** — **050540006025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №186 от 07.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
12	26.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт детской и спортивной площадки (по ул. Соболева "Нахаловка")			раб	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Курманов А.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Туркисбского района г.Алматы"

Подрядчик: ТОО"ARSO"

Наименование объекта: Текущий ремонт детской и спортивной площадки (по ул. Соболева "Нахаловка")

Договор о государственных закупках работ: **№186 от 07.05.2020г.**

Форма КС-3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 72

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
				номер	дата	наименование	код	наименование	код		
				186	07.05.2020г						
№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
	Итого										**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Зам.акима Турсибского района г.Алматы _____ Байдильдаев Б.Д.

Руководитель отдела благоустройства _____ Воропаев К.Ю.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"
Подрядчик: ТОО"ARSO"

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июнь 2020года

Договор о государственных закупках работ **№186 от 07.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес **Текущий ремонт детской и спортивной площадки (по ул. Соболева"Нахаловка")**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды									
1	1	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		7,5	6017,71	2432,92	45133	18247	0	38329	90139
				м3 конструкции		3584,79	1147,21	26886	8604		6677	
2	2	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		35,2	96,95	96,95	3413	3413	0	1013	4780
				м3 грунта		0	39,99	0	1408		354	
3	3	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		24	333,8	149,72	8011	3593	0	4500	13512
				м3 уплотненного грунта		184,08	76,35	4418	1832		1001	
4	4	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		16	5103,57	2026,82	81657	32429	44260	14412	103755
				м3 материала основания в плотном теле		310,49	523,56	4968	8377		7686	
	4.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,52	1447				28245,44		
	4.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,12	31				34,72		
5	5	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		0,224	248367,62	10341,15	55634	2316	48742	4942	65423
				т битума		20429,67	0	4576	0		4846	
	5.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2285	136308				31143,65		
6	6	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,224	223308,58	3578,47	50021	802	49220	488	54550
				т		0	2016,81	0	452		4041	
	6.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2307	136308				31448,98		
7	7	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		320	2364,5	238,2	756641	76224	649144	56947	878675
				м2 покрытия		97,73	67,05	31272	21456		65087	
	7.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	30,912	13365				413138,88		
	7.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	216144				428,83		
	7.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	25106				1205,09		
8	8	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		320	506,79	0,08	162174	25	161981	181	175345
				м2 покрытия		0,52	0	168	0		12988	
	8.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	7,744	13365				103498,56		
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды									1386177
			Раздел: 2. Устройство бордюров									
9	9	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		50	1653,79	0	82690	0	0	89305	185754
				м		1653,79	0	82690	0		13760	
10	10	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**		12,495	3622,64	0	45265	0	0	32591	84084
				м3 грунта		3622,64	0	45265	0		6228	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	102	2864,05	61,32	292133	6255	115708	186704	517144
						1668,33	26,51	170170	2704		38307	
	11.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1755	13618				70479,69		
12	12	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,5802	43020		154020		154020	12322	166342
			Итого по разделу: 2. Устройство бордюров									953324
			Раздел: 3. Устройство тротуаров									
13	13	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	320	1653,79	0	529214	0	0	571551	1188825
						1653,79	0	529214	0		88061	
14	14	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	32,52	3622,64	0	117808	0	0	84822	218841
						3622,64	0	117808	0		16210	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	542	2864,05	61,32	1552316	33238	614843	992095	2747964
						1668,33	26,51	904236	14370		203553	
	15.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	27,5011	13618				374509,71		
16	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	24,39	43020		1049258		1049258	83941	1133198
17	17	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	58	6017,71	2432,92	349027	141109	0	296412	697075
						3584,79	1147,21	207918	66538		51635	
18	18	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	1160	1252,41	276,59	1452801	320842	458221	843298	2479787
						580,81	92,32	673738	107094		183688	
	18.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	201,84	1447				292062,48		
	18.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	23,2	31				719,2		
19	19	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,812	248367,62	10341,15	201675	8397	176689	17916	237158
						20429,67	0	16589	0		17567	
	19.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,8282	136308				112895,74		
20	20	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,812	223308,58	3578,47	181327	2906	178421	1769	197743
						0	2016,81	0	1638		14648	
	20.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,8364	136308				114002,56		
21	21	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(3+1=4см). Устройство	м2 покрытия	1160	1911,04	5,63	2216812	6533	1747591	502566	2936928
						398,87	2,29	462688	2651		217550	
	21.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,8	1670				9686		
	21.2	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	82,824	13365				1106942,76		
22	22	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 112?-0701-0101	м2 покрытия	1160	634,72	0	736271	0	587183	161015	969069
						128,52	0	149088	0		71783	
	22.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	28,072	13365				375182,28		
			Итого по разделу: 3. Устройство тротуаров									12806588
			Раздел: 4. Устройство покрытия стрит-болл площадки									
23	23	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	94	1653,79	0	155456	0	0	167893	349217
						1653,79	0	155456	0		25868	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Доработка грунта)**	**м3 грунта**	**8,46**	**3622,64**	**0**	**30648**	**0**	**0**	**22066**	**56931**
						3622,64	0	30648	0		4217	
25	25	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство щебеночной подготовки**	**м2 основания**	**18,8**	**1577,5**	**473,64**	**29657**	**8904**	**19367**	**4684**	**37088**
						73,71	156,99	1386	2951		2747	
	25.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,8352	3222				12357,01		
	25.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,564	31				17,48		
26	26	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3,8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3,9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	**м бортового камня**	**94**	**2864,05**	**61,32**	**269221**	**5764**	**106633**	**172061**	**476584**
						1668,33	26,51	156823	2492		35303	
	26.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7696	13618				64951,87		
27	27	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,504**	**43020**		**64702**		**64702**		**69878**
28	28	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**65,34**	**96,95**	**96,95**	**6335**	**6335**	**0**	**1881**	**8873**
						0	39,99	0	2613		657	
29	29	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**89,1**	**333,8**	**149,72**	**29741**	**13340**	**0**	**16707**	**50164**
						184,08	76,35	16401	6803		3716	
30	30	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14,85**	**5103,57**	**2026,82**	**75788**	**30098**	**41079**	**13376**	**96298**
						310,49	523,56	4611	7775		7133	
	30.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,117	1447				26215,3		
	30.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,0395	31				32,22		
31	31	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,2079**	**248367,62**	**10341,15**	**51636**	**2150**	**45238**	**4587**	**60721**
						20429,67	0	4247	0		4498	
	31.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2121	136308				28905,2		
32	32	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2079**	**223308,58**	**3578,47**	**46426**	**744**	**45682**	**453**	**50629**
						0	2016,81	0	419		3750	
	32.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2141	136308				29188,59		
33	33	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**297**	**2364,5**	**238,2**	**702257**	**70746**	**602487**	**52854**	**815520**
						97,75	67,05	29025	19914		60409	
	33.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	28,6902	13365				383444,52		
	33.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0018	216144				398,01		
	33.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0446	25106				1118,47		
34	34	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**297**	**506,79**	**0,08**	**150518**	**23**	**150339**	**168**	**162740**
						0,52	0	155	0		12055	
	34.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	7,1874	13365				96059,6		
35	35	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**290**	**3393,59**	**44,96**	**984142**	**13039**	**556601**	**453218**	**1552349**
						1429,32	17,74	414501	5145		114989	
36	36	**С122-060105-0101**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм**	**м2**	**290**	**4903**		**1421870**		**1421870**		**1535620**
											113750	
37	37	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка стоек**		**0,15316**	**1081248,79**	**2593,79**	**165604**	**397**	**157014**	**7627**	**187090**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		53490,62	1234,15	8193	189		13859	
	37.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1532	655032				100324,7		
38	38	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование стоек**	м3	6,72	36589,52 10739,03	3266,59 849,54	245882 72166	21951 5709	151764	70866 25340	342088
	38.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,8544	11966				82019,75		
			Итого по разделу: 4. Устройство покрытия стрит-болл площадки									5851790
			Раздел: 5. Устройство покрытия футбольного поля									
39	39	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	89	1653,79 1653,79	0 0	147188 147188	0 0	0	158963 24492	330642
40	40	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	9,45	3622,64 3622,64	0 0	34234 34234	0 0	0	24648 4711	63593
41	41	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	105	2864,05 1668,33	61,32 26,51	300725 175175	6439 2784	119112	192195 39434	532355
	41.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,3277	13618				72552,62		
42	42	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	1,68	43020		72274		72274	5782	78055
43	43	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	71,933	96,95 0	96,95 39,99	6974 0	6974 2876	0	2071 724	9768
44	44	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	98,4	333,8 184,08	149,72 76,35	32846 18113	14732 7513	0	18451 4104	55400
45	45	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	16,4	5103,57 310,49	2026,82 523,56	83699 5092	33240 8586	45367	14773 7878	106349
	45.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,008	1447				28951,58		
	45.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,148	31				35,59		
46	46	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,2296	248367,62 20429,67	10341,15 0	57025 4691	2374 0	49960	5066 4967	67058
	46.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2342	136308				31922,24		
47	47	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2296	223308,58 0	3578,47 2016,81	51272 0	822 463	50450	500 4142	55913
	47.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2365	136308				32235,21		
48	48	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	328	2364,5 97,73	238,2 67,05	775557 32054	78130 21993	665373	58371 66714	900641
	48.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	31,6848	13365				423467,35		
	48.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	216144				439,55		
	48.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0492	25106				1235,22		
49	49	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	328	506,79 0,52	0,08 0	166228 172	26 0	166031	185 13313	179727
	49.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	7,9376	13365				106086,02		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	320	3393,59 1429,32	44,96 17,74	1085949 457381	14388 5677	614181	500103 126884	1712937
51	51	С122-060105-0101	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм**	м2	320	4903		1568960		1568960	125517	1694477
52	52	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стоек**	т	0,1641	1081248,79 53490,62	2593,79 1234,15	177433 8778	426 203	168229	8172 14848	200453
	52.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1641	655032				107490,75		
53	53	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование стоек**	м3	7,2	36589,52 10739,03	3266,59 849,54	263445 77321	23519 6117	162604	75928 27150	366523
	53.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,344	11966				87878,3		
			Итого по разделу: 5. Устройство покрытия футбольного поля									6353891
			Раздел: 6. Устройство покрытия воркаут площадки									
54	54	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	7,83	3622,64 3622,64	0 0	28365 28365	0 0	0	20423 3903	52691
55	55	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство щебеночной подготовки**	м2 основания	17,4	1577,5 73,71	473,64 156,99	27448 1283	8241 2732	17925	4335 2543	34326
	55.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,5496	3222				11436,81		
	55.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,522	31				16,18		
56	56	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ЧТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ЧТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	87	2864,05 1668,33	61,32 26,51	249173 145145	5335 2307	98693	159248 32674	441094
	56.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,4144	13618				60115,03		
57	57	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	1,392	43020		59884		59884	4791	64675
58	58	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	56,54	96,95 0	96,95 39,99	5481 0	5481 2261	0	1628 569	7678
59	59	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	77,1	353,8 184,08	149,72 76,35	25736 14192	11543 5886	0	14457 3215	43408
60	60	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	25,7	5103,57 310,49	2026,82 523,56	131162 7980	52089 13455	71093	23150 12345	166657
	60.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	31,354	1447				45369,24		
	60.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,799	31				55,77		
61	61	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,1799	248367,62 20429,67	10341,15 0	44681 3675	1860 0	39146	3969 3892	52543
	61.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1835	136308				25012,25		
62	62	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1799	223308,58 0	3578,47 2016,81	40173 0	644 363	39529	392 3245	43810
	62.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1853	136308				25257,46		
63	63	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	257	2364,5 97,73	238,2 67,05	607677 25116	61218 17232	521344	45735 52273	705686

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	63.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	24,8262	13365				331802,16		
	63.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0016	216144				344,4		
	63.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0386	25106				967,84		
64	64	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	257	506,79	0,08	130246	20	130091	145	140822
						0,52	0	135	0		10431	
	64.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	6,2194	13365				83122,28		
65	65	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	280	3393,59	44,96	950206	12589	537408	437590	1498820
						1429,32	17,74	400208	4968		111024	
66	66	С122-060207-0401	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	285,6	6491		1853830		1853830		2002136
			Итого по разделу: 6. Устройство покрытия воркаут площадки								148306	
												5254346
			Раздел: 7. Устройство покрытия детской площадки									
67	67	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	15,3	3622,64	0	55426	0	0	39907	102960
						3622,64	0	55426	0		7627	
68	68	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство щебеночной подготовки**	м2 основания	34	1577,5	473,64	53635	16104	35025	8471	67075
						73,71	156,99	2506	5338		4968	
	68.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,936	3222				22347,79		
	68.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,02	31				31,62		
69	69	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ЧТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ЧТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	170	2864,05	61,32	486889	10425	192847	311174	861907
						1668,33	26,51	283616	4507		63845	
	69.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,6258	13618				117466,14		
70	70	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	2,72	43020		117014		117014		126376
											9361	
71	71	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	70,4	96,95	96,95	6825	6825	0	2027	9560
						0	39,99	0	2815		708	
72	72	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	96	333,8	149,72	32045	14373	0	18001	54049
						184,08	76,35	17672	7329		4004	
73	73	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	32	5103,57	2026,82	163314	64858	88520	28825	207510
						310,49	523,56	9936	16754		15371	
	73.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	39,04	1447				56490,88		
	73.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,24	31				69,44		
74	74	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,224	248367,62	10341,15	55634	2316	48742	4942	65423
						20429,67	0	4576	0		4846	
	74.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2285	136308				31143,65		
75	75	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,224	223308,58	3578,47	50021	802	49220	488	54550
						0	2016,81	0	452		4041	
	75.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2307	136308				31448,98		
76	76	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		320	2364,5	238,2	756641	76224	649144	56947	878675

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		97,73	67,05	31272	21456		65087	
	76.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	30,912	13365				413138,88		
	76.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	216144				428,83		
	76.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	25106				1205,09		
77	77	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0501**	м2 покрытия	320	506,79	0,08	162174	25	161981	181	175343
						0,52	0	168	0		12988	
	77.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	7,744	13365				103498,56		
78	78	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	320	3393,59	44,96	1085949	14388	614181	500103	1712937
						1429,32	17,74	457381	5677		126884	
79	79	С122-060207-0401	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	326,4	6491		2118662		2118662		2288155
			Итого по разделу: 7. Устройство покрытия детской площадки								169493	
												6604520
			Раздел: 8. Электрическое освещение									
80	80	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	40	9562,94	6974,37	382518	278975	0	205181	634714
						2588,57	3823,32	103543	152933		47016	
81	81	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,8	10651,89	3400,61	8522	2720	4282	2615	12027
						1898,54	1616,09	1519	1293		891	
	81.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,92	2970				2732,4		
82	82	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	40	54426,52	18035,97	2177061	721439	149385	1293207	3747889
						32655,92	7756,81	1306237	310272		277621	
	82.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,4	3222				65728,8		
	82.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	53074				29721,44		
83	83	С121-060702-0101	**Опора трубная**	т	1,8	664709		1196476		1196476		1292194
											95718	
84	84	ССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10	**Надбавка за горячее цинкование**	т	1,8	94412		169942		169942		183537
											13595	
85	85	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	40,5	169,22	4,44	6853	180	2728	2739	10360
						97,43	0,58	3946	24		767	
	85.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0036	430241				1568,23		
86	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окрасказмалями ПФ-115**	м2	40,5	278,49	6,34	11279	257	6407	3216	15655
						113,94	1,16	4614	47		1160	
	86.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0073	504645				3678,86		
			Итого по разделу: 8. Электрическое освещение									5896376
			ИТОГО:					32 627 935	2 379 822	22 054 097	9 137 819	45 107 012
								8 194 014	925 447		3 341 262	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		902 140				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46 009 152
			НДС			12 %		5 521 098				
			Итого с НДС									51 530 250

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тендерная скидка									**21 530 250**
			ИТОГО по Акту к оплате:									**30 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

Зам.Акима Турксибского района города Алматы _____ Ворошилов Б.Д.

Руководитель отдела благоустройства _____ Ворошилов К.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский, Шолохова, 9** — **981140001829**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** — **050540006025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №186 от 07.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
32	28.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт детской и спортивной площадки (по ул. Соболева "Нахаловка")			раб	1	12 560 000,00	12 560 000,00
				Итого	1	x	12 560 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Курманов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

Подрядчик: ТОО"ARSO"

Наименование объекта: Текущий ремонт детской и спортивной площадки (по ул. Соболева "Нахаловка")

Договор о государственных закупках работ: **№186 от 07.05.2020г.**

Форма КС-3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 72

Утверждена

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		186	07.05.2020г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	52 560 000,00	11 214 285,71							1 345 714,29	12 560 000,00
	Итого										**12 560 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Зам.акима Турсибского района г.Алматы _____ Байшильдаев Б.Д.

Руководитель отдела благоустройства _____ Воропаев К.Ю.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик: ТОО"ARSO"

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2020года

Договор о государственных закупках работ: **№186 от 07.05.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт детской и спортивной площадки (по ул. Соболева"Нахаловка")**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электрическое освещение									
1	1	**Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	5	9562,94	6974,37	47815	34872	0	25648	79339
						2588,57	3823,32	12943	19117		5877	
2	2	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,1	10651,89	3400,61	1065	340	535	327	1503
						1898,54	1616,09	190	162		111	
	2.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,115	2970				341,55		
3	3	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	5	54426,52	18035,97	272133	90180	18673	161651	468486
						32655,92	7756,81	163280	38784		34703	
	3.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,55	3222				8216,1		
	3.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	53074				3715,18		
4	4	**С121-060702-0101**	**Опора трубная**	т	0,225	664709		149560		149560	11965	161524
5	5	**ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.10**	**Надбавка за горячее цинкование**	т	0,225	94412		21243		21243	1699	22942
6	6	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,75	169,22	4,44	1142	30	455	456	1727
						97,43	0,58	658	4		128	
	6.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	430241				261,37		
7	7	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115**	м2	6,75	278,49	6,34	1880	43	1068	536	2609
						113,94	1,16	769	8		193	
	7.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0012	504645				613,14		
8	8	**Е11-330304-0101**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	5	41108,47	0	205542	0	178634	21527	245235
						5381,69	0	26908	0		18166	
	8.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1	13618				69451,8		
	8.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197	226837				44686,89		
9	9	**Е11-330207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	10	10251	5040,29	102510	50403	266	60320	175856
						5184,07	2355,89	51841	23559		13026	
	9.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЭЭС	кг	0,1	1361				136,1		
10	10	**С123-070106-0311**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	шт.	10	71910		719100		719100	57528	776628
11	11	**Е11-330209-0101**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м цепи заземления	5	527,86	93,66	2639	468	20	1837	4835
						430,23	29,09	2151	145		358	
	11.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				12,68		
12	12	**С121-130814-2401**	**Сталь круглая диаметром от 10 мм до 12 мм**		0,00308	115747		357		357		385

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							29	
13	13	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	3	9562,94	6974,37	28689	20923	0	15389	47604
						2588,57	3823,32	7766	11470		3526	
14	14	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,06	10651,89	3400,61	639	204	321	196	902
						1898,54	1616,09	114	97		67	
	14.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,069	2970				204,93		
15	15	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	3	54426,52	18035,97	163280	54108	11204	96991	281092
						32655,92	7756,81	97968	23270		20822	
	15.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,53	3222				4929,66		
	15.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	53074				2229,11		
16	16	С121-060702-0101	Опора трубная	т	0,135	664709		89736		89736		96915
											7179	
17	17	ССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10	Надбавка за горячее цинкование	т	0,135	94412		12746		12746		13765
											1020	
18	18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,05	169,22	4,44	685	18	273	274	1036
						97,43	0,58	395	2		77	
	18.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	430241				156,82		
19	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,05	278,49	6,34	1128	26	641	322	1565
						113,94	1,16	461	5		116	
	19.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				367,89		
20	20	Е11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	3	41108,47	0	123325	0	107180	12916	147141
						5381,69	0	16145	0		10899	
	20.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,06	13618				41671,08		
	20.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1182	226837				26812,13		
21	21	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	10251	5040,29	30753	15121	80	18096	52757
						5184,07	2355,89	15552	7068		3908	
	21.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,03	1361				40,83		
22	22	С123-070106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	3	71910		215730		215730		232988
											17258	
23	23	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	3	527,86	93,66	1584	281	12	1102	2901
						430,23	29,09	1291	87		215	
	23.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211273				7,61		
24	24	С121-130814-2401	Сталь круглая диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,001848	115747		214		214		231
											17	
25	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,5	169,22	4,44	2284	60	909	913	3453
						97,43	0,58	1315	8		256	
	25.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012	430241				522,74		
26	26	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,5	278,49	6,34	3760	86	2136	1072	5218
						113,94	1,16	1538	16		387	
	26.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0024	504645				1226,29		
27	27	Е11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	40	41108,47	0	1644339	0	1429071	172214	1961877
						5381,69	0	215268	0		145324	
	27.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	40,8	13618				555614,4		
	27.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,576	226837				357495,11		
28	28	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		40	10251	5040,29	410040	201611	1066	241279	703424

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				светильник		5184,07	2355,89	207363	94236		52106	
	28.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,4	1361				544,4		
29	29	С123-070106-0311	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	шт.	40	71910		2876400		2876400	230112	3106512
30	30	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	40	527,86 430,23	93,66 29,09	21114 17209	3747 1163	159	14698 2865	38677
	30.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211273				101,41		
31	31	С121-130814-2401	**Сталь круглая диаметром от 10 мм до 12 мм**	т	0,02464	115747		2852		2852	228	3080
32	32	Ц13-080305-0607 Изм. и доп. вып. 17	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**	шт.	10	16448,85 6178,72	9062,34 3615,97	164489 61787	90623 36160	12078	70522 18801	253811
33	33	С123-070103-0241	**Прожектор,мощность 500 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	10	94558		945580		945580	75646	1021226
34	34	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	34307,74 24159,2	8067,48 3611	34308 24159	8067 3611	2081	19995 4344	58646
35	35	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	**Шкафы управления и регулирования**	шт.	1	295106		295106		295106		295106
			Отпускная цена			295106		295106				
			Сметная стоимость оборудования					*295106*				
36	36	Ц13-080206-1907 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	130	423,79 341,95	34,02 14,9	55092 44454	4423 1936	6216	33401 7079	95573
37	37	С123-010802-9901	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	кг	154,7	1746		270106		270106	21608	291715
38	38	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	130	578,95 278,76	255,81 91,56	75263 36239	33256 11903	5769	34662 8794	118719
39	39	С123-060145-0807	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,13	1561072		202939		202939	16235	219175
40	40	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	410	849,22 521,93	57,69 9,93	348180 213990	23652 4071	110537	157004 40415	545599
41	41	С123-061705-0109	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50**	м	410	528		216480		216480	17318	233798
42	42	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	63,7	3622,64 3622,64	0 0	230762 230762	0 0	0	166149 31753	428664
43	43	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	63,7	1889,38 1889,38	0 0	120353 120353	0 0	0	86654 16561	223568
44	44	Е11-330204-0205	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 и населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,4866667	294957,76 135202,4	155450,24 58053,81	143546 65799	75652 28253	2095	75241 17503	236290
	44.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1,6547	423				699,92		
	44.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,001	543998				529,49		
45	45	С123-061004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,3601333	1023804		368706		368706	29496	398202
			Итого по разделу: 1. Электрическое освещение									13122299
			Раздел: 2. МАФ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	СПРайс лист	Скамья антивандальная.Установка	шт	25	31625	0	790625	0	790625	0	853875
						0	0	0	0		63250	
47	47	СПРайс лист	Урна. Установка	шт	25	13553,57	0	338839	0	338839	0	365946
						0	0	0	0		27107	
48	48	СПРайс лист	Качалка-балансир для детей от 3-х до 12 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110х420х840 мм	шт	2	74996,43	0	149993	0	149993	0	161992
						0	0	0	0		11999	
49	49	СПРайс лист	Качалка на пружине "Мотоцикл" для детей от 4-х до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 990х355х970 мм. Высота сиденья 750 мм	шт	2	121530,36	0	243061	0	243061	0	262506
						0	0	0	0		19445	
50	50	СПРайс лист	Качалка на пружине 2х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1208х860 мм Высота платформы 550 мм	шт	1	187942,86	0	187943	0	187943	0	202978
						0	0	0	0		15035	
51	51	СПРайс лист	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3-х до 10 лет.Габаритные размеры:(ДхШхВ) 765х460х810 мм.	шт	1	97585,71	0	97586	0	97586	0	105393
						0	0	0	0		7807	
52	52	СПРайс лист	Скамейка детская "Черепаха" для детей от 1 до 7 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1250х615х812 мм. Высота сиденья 350 мм	шт	1	61442,86	0	61443	0	61443	0	66358
						0	0	0	0		4915	
53	53	СПРайс лист	Скамейка детская "Львенок" для детей от 3 до 12 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1000х670х940 мм	шт	1	57376,79	0	57377	0	57377	0	61967
						0	0	0	0		4590	
54	54	СПРайс лист	Горка "Миня" для детей от 3 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3200х570х2050 мм. Высота стартового участка горки 1250 мм	шт	1	201496,43	0	201496	0	201496	0	217616
						0	0	0	0		16120	
55	55	СПРайс лист	Качели на металлических стойках "Гнездо" для детей от 3 до 12 летГабаритные размеры: (ДхШхВ) 3790х1790х2320 мм	шт	1	367753,57	0	367754	0	367754	0	397174
						0	0	0	0		29420	
56	56	СПРайс лист	Карусель для детей от 3 до 12 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х600 мм Высота платформы 80 мм	шт	1	224537,5	0	224538	0	224538	0	242501
						0	0	0	0		17963	
57	57	СПРайс лист	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4600х2360х2990 мм. Высота площадки башни 650 мм	шт	1	758096,43	0	758096	0	758096	0	818744
						0	0	0	0		60648	
58	58	СПРайс лист	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3330х3330х2180 мм. Высота площадок башен 1250 мм и 950 мм	шт	1	534010,71	0	534011	0	534011	0	576732
						0	0	0	0		42721	
59	59	СПРайс лист	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2660х1520х2200 мм	шт	1	305407,14	0	305407	0	305407	0	329840
						0	0	0	0		24433	
60	60	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7510.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 850х640х1470 мм	шт	1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689
						0	0	0	0		15903	
61	61	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7513.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1000х550х1470 мм	шт	1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689
						0	0	0	0		15903	
62	62	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7520.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1530х470х1430 мм	шт	1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689
						0	0	0	0		15903	
63	63	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7530.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1005х700х1770 мм	шт	1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689
						0	0	0	0		15903	
64	64	СПРайс лист	Тренажер "Гребля".Габаритные размеры:1430х760 мм, Н=1170 мм	шт	1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689
						0	0	0	0		15903	
			Итого по разделу: 2. МАФ									5737067

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					15 937 293	708 194	13 295 327	1 491 392	18 863 455
								1 638 668	305 135	295 106	1 370 686	
			В том числе :							295 106		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		371 367				19 234 822
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		2 308 179				21 543 001
			Итого с НДС									8 983 000
			Гендерная скидка									12 560 000
			ИТОГО по Акту к оплате:									

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Зам.Акима Туркисбского района города Алматы _____ Байдильдаев Б.Д.

Руководитель отдела благоустройства _____ Воротилов К.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.