форма 3

чик: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН180840005470, Акмолинская область Ерейментауский район, г. Ерейментау, Абая
ибаева 121

трядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева 4, БИН 051140009048 РНН 600800516124 ИИК KZ25826A1KZTD2006220 в АФ АО «АТФ» г.
ты БИК ALMNKZKA

енование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО (АРЕНДНОГО) КОММУНАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## СПРАВКА № 1

### о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименования | Код | Наименования | Код |
| | | 52 | 18.09.2020 | | | | |

| Наименование ных комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2020г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тельство 60-ти ного ного) ального дома в г. ентау нской области | 28 070 000,00 | 25 062 500,00 | - | - | - | - | - | - | 3 007 500,00 | 28 070 000,00 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Многопрофильная компания "Достар",БИН
051140009048
ование организации, бизнес идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

хнический директор Тажибаев Н.О.

технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
беков Д.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Хамитов Д.К.

Авторский надзор Азимбаева Аяул Абдибековна Нурмакамбетов Е.К

Форма по ОКУД 0322005
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 378

казчик : ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района", Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул. Абая Кунанбаева, 121

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : ТОО "Многопрофильная компания "Достар", г. Алматы, ул. Сатпаева 4, БИН 051140009048

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО (АРЕНДНОГО) КОММУНАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

ъект : 60-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

(наименование)

говор подряда (контракт) № от 18.09.2020

## Акт выполненных работ 1

за декабрь 2020 (месяц, год) на С02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

тавлен (а) в текущих ценах на 25.12.2020

| /п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 12. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Е11-010101-0310 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 3233,362529 | 249,61<br>12,72 | 236,89<br>56,65 | 807067<br>41117 | 765949<br>183184 | 0 | 161497<br>77485 | 1046049 | |
| 2 | | Е11-010205-0304 в ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 57,591699 | 4442,88<br>4442,88 | 0<br>0 | 255873<br>255873 | 0<br>0 | 0 | 184229<br>35208 | 475310 | |
| 3 | | Е11-010104-0104 | Перемещение разработанного грунта 4 гр. на расстояние 10м | м3 грунта | 98,7286268 | 154,88<br>0 | 154,88<br>54,09 | 15291<br>0 | 15291<br>5340 | 0 | 3845<br>1531 | 20667 | |
| 7 | | Е11-010201-0502 | Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 468,9233824 | 181,38<br>94,04 | 87,34<br>38,84 | 85056<br>44098 | 40958<br>18215 | 0 | 44865<br>10394 | 140314 | |
| 8 | | Е11-010102-0309 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ПЕРЕРАСЧЕТ ГРУНТ/ | м3 грунта | 2704,8 | 263,36<br>11,24 | 251,99<br>66,3 | 712341<br>30391 | 681592<br>179323 | 358 | 150994<br>69067 | 932402 | |
| | | | **Итого по разделу: 12. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | **2614743** | |
| | | | **Раздел: 13. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | | |
| 18 | | С121-041201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 78,693 | 34722 | | 2732378 | | 2732378 | 218590 | 2950969 | |
| 19 | | С121-041201-9907 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 55,436 | 27021 | | 1497936 | | 1497936 | 119835 | 1617771 | |
| 20 | | С121-041201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 223,806 | 24596 | | 5504732 | | 5504732 | 440379 | 5945111 | |
| | | | **Итого по разделу: 13. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | **10513850** | |
| | | | **Раздел: 14. СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 15. ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | | |
| 62 | | С121-040105-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНБ высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кН/м2 ГОСТ 9561-92 | м2 | 1610,681623 | 7334 | | 11812739 | | 11812739 | 945019 | 12757758 | |
| | | | **Итого по разделу: 15. ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | **12757758** | |
| | | | **Раздел: 16. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 17. ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 18. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |

| п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 19. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 20. ЛЕСТНИЦА Л1 - 4шт** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 21. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 23423413 | 1503790 | 21548143 | 545430 | 25886351,0130 | |
| | | | | | | | | 371479 | 386062 | | 1917508 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | 0,9 % | 232977,1591 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 26119328,1721 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | 1,7 % | 444028,5789 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 26563356,7510 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | 2 % | 531267,135 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 27094623,8861 | |
| | | | *Итого в текущих ценах с учетом скидки (коэф 0,924999)* | | | | | | | | | *25062500* | |
| | | | **НДС** | | | | 12 % | 3007500 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 28070000 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Многопрофильная компания "Достар", БИН 051140009048
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор — Тажибаев Н.О.

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Турсынбеков Д.А.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель — Хамитов Д.К.

Авторский надзор Азимбаева Акгул Абдирековна — Нурмахамбетов Е.К.