Заказчик: **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: ТОО «Алтын Айдарлы»
БИН/ИИН 060840008183
Адрес: РК, г.Кызылорда, ул.Бокейхана, 95 БЦ «Береке»
Телефон: +7(7242)401010
Стройка: **Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Экибастуз, п. Солнечный, ул.Дружбы, 2 (Наружные сети)**
Объект: **Наружное электроснабжение**
Договор №49 от 24.02.2020г.

Акт
приемки выполненных работ №5 от 23 июня 2020 год
Локальная смета № 4-1-2

за июнь 2020 год
Наружное электроснабжение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование										
1	5108-0301-1104	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	2	51117		102234		102234	–	110413
					–		–		–	8179	
2	5800-0000-0000(пл)(	Вакуумный реклоузер PBA/TEL 10/630	шт	2	5224416		10448832		–	–	10448832
					–		–		10448832	–	

Итого по разделу 1 **10 559 245**
в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге 102 234
- оборудование, тенге 10 448 832

Сметная прибыль (8 %), тенге 8 179

Раздел 2 Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования - КРУ-БМ-10/0,4кв	шт.	1	120562	88395	120562	88395	1815	39655	173034
					30352	24725	30352	24725	–	12817	
4	1308-0303-0802	Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А вакуумный. Установка на конструкции - реклоузер	шт.	2	55176	5435,5	110352	10871	4897	70668	195502
					47292	1783	94584	3566	–	14482	
5	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3057	619	6114	1238	540	3402	10277
					2168	194,5	4336	389	–	761	
6	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	238,6	464,04	399	110720	95201	–	33745	156022
					65,04	131,39	15519	31349	–	11557	
7	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	82	136,02	114,34	11154	9376	–	3503	15830
					21,68	37,65	1778	3087	–	1173	
8	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	168	540,15	305,88	90745	51388	6577	34299	135048
					195,12	88,43	32780	14857	–	10004	
9	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	98	613,36	368,24	60109	36088	3837	22221	88916
					205,96	108,97	20184	10679	–	6586	
10	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	661,91	355,5	21181	11376	1480	8324	31865
					260,16	101,13	8325	3236	–	2360	
11	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72	913,79	531,51	65793	38269	3329	25431	98522
					336,04	154,53	24195	11126	–	7298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	508,6	41,1	10172	822	2420	5156	16554
					346,5	11,55	6930	231	–	1226	
13	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами - д-140мм	м	40	508,68	41,18	20347	1647	4840	10313	33113
					346,5	11,6	13860	464	–	2453	
14	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	264,7	113,23	7941	3397	1292	3000	11816
					108,4	30,47	3252	914	–	875	
15	1308-0201-2403	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	24498	15326,17	146988	91957	2999	58973	222438
					8672	4979,17	52032	29875	–	16477	
16	1308-0201-2405	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	33211,25	21871,5	132845	87486	1999	51680	199287
					10840	7104,5	43360	28418	–	14762	
17	1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	36	415,39	68,42	14954	2463	3125	7024	23736
					260,17	10,81	9366	389	–	1758	
18	1308-0201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	108	32,74	8,79	3536	949	246	1911	5883
					21,68	2,9	2341	313	–	436	
19	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования - (контур повторного заземления)	шт.	4	2742,75	153	10971	612	7419	2223	14250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					735	37	2940	148	–	1056	
20	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,5	224,43	22,7	4152	420	1012	2035	6682
					147,03	5,78	2720	107	–	495	
21	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям - 60х6мм (контур заземления ТП и стоек)	м	77,7	269,25	25,43	20921	1976	4260	10942	34412
					189	6,59	14685	512	–	2549	
22	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования- 20мм	шт.	20	1190,65	153,1	23813	3062	6051	11115	37722
					735	36,9	14700	738	–	2794	
23	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования - реклоузеров (2шт.)К=2,000;	м	72	214,1	16,26	15415	1171	2148	8900	26260
					168	3,68	12096	265	–	1945	
24	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудованияК=2,000;	м	1,56	223,72	22,44	349	35	85	171	562
					146,79	5,77	229	9	–	42	
2.1 Материалы, не учтенные ценником:											
25	2306-0109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,17	4988437		848034		848034	–	915877
					–		–		–	67843	
26	2306-0137-0660	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	1755869		351174		351174	–	379268
					–		–		–	28094	
27	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,03	150660		4520		4520	–	4882
					–		–		–	362	
28	2900-0000-0000(пл)	Кабельные муфты GUST 12/70-120/800-L12	шт	6	38393		230358		230358	–	248787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	18429	
29	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	14278		57112		57112	–	61681
					–		–		–	4569	
30	2113-0816-0201	Бирки кабельные	100 шт.	0,12	1216		146		146	–	158
					–		–		–	12	
31	2306-1710-0605	Стойки кабельные К 1152 УЗ	шт.	36	646		23256		23256	–	25116
					–		–		–	1860	
32	2306-1710-0407	Полки кабельные К 1163 УЗ	шт.	108	546		58968		58968	–	63685
					–		–		–	4717	
33	2113-0814-2202	Скобы металлические	кг	19,04	155		2951		2951	–	3187
					–		–		–	236	
34	2113-0206-0203	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0408	244932		9993		9993	–	10792
					–		–		–	799	
35	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,23258	629		1404		1404	–	1516
					–		–		–	112	
36	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24,6	2179		53603		53603	–	57891
					–		–		–	4288	
37	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2235	265756		59396		59396	–	64148
					–		–		–	4752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2105-0304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1482	191621		28398		28398	–	30670
					–		–		–	2272	
39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	194468		8634		8634	–	9325
					–		–		–	691	
40	2301-0501-0801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 ГОСТ 18599-2001	м	20	355		7100		7100	–	7668
					–		–		–	568	
41	2301-0501-0806	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 140x3,5 ГОСТ 18599-2001	м	40	1388		55520		55520	–	59962
					–		–		–	4442	
42	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 - для комплектов заземления реклоузеровК=2,000;	шт.	10	548		5480		5480	–	5918
					–		–		–	438	
	2.2 Оборудование для врезки разъединителя (2шт.)										
43	2404-0106-0301	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-АII ГОСТ 28856-90К=2,000;	шт.	6	4957		29742		29742	–	32121
					–		–		–	2379	
44	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт.	12	1562		18744		18744	–	20244
					–		–		–	1500	
45	2404-0207-3133	Зажимы ответвительные плашечные SL24 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт.	12	3437		41244		41244	–	44544
					–		–		–	3300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80К=2,000;	т	0,0039	991225		3866		3866	–	4175
					–		–		–	309	
2.3 Оборудование для подключения реклоузера в линию на опорах 34-36											
47	2404-0207-2301	Кронштейны - РА4	кг	3	806		2418		2418	–	2611
					–		–		–	193	
48	2113-0816-3301	Хомут - Х-1	шт.	4	868		3472		3472	–	3750
					–		–		–	278	
49	2404-0102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93	шт.	8	2996		23968		23968	–	25885
					–		–		–	1917	
50	2404-0104-0507	Изоляторы опорные стержневые полимерные ОСК 8-35-Б01-2 УХЛ1 ГОСТ Р 52082-2003 - ОСК3-10-2	шт.	6	11689		70134		70134	–	75745
					–		–		–	5611	
51	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772		4632		4632	–	5003
					–		–		–	371	
52	2404-0207-1910	Траверсы стальные - ТМ-2	шт.	2	2234		4468		4468	–	4825
					–		–		–	357	
2.4 Оборудование для установки разъединителя (2шт.) на опоре											
53	2404-0207-2301	Кронштейны - РА1-РА5К=2,000;	кг	85,6	806		68994		68994	–	74514
					–		–		–	5520	
54	2302-1104-0405	Хомуты - Х7, Х8К=2,000;	кг	5,8	542		3144		3144	–	3396
					–		–		–	252	
55	2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98 - ЗП-1К=2,000;	шт.	2	5631		11262		11262	–	12163
					–		–		–	901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93К=2,000;	шт.	4	1558		6232		6232	–	6731
					–		–		–	499	
57	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=2,000;	шт.	4	59		236		236	–	255
					–		–		–	19	
58	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт.	12	772		9264		9264	–	10005
					–		–		–	741	
59	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80К=2,000;	т	0,00254	991225		2518		2518	–	2719
					–		–		–	201	
	2.5 Комплект элементов для перехода ВЛ-10кВ в КЛ-10кВ										
60	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/ - кронштейны КРзв10, КЗзв07К=2,000;	кг	17	542		9214		9214	–	9951
					–		–		–	737	
61	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/ - хомут Х1К=2,000;	кг	2,4	542		1301		1301	–	1405
					–		–		–	104	
62	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)К=2,000;	т	0,018	201660		3630		3630	–	3920
					–		–		–	290	
63	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	т	0,034	205591		6990		6990	–	7549
					–		–		–	559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	м	6	420		2520		2520	–	2722
					–		–		–	202	
65	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 - Sf10К=2,000;	шт.	6	14		84		84	–	91
					–		–		–	7	
66	2404-0102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93К=2,000;	шт.	2	2996		5992		5992	–	6471
					–		–		–	479	
67	2404-0207-3133	Зажимы ответвительные плашечные SL24 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт.	6	3437		20622		20622	–	22272
					–		–		–	1650	
68	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт.	12	772		9264		9264	–	10005
					–		–		–	741	
69	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением до 220 кВ. Монтаж оборудованияК=2,000;	пект (3 фазы)	6	37785	17333,67	226710	104002	44660	83469	334993
					13008	6313,5	78048	37881	–	24814	
70	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 - ОПН-10кВК=2,000;	шт.	6	28959		173754		173754	–	187654
					–		–		–	13900	
71	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные ГОСТ Р 51177-98-ВІСК=2,000;	шт.	6	2906		17436		17436	–	18831
					–		–		–	1395	
72	1308-0201-2409	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудованияК=2,000;	шт.	2	35340	22790	70680	45580	1252	27831	106392
					11924	7403	23848	14806	–	7881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86К=2,000;	шт.	2	13729		27458		27458	–	29655
					–		–		–	2197	
		Итого по разделу 2					**4 558 859**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					512 460				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					687 781				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					218 084				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 494 933				
		Накладные расходы, тенге					525 991				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					337 694				
	Раздел 3 Строительные работы										
74	1101-0107-0807	Каналы сечением до 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2 - траншея Т1	м канала	82	60,52	10,72	4963	879	–	3128	8738
					49,8	3,17	4084	260	–	647	
75	1101-0107-0807	Каналы сечением до 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2 - траншея Т3	м канала	156,6	60,51	10,71	9476	1677	–	5973	16685
					49,8	3,17	7799	497	–	1236	
76	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,8	15,79	15,79	881	881	–	236	1206
					–	5,88	–	328	–	89	
77	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,9	703,79	–	2041	–	–	1470	3792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					703,79	–	2041	–	–	281	
78	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	трубопровода	0,044	1141295,45	–	50217	–	43356	5214	59865
					155931,82	–	6861	–	–	4434	
79	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	6286,75	2782,25	25147	11129	2476	13263	41483
					2885,5	1259,25	11542	5037	–	3073	
80	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	41312		165248		165248	–	178468
					–		–		–	13220	
		Итого по разделу 3					**310 237**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 327				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 566				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 122				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					211 080				
		Накладные расходы, тенге					29 284				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 980				
		Раздел 4 Демонтажные работы									
81	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). - ДЕМОНТАЖ ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км линии	0,05	27580	14480	1379	724	–	709	2255
					13100	4620	655	231	–	167	
		Итого по разделу 4					**2 255**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					655				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					724				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					231				
		Накладные расходы, тенге					709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (8 %), тенге					167				
		Итого по акту					**15 430 596**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					545 442				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					703 071				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					224 437				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 808 247				
		- оборудование, тенге					10 448 832				
		Накладные расходы, тенге					555 984				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					369 020				
		Итого по акту					**15 430 596**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					35 869				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)					77 272				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**101 898**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.18 г					**15 645 635**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					1 877 476				
		Всего					**17 523 111**				
		Всего с коэф.скидки К=0,9					**15 770 800**				

СДАЛ: ТОО «Алтын Айдарлы»
БИН/ИИН 060840008183

Директор

_____ **Егізбайұлы Е.**

М.П.

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий стройинтеграция»
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ 22VJE00040444

_____ **Кажимуратов К.А.**

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»
БИН/ИИН 060240010430
Специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

М.П.

Авторский надзор: ИП «МОДУЛОР-ЭК»
Лицензия 15-ГСЛ №000583
специалист авторского надзора

_____ **Нурпеисов С.К.**

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» БИН/ИИН 060240010430
Адрес:141200,Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,улица Энергетиков дом№62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: ТОО «Алтын Айдарлы» БИН/ИИН 060840008183
Адрес:РК, г.Кызылорда,ул.Бокейхана,95 БЦ «Береке»
Телефон: +7(7242)401010
Стройка: Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу:г.Экибастуз, п.Солнечный,ул.Дружбы,2
Объект: Наружное электроснабжение

Справка №5 от 23 июня 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		49	**24.02.2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	из гр.1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		Стоимость прочих входящих в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**90 008 130**									
За отчетный период	**15 770 800**	**14 081 071**							**1 689 729**	**15 770 800**
Удержание 5%										**788 540**
Всего к оплате										**14 982 260**

СДАЛ: ТОО «Алтын Айдарлы»
БИН/ИИН 060840008183
Директор

_____ Елгибайулы Е.
М.П.

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий Стройинтеграция»
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ 22VJE00040444

_____ Кажимуратов К.А.
М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»
и.о.руководителя

_____ Оспанов Г.И.
М.П.

Авторский надзор: ИП «МОДУЛОР-ЭК»
Лицензия 15-ГСЛ №000583
специалист авторского надзора

_____ Нурпеисов С.К.
М.П.