Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23**	**720340000022**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16**	**050540006025**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №300 от 04.05.2020г.	

Номер документа	Дата составления
5	**25.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт дворовых территории мкр.Жетысу-4 дома №9, 10, 6а, 3 в Ауэзовском районе г Алматы			раб	1	20 000 000,00	20 000 000,00
				Итого	1	x	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. акима / _____ / Рахимбеков Б.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение " Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Текущий ремонт дворовых территории мкр.Жетысу-4 дома № 9, 10, 6а, 3 в Ауэзовском районе г Алматы

Форма КС-3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 72

Утверждена

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика		договор			источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата		наименование	код	наименование	код	
				№300	04.05.2020						
№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:		17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00
	Итого										**20 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Зам.акима Ауэзовского района г.Алматы _____ Рахимбеков Б.Н.

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ Мухаметжанов О.К.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы
Подрядчик: ТОО"ARSO"

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2020года

Договор о государственных закупках работ №300 от 2020-05-04

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт дворовых территорий,Ауэзовский район,г.Алматы**

на: **Благоустройство двора Жетесу-4, д.9,10,6а,3**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Благоустройство территории двора Жетесу-4,д.9,10										
1	1	Е11-270302-0403 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см.**		1600	344	331,75	550401	530807	176	93484	695395	
				м2 покрытия		12,14	41,96	19418	67141		51511		
2	2	С341-020101-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		160	947		151520				163642	
				т							12122		
3	3	Е11-270302-0201 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**		290	1268,04	0	367730	0	0	397149	826069	
				м		1268,04	0	367730	0		61190		
4	4	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**		150	778,4	0	116760	0	0	126101	262290	
				м		778,4	0	116760	0		19429		
5	5	С341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка ж/б и бетонных изделий от разборки**		49,5	628		31086				33573	
				т							2487		
6	6	С341-020101-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		49,5	947		46877				50627	
				т							3750		
7	7	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**		153,0816	16254		2488188		2488188		2687243	
				м2							199055		
8	8	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси.**		22,5	3260,94	1295,04	73371	29138	39769	12950	93227	
				м3 материала основания в плотном теле		198,39	334,53	4464	7527		6906		
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**		150	1942,48	39,18	291372	5877	125597	175434	504151	
				м бортового камня		1065,99	16,94	159898	2541		37344		
10	10	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		2,4	43020		103248		103248		111508	Казахстан
				м3							8260		
11	11	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра**		72,5	2314,7	0	167816	0	0	120827	311734	
				м3 грунта		2314,7	0	167816	0		23091		
12	12	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси.**		21,75	3260,94	1295,04	70926	28167	38443	12518	90119	
				м3 материала основания в плотном теле		198,39	334,53	4315	7276		6675		
13	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		290	1947,63	39,18	564813	11363	244314	339173	976305	
				м бортового камня		1065,99	16,94	309136	4913		72319		
14	14	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		13,05	43020		561411		561411		606324	Казахстан
				м3							44913		
15	15	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6л на м2**		0,96	131741	2286,48	126471	2195	124276	1336	138032	
				т		0	1288,64	0	1237		10225		
16	16	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		1600	1512,93	152,2	2420693	243518	2077267	181932	2810835	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		62,44	42,84	99908	68548		208210		
17	17	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302		1600	324,96	0,05	519931	75	519321	578	562150	
				м2 покрытия		0,33	0	535	0		41641		
18	18	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17	Светильник , установленный на опоре. Демонтаж		5	823,08	584,09	4115	2920	0	1214	5755	
				шт.		238,99	98,11	1195	491		426		
19	19	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17	Светильник .Установка отдельно на кронштейнере, установленном на опоре. Установка вне зданий		5	7030,27	2710,01	35151	13550	8324	13484	52526	
				шт.		2655,49	1090,09	13277	5450		3891		
20	20	С123-070106-0322	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014		5	33154		165770		165770		179032	
				шт.							13262		
			Итого по разделу: 1. Благоустройство территории двора Жетесу-4,д.9,10									11160537	
			Раздел: 2. Благоустройство территории двора Жетесу-4, д.6а										
21	21	Е11-270302-0403 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см.		780	344	331,75	268320	258768	86	45573	339005	
				м2 покрытия		12,14	41,96	9466	32731		25111		
22	22	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		78	947		73866				79775	
				т							5909		
23	23	Е11-270302-0201 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.		250	1268,04	0	317009	0	0	342369	712129	
				м		1268,04	0	317009	0		52750		
24	24	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка ж/б и бетонных изделий от разборки		37,5	628		23550				25434	
				т							1884		
25	25	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		37,5	947		35513				38354	
				т							2841		
26	26	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра		62,5	2314,7	0	144669	0	0	104161	268736	
				м3 грунта		2314,7	0	144669	0		19906		
27	27	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси.		18,75	3260,94	1295,04	61143	24282	33141	10792	77689	
				м3 материала основания в плотном теле		198,39	334,53	3720	6272		5755		
28	28	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.		250	1942,48	39,18	485620	9796	209328	292390	840251	
				м бортового камня		1065,99	16,94	266496	4235		62241		
29	29	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		11,258	43020		484319		484319		523065	Казахстан
				м3							38746		
30	30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6л на м2		0,468	131741	2286,48	61655	1070	60585	651	67291	
				т		0	1288,64	0	603		4984		
31	31	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		780	1512,93	152,2	1180088	118715	1012668	88692	1370282	
				м2 покрытия		62,44	42,84	48705	33417		101502		
32	32	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302		780	324,96	0,05	253466	37	253169	282	274048	
				м2 покрытия		0,33	0	261	0		20300		
33	33	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17	Светильник , установленный на опоре. Демонтаж		4	823,08	584,09	3292	2336	0	971	4604	
				шт.		238,99	98,11	956	392		341		
34	34	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17	Светильник .Установка отдельно на кронштейнере, установленном на опоре. Установка вне зданий		4	7030,27	2710,01	28121	10840	6659	10787	42021	
				шт.		2655,49	1090,09	10622	4360		3113		
35	35	С123-070106-0322	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014		4	33154		132616		132616		143225	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							10609		
			Итого по разделу: 2. Благоустройство территории двора Жетесу-4, д.6а									4805908	
			Раздел: 3. Благоустройство территории двора Жетесу-4, д.3										
36	36	Е11-270302-0403 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см.**	м2 покрытия	1300	344 12,14	331,75 41,96	447200 15777	431280 54552	143	75955 41852	565008	
37	37	С341-020101-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	130	947		123110			9849	132959	
38	38	Е11-270302-0201 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	м	280	1268,04 1268,04	0 0	355050 355050	0 0	0	383454 59080	797584	
39	39	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	180	778,4 778,4	0 0	140112 140112	0 0	0	151321 23315	314748	
40	40	С341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка ж/б и бетонных изделий от разборки**	т	49,2	628		30898			2472	33369	
41	41	С341-020101-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	49,2	947		46592			3727	50320	
42	42	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	110,16	16254		1790541		1790541	143243	1933784	
43	43	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси.**	м3 материала основания в плотном теле	27	3260,94 198,39	1295,04 334,53	88045 5356	34966 9032	47723	15540 8287	111872	
44	44	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80мм на бетоне В15**	м камня	180	1947,63 1065,99	39,18 16,94	350574 191877	7053 3049	151643	210521 44888	605982	
45	45	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	2,88	43020		123898		123898	9912	133809	Казахстан
46	46	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра**	м3 грунта	70	2314,7 2314,7	0 0	162029 162029	0 0	0	116661 22295	300985	
47	47	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси.**	м3 материала основания в плотном теле	21	3260,94 198,39	1295,04 334,53	68480 4166	27196 7025	37118	12087 6445	87012	
48	48	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	280	1947,63 1065,99	39,18 16,94	545337 298476	10971 4743	235890	327477 69825	942639	
49	49	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	12,6	43020		542052		542052	43364	585416	Казахстан
50	50	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6л на м2**	т	0,78	131741 0	2286,48 1288,64	102758 0	1783 1005	100975	1086 8307	112151	
51	51	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	1300	1512,93 62,44	152,2 42,84	1966813 81175	197859 55695	1687780	147820 169171	2283803	
52	52	Е11-270602-0402 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия	1300	324,96 0,33	0,05 0	422444 435	61 0	421948	470 33833	456747	
53	53	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник , установленный на опоре. Демонтаж**	шт.	5	823,08 238,99	584,09 98,11	4115 1195	2920 491	0	1214 426	5755	
54	54	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник .Установка отдельно на кронштейнере, установленном на опоре. Установка вне зданий**	шт.	5	7030,27 2655,49	2710,01 1090,09	35151 13277	13550 5450	8324	13484 3891	52526	
55	55	С123-070106-0322	**Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	шт.	5	33154		165770		165770	13262	179032	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Благоустройство территории двора Жетесу-4, д.3									9685501	
			ИТОГО:					**19921864**	**2021096**	**14002480**	**3829938**	25651947	
								3335281	**388176**		**1900143**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**513039**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26164984	
			НДС			**12 %**		**3139798**					
			Итого с НДС									29304782	
			Тендерная скидка									**9 304 782**	
			ИТОГО по Акту к оплате									**20 000 000**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

Зам.акима Алатауского района г.Алматы _____ Рахимбеков Б.Н

Руководитель отдела коммунального хозяйства _____ Мухаметжанов О.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Гл.директор _____ Кулмаш А.Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**720340000022**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050540006025**
Договор (контракт)	Договор №300 от 04.05.2020г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
18	**21.08.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт дворовых территории мкр.Жетысу-4 дома №9, 10, 6а, 3 в Ауэзовском районе г Алматы			раб	1	4 420 000,00	4 420 000,00
				Итого	1	x	4 420 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Курманов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Б. Рахимбеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2020

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение " Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы "

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Текущий ремонт дворовых территории мкр.Жетысу-4
дома № 9, 10, 6, 3 в Ауэзовском районе г Алматы

Форма КС-3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 72

Утверждена

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 г.

код заказчика		код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			300	04.05.2020г						

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	24 420 000,00	3 946 428,57							473 571,43	4 420 000,00
	Итого										**4 420 000,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Акима Рахимбеков Б.Н.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы
Подрядчик: ТОО"ARSO"

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2020года

Договор о государственных закупках работ: **№300 от 04.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт дворовых территории мкр.Жетысу-4дома № 9, 10, 6, 3 в Ауэзовском районе г Алматы**

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Благоустройство территории двора Жетысу-4,д.9,10									
1	1	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**		80	20034,67	28,73	1602773	2298	1527414	79886	1817272
				м2 покрытия		913,27	11,34	73061	907		134613	
2	2	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**		5,0592	16254		82232		82232		88811
				м2							6579	
			Итого по разделу: 1. Благоустройство территории двора Жетысу-4,д.9,10									1906083
			Раздел: 2. Благоустройство территории двора Жетысу-4, д.6а									
3	3	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**		62,5	20034,67	28,73	1252167	1796	1193292	62411	1419743
				м2 покрытия		913,27	11,34	57079	709		105166	
4	4	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**		63,75	16254		1036193		1036193		1119088
				м2							82895	
			Итого по разделу: 2. Благоустройство территории двора Жетысу-4, д.6а									2538831
			Раздел: 3. Благоустройство территории двора Жетысу-4, д.3									
5	5	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**		54	20034,67	28,73	1081872	1551	1031004	53923	1226658
				м2 покрытия		913,27	11,34	49316	612		90864	
			Итого по разделу: 3. Благоустройство территории двора Жетысу-4, д.3									1226658
			ИТОГО:					5 055 236	5 645	4 870 135	196 220	5 671 572
								179 456	2 228		420 117	5 669 818
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		113 396				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 783 214
			НДС			12 %		693 986				
			Итого с НДС									6 477 200
			Гепорная скидка									2 057 200
			ИТОГ Оно Акту к оплате:									4 420 000

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Зам.Акима _____ Бахимбеков Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Генпиректор _____ Курманов А.Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23**	**720340000022**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16**	**050540006025**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №300 от 04.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
27	**23.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт дворовых территории мкр.Жетысу-4 дома №9, 10, 6а, 3 в Ауэзовском районе г Алматы			раб	1	4 420 000,00	4 420 000,00
				Итого	1	x	4 420 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Курманов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) акима / _____ / В. Рахимбеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение " Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы "

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Текущий ремонт дворовых территории мкр.Жетысу-4 дома № 9, 10, 6, 3 в Ауэзовском районе г Алматы

Форма КС-3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 72

Утверждена

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			300	04.05.2020г						
№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4						
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы		
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	28 840 000,00	3 946 428,57							473 571,43	4 420 000,00
	Итого										**4 420 000,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Зам.Акима _____ Рахимбеков Б.Н.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Ген.Директор _____ Курманов А.Д.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы
Подрядчик: ТОО"ARSO"

АКТ №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2020года

Договор о государственных закупках работ: **№300 от 04.05.2020г.**
Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт дворовых территории мкр.Жетысу-4дома № 9, 10, 6, 3 в Ауэзовском районе г Алматы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Благоустройство территории двора Жетысу-4,д.9,10										
1	1	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**		80	20034,67	28,73	1602773	2298	1527414	79886	1817272	
				м2 покрытия		913,27	11,34	73061	907		134613		
2	2	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**		5,0592	16254		82232		82232		88811	
				м2							6579		
			Итого по разделу: 1. Благоустройство территории двора Жетысу-4,д.9,10									1906083	
			Раздел: 2. Благоустройство территории двора Жетысу-4, д.6а										
3	3	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**		62,5	20034,67	28,73	1252167	1796	1193292	62411	1419743	
				м2 покрытия		913,27	11,34	57079	709		105166		
4	4	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**		63,75	16254		1036193		1036193		1119088	
				м2							82895		
			Итого по разделу: 2. Благоустройство территории двора Жетысу-4, д.6а									2538831	
			Раздел: 3. Благоустройство территории двора Жетысу-4, д.3										
5	5	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**		54	20034,67	28,73	1081872	1551	1031004	53923	1226658	
				м2 покрытия		913,27	11,34	49316	612		90864		
			Итого по разделу: 3. Благоустройство территории двора Жетысу-4, д.3									1226658	
			ИТОГО:					5 055 236	5 645	4 870 135	196 220	5 671 572	
								179 456	2 228		420 117	5 669 818	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		113 396					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 783 214	
			НДС			12 %		693 986					
			Итого с НДС									6 477 200	
			Тендерная скидка									2 057 200	
			ИТОГО по Акту к оплате:									4 420 000	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
Зам.Акима _____ Рахимбеков Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"ARSO"
Гл.директор _____ Курманов А.Д.