Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ50070G000630N00303 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г.

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА от 25 декабря 2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	121 902 270,05	121 902 270,05
	Итого	121 902 270,05	121 902 270,05
	НДС 12%	14 628 272,41	14 628 272,41
	Итого	**136 530 542,46**	**136 530 542,46**
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	**136 530 542,46**	**136 530 542,46**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н. Жумадилов**

Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Казанов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ50070G000630N00303 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г.

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

АКТ №1 от 25.12.2020г
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АВТОДОРОЖНЫМ ПОДХОДАМ										
РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства. Левый берег. ПК0+00 - ПК14+22,13										
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2016 тб.62, п.5, стр.106	Разбивка оси автодороги	1,43	68856,00		98464,08				
		км		68856,00		98464,08				
2	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	3634	20,36	20,36	74003,67	74003,67	18442,86		
		м3		--	6,85		24901,20	59,1	0,01	19,99
		Накладные расходы -		*5.08*		*18443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,04*		*7396*				
		Сметная стоимость				*99842*				
3	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50 м)	3634	70,50	70,50	256187,22	256187,22	63845,84		
		м3		--	23,72		86203,44	59,1	0,02	69,19
		Накладные расходы -		*17,57*		*63845,84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*25602,6*				
		Сметная стоимость				*345636*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	4	59,08	1,92	236,31	7,66	150,73	0,06	0,25
		дерево		57,16	--	228,65		59,1		0
		Накладные расходы -		*37,68*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,74*		*31*				
		Сметная стоимость				*418*				
5	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	4	75,60	75,60	302,39	302,40	71,20		0,00
		пень			23,75	0,00	94,99	59,1	0,02	0,09
		Накладные расходы -		*17,80*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,47*		*30*				
		Сметная стоимость				*403*				
6	11-010207-0704 РСНБ РК 2015 К=4,5	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м - до 50 м	4	44,44	44,44	177,76	177,76	41,85		
		пень			13,96	0,00	55,84	59,1	0,01	0,05
		Накладные расходы -		*10,46*		*42,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,39*		*18,00*				
		Сметная стоимость				*237,00*				
7	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	0,3	76,00		22,80		0,96		
		т								
		Накладные расходы -		*3,19*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,34*		*2*				
		Сметная стоимость				*26*				
8	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	0,3	874,27		262,28		11,02		
		т								
		Накладные расходы -		*36,72*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,88*		*22*				
		Сметная стоимость				*295*				
9	11-010207-1601 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,12	29523,78	29523,78	3542,85	3542,85	834,15		
		га			9274,13	0,00	1112,90	59,1	8,67	1,04
		Накладные расходы -		*6951,21*		*834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2918,00*		*350*				
		Сметная стоимость				*4727*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	4,32	76,00		328,32		13,79		
		т								
		Накладные расходы -		*3,19*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,34*		*27*				
		Сметная стоимость				*369*				
11	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	4,32	874,27		3776,85		158,63		
		т		--						
		Накладные расходы -		*36,72*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,88*		*315*				
		Сметная стоимость				*4250*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			437304,54	334221,56			0,25
			Тенге			98692,73	112368,36			90,36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			338840,46				
	Всего заработная плата -		Тенге				112597,02			
	Транспортные расходы -		Тенге			4390,25				
		Накладные расходы -	Тенге			83571,02				
		Сметная прибыль -	Тенге			33793,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			456204,40				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				112597,02			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			98464,08				
	Всего заработная плата -		Тенге				98464,08			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			98464,08				
		Сметная заработная плата -	Тенге				98464,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			554668,48				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				211061,10			

РАЗДЕЛ 2.Подготовка территории строительства. Правый берег. ПК27+47,91 - ПК41+00,00

12	ТСЦИ РК 8.03-04-2016 тб.62, п.5, стр.106	**Разбивка оси автодороги**	1,35	68856,00		92955,60				
		км		68856,00		92955,60				
13	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м**	7836	20,36	20,36	159574,22	159574,22	39768,38		
		м3			6,85		53694,51	59,1	0,01	43,10
		Накладные расходы -		*5,08*		*39768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,04*		*15947*				
		Сметная стоимость				*215290*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50 м)**	7836	70,50	70,50	552416,95	552416,95	137670,88		
		м3			23,72		185880,62	59,1	0,02	149,20
		Накладные расходы -		*17,57*		*137671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*55207*				
		Сметная стоимость				*745295*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**804946,78**	**711991,18**			
			Тенге			**92955,60**	**239575,12**			**192,30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			711991,17				
	Всего заработная плата -		Тенге				239575,12			
		Накладные расходы -	Тенге			177439,26				
		Сметная прибыль -	Тенге			71154,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			960584,87				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192,30
		Сметная заработная плата -	Тенге				239575,12			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			92955,60				
	Всего заработная плата -		Тенге				92955,60			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			92955,60				
		Сметная заработная плата -	Тенге				92955,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1053540,47				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				332530,72			
		РАЗДЕЛ 3.Подготовка территории строительства. На примыкании								
15	ТСЦИ РК 8.03-04-2016 тб.62, п.5, стр.106	**Разбивка оси примыканий**	0,913	68856,00		62865,53				
		км		68856,00		62865,53				
16	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м**	200	20,36	20,36	4072,85	4072,85	1015,02		
		м3			6,85		1370,46	59,1	0,01	1,10
		Накладные расходы -		*5,08*		*1015*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,04*		*407*				
		Сметная стоимость				*5495*				
17	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50 м)**	200	70,50	70,50	14099,46	14099,46	3513,81		
		м3			23,72		4744,27	59,1	0,02	3,81
		Накладные расходы -		*17,57*		*3514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,05*		*1409*				
		Сметная стоимость				*19022*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**81037,84**	**18172,31**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**62865,53**	**6114,73**			**4,91**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18172,31**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6114,73**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4528,82**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1816,09**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**24517,22**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6114,73**			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**62865,53**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**62865,53**			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**62865,53**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62865,53**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**87382,75**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68980,26**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ №1-1-1:	**Тенге**			**1323289,16**	**1064385,05**			**0,25**
			Тенге			**254513,86**	**358058,22**			**287,56**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1069004**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**358286,87**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**4390,25**				
		Накладные расходы -	Тенге			**265539,10**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**106763,87**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1441306,50**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**287,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358286,87**			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**254285,21**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**254285,21**			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**254285,21**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**254285,21**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1695591,70**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**287,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**612572,08**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6 на СВС и У

РАЗДЕЛ 1.Строительная площадка

		Срезка растительного грунта								
1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)**	**18000**	**25,21**	**25,21**	**453863**	**453863**	**113110**		
		м3 грунта			**8,48**		**152719**	**59,1**	**0,01**	**123**
		Накладные расходы -		***6,28***		***113110***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2,52***		***45358***				
		Сметная стоимость				***612331***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	18000	39,91	39,91	718451	718451	179049		
		м3 грунта			13,43		241749	59,1	0,01	194
		Накладные расходы -		*9,95*		*179049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,99*		*71800*				
		Сметная стоимость				*969300*				
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18000	126,85	119,33	2283311	2148002	572000	0,01	177
		м3		7,41	35,54	133311	639804	59,1	0,03	514
		Накладные расходы -		*31,78*		*572000*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,69*		*228425*				
		Сметная стоимость				*3083736*				
4	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	32400	64,66		2094984		87989		
		т								
		Накладные расходы -		*2,72*		*87989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,39*		*174638*				
		Сметная стоимость				*2357611*				
5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	18000	16,14	13,53	290517	243541	90579		60
		м3 грунта		2,50	4,57	44979	82294	59,1		66
		Накладные расходы -		*5,03*		*90579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,69*		*30488*				
		Сметная стоимость				*411584*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ №2-1-6	**Тенге**			**5841126**	**3563857**			**237**
			Тенге			**178290**	**1116566**			**897**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5841126**				
		Материалы -	Тенге			**3995**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1294856**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**2094984**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1042727**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**550709**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7434562**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1134**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1294856**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7434562**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6034**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1294856**			

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №8-А1-1 СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА (Объездная а/д на период строительства)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разбивочные работы								
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2016 тб.62, п.5, стр.106	**Разбивка оси объездной автодороги**	1	68856,00		68856,00				
		км		68856,00		68856,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68856,00				
			Тенге			68856,00				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			68856,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				68856,00			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			68856,00				
		Сметная заработная плата -	Тенге				68856,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68856,00				
		Сметная заработная плата -	Тенге				68856,00			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
2	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м**	2955	20,36	20,36	60176,34	60176,34	14996,88		
		м3			6,85		20248,50	59,1	0,01	16,25
		Накладные расходы -		*5,08*		*14997,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,05*				*11967,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,03*				*3030,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,04*		*6014,00*				
		Сметная стоимость				*81187,00*				
3	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м - до 20 м**	2955	17,62	17,62	52079,89	52079,89	12979,12		
		м3			5,93		17524,16	59,1	0,00	14,07
		Накладные расходы -		*4,39*		*12979,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,50*				*10357,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,89*				*2622,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,76*		*5205,00*				
		Сметная стоимость				*70264,00*				
4	11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм**	0,021	4327881,09	2528583,09	90885,50	53100,24	38830,07	1800,00	37,80
		км		1799298,00	777315,34	37785,26	16323,62	62,1	720,51	15,13
		Накладные расходы -		*1849051,12*		*38830,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1600076,88*				*33602,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*248974,23*				*5228,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*494154,58*		*10377,00*				
		Сметная стоимость				*140093,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23-010201-0317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76(10 % стоимости)	2,184	108836,42		237698,74		9983,35		
		м								
		Накладные расходы -		*4571,13*		*9983,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4571,13*				*9983,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9072,60*		*19815,00*				
		Сметная стоимость				*267497,00*				
6	11-220301-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1500 мм (2х1,5м)	0,07	8852572,83	5900724,50	619680,10	413050,71	224052,78	2953,00	206,71
		км		2951848,33	1420002,49	206629,38	99400,17	62,1	1263,14	88,42
		Накладные расходы -		*3200754,03*		*224053,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2714919,36*				*190044,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*485834,67*				*34008,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*964266,15*		*67499,00*				
		Сметная стоимость				*911232,00*				
7	23-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76 (10 % стоимости)	7,28	154816,54		1127064,41		47336,71		
		м								
		Накладные расходы -		*6502,29*		*47337,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6502,29*				*47337,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12905,51*		*93952,00*				
		Сметная стоимость				*1268353,00*				
8	11-010102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3781	144,07	136,67	544716,71	516740,82	158678,56	0,01	32,52
		м3 грунта		7,26	51,06	27451,49	193067,52	59,1	0,04	164,97
		Накладные расходы -		*41,97*		*158679,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*34,47*				*130327,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,50*				*28352,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,88*		*56272,00*				
		Сметная стоимость				*759667,00*				
9	41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	6616,75	123,10		814521,93		34209,92		
		т								
		Накладные расходы -		*5,17*		*34210,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,17*				*34210,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,26*		*67899,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*916630,00*				
10	11-010102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3	3781	30,15	28,60	114014,05	108140,81	17900,71		
		м3 грунта			5,63		21292,07	59,1	0,00	17,09
		Накладные расходы -		*4,73*		*17901,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,33*				*12584,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,41*				*5317,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,79*		*10553,00*				
		Сметная стоимость				*142468,00*				
11	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	1698	40,62	40,62	68974,46	68974,46	15924,56		
		м3 грунта			12,46		21154,87	59,1	0,01	16,98
		Накладные расходы -		*9,38*		*15925,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,36*				*12503,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,02*				*3422,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,00*		*6792,00*				
		Сметная стоимость				*91691,00*				
12	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	1698	136,49	136,49	231754,18	231754,18	53506,53		
		м3 грунта			41,86		71080,37	59,1	0,03	57,05
		Накладные расходы -		*31,51*		*53507,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,74*				*42008,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,77*				*11498,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,44*		*22821,00*				
		Сметная стоимость				*308082,00*				
13	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)	5479	16,14	13,53	88430,16	74131,14	27571,34	0,00	18,19
		м3 грунта		2,50	4,57	13691,09	25049,44	59,1	0,00	20,22
		Накладные расходы -		*5,03*		*27571,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,18*				*22896,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,85*				*4676,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,69*		*9280,00*				
		Сметная стоимость				*125282,00*				
14	11-010201-0104 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 45 см	4597	32,96	32,96	151536,18	151536,18	37275,41		
		м3 уплотненного грунта			10,92	--	50194,53	59,1	0,01	40,87
		Накладные расходы -		*8,11*		*37275,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,45*				*29665,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,66*				*7610,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,29*		*15105,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*203917,00*				
15	11-010201-0110 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 45 см - (до 8 проходов)	4597	23,40	23,40	107588,15	107588,15	23384,34		
		м3 уплотненного грунта			6,66		30634,90	59,1	0,01	28,64
		Накладные расходы -		*5,09*		*23384,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,94*				*18105,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,15*				*5279,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,28*		*10478,00*				
		Сметная стоимость				*141450,00*				
16	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	4597	53,10	42,14	244108,50	193711,50	66291,20	0,01	56,08
		м3 уплотненного грунта		8,46	11,33	38904,49	52093,63	59,1	0,01	56,08
		Накладные расходы -		*14,42*		*66291,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,70*				*53780,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,72*				*12511,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5,40*		*24832,00*				
		Сметная стоимость				*335232,00*				
17	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	8640	4,00	4,00	34583,38	34583,38	7020,78		
		м2 спланированной площади			1,05		9042,03	59,1	0,00	7,26
		Накладные расходы -		*0,81*		*7021,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,62*				*5344,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,19*				*1677,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*0,39*		*3328,00*				
		Сметная стоимость				*44932,00*				
18	11-010203-0117 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 1	3662	68,87	27,01	252198,47	98912,32	131577,04	0,06	206,90
		м2 спланированной площади		41,86	11,79	153286,16	43174,35	59,1	0,01	32,30
		Накладные расходы -		*35,93*		*131577,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,71*				*116108,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,22*				*15469,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8,38*		*30702,00*				
		Сметная стоимость				*414478,00*				
19	11-010203-0114 РСНБ РК 2015	Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 1	2948	100,02	25,94	294872,48	76466,95	167277,21	0,10	294,80
		м2 спланированной площади		74,09	11,23	218405,53	33116,12	59,1	0,01	24,82
		Накладные расходы -		*56,74*		*167277,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*50,42*				*148649,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,32*				*18628,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,54*		*36972,00*				
		Сметная стоимость				*499122,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-010105-0602 РСНБ РК 2015	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство с погрузкой и транспортировкой грунта. Группа грунтов 2	19	688,99	371,42	13090,80	7056,97	5561,19	0,39	7,33
		м3 грунта		317,57	110,73	6033,83	2103,88	59,1	0,10	1,90
		Накладные расходы -		*292,69*		*5561,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*253,13*				*4809,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*39,57*				*752,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,53*		*1492,00*				
		Сметная стоимость				*20144,00*				
21	11-010107-1801 РСНБ РК 2015	Планировка откосов кювета вручную. Группа грунтов 1	360	71,17		25619,50		16853,07	0,09	31,14
		м2 спланированной поверхности		71,17		25619,50		59,1		
		Накладные расходы -		*46,81*		*16853,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,06*				*15141,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,76*				*1712,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*3398,00*				
		Сметная стоимость				*45870,00*				
22	11-010107-1801 РСНБ РК 2015	Планировка дна кювета вручную. Группа грунтов 1	710	71,17		50527,35		33238,00	0,09	61,41
		м2 спланированной поверхности		71,17		50527,35		59,1		
		Накладные расходы -		*46,81*		*33238,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,06*				*29862,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,76*				*3376,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*6701,00*				
		Сметная стоимость				*90467,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5224121,27**	**2248004,06**			**952,89**
			Тенге			**778334,08**	**705500,16**			**602,05**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5224121,27**				
		Материалы -	Тенге			**18498,05**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1483834,24**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1364763,15**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**814521,93**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1144448,79**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**887750,19**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**256698,60**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**509485,60**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6878055,66**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1554,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1483834,24**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6878055,66**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1554,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1483834,24**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ №8-А1-1:	**Тенге**			**5292977,27**	**2248004,06**			**952,89**
			Тенге			**847190,08**	**705500,16**			**602,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5224121				
		Материалы -	Тенге			18498,05				
		Всего заработная плата -	Тенге				1483834,24			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1364763,15				
		Транспортные расходы -	Тенге			814521,93				
		Накладные расходы -	Тенге			1144448,79				
		Сметная прибыль -	Тенге			509485,60				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6878055,66				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1554,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				1483834,24			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			68856,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				68856,00			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			68856,00				
		Сметная заработная плата -	Тенге				68856,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6946912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1554,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				1552690,24			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-А1-2 на ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ (Объездная а/д на период строительства)

1	11-271201-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство (ДО ШИРИНЫ ДОРОГИ 9м, ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 30см)**	1	5834556,63	836252,93	5834556,63	836252,93	591752,41	388,80	388,80
		км дороги		300725,14	251060,14	300725,14	251060,14	60,3	223,39	223,39
		Накладные расходы -		*591752,41*		*591752,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*332726,52*				*332727,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*259025,89*				*259026,00*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*514104,72*		*514105,00*				
		Сметная стоимость				*6940414,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ № 8-А1-2:	**Тенге**			5834556,63	836252,93			388,80
			Тенге			300725,14	251060,14			223,39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5834556,63				
		Материалы -	Тенге			4697578,56				
		Всего заработная плата -	Тенге				551785,27			
		Накладные расходы -	Тенге			591752,41				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					332726,52		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					259025,89		
		Сметная прибыль -	Тенге			514104,72				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6940413,76				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							612,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				551785,27			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6940413,76				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							612,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				551785,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-А2-1 СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА (Технологическая а/д на период строительства)										
		РАЗДЕЛ 1.Разбивочные работы								
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2016 тб.62, п.5, стр.106**	**Разбивка оси технологической автодороги**								
		км	**1,6**	**68856,00**	**--**	**110169,60**	**--**	**--**	**--**	**--**
				68856,00	**--**	**110169,60**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**110169,60**				
			Тенге			**110169,60**				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**110169,60**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**110169,60**			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**110169,60**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110169,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**110169,60**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110169,60**			
		РАЗДЕЛ 2.Земляное полотно								
2	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м**								
		м3	**2975**	**20,36**	**20,36**	**60583,63**	**60583,63**	**15098,38**		
					6,85		**20385,55**	**59,1**	**0,01**	**16,36**
		Накладные расходы -		***5,08***		***15098,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***4,05***				***12048,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***1,03***				***3051,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2,04***		***6055,00***				
		Сметная стоимость				***81737,00***				
3	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50 м)**								
		м3	**2975**	**70,50**	**70,50**	**209729,51**	**209729,51**	**52267,85**		
					23,72		**70571,06**	**59,1**	**0,02**	**56,64**
		Накладные расходы -		***17,57***		***52268,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***14,02***				***41707,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***3,55***				***10560,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,05***		***20960,00***				
		Сметная стоимость				***282957,00***				
4	**11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм**								
		км	**0,015**	**4327881,09**	**2528583,09**	**64918,22**	**37928,75**	**27735,77**	**1800,00**	**27,00**
				1799298,00	**777315,34**	**26989,47**	**11659,73**	**62,1**	**720,51**	**10,81**
		Накладные расходы -		***1849051,12***		***27736,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1600076,88***				***24001,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		***248974,23***				***3735,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***494154,58***		***7412,00***				
		Сметная стоимость				***100066,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23-010201-0317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76(10% стоимости)	1,56	108836,42		169784,82		7130,96		
		м								
		Накладные расходы -		*4571,13*		*7131,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4571,13*				*7131,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9072,60*		*14153,00*				
		Сметная стоимость				*191069,00*				
6	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	919	115,57	109,64	106211,21	100755,90	30939,97	0,01	6,34
		м3 грунта		5,83	40,96	5353,35	37644,63	59,1	0,04	32,16
		Накладные расходы -		*33,67*		*30940,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,65*				*25412,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,02*				*5528,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,94*		*10972,00*				
		Сметная стоимость				*148123,00*				
7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	1516,35	88,50		134196,98		5636,27		
		т								
		Накладные расходы -		*3,72*		*5636,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,72*				*5636,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,38*		*11187,00*				
		Сметная стоимость				*151020,00*				
8	11-010102-0502 РСНБ РК 2015 К=2	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	919	14,21	13,54	13056,20	12444,40	2057,25		
		м3 грунта			2,67		2450,20	59,1	0,00	1,97
		Накладные расходы -		*2,24*		*2057,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,58*				*1448,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,66*				*609,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,32*		*1209,00*				
		Сметная стоимость				*16323,00*				
9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)	771	16,14	13,53	12443,81	10431,67	3879,81	0,00	2,56
		м3 грунта		2,50	4,57	1926,60	3524,93	59,1	0,00	2,85
		Накладные расходы -		*5,03*		*3880,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,18*				*3222,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,85*				*658,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,69*		*1306,00*				
		Сметная стоимость				*17630,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-010201-0104 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 45 см	771	32,96	32,96	25415,36	25415,36	6251,76		
		м3 уплотненного грунта			10,92		8418,53	59,1	0,01	6,85
		Накладные расходы -		*8,11*		*6252,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,45*				*4975,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,66*				*1276,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,29*		*2533,00*				
		Сметная стоимость				*34200,00*				
11	11-010201-0110 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 45 см - (до 8 проходов)	771	23,40	23,40	18044,48	18044,48	3921,98		
		м3 уплотненного грунта			6,66		5138,03	59,1	0,01	4,80
		Накладные расходы -		*5,09*		*3922,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,94*				*3037,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,15*				*885,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,28*		*1757,00*				
		Сметная стоимость				*23724,00*				
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	771	53,10	42,14	40941,41	32488,92	11118,23	0,01	9,41
		м3 уплотненного грунта		8,46	11,33	6524,99	8737,04	59,1	0,01	9,41
		Накладные расходы -		*14,42*		*11118,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,70*				*9020,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,72*				*2098,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,40*		*4165,00*				
		Сметная стоимость				*56224,00*				
13	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	14161	4,00	4,00	56682,32	56682,32	11507,09		
		м2 спланированной площади			1,05		14819,93	59,1	0,00	11,90
		Накладные расходы -		*0,81*		*11507,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,62*				*8759,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,19*				*2749,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,39*		*5455,00*				
		Сметная стоимость				*73645,00*				
14	11-010203-0117 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 1	1181	68,87	27,01	81334,35	31899,36	42433,78	0,06	66,73
		м2 спланированной площади		41,86	11,79	49434,99	13923,79	59,1	0,01	10,42
		Накладные расходы -		*35,93*		*42434,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,71*				*37445,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,22*				*4989,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,38*		*9901,00*				
		Сметная стоимость				*133670,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-010203-0114 РСНБ РК 2015	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 1**	74	100,02	25,94	7401,82	1919,46	4198,95	0,10	7,40
		м2 спланированной площади		74,09	11,23	5482,36	831,27	59,1	0,01	0,62
		Накладные расходы -		*56,74*		*4199,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*50,42*				*3731,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,32*				*468,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12,54*		*928,00*				
		Сметная стоимость				*12529,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1000744,10**	**598323,73**			**119,43**
			Тенге			**95711,76**	**198104,69**			**164,79**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1000744,10**				
		Материалы -	Тенге			**2726,81**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**293816,45**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**169784,82**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**134196,98**				
		Накладные расходы -	Тенге			**224178,06**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**174805,00**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49373,06**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**97993,77**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1322915,93**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**284,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293816,45**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1322915,93**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**284,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293816,45**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ № 8-А2-1:	**Тенге**			**1110914**	**598323,73**			**119,43**
			Тенге			**205881**	**198104,69**			**164,79**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1000744**				
		Материалы -	Тенге			**2727**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**293816,45**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**169785**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**134197**				
		Накладные расходы -	Тенге			**224178**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			**97994**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1322916**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**284,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293816,45**			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**110170**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**110169,60**			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**110170**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110169,60**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1433086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				403986,05			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 на СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР

РАЗДЕЛ 1. УСТОИ №17

		Свайные работы								
16	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	38,0178							
17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	3,8574	206726,71		797428		33492		
18	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	34,1604	197057,96		6731579		282726		
		Ростверк								
25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	10,8792							
26	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм т	10,0874							
27	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах т арматуры	20,9666							
28	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,4201	205178,50		86195		3620		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	20,5465 т	197057,96		4048851		170052		
		Тело опоры								
31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,275 т							
32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04 т	206726,71		8269		347		
33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,831 т	205178,50		375682		15779		
34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,404 т	197057,96		79611		3344		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ № 2-1-1 РАЗДЕЛ 1. УСТОИ №17	Тенге			12127616				
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12127616				
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12127616				
	Транспортные расходы -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			509360				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			1010958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13647933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13647933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРА №16								
		Свайные работы								
61	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	44,715 т							
62	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,341 т	206726,71		897401		37691		
63	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	40,374 т	197057,96		7956018		334153		
		Ростверк								
70	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	12,289 т арматуры							
71	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,1745 т	228980,69		39957		1678		
72	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	12,1145 т	216467,32		2622393		110141		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ № 2-1-1 РАЗДЕЛ 2. ОПОРА №16	**Тенге**			**11515769**				
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11515769**				
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11515769**				
		Транспортные расходы -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**483662**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			483662				
		Сметная прибыль -	Тенге			959955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12959386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12959386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. ОПОРА №15								
		Свайные работы								
124	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**90,875**							
		т								
125	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**7,0606**	**206726,71**		**1459615**		**61304**		
		т								
126	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**83,8144**	**197057,96**		**16516295**		**693684**		
		т								
		Ростверк								
133	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**17,1825**							
		т арматуры								
134	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,249**	**228980,69**		**57016**		**2395**		
		т								
135	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**16,9335**	**216467,32**		**3665549**		**153953**		
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ № 2-1-1 РАЗДЕЛ 3. ОПОРА №15	**Тенге**			**21698475**		**911336**		
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21698475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21698475				
		Транспортные расходы -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			911336				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			911336				
		Сметная прибыль -	Тенге			1808785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24418596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24418596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5. ОПОРА №14								
		Свайные работы								
248	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**10,91317 т**							
249	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**167,29277 т**							
250	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**10,91317 т**	**206726,71**		**2256044**		**94754**		
251	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**167,29277 т**	**197057,96**		**32966373**		**1384588**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ № 2-1-1 РАЗДЕЛ5. ОПОРА №14	**Тенге**			**35222416**		**1479341**		
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35222416				
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35222416				
	Транспортные расходы -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			1479341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1479341		1479341		
		Сметная прибыль -	Тенге			2936141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39637898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			39637898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			99967138,42	8310822,77			1698,37
			Тенге			1786600,44	2629289,21			2174,79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99533828				
	Материалы -		Тенге			4722798				
	Всего заработная плата -		Тенге				3982578,83			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82098824				
	Транспортные расходы -		Тенге			3048093,16				
		Накладные расходы -	Тенге			6652344,94				
		Сметная прибыль -	Тенге			8494894,98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114681067,53				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3873,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3982578,83			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			433310,81				
	Всего заработная плата -		Тенге				433310,81			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			433310,81				
		Сметная заработная плата -	Тенге				433310,81			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			115114378,33				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3873,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				4415889,64			

Всего по акту:	**115 114 378**
в том числе	
Стоимость общестроительных работ -	114681068
прочие работы	433310,81
Оборудование, тенге	**0**
Сметная заработная плата, тенге	4 415 890
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3 873
Временные здания и сооружения (0,9%)	**10 206 615**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,2%)	**3 996 406**
Затраты по снегоборьбе 0,3%	**374 663**
Затраты ,связанные с осуществлением работ вахтовым методом	**3 015 700**
Итого	**132 707 762**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2020год К=1	**132 707 762**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах на 2020год К дог цены=0,9185767891					**121 902 270,05**				
	НДС (12%)					**14 628 272,41**				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)					**136 530 542,46**				

Работу принял:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н. Жумадилов**

Тех.надзор
Директор ТОО "УКПроектТехНадзор" _____ **М. Калиев**

Работу сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж. Казанов**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ БУХТАРМИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ В КУРЧУМСКОМ РАЙОНЕ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕСУРСНАЯ СМЕТА №1-1-1 по Акту №1

на **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АВТОДОРОЖНЫМ ПОДХОДАМ**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,252	1009975,64 --	-- --	254513,86
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	287,5632	1245,15 --	-- --	(358058,22)
			ВСЕГО	**Тенге**			--	**254513,86**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТ**	
3	258 С	МС231-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	286,3818	3702,59 --	1245,87 356794,49	1060354,39
4	686 С	МС232-060101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,1814	3405,28 --	1069,68 1263,72	4023,00
5	1795 С	МС234-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,088	87,04 --	-- --	7,66
			ВСЕГО	**Тенге**			**358058,21**	**1064385,00**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					
6		С341-020101-1025 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	4,62	874,27 --	874,27 4039,13	4039,13
7		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	4,62	76	76	351,12

1	2	3	4	5	6	7	9	10
						--	351,12	
			ВСЕГО	**Тенге**			**4390,25**	**4390,25**

РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6 на СВС и У по Акту №1

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			Трудовые ресурсы					
2	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	237			
			Средневзвешенный разряд работы		2			
			Итого ФОТ					200874
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			**ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН**	**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
2	258 С	МС231-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	509,94	3702,59	1245,87	1888098
								635320
3	2264 С	МС231-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	385,2	4342,71	1245,87	1672812
								479909
4	162 С	МС233-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	1,44	4342,71	1245,87	6254
								1794
			Итого по машинам и механизмам					**3567164**
								1117023
			Материалы					
5	100081 С	МС121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,44	2773,85		3994

1	2	3	4	5	6	7	9	10
			Итого по материалам					**3994**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					
6		С341-020102-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	32400	64,66		2094984
			Итого по перевозке грузов					**2094984**

РЕСУРСНАЯ СМЕТА №8-А1-1 по Акту №1

на **СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА**

Наименование объекта - ОБЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу (обоснование)	Транспортные расходы на единицу (всего)	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	952,89414	878,01	--	836650,58
						--	--	
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	602,038297	1163,03	--	
						--	--	
			ВСЕГО	**Тенге**			--	**836650,58**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	107 С	МС231-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	20,08852	6327,68	1245,87	127113,73
						--	25027,68	
5	126 С	МС231-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	66,366518	3244,43	1069,68	215321,52
						--	70990,94	
6	162 С	МС233-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,43836	2046,25	928,86	896,99
						--	407,18	

1	2	3	4	5	6	7	9	10
8	258 С	МС231-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	118,91011	3702,59	1245,87	440275,38
						--	148146,54	
9	259 С	МС231-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	71,5083	4062,1	1245,87	290473,87
						--	89090,05	
10	270 С	МС231-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	6,132665	3936,32	1245,87	24140,13
						--	7640,50	
11	618 С	МС232-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	32,73064	706,65		23129,11
						--	0,00	
12	627 С	МС232-010102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т	маш.-ч	0,741	6592,08	1245,87	4884,73
						--	923,19	
13	848 С	МС232-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	2,3898	6618,56	1245,87	15817,03
						--	2977,38	
14	849 С	МС232-040102-0104	Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, 50 т	маш.-ч	16,238	12220,97	1439,41	198444,11
						--	23373,14	
15	1135 С	МС232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	56,0834	3453,99	928,86	193711,50
						--	52093,63	
16	1147 С	МС234-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	20,783	20,22		420,23
						--	0,00	
17	1835 С	МС233-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	32,73064	3050,01	1069,68	99828,78
						--	35011,31	
18	2011 С	МС232-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,12675	117,12		1420,28
						--	0,00	
20	2265 С	МС231-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	70,7097	6074,9	2315,55	1084610,82
						--	163731,85	
21	2325 С	МС231-010208-0101	Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу	маш.-ч	26,481	6041,32	2685,28	159980,19
						--	71108,90	
22	2336 С	МС231-010205-0101	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 12 л	маш.-ч	0,5434	3185,93	1998,54	1731,23
						--	1086,01	

1	2	3	4	5	6	7	9	10
23	2346 С	МС231-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	11,04154	115,77		1278,28
						--	0,00	
24	2349 С	МС231-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,746279	1276,59	928,86	18824,95
						--	13697,23	
25	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,195605	1880,16	928,86	367,77
						--	181,69	
			ВСЕГО	**Тенге**			**705487,20**	**2902670,66**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
27	100081 С	МС121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,52555	2773,85	--	8592,97
						--	--	
30	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	459,7	25	--	21820,00
						--	--	
31		С123-010201-0317 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76(10 % стоимости)	м	2,184	108836,42	--	237698,74
						--	--	
32		С123-010201-0338 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76 (10 % стоимости)	м	7,28	154816,54	--	1127064,41
						--	--	
			ВСЕГО	**Тенге**			--	**1395176,12**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					
34		С341-020101-1002 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	6616,75	123,1	123,1	814521,93
						--	814521,93	
36		С341-310103-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы металлические. Погрузка	т	2,02272	429	429	867,75
						--	867,75	
			ВСЕГО	**Тенге**			**815389,67**	**815389,67**

РЕСУРСНАЯ СМЕТА №8-А1-2 по Акту №1

на **ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ**

Наименование объекта - ОБЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

1	2	3	4	5	6	7	9	10

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	388,8	773,47	--	300725,14
						--	--	
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	223,392	1123,85	--	(251060,14)
						--	--	
			ВСЕГО	**Тенге**			--	**300725,14**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	107 С	МС231-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	28,8	6327,68	1245,87	182237,18
						--	35881,06	
4	621 С	МС232-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	131,04	3120,41	1069,68	408898,53
						--	140170,87	
5	623 С	МС232-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	50,4	3962,11	1245,87	199690,34
						--	62791,85	
6	1135 С	МС232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	13,152	3453,99	928,86	45426,88
						--	12216,37	
			ВСЕГО	**Тенге**			**251060,14**	**836252,93**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
7	100414 С	МС121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2304	2037,89	--	4695298,56
						--	--	
8	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	91,2	25	--	2280,00
						--	--	
			ВСЕГО	**Тенге**			--	**4697578,56**

РЕСУРСНАЯ СМЕТА №8-А2-1 по Акту №1

на **СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА**

1	2	3	4	5	6	7	9	10

Наименование объекта - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОДОРОГА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	119,4357	1334,17	--	159347,53
						--	--	
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	164,806435	1194,84	--	
						--	--	
			ВСЕГО	**Тенге**			--	**159347,53**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	107 С	МС231-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	6,7814	6327,68	1245,87	42910,53
						--	8448,74	
5	126 С	МС231-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,11842	3244,43	1069,68	23095,22
						--	7614,43	
6	162 С	МС233-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0617	2046,25	928,86	126,25
						--	57,31	
8	258 С	МС231-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	94,34011	3702,59	1245,87	349302,75
						--	117535,51	
9	270 С	МС231-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,239225	3936,32	1245,87	941,67
						--	298,04	
10	618 С	МС232-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	5,48952	706,65		3879,17
						--	0,00	
11	848 С	МС232-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	1,707	6618,56	1245,87	11297,88
						--	2126,70	
12	1135 С	МС232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	9,4102	3453,99	928,86	32502,74
						--	8740,76	

1	2	3	4	5	6	7	9	10
13	1147 С	МС234-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,4775	20,22		50,10
						--	0,00	
14	1835 С	МС233-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,48952	3050,01	1069,68	16743,09
						--	5872,03	
15	2011 С	МС232-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,16255	117,12		136,16
						--	0,00	
17	2265 С	МС231-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	13,79	6074,9	2315,55	83772,87
						--	31931,43	
18	2325 С	МС231-010208-0101	Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу	маш.-ч	5,1735	6041,32	2685,28	31254,77
						--	13892,30	
19	2346 С	МС231-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,278	115,77		147,95
							0,00	
20	2349 С	МС231-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,721535	1276,59	928,86	2197,69
						--	1599,07	
21	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,017225	1880,16	928,86	32,39
						--	16,00	
			ВСЕГО	**Тенге**			**198132,32**	**598391,22**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
23	100081 С	МС121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,28808	2773,85		799,09
						--		
26	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	77,1	25		1927,50
						--		
27		С123-010201-0317 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76(10% стоимости)	м	1,56	108836,42		169784,82
						--		
			ВСЕГО	**Тенге**				**172511,41**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					
29		С341-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1516,35	88,5	88,5	134196,98

1	2	3	4	5	6	7	9	10
						--	134196,98	
31		С341-310103-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы металлические. Погрузка	т	0,40305	429	429	172,91
						--	172,91	
			ВСЕГО	**Тенге**			**134369,88**	**134369,88**

Ресурсная смета № 2-1-1 по акту №1

СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу (обоснование)	Транспортные расходы на единицу (всего)	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			Трудовые ресурсы					
1			Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0			
			Средневзвешенный разряд работы		0		–	
			Итого ФОТ					
			Материалы					
2	279845 С	МС121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	26,212	206726,71		5418756
3	279851 С	МС121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,251	205178,50		461877
4	279852 С	МС121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	346,592	197057,96		68298727
5	279861 С	МС121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,424	228980,69		96973
6	279862 С	МС121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	29,048	216467,32		6287943
			Итого по материалам					80564276