Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Наименование стройки - «Капитальный ремонт моста на 8,7 км автомобильной дорогиобластного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугускен-Келинтобе" в Жанакорганскомрайоне Кызылординской области

Договор: №57 от 13-05-2020г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительство устоя №1,№2											
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	694	199,14	190,55	138205	132243	62	29367	180978
					8,50	50,27	5900	34887		13406	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	694	31,67	31,67	21977	21977	--	5996	30210
					--	12,00	--	8327		2238	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	694	85,22	85,22	59140	59140	--	16135	81297
					--	32,29	--	22410		6022	
4	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	18	5261,44	218,83	94706	3939	56845	29998	134680
					1884,53	99,46	33922	1790		9976	
5	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	26,5	4479,42	2669,31	118705	70737	7434	68526	202209
					1529,60	864,73	40534	22915		14978	
6	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	26,5	4479,42	2669,31	118705	70737	7434	68526	202209
					1529,60	864,73	40534	22915		14978	
7	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015 к=0.8	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Демонтаж	м3 сборных железобетонных плит	26,5	3359,13	2135,45	89017	56589	--	54821	155345
					1223,68	691,79	32428	18332		11507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015 к=0.8	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Демонтаж	м3 сборных железобетонных плит	26,5	3359,13	2135,45	89017	56589	--	54821	155345
					1223,68	691,79	32428	18332		11507	
9	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	63,5	92,00	--	5842	--		--	6309
					--	--	--	--		467	
10	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	63,5	112,00	--	7112	--		--	7681
					--	--	--	--		569	
11	1105-0101-0208 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	116,8	20733,12	16635,85	2421629	1943067	21605	781834	3459740
					3912,30	2849,10	456957	332775		256277	
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21,5	18541,17	1311,21	398635	28191	6192	338364	795959
					16941,96	352,40	364252	7577		58960	
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21,5	18541,17	1311,21	398635	28191	6192	338364	795959
					16941,96	352,40	364252	7577		58960	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0.7:0.6	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21,5	12646,10	786,73	271891	16915	--	236165	548701
					11859,37	211,44	254976	4546		40645	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0.7:0.6	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21,5	12646,10	786,73	271891	16915	--	236165	548701
					11859,37	211,44	254976	4546		40645	
16	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	17	589396,00	--	10019732	--	10019732	--	10821311
					--	--	--	--		801579	
17	1105-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	40	3858,96	2054,57	154359	82183	3164	104972	280077
					1725,30	925,50	69012	37020		20746	
18	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	12,3	92,00	--	1132	--		--	1222
					--	--	--	--		91	
19	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12,3	112,00	--	1378	--		--	1488
					--	--	--	--		110	
20	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании	м3 бетона	6,6	48746,98	3710,69	321730	24491	275908	22987	372295
					3231,90	914,43	21331	6035		27577	
21	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	14,3	53917,60	--	771022	--	--	647658	1532174
					53917,60	--	771022	--		113494	
22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06	490877,09	1266,09	29453	76	25431	3620	35718
					65772,00	523,44	3946	31		2646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	108286,00	--	6497	--	6497	--	7017
					--	--	--	--		520	
24	СТ Прайс-лист ТОО TARKER	Обжимная муфта д 32 мм	шт	26	5270,54	--	137034	--	137034	--	147997
					--	--	--	--		10963	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 10-12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88	220525,00	--	194062	--	194062	--	209587
					--	--	--	--		15525	
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,37	211022,00	--	2821364	--	2821364	--	3047073
					--	--	--	--		225709	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37	220525,00	--	81594	--	81594	--	88122
					--	--	--	--		6528	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,43	211022,00	--	301761	--	301761	--	325902
					--	--	--	--		24141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				19346223	2611978	13972311	3038319	24175306
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2746470	550017	--	1790764	
		Материалы	Тенге				9326491				
		Всего заработная плата	Тенге				410266				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3296487			
		Транспортные расходы	Тенге				3542313				
		Накладные расходы	Тенге				15463				
		Сметная прибыль	Тенге				3038319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				989185				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				13353994				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2731
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3296487			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10019732				
		Сметная прибыль	Тенге				10019732				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				801579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10821311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24175305				
		Сметная заработная плата	Тенге								2731
								3296487			
		РАЗДЕЛ 2.Пролетное строение									
29	СТ Прайс-лист TARKER	Опорные части 200х400х47	шт	36	67365,18	--	2425146	--	2425146	--	2619158
					--	--	--	--		194012	
30	1130-0601-0301 РСНБ РК 2015	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций, высота до 12 м. Сборка	т стальных конструкций	4,1	59162,56	6174,25	242567	25314	67268	131619	404121
					36581,80	1635,16	149985	6704		29935	
31	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Стоимость двутавров из углеродистой стали спокойной,N55 (с учетом оборачиваемости)	т	0,82	344565,00	--	282543	--	282543	--	305147
					--	--	--	--		22603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4,1	92,00	--	377	--		--	407
					--	--	--	--		30	
33	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,1	123,00	--	504	--		--	545
					--	--	--	--		40	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25	220525,00	--	275656	--	275656	--	297709
					--	--	--	--		22053	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4449	226241,00	--	100655	--	100655	--	108707
					--	--	--	--		8052	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3327449	25314	3151268	131619	3735794
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149985	6704	--	276725	
	Материалы		Тенге				3327449				
	Всего заработная плата		Тенге				67267				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					156690			
	Транспортные расходы		Тенге				3084001				
		Накладные расходы	Тенге				882				
		Сметная прибыль	Тенге				131619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				276725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3735793				
		Сметная заработная плата	Тенге								134
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					156690			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3735793				
		Сметная заработная плата	Тенге								134
								156690			
	РАЗДЕЛ 3.Сопряжение										
36	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	279	1387,00	--	386973	--	386973	--	417931
					--	--	--	--		30958	
37	2104-0501-0414 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П400.98.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	20	71699,00	--	1433980	--	1433980	--	1548698
					--	--	--	--		114718	
38	2104-0501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	4	21736,00	--	86944	--	86944	--	93900
					--	--	--	--		6956	
39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47	211022,00	--	99180	--	99180	--	107115
					--	--	--	--		7934	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2007077	--	2007077	--	2167644
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	160566	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2007077				
	Местные материалы		Тенге				99180				
		Сметная прибыль	Тенге				1907897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160566				
							2167644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2167644				
		РАЗДЕЛ 4.Укрепительные работы тела насыпи									
40	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Железобетонные плиты ПЖБЗ-15 размеры 3х2,5х0,15	м3	47,3	35366,00	--	1672812	--	1672812	--	1806637
					--	--	--	--		133825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1672812	--	1672812	--	1806637
							--	--	--	133825	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1672812				
		Местные материалы	Тенге				1672812				
		Сметная прибыль	Тенге				133825				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1806637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1806637				
		РАЗДЕЛ 9.Испытание забивных свай									
41	3105-0401-0108 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 50 т	маш.-ч	400	11,00	11,00	4400	4400		--	4752
					--	--	--	--		352	
42	1130-0601-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж металлического стенда	т стальных конструкций	14	59162,56	6174,25	828276	86440	229691	449431	1379924
					36581,80	1635,16	512145	22892		102217	
43	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Стоимость двутавров из углеродистой стали спокойной, N55	т	14	344565,00	--	4823910	--	4823910	--	5209823
					--	--	--	--		385913	
44	1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	Металлический стенд.Разборка	т стальных конструкций	14	18353,86	8188,96	256954	114645	--	145233	434362
					10164,90	2184,88	142309	30588		32175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5913540	205485	5053601	594664	7028861
							654454	53481	--	520657	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5913540				
		Материалы	Тенге				229691				
		Всего заработная плата	Тенге					707934			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4823910				
		Накладные расходы	Тенге				594665				
		Сметная прибыль	Тенге				520656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7028861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					707934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7028861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					707934			
		РАЗДЕЛ 6.Проезжая часть									
		деформационный шов									
45	СТ Прайс-лист TARKER	Деформационный шов TARKER	м	16,9	167671,43	--	2833647	--	2833647	--	3060339
					--	--	--	--		226692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2833647	--	2833647	--	3060339
							--	--	--	226692	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2833647				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2833647				
		Сметная прибыль	Тенге				226692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3060339				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3060339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41974581**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3550909**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2842778**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**610201**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**28690716**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**16345**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3764602**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3109229**	

				Строит. монтажные работы	Оборудование,тенге	Прочие затраты,тенге	Всего, тенге
		кап ремонт моста	Тенге	34945990			34945990
		Итого по локальным сметам:	Тенге	**34945990**			**34945990**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -4,8%	Тенге	1677408			1677408
		Итого	Тенге	36623398			36623398
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -3,87%	Тенге	1417325			1417325
		Испытание моста				7028861	7028861
		Расчет средств на доп.оплату труда и соц.поддержку раб.,проживающего в зонах эколог.бедствия в Приаралье	Тенге			2039216	2039216
		Итого	Тенге	38040723		9068077	47108800
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	**760814**			**760814**
	Пост МРК	Итого	Тенге	38801537		9068077	47869614
		В том числе в текущ.ценах 2019г	Тенге	38801537		9068077	47869614
		Итого с пониж.коэффициентом	Тенге	34921384		8161269	43082653
	Пост Правительства	НДС -12%	Тенге			5169918	5169918
		Стоимость строительства	Тенге	**34921384**		**13331188**	**48252571**

Заказчик :
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Руководитель

Подрядчик:
ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Директор Шайхиев А.К.

Авторский надзор
ТОО "ТЕКА-Проект"

Тлембаев А.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "SM Orda GRUPP"