Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Наименование стройки - «Капитальный ремонт моста на 8,7 км автомобильной дорогиобластного значения "Самара-Шымкент-Жанакорган- Тугускен-Келинтобе" в Жанакорганскомрайоне Кызылординской области

Договор: №57 от 13-05-2020г.

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Работы для сооружения ПС (раздел ПОС)									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	589,4	199,14	190,55	117375	112311	53	24941	153701
					8,50	50,27	5011	29629		11385	
2	4102-0103-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	943,1	543,00	--	512103	--		--	553072
					--	--	--	--		40968	
3	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0876	10554573,92	6511142,84	924581	570376	34430	462092	1497606
					3650394,00	1677906,74	319775	146985		110934	
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	589,4	199,14	190,55	117375	112311	53	24941	153701
					8,50	50,27	5011	29629		11385	
5	4102-0103-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	943,04	543,00	--	512071	--		--	553036
					--	--	--	--		40966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	589,4	17,67	17,67	10415	10415	--	2841	14317
					--	6,70	--	3946		1060	
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	589,4	23,44	23,44	13813	13813	--	3769	18988
					--	8,88	--	5234		1407	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	589,4	65,66	65,66	38700	38700	--	10308	52929
					--	24,29	--	14317		3921	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	589,4	32,09	32,09	18916	18916	--	3909	24652
					--	9,21	--	5430		1826	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	589,4	79,52	67,70	45100	39901	--	10132	61496
					8,82	15,05	5199	8873		4419	
11	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10к=0,6 0,7	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0876	6748036,39	4557799,99	591128	399263	--	291806	953569
					2190236,40	1174534,72	191865	102889		70635	
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	54,5	92,00	--	5014	--		--	5415
					--	--	--	--		401	
13	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	54,5	123,00	--	6704	--		--	7240
					--	--	--	--		536	
14	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	589,4	31,67	31,67	18664	18664	--	5092	25657
					--	12,00	--	7072		1901	
15	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=4	Грунты 2 группы. Добавлять на каждые последующие 10 м (+до 50 м) перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	589,4	85,22	85,22	50226	50226	--	13703	69044
					--	32,29	--	19032		5114	
		Дорожные знаки-43шт									
16	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	24	4503,23	779,83	108078	18716	10028	92042	216129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3305,60	245,41	79334	5890		16010	
17	2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	6589,00	--	26356	--	26356	--	28464
					--	--	--	--		2108	
18	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	13676,00	--	68380	--	68380	--	73850
					--	--	--	--		5470	
19	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12	11294,00	--	135528	--	135528	--	146370
					--	--	--	--		10842	
20	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	9430,00	--	47150	--	47150	--	50922
					--	--	--	--		3772	
21	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	24	6415,00	--	153960	--	153960	--	166277
					--	--	--	--		12317	
Прямоугольная пластина и вставной фонарь в количестве 11+6=17шт учтены в титульных временных зданиях сооружениях											
22	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3 основания	4,1	4648,46	976,15	19041	4002	12010	4254	25178
					738,66	377,06	3029	1546		1864	
23	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов под стойки	шт. сборных конструкций	24	3275,69	1953,16	78617	46876	--	57369	146865
					1322,53	703,22	31741	16877		10879	
24	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	8,4	34603,00	--	290665	--	290665	--	313918
					--	--	--	--		23253	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	1,9	22919,84	1071,51	43548	2036	39296	2404	49627
					1166,40	223,72	2216	425		3676	
		Присыпные бермы под знаки									
26	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	115,2	161,93	154,95	18654	17850	8	3964	24427
					6,91	40,88	796	4709		1809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	201,6	40,00	--	8064	--		--	8709
					--	--	--	--		645	
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	115,2	150,14	72,06	17296	8301	--	9163	28576
					78,08	32,39	8995	3732		2117	
29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	115,2	79,42	67,70	8815	7799	--	1980	12020
					8,82	15,05	1016	1734		864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4006335	1490476	817917	1024710	5433529
							653987	407950	--	402484	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4006335				
	Материалы		Тенге				95876				
	Всего заработная плата		Тенге					1061937			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				431374				
	Местные материалы		Тенге				290665				
	Транспортные расходы		Тенге				1043956				
		Накладные расходы	Тенге				1024711				
		Сметная прибыль	Тенге				402484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5433529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								770
		Сметная заработная плата	Тенге					1061937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5433529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								770
		Сметная заработная плата	Тенге					1061937			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство устоя №1,№2									
30	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Ростверк монолитный и бетонный В25 F200 W4 с/с	м3 бетона в деле	80	41663,96	5635,82	3331748	450866	2545856	374059	4003749
					4187,82	1378,53	335026	110283		296465	
31	2104-0501-0420 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная П600.98.30 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	3	155248,00	--	465744	--	465744	--	503004
					--	--	--	--		37260	
32	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование шкафных стенок из монолитного железобетона В25 F200 W6 с/с. Устройство	м3 железобетона в деле	12,4	51989,46	4279,77	644538	53069	455242	131425	838182
					10986,08	1631,50	136227	20231		62077	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 -12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	226241,00	--	13574	--	13574	--	14660
					--	--	--	--		1086	
34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0304	490877,09	1266,09	14923	38	12886	1834	18097
					65772,00	523,44	1999	16		1341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0304	108286,00	--	3292	--	3292	--	3555
					--	--	--	--		263	
36	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Монолитные подуклонки и слив В30 F200 W6 с/с. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	3,34	39809,53	3200,82	133290	10691	100937	21515	167190
					6485,52	1183,16	21662	3952		12384	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41	220525,00	--	90415	--	90415	--	97648
					--	--	--	--		7233	
38	1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Выравнивание	м2 оштукатуриваемой поверхности	68	1322,75	29,03	90151	1974	198	71732	174628
					1293,81	24,79	87979	1686		12951	
39	2102-0304-0101 РСНБ РК 2015	Смеси бетонные ГОСТ 7473-2010	м3	0,34	24408,00	--	8299	--	8299	--	8963
					--	--	--	--		664	
40	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	72	4064,36	132,30	293787	9526	233993	44757	364382
					698,17	41,87	50268	3014		27084	
41	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	80	239,69	22,01	19175	1761	509	14880	36780
					211,31	10,12	16905	810		2724	
42	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	80	683,03	130,97	54642	10478	23533	20571	81230
					257,89	48,23	20631	3858		6017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5163578	538403	3954478	680773	6311900
							670697	143849	--	467549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5163578				
	Материалы		Тенге				3373154				
	Всего заработная плата		Тенге					814546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107282				
	Местные материалы		Тенге				474043				
		Накладные расходы	Тенге				680773				
		Сметная прибыль	Тенге				467548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6311900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					814546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6311900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					814546			

РАЗДЕЛ 3.Пролетное строение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	36	1221,00	--	43956	--	18149	21678	70884
					716,85	--	25807	--		5251	
44	1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	Металлическая траверса Разборка	т стальных конструкций	4,1	18353,86	8188,96	75251	33575	--	42533	127206
					10164,90	2184,88	41676	8958		9423	
45	1130-0109-0203 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 18 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	12	60059,33	31084,24	720712	373011	148829	255036	1053807
					16572,63	8728,52	198872	104742		78060	
46	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	274,6	239,69	22,01	65819	6044	1749	51076	126247
					211,31	10,12	58026	2779		9352	
47	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	274,6	683,03	130,97	187559	35965	80777	70610	278822
					257,89	48,23	70817	13243		20653	
48	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетонирование продольных стыков B35 F200 W6	м3 бетона в деле	8,3	37237,54	3387,97	313061	28120	260093	26212	362106
					2993,70	765,85	24848	6357		27142	
49	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Монолитная накладная плита B35 F200 W6. Устройство	м3 бетона в деле	34,4	37237,54	3387,97	1297504	116546	1077975	108636	1500776
					2993,70	765,85	102983	26345		112491	
50	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,6949	53917,60	--	91385	--	--	76763	181600
					53917,60	--	91385	--		13452	
51	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные тумбы B35 F200 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,567	37237,54	3387,97	21386	1921	17768	1791	24737
					2993,70	765,85	1697	434		1854	
52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4038	490877,09	1266,09	198216	511	171146	24361	240383
					65772,00	523,44	26559	211		17806	
53	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0238	108286,00	--	2577	--	2577	--	2783
					--	--	--	--		206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3017426	595693	1779063	678696	3991808
							642669	163069	--	295690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3017426				
	Материалы		Тенге				1776486				
	Всего заработная плата		Тенге					805738			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2577				
		Накладные расходы	Тенге				678694				
		Сметная прибыль	Тенге				295690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3991810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								622
		Сметная заработная плата	Тенге					805738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3991810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								622
		Сметная заработная плата	Тенге					805738			
		РАЗДЕЛ 4.Сопряжение									
54	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	273,5	17,67	17,67	4833	4833	--	1318	6643
					--	6,70	--	1831		492	
55	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	(+ до 10 м)	м3 грунта	273,5	7,81	7,81	2137	2137	--	583	2937
					--	2,96	--	810		218	
56	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	279	65,66	65,66	18319	18319	--	4879	25054
					--	24,29	--	6777		1856	
57	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	(+до 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	279	44,93	44,93	12536	12536	--	2591	16337
					--	12,90	--	3598		1210	
58	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные М1000 фр 5-20 мм.. Устройство	м3 подушки	4,2	5261,44	218,83	22098	919	13264	7000	31425
					1884,53	99,46	7915	418		2328	
59	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня , однослойные, толщиной 65 см. Устройство	м2 основания	95,3846154	1742,61	223,34	168507	21304	144222	10582	190941
					31,25	71,47	2981	6817		14327	
60	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	17,9	23366,97	2491,85	418269	44604	264809	102583	562520
					6081,32	741,20	108856	13267		41668	
61	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание переходных плит В30 F200 W6 с/с	м3 бетона в деле	2,5	37237,54	3387,97	94295	8470	78341	7895	109068
					2993,70	765,85	7484	1915		8175	
62	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,47	54253,60	--	25499	--	158	21287	50529
					53917,60	--	25341	--		3743	
63	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	86	4064,38	132,30	350912	11378	279491	53460	435235
					698,17	41,87	60043	3601		32350	
64	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,009002	114901,82	1711,00	1034	15	1019	8	1126
					--	854,92	--	8		83	
65	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, марка 1.Устройство	м2 покрытия	128,6	1885,64	96,25	242493	12378	224783	9694	272363
					41,46	28,34	5332	3644		20175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=32	(+ до толщины 20 см)	м2 покрытия	128,6	6953,95	0,65	894278	84	893737	494	966353
					3,55	--	457	--		71582	
67	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,003858	114901,82	1711,00	443	7	436	4	483
					--	854,92	--	3		36	
68	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2 покрытия	128,6	1920,94	96,47	247033	12406	229295	9707	277279
					41,46	28,43	5332	3656		20539	
69	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=14	(+ до толщины 11 см)	м2 покрытия	128,6	3119,62	0,30	401183	39	400944	216	433510
					1,55	--	200	--		32112	
70	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 1 толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	46,2	1564,30	2,80	72271	129	64332	8484	87214
					169,06	0,97	7810	45		6460	
71	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=2	(+до толщины 4 см)	м2 покрытия	46,2	499,56	--	23080	--	20563	2718	27862
					54,47	--	2517	--		2064	
72	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	7,38	2614,89	81,02	19298	598	9647	6425	27781
					1226,70	35,01	9053	258		2058	
73	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (до 3-х слоев)	м2	14,76	1232,26	81,02	18188	1196	9287	5673	25770
					522,00	35,01	7705	517		1909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3036706	151351	2634328	255601	3555690
							251026	47165	--	263385	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3036706				
		Материалы	Тенге				2634330				
		Всего заработная плата	Тенге					298191			
		Накладные расходы	Тенге				255601				
		Сметная прибыль	Тенге				263385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3555691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					298191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3555691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					298191			

РАЗДЕЛ 5.Устройство конусов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,6	149,62	141,95	539	511	--	108	698
					7,67	34,01	28	122		52	
75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,8	1535,38	--	5834	--	--	4201	10838
					1535,38	--	5834	--		803	
76	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	11,4	10164,79	26,08	116198	297	86998	20858	147675
					2535,32	5,80	28903	66		10964	
77	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,4	4080,38	132,30	46516	1508	37049	7087	57694
					698,17	41,87	7959	477		4288	
78	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	13,4	4360,79	167,63	58435	2246	41247	11124	75123
					1115,08	37,88	14942	508		5565	
79	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0827	262718,00	--	21727	--	21727	--	23465
					--	--	--	--		1738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				249249	4563	187021	43378	316035
							57666	1173	--	23410	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				249249				
	Материалы		Тенге				165293				
	Всего заработная плата		Тенге					58839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21727				
		Накладные расходы	Тенге				43377				
		Сметная прибыль	Тенге				23410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				316036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					58839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				316036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					58839			
		РАЗДЕЛ 6.Укрепительные работы тела насыпи									
80	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	261	31,67	31,67	8265	8265	--	2255	11361
					--	12,00	--	3132		842	
81	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	261	25,06	25,06	6542	6542	--	1785	8992
					--	9,50	--	2479		666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	261	65,66	65,66	17137	17137	--	4565	23438
					--	24,29	--	6340		1736	
83	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	(+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	261	32,09	32,09	8376	8376	--	1731	10916
					--	9,21	--	2404		809	
84	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	261	79,52	67,70	19971	17669	--	4487	27232
					8,82	15,05	2302	3929		1957	
85	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	356,3	6,68	6,68	2381	2381	--	447	3054
					--	1,74	--	622		226	
86	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	356,3	168,38	--	59993	--	--	43195	111444
					168,38	--	59993	--		8255	
87	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	61,3	4360,79	167,63	267316	10276	188686	50887	343660
					1115,08	37,88	68354	2322		25456	
88	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	61,3	4360,79	167,63	267316	10276	188686	50887	343660
					1115,08	37,88	68354	2322		25456	
89	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13К=5	(+до толщины 15 см)	м2 укрепляемой поверхности	61,3	1709,12	8,28	104769	508	82914	15424	129808
					348,23	1,23	21347	76		9615	
90	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,63	54253,60	--	34180	--	212	28533	67730
					53917,60	--	33968	--		5017	
91	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,63	262718,00	--	165512	--	165512	--	178753
					--	--	--	--		13241	
92	1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности	315	1873,02	477,55	590000	150429	87571	292971	953609
					1117,46	174,30	352000	54905		70638	
93	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание переходных плит В20 F200 W6 с/с	м3 бетона в деле	1,4	33003,52	3387,97	46181	4743	37247	4421	54676
					2993,70	765,85	4191	1072		4048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,05	54253,60	--	2713	--	17	2265	5375
					53917,60	--	2696	--		398	
95	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	224472,00	--	11224	--	11224	--	12121
					--	--	--	--		898	
96	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие лаками	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	3	79912,80	0,73	239738	2	239192	436	259389
					181,40	0,35	544	1		19214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1851614	236603	1001261	504289	2544375
							613750	79604	--	188472	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1851614				
	Материалы		Тенге				824524				
	Всего заработная плата		Тенге					693354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176736				
		Накладные расходы	Тенге				504290				
		Сметная прибыль	Тенге				188472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2544376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
		Сметная заработная плата	Тенге					693354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2544376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
		Сметная заработная плата	Тенге					693354			
		РАЗДЕЛ 7.Траншеи под упоры и рисбермы									
97	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	80	149,62	141,95	11970	11356	--	2401	15520
					7,67	34,01	614	2721		1150	
98	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,2	1535,38	--	15661	--	--	11276	29092
					1535,38	--	15661	--		2155	
99	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	90,2	31,67	31,67	2856	2856	--	779	3926
					--	12,00	--	1082		291	
100	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	90,2	100,25	100,25	9043	9043	--	2467	12431
					--	37,99	--	3427		921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				39530	23255	--	16923	60969
							16275	7229	--	4517	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39530				
	Всего заработная плата		Тенге					23504			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				16923				
		Сметная прибыль	Тенге				4516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				60969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23504			
		РАЗДЕЛ 8.Устройство упоров									
101	1101-0204-0901 РСНБ РК 2015	**Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см**	м упора	68	2857,53	890,57	194312	60559	1688	111132	329880
					1942,13	327,73	132065	22286		24436	
102	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	23,2	2239,00	--	51945	--	51945	--	56100
					--	--	--	--		4156	
103	2104-0502-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки упора У-2 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт.	34	18931,00	--	643654	--	643654	--	695146
					--	--	--	--		51492	
104	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	47,6	4063,78	132,30	193436	6297	153906	29590	240867
					698,17	41,87	33233	1993		17842	
105	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м3 камня (в деле)	40,9	5465,64	3,24	223545	133	110667	81213	329138
					2756,61	1,23	112745	50		24381	
106	1127-0601-0601 РСНБ РК 2015	**Швы расширения. Устройство**	м2 покрытия	2,1	67,22	0,66	141	1	131	10	163
					4,05	0,22	9	--		12	
107	2110-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000**	кг	15,75	329,00	--	5182	--	5182	--	5596
					--	--	--	--		415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1312215	66990	967173	221945	1656890
							278052	24330	--	122734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1312215				
	Материалы		Тенге				266392				
	Всего заработная плата		Тенге					302381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5182				
	Местные материалы		Тенге				695599				
		Накладные расходы	Тенге				221945				
		Сметная прибыль	Тенге				122733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1656892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					302381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1656892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					302381			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Водоотвод									
108	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,22	13844,41	5541,26	16890	6760	5981	7219	26038
					3401,19	2078,06	4149	2535		1929	
109	2104-0502-0110 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	6	5324,00	--	31944	--	31944	--	34500
					--	--	--	--		2556	
110	2104-0502-0301 РСНБ РК 2015	Блоки упора Б-9 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	6506,00	--	13012	--	13012	--	14053
					--	--	--	--		1041	
111	2104-0502-0203 РСНБ РК 2015	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92	шт.	26	3618,00	--	94068	--	94068	--	101593
					--	--	--	--		7525	
112	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	64,9	3554,56	191,68	230691	12440	99018	104905	362444
					1837,18	87,12	119233	5654		26848	
113	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м3 железобетона звеньев	1,6	17589,16	7784,51	28143	12455	5781	10897	42163
					6191,64	1916,20	9907	3066		3123	
114	2104-0801-0117 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 6.100 (Блок № 15), размерами 1530 мм х 1530 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	4	50997,00	--	203988	--	203988	--	220307
					--	--	--	--		16319	
115	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	262	160,28	154,95	41994	40597	--	5333	51113
					5,33	22,94	1397	6011		3786	
116	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,1	1842,46	--	11239	--	--	8092	20878
					1842,46	--	11239	--		1546	
117	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	268,1	1315,80	1315,80	352766	352766	--	169984	564570
					--	880,60	--	236089		41820	
118	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	268,1	31,67	31,67	8490	8490	--	2316	11671
					--	12,00	--	3217		864	
119	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	268,1	25,06	25,06	6720	6720	--	1833	9237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	9,50	--	2546		684	
120	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25,1	199,14	190,55	4998	4783	2	1062	6545
					8,50	50,27	213	1262		485	
121	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	40,1	40,00	--	1604	--		--	1732
					--	--	--	--		128	
122	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	178,1	31,67	31,67	5640	5640	--	1539	7753
					--	12,00	--	2137		574	
123	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)	м3 грунта	178,1	25,06	25,06	4464	4464	--	1218	6136
					--	9,50	--	1691		455	
124	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	178,1	150,14	72,06	26740	12833	--	14167	44179
					78,08	32,39	13907	5769		3273	
125	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	178,1	800,93	--	142645	--	--	102705	264978
					800,93	--	142645	--		19628	
126	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	178,1	79,42	67,70	13628	12057	--	3062	18582
					8,82	15,05	1571	2681		1335	
127	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,94	309678,82	3387,97	29104	3185	23105	2969	34656
					2993,70	765,85	2814	720		2566	
128	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,3	160915,83	12364,40	48275	3709	1623	30155	84705
					143144,00	2534,56	42943	760		6274	
129	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,3	557942,00	--	167383	--	167383	--	180773
					--	--	--	--		13391	
130	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	1,3	3554,56	191,68	4621	249	1984	2101	7260
					1837,18	87,12	2388	113		538	
131	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1	25636,10	1071,51	25636	1072	23398	1265	29053
					1166,40	223,72	1166	224		2152	
132	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,4	1145,87	--	6188	--	--	4455	11494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1145,87	--	6188	--		851	
133	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,98	2663,00	--	5273	--	5273	--	5695
					--	--	--	--		422	
134	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,178	2272,00	--	4948	--	4948	--	5344
					--	--	--	--		396	
135	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	2,196	2679,00	--	5883	--	5883	--	6354
					--	--	--	--		471	
136	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	38,8	127,06	--	4930	--	--	3550	9158
					127,06	--	4930	--		678	
137	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	38,8	5261,44	218,83	204144	8491	122533	64662	290311
					1884,53	99,46	73120	3859		21504	
138	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков водоотвода и монолитного основания	м3 бетона в деле	0,8	32044,72	3387,97	25622	2710	20517	2526	30415
					2993,70	765,85	2395	613		2252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1771669	499420	830441	546015	2503688
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				440205	278948	--	185414	
		Материалы	Тенге				1556012				
		Всего заработная плата	Тенге				302318				
		Местные материалы	Тенге					675449			
		Транспортные расходы	Тенге				359116				
		Накладные расходы	Тенге				1604				
		Сметная прибыль	Тенге				515860				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				165750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2237621				
		Сметная заработная плата	Тенге								745
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					675449			
		Материалы	Тенге				215657				
		Всего заработная плата	Тенге				1622				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					43704			
		Накладные расходы	Тенге				167383				
		Сметная прибыль	Тенге				30155				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				265478				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					43704			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2503099				
		Сметная заработная плата	Тенге								781
								719153			
		РАЗДЕЛ 10.Проезжая часть									
139	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Нагрев Техноэластмост	м2 кровли	234	464,36	107,98	108659	25268	3976	78204	201812
					339,38	23,89	79415	5589		14949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Мостопласт	м2 изолируемой поверхности	234	12407,40	1310,53	2903331	306664	1838100	732312	3926494
					3241,74	483,90	758567	113233		290851	
141	2110-0403-2210 РСНБ РК 2015	Стоимость материала Мостопласт	м2	266,8	1295,00	--	345506	--	345506	--	373146
					--	--	--	--		27640	
142	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,013454	114901,82	1711,00	1546	23	1523	12	1683
					--	854,92	--	12		125	
143	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1. Устройство	м2 покрытия	192,2	1919,76	96,47	368977	18542	342466	14508	414163
					41,46	28,43	7969	5464		30679	
144	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	(+до толщины 6 см)	м2 покрытия	192,2	890,70	0,09	171193	17	171091	92	184988
					0,44	--	85	--		13703	
145	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,005766	114901,82	1711,00	663	10	653	5	721
					--	854,92	--	5		53	
146	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1. Устройство	м2 покрытия	192,2	1919,76	96,47	368977	18542	342466	14508	414163
					41,46	28,43	7969	5464		30679	
147	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	(+до толщины 5 см)	м2 покрытия	192,2	445,35	0,04	85597	8	85546	46	92494
					0,22	--	43	--		6851	
148	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	36,4	1564,30	2,80	56940	102	50684	6684	68714
					169,06	0,97	6154	35		5090	
149	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2	(+до толщины 4см)	м2 покрытия	36,4	499,56	--	18184	--	16201	2141	21951
					54,47	--	1983	--		1626	
		Деформационный шов									
150	1130-0504-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	25,4	28507,35	368,29	724087	9355	648259	57532	844148
					2617,05	79,42	66473	2017		62529	
151	СТ Прайс-лист TARKER	Деформационный шов TARKER	м	8,5	167671,43	--	1425207	--	1425207	--	1539224
					--	--	--	--		114017	
		Барьерное ограждение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	109	533,68 283,78	249,90 40,96	58172 30932	27239 4465	--	38229 7712	104112
153	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	18	49963,00 --	-- --	899334 --	-- --	899334	-- 71947	971281
154	2401-0202-0109 РСНБ РК 2015	Стойки мостовые СМ-4 из двутавра N 12, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	18	30091,00 --	-- --	541638 --	-- --	541638	-- 43331	584969
155	2401-0202-0105 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	36	14705,00 --	-- --	529380 --	-- --	529380	-- 42350	571730
156	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	28	2494,00 --	-- --	69832 --	-- --	69832	-- 5587	75419
157	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	54	3325,00 --	-- --	179550 --	-- --	179550	-- 14364	193914
158	2401-0202-0525 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм	шт.	4	6993,00 --	-- --	27972 --	-- --	27972	-- 2238	30210
159	2113-0201-0107 РСНБ РК 2015	Насадка и накладка	т	0,0593	503740,00 --	-- --	29872 --	-- --	29872	-- 2390	32262
160	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,02376	1258149,00 --	-- --	29894 --	-- --	29894	-- 2391	32285
161	2401-0202-0602 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,03222	1258149,00 --	-- --	40538 --	-- --	40538	-- 3243	43781
162	2401-0202-0606 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01676	1203170,00 --	-- --	20165 --	-- --	20165	-- 1613	21778
163	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка световозвращателя	шт.	38	608,17 608,17	-- --	23110 23110	-- --	--	17564 3254	43928
164	2401-0202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	38	808,00 --	-- --	30704 --	-- --	30704	-- 2456	33160
165	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлического перильного ограждения	т перил	2,96	87072,61 74115,00	181,63 12,34	257735 219380	538 37	37817	184310 35364	477409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического перильного ограждения ст3	т	2,96	514893,00	--	1524083	--	1524083	--	1646010
					--	--	--	--		121927	
		Дорожная разметка									
167	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,1229	32499,41	9226,79	3994	1134	2532	693	5062
					2668,02	2553,40	328	314		375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10844839	407441	9234989	1146840	12951011
							1202409	136634	--	959334	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9320756				
	Материалы		Тенге				3541314				
	Всего заработная плата		Тенге					1339043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4169591				
		Накладные расходы	Тенге				1146840				
		Сметная прибыль	Тенге				837408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11305004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1163
		Сметная заработная плата	Тенге					1339043			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1524083				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1524083				
		Сметная прибыль	Тенге				121927				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1646010				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12951014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1163
		Сметная заработная плата	Тенге					1339043			
		РАЗДЕЛ 11.Дорожные знаки									
168	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4503,23	779,83	9006	1560	835	7670	18011
					3305,60	245,41	6611	491		1334	
169	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	816,52	--	1633	--	207	1540	3426
					712,77	--	1426	--		254	
170	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	3,8	25002,00	--	95008	--	95008	--	102608
					--	--	--	--		7601	
171	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	6415,00	--	25660	--	25660	--	27713
					--	--	--	--		2053	
172	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3 основания	0,7	4648,11	976,15	3251	683	2051	726	4299
					738,66	377,06	517	264		318	
173	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов под стойки	шт. сборных конструкций	4	3275,69	1953,16	13103	7813	--	9562	24477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1322,53	703,22	5290	2813		1813	
174	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,4	34603,00	--	48444	--	48444	--	52320
					--	--	--	--		3876	
175	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек бетоном В15**	м3	0,3	22919,84	1071,51	6876	321	6205	380	7836
					1166,40	223,72	350	67		580	
		Присыпные бермы под знаки									
176	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	9,6	161,93	154,95	1554	1487	1	330	2036
					6,91	40,88	66	392		151	
177	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	9,6	150,14	72,06	1441	692	--	764	2381
					78,08	32,39	750	311		176	
178	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	9,6	79,42	67,70	735	650	--	165	1002
					8,82	15,05	85	145		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				206711	13206	178411	21137	246075
							15094	4483	--	18228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				206711				
	Материалы		Тенге				9299				
	Всего заработная плата		Тенге					19577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120668				
	Местные материалы		Тенге				48444				
		Накладные расходы	Тенге				21136				
		Сметная прибыль	Тенге				18228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				246075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					19577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				246075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					19577			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39571382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4841831				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4027402			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1294433			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21585082		
		- Перевозка грузов	Тенге				1045560				
		- Накладные расходы	Тенге							5140307	
		- Сметная прибыль	Тенге							2931217	

				Строит. монтажные работы	Оборудование,тенге	Прочие затраты,тенге	Всего, тенге
		кап ремонт моста	Тенге	39571391			39571391
		Итого по локальным сметам:	Тенге	**39571391**			**39571391**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -4,8%	Тенге	1899427			1899427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге	41470818			41470818				
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -3,87%	Тенге	1604921			1604921				
		Расчет средств на доп.оплату труда и соц.поддержку раб.,проживающего в зонах эколог.бедствия в Приаралье	Тенге			5769334	5769334				
		Итого	Тенге	43075738		5769334	48845072				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	**861515**			**861515**				
	Пост МРК	Итого	Тенге	43937253		5769334	49706587				
		В том числе в текущ.ценах 2019г	Тенге	43937253		5769334	49706587				
		Итого с пониж.коэффициентом	Тенге	39982900		5250094	45232994				
	Пост Правительства	НДС -12%	Тенге			5427959	5427959				
		Стоимость строительства	Тенге	**39982900**		**10678053**	**50660953,45**				

Заказчик :
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Руководитель _____

Подрядчик:
ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Директор _____ Шайхиев А.К.

Авторский надзор
ТОО "ТЕКА-Проект"

_____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "SM Orda GRUPP"

_____