Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су "Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "УМР-6",050061, Республика Казахстан, Алматы г., Немировича-Данченко ул., дом № 18 Б, тел.: +7 (727) 247-87-60**	**980940001419**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №290 от 20.03.2020г.	

Номер документа	Дата составления
49	**31.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, Тукая, ул.Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы			Работа	1	185 884 392,00	185 884 392,00
				Итого	1	x	185 884 392,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Монид В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2020

М.П.

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития**

Подрядчик: **ТОО "УМР-6"**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за **июль месяц** 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№290	**20.03.2020г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**185 884 392**	**165 968 207**							**19 916 185**	**185 884 392**

М.П.
ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы.
Директор департамента капитального строительства _____ **Айтбеков Б.Д.**
БИН: 080 940 004 108

М.П.
Подрядчик: Директор ТОО "УМР-6" _____ **В.А. Монид**
БИН: 980 940 001 419

М.П.
Технический надзор ТОО "Музтау" _____

М.П.
Авторский надзор ТОО "Казахский Сантехпроект" _____

Заказчик: ГКП на ПХВ Алматы Су Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

Подрядчик: ТОО "УМР-6"

Договор подряда № 290 от 20.03.2020г.

РЕЕСТР № 1
актов выполненных работ за июль 2020г.
по объекту: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного 71, в Турксибском районе города

Скидка К= 0,899999999208

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в том числе оборудование
1	2-1-1.	1	100450800	Наружные сети водоснабжения	185 884 392	
				ВСЕГО	**185 884 392**	-

Подрядчик
ТОО "УМР-6"
Директор _____ В.А. Монид

Составил Начальник ПТО ТОО УМР-6 _____
(ф.и.о. подпись)

Реестр актов выполненных работ

по объекту: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы

№ п/п	Исходные данные	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость остаточных работ с НДС, тенге	Договорная цена с НДС, тенге	Выполнено по форме Ф-2	Остаток, тенге	2020гг.
								июль
1	450800	2-1-1.	Наружные сети водоснабжения	588 302 032	529 471 828,60	185 884 392	343 587 437	185 884 392
2	450810	7-1-1.	Снос и пересадка зеленых насаждений	261 762	235 585,50	0,00	235 585,50	
			ИТОГО по объекту		529 707 414,10			
			Тендерная скидка		58 856 379,86			
			ВСЕГО по объекту	**588 563 793,96**	**529 707 414,10**	**185 884 392,00**	**343 823 022**	**185 884 392**

Подрядчик
ТОО "УМР-6"

Директор _____ **В.А. Монид**

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-6"

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы. БИН 080940004108, г.Алматы ул.Жарокова,196, тел.+7 727 396 95 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "УМР-6", БИН 980940001419, г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 18Б, тел.8(727)2478760**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор **№ 290 от 20.03.2020г.**

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Приложение 3-1

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

А К Т № 1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	№ поз смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Стесненные условия по проекту 4508 утверждены Заказчиком ГКП ПХВ "Алматы Су" г. Алматы согласно Техническому заданию на проектирование от 21 сентября 2017г, п.5											
1	1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	8809,54		224,69	214,11	1979431	1886249	870	459369	2633904	
1.5		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,352382	10,48 2469,00	61,94	92312	545701	870,00	195104		Казахстан
2	3	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	272,46		3890,94 3890,94	-- --	1060125 1060125	-- --	-- --	763290 145873	1969288	
3	4	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка грунта вручную в местах пересеч. с коммуникациями** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	326,3		3242,45 3242,45	-- --	1058011 1058011	-- --	-- --	761768 145582	1965361	
4	6	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка грунта вручную уширение под колодцы Д=2,0 м** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	4,72		3242,45 3242,45	-- --	15304 15304	-- --	-- --	11019 2106	28429	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
5	7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**											
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	795,46		224,69	214,11	178733	170319	79	41479	237829	
6.5		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,031818	10,48 2469,00	61,94	8335	49274	79,00	17617		Казахстан
6	8	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**											
			СП - 8%	т	17285,555		1068,00	--	18460973	--		--	19937851	
							--	--	--	--		1476878		
7	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**											
			НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1044		175,56	79,30	183282	82792	--	102351	308484	
							96,26	39,91	100490	41664		22851		
8	10	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки мягкий грунт)**											
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2141,83		247,01	237,49	529059	508666	159	117695	698494	
9.5		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,064255	9,45 2469,00	66,87	20234	143231	159,00	51740		Казахстан
9	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную сподбивкой. Группа грунтов 1**											
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2141,83		898,67	--	1924805	--	--	1385860	3575518	
							898,67	--	1924805	--		264853		
10	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**											
			НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2141,83		175,56	79,30	376014	169853	--	209979	632873	
							96,26	39,91	206162	85476		46879		
11	13	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**											
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	5572,55		16,45	16,45	91644	91644	--	27702	128893	
							--	6,90	--	38475		9548		
12	14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 согласно РП/4508-С31-НВ, листы 11-16/	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**											
			СП - 8%	м3	5572,55		1253,00	--	6982405	--	6982405	--	7540998	Казахстан
							--	--	--	--		558592		
13	15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**											
			НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2141,83		93,13	79,26	199466	169752	6425	45371	264423	
14.4		249132 С	Вода техническая	м3	0,1	214,183	10,87 30,00	18,55	23289	39726	6425,00	19587		Казахстан
14	16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**											
			НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	7714,38		175,56	79,30	1354318	611770	--	756297	2279464	
							96,26	39,91	742548	307865		168849		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34393570	3691044	6989938	4682180	42201809	
									5251615	1251411	--	3126059		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					34393570					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге					7533					
		Всего заработная плата		Тенге						6503026				
		Местные материалы		Тенге					6982405					
		Транспортные расходы		Тенге					18460973					
			Накладные расходы	Тенге					4682179					
			Сметная прибыль	Тенге					3126060					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					42201809					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6366	
			Сметная заработная плата	Тенге						6503026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					42201809					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6366	
			Сметная заработная плата	Тенге						6503026				
16	**17**	**Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм /за исключением длины протаскивания футляров/. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**1,5**		**3610924,03**	**1775845,78**	**5416386**	**2663769**	**260591**	**3331881**	**9448128**	
			НР - 99%, СП - 8%				**1661350,95**	**582339,99**	**2492026**	**873510**		**699861**		
16.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	105	561,00				58905,00			Россия
16.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	0,405	40475,00				16392,00			Россия
16.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15	0,225	212247,00				47756,00			Россия
16.14		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	566	849	162,00				137538,00			Казахстан
17	**18**	**С123-010401-0237 2301-0401-0237 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	**м**	**1506**		**45385,00**	**--**	**68349810**	**--**	**68349810**	**--**	**73817795**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5467985**		
18	**26**	**Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**1,5**		**8898879,84**	**1423635,44**	**13348320**	**2135453**	**10223573**	**1531569**	**16070280**	
			НР - 99%, СП - 8%				**659529,60**	**371830,29**	**989294**	**557745**		**1190391**		
18.9		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	18700	28050	266,00				7461300,00			Россия
18.10		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	500	750	3284,00				2463000,00			Россия
18.11		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	4,24	6,36	17105,00				108788,00			Россия
18.12		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,375	6994,00				2623,00			Россия
18.13		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,32	0,48	364955,00				175178,00			Россия
18.14		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,45	27289,00				12280,00			Россия
18.15		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	1,8	224,00				403,00			Россия
19	**30**	**Е11-220701-0113 1122-0701-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,5**		**456094,44**	**--**	**684142**	**--**	**467983**	**213998**	**969991**	
			НР - 99%, СП - 8%				**144106,27**	**--**	**216159**	**--**		**71851**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
19.2		144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,085	0,1275	430449,00				54882,00			Россия
19.3		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1700	2550	162,00				413100,00			Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**87798657**	**4799222**	**79301957**	**5077448**	**100306194**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3697480**	**1431255**	--	**7430088**		
			Материалы	Тенге					**19448847**					
			Всего заработная плата	Тенге					**10952145**					
			Накладные расходы	Тенге						**5128736**				
			Сметная прибыль	Тенге					**5077448**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1962104**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**26488399**					
			Сметная заработная плата	Тенге									**3469**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге						**5128736**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**68349810**					
			Сметная прибыль	Тенге					**68349810**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**5467985**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**73817795**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**100306194**					
			Сметная заработная плата	Тенге						**5128736**			**3469**	
			Колодцы Д=1,5м (1 шт)											
20	**92**	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 90%, СП - 8%*	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца Д=1,5м**	**1,375**		**37028,58**		**10085,37**	**50914**	**13867**	**20936**	**21781**	**78511**
20.8		100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,31075	**11717,35** 2267,00		**4283,29**	**16111**	**5890** 704,00	**5816**		Казахстан
20.9		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,182875	11754,00				2150,00			Казахстан
20.10		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,01375	11757,00				162,00			Казахстан
20.11		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0055	40475,00				223,00			Россия
20.12		144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000151	32037,00				5,00			Россия
20.13		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,11	310,00				34,00			Россия
20.14		249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,000426	30,00				0,01			Казахстан
20.15		275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,165	1256,00				207,00			Россия
20.16		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,088	198308,00				17451,00			Россия
21	**93**	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		**9929,00**		--	**19858**	--	**19858**	--	**21447**	**Казахстан**
							--		--	--	--		**1589**	
22	**94**	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**15924,00**		--	**15924**	--	**15924**	--	**17198**	**Казахстан**
							--		--	--	--		**1274**	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
23	95	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	3		1600,00 --	-- --	4800 --	-- --	4800	-- 384	5184	Казахстан
24	96	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1		20127,00 --	-- --	20127 --	-- --	20127	-- 1610	21737	Казахстан
25	97	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1		17869,00 --	-- --	17869 --	-- --	17869	-- 1430	19299	Казахстан
26	98	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	1		21566,00 --	-- --	21566 --	-- --	21566	-- 1725	23291	Россия
27	100	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Стремянка (С-5 1 шт)** *СП - 8%*	т	0,02674		439337,00 --	-- --	11748 --	-- --	11748	-- 940	12688	Россия
28	101	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС1-12шт,МС3-6шт)** *НР - 118%, СП - 8%*	т	0,03534		702476,69 69925,52	7252,41 1565,91	24826 2471	256 55	22099	2981 2225	30031	
28.5		130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,03534	616939,00				21803,00			Россия
28.6		147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001414	208994,00				295,00			Россия
29	102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,595456		82,10 29,76	1,85 0,30	131 47	3 --	81	33 13	177	
29.7		149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	309850,00				7,00			Россия
29.8		149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	512776,00				74,00			Россия
30	103	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	11,102		2293,22 700,20	46,13 8,36	25459 7774	512 93	17173	7316 2622	35397	
30.5		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	2,3	25,5346	228,00				5822,00		Россия
30.6		135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	4,4	48,8488	225,00				10991,00		Россия
30.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00016	0,001776	121724,00				216,00		Россия
30.8		146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00024	0,002664	54214,00				144,00		Казахстан
			Гильзы колодца Д=720х8 мм, L=200 мм (7 шт)											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
31	**114**	**Е11-220301-0113 1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%, СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,0014**		**4172027,27**	**2094248,56**	**5841**	**2932**	**133**	**3696**	**10299**	
31.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	80	0,112	**1982956,50** 561,00	**683499,19**	**2776**	**957**	63,00	**763**		Россия
31.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29	0,000406	40475,00				16,00			Россия
31.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,18	0,000252	212247,00				53,00			Россия
32	**115**	**С123-010201-0302 2301-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76** *СП - 8%*	**м**	**1,4056**		**46473,00**	**--**	**65322**	**--**	**65322**	**--**	**70548**	**Россия**
33	**116**	**Е11-220601-0313 1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%, СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,0014**		**9932119,74**	**1563396,54**	**13905**	**2189**	**10633**	**1630**	**16778**	
33.9		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	21100	29,54	**773241,60** 266,00	**403057,01**	**1083**	**564**	7858,00	**1243**		Россия
33.10		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	536	0,7504	3284,00				2464,00			Россия
33.11		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	4,58	0,006412	17105,00				110,00			Россия
33.12		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,00035	6994,00				2,00			Россия
33.13		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,36	0,000504	364955,00				184,00			Россия
33.14		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4	0,00056	27289,00				15,00			Россия
33.15		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00168	224,00				0,38			Россия
34	**117**	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 700 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%, СП - 8%*	**футляр**	**7**		**31886,29**	**3419,36**	**223204**	**23936**	**122535**	**76493**	**323672**	
34.6		131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0035	**10961,88** 23806,00	**76,02**	**76733**	**532**	83,00	**23976**		Россия
34.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,175	121724,00				21302,00			Россия
34.8		147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0686	1371619,00				94093,00			Россия
34.9		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,03325	212247,00				7057,00			Россия
			Гильзы колодца Д=273х6 мм, L=200 мм (1 шт)											
35	**126**	**Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%, СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,0002**		**1401793,64**	**597181,43**	**280**	**119**	**14**	**186**	**504**	
							734860,35	**206961,80**	**147**	**41**		**37**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
35.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,012	561,00				7,00			Россия
35.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,000042	40475,00				2,00			Россия
35.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000026	212247,00				6,00			Россия
36	**127**	**С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2008**		**12118,00**	**--**	**2433**	**--**	**2433**	**--**	**2628**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**195**		
37	**128**	**Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0002**		**3755744,95**	**293443,25**	**751**	**59**	**597**	**105**	**925**	
			НР - 90%; СП - 8%				**475456,00**	**56758,74**	**95**	**11**		**69**		
37.7		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8290	1,658	266,00				441,00			Россия
37.8		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	210	0,042	3284,00				138,00			Россия
37.9		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	100 м2	1,79	0,000358	17105,00				6,00			Россия
37.10		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000062	6994,00				0,43			Россия
37.11		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,143	0,000029	364955,00				10,00			Россия
37.12		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00005	27289,00				1,00			Россия
37.13		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00024	224,00				0,05			Россия
38	**129**	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**		**31886,29**	**3419,36**	**31886**	**3419**	**17505**	**10928**	**46239**	
			НР - 90%; СП - 8%				**10961,88**	**76,02**	**10962**	**76**		**3425**		
38.6		131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0005	23806,00				12,00			Россия
38.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	121724,00				3043,00			Россия
38.8		147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0098	1371619,00				13442,00			Россия
38.9		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,00475	212247,00				1008,00			Россия
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**556845**	**47293**	**391353**	**125149**	**736553**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**118199**	**8220**	**--**	**54562**		
			Материалы	Тенге					**467524**					
			Всего заработная плата	Тенге					**211706**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**126420**				
			Местные материалы	Тенге					**11748**					
			Накладные расходы	Тенге					**78578**					
			Сметная прибыль	Тенге					**125149**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**47414**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**640086**					
			Сметная заработная плата	Тенге									**103**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге						**126420**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**89322**					
			Сметная прибыль	Тенге					**89322**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**7146**					
									96467					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				736554					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103	
			Сметная заработная плата	Тенге					126420				
			РАЗДЕЛ 4. Работы приняты согласно ведомости дополнительных объемов работ 4508-С31-НВ лист 4 и утвержденного дефектного акта от 2.11.2017г.										
			Демонтажные работы										
			Трубы /лист 4 п.6-7/										
39	136	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Демонтаж НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	2,645	2081420,27	1065507,47	5505357	2818267	50526	3525130	9752926	
39.11		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09 / 0,23805	996810,57 212247,00	349403,99	2636564	924174	50525,00	722439		Россия
40	137	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Демонтаж НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,105	607665,03	229004,07	63805	24045	--	46905	119566	
						378660,96	72561,82	39759	7619		8857		
			Задвижки /лист 4 п.8-11/										
41	138	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 К=0,6	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Демонтаж НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	5	968,39	55,85	4842	279	--	4653	10254	
						912,54	27,37	4563	137		760		
42	139	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 К=0,6	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Демонтаж НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	1	1824,35	93,08	1824	93	--	1759	3870	
						1731,27	45,61	1731	46		287		
43	140	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015 К=0,6	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Демонтаж НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	1	5101,42	1766,81	5101	1767	--	3853	9671	
						3334,60	557,60	3335	558		716		
44	141	Е11-220901-0209 1122-0901-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 600 мм. Демонтаж НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	5	28528,97	11813,30	142645	59067	--	99729	261764	
						16715,66	3431,62	83578	17158		19390		
			Колодцы Д=1,5м-10 шт., Д=2,0м-4 шт. /лист 4 п.12-23/										
45	142	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона Д=1,5 м. Демонтаж в грунтах сухих НР - 99%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,35	17442,18	8068,30	232853	107712	--	169178	434193	
						9373,88	3426,63	125141	45745		32162		
46	143	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона Д=2,0 м. Демонтаж в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,56	17442,18	8068,30	149305	69065	--	108477	278404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%, СП - 8%			9373,88	3426,63	80240	29332		20623		
			Транспортировка демонтируемых материалов										
47	144	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный после демонтажа. Погрузка**	т	336,71141	77,00	--	25927	--		--	28001	
			СП - 8%			--	--	--	--		2074		
48	145	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	336,71141	638,00	--	214822	--		--	232008	
			СП - 8%			--	--	--	--		17186		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6346481	3080295	50526	3959684	11130657	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2974912	1024768	--	824494		
			Материалы	Тенге				6346481					
			Всего заработная плата	Тенге				50525					
			Транспортные расходы	Тенге					3999680				
			Накладные расходы	Тенге				240749					
			Сметная прибыль	Тенге				3959683					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				824493					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11130657					
			Сметная заработная плата	Тенге								2669	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3999680				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11130657					
			Сметная заработная плата	Тенге								2669	
									3999680				
			РАЗДЕЛ 8. Узел пересечения с телефонной канализацией - 11 шт. /4508-С31-НВ лист 20, количество определено по ведомости дополнительных объемов работ 4508-С31-НВ лист 4, п. 28/										
49	228	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов.Монтаж**	т конструкций	2,938474	116997,93	6922,03	343795	20340	21269	209486	597543	
			НР - 69%, СП - 8%			102837,60	482,08	302186	1417		44262		
49.9		128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03 / 0,088154	70,00				6,00			Россия
49.10		128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187 / 0,054949	3360,00				185,00			Россия
49.11		131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103 / 0,003027	63383,00				192,00			Россия
49.12		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005 / 0,014692	404706,00				5946,00			Россия
49.13		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01 / 0,029385	310,00				9,00			Россия
49.14		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95 / 5,730024	227,00				1301,00			Казахстан
49.15		146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59 / 1,7337	195,00				338,00			Казахстан
49.16		147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001 / 0,000294	1880677,00				553,00			Россия
49.17		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014 / 0,041139	220651,00				9077,00			Россия
49.18		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031 / 0,000911	410969,00				374,00			Россия
49.19		149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006 / 0,001763	544441,00				960,00			Россия

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
49.20		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,005701	408505,00				2329,00			Россия
50	**229**	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов. Монтаж**	**т конструкций**	**2,938474**		**69543,85**	**4845,42**	**204353**	**14238**	**8804**	**125789**	**356553**	
			НР - 69%; СП - 8%				**61702,56**	**337,46**	**181311**	**992**		**26411**		
50.9		128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,044077	70,00				3,00			Россия
50.10		128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,027475	3360,00				92,00			Россия
50.11		131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,001513	63383,00				96,00			Россия
50.12		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,007346	404706,00				2973,00			Россия
50.13		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,014692	310,00				5,00			Россия
50.14		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	2,865012	227,00				650,00			Казахстан
50.15		146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	0,86685	195,00				169,00			Казахстан
50.16		147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000147	1880677,00				276,00			Россия
50.17		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,020569	220651,00				4539,00			Россия
51	**230**	**С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,938474**		**462914,00**	**--**	**1360261**	**--**	**1360261**	**--**	**1469082**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**108821**		
52	**231**	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных подпорных стен**	**м3**	**5,83**		**18836,50**	**1467,93**	**109817**	**8558**	**77666**	**23367**	**143839**	
			НР - 91%; СП - 8%				**4046,85**	**357,65**	**23593**	**2085**		**10655**		
52.9		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,9466	11754,00				69896,00			Казахстан
52.10		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,004081	40475,00				165,00			Россия
52.11		131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,050138	63383,00				3178,00			Россия
52.12		144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,001516	32037,00				49,00			Россия
52.13		144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,002915	404706,00				1180,00			Россия
52.14		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	2,5069	310,00				777,00			Россия
52.15		249132 С	Вода техническая	м3	0,00077	0,004489	30,00				0,13			Казахстан
52.16		275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	2,332	1038,00				2421,00			Россия
53	**232**	**Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит перекрытий**	**шт**	**44**		**4688,75**	**1421,81**	**206305**	**62560**	**49682**	**133795**	**367308**	
			НР - 118%; СП - 8%				**2137,79**	**439,16**	**94063**	**19323**		**27208**		
53.6		128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	15,4	70,00				1078,00			Россия

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
53.7		130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,0572	616939,00				35289,00			Россия
53.8		131610 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,32384	21875,00				7084,00			Россия
53.9		135519 С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	36,96	103,00				3807,00			Россия
53.10		146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,00198	295705,00				585,00			Россия
53.11		147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0088	208994,00				1839,00			Россия
54	**233**	**С121-040302-0227 2104-0302-0227 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,43**		**59839,00**	**--**	**85570**	**--**	**85570**	**--**	**92415**	**Казахстан**
			СТ - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6846**		
55	**234**	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование до отметки телефонного кабеля**	**м3**	**7,7**		**18421,08**	**1527,83**	**141842**	**11764**	**101911**	**28059**	**183493**	
			НР - 91%; СТ - 8%				**3658,10**	**346,28**	**28167**	**2666**		**13592**		
55.9		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,8155	11754,00				91863,00			Казахстан
55.10		128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	2,156	70,00				151,00			Россия
55.11		131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,01694	63383,00				1074,00			Россия
55.12		144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001925	32037,00				62,00			Россия
55.13		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,386	310,00				430,00			Россия
55.14		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,67914	6994,00				4750,00			Россия
55.15		249132 С	Вода техническая	м3	0,00283	0,021791	30,00				0,65			Казахстан
55.16		275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	3,4496	1038,00				3581,00			Россия
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**2451943**	**117460**	**1705163**	**520496**	**3210233**	
									629320	**26483**	**--**	**237795**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**543534**					
		Материалы		Тенге					**229259**					
		Всего заработная плата		Тенге						**169898**				
		Местные материалы		Тенге					**85570**					
			Накладные расходы	Тенге					**185221**					
			Сметная прибыль	Тенге					**58300**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**787055**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**137**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**169898**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1908409**					
		Материалы		Тенге					**30073**					
		Всего заработная плата		Тенге						**485905**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1360261**					
			Накладные расходы	Тенге					**335275**					
			Сметная прибыль	Тенге					**179495**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**2423178**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**399**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**485905**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3210233					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536	
			Сметная заработная плата	Тенге					655803				
			РАЗДЕЛ 9. Конструкция покрытия дорог /4508-С31-НВ.АД лист 21/										
56	235	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	18200	102,25	98,98	1860982	1801464	420	279503	2311725	
			НР - 108%, СП - 8%			3,25	10,97	59098	199702		171239		
56.6		249132 С	Вода техническая	м3	0,00077 14,014	30,00				420,00			Казахстан
57	236	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1299,48	638,00	--	829068	--		--	895394	
			СП - 8%			--	--	--	--		66325		
58	237	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные (12 см). Разборка**	м3 конструкции	468	401,38	276,79	187848	129538	--	94847	305311	
			НР - 108%, СП - 8%			124,59	63,06	58310	29512		22616		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2877898	1931002	420	374350	3512430	
								117408	229213	--	260180		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2877898					
		Материалы		Тенге				420					
		Всего заработная плата		Тенге					346621				
		Транспортные расходы		Тенге				829068					
			Накладные расходы	Тенге				374351					
			Сметная прибыль	Тенге				260180					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3512429					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223	
			Сметная заработная плата	Тенге					346621				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3512429					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223	
			Сметная заработная плата	Тенге					346621				
			РАЗДЕЛ 10. Разборка и восстановление газона, тротуара с бортовыми камнями БР100.30.15 /ведомость дополнительных объемов работ 4508-С31-НВ, лист 4 п.29-32/										
			Демонтаж бордюров										
60	247	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	89	1413,71	351,15	125821	31253	--	79078	221291	
			НР - 72%; СП - 8%			1062,56	171,49	94568	15263		16392		
61	248	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	24,1724	77,00	--	1861	--		--	2010	
			СП - 8%			--	--	--	--		149		
62	249	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	24,1724	1068,00	--	25816	--		--	27881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СН - 8%			--	--	--	--		2065		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				153498	31253	--	79078	251182	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				94568	15263	--	18606		
			Всего заработная плата	Тенге				153498					
			Транспортные расходы	Тенге					109831				
			Накладные расходы	Тенге				27677					
			Сметная прибыль	Тенге				79078					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18606					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				251182					
			Сметная заработная плата	Тенге								94	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					109831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				251182					
			Сметная заработная плата	Тенге								94	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					109831				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									161 349 058	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12883503					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13697568				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3986614				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						88439357			
			- Перевозка грузов	Тенге				19558467					
			- Накладные расходы	Тенге							14818385		
			- Сметная прибыль	Тенге							11951784		
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения	1,04%								1 678 030	
		СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты в зимнее время	2,07%								3 374 661	
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%								3 328 035	
			ИТОГО с дополнительными затратми	Тенге								169 729 784	
		Пост.Прав.№791 от 11.09.2007г.	Итого в текущих ценах на 2019 год -100%	1,086487								184 409 119	
			Налог на добавленную стоимость	12%								22 129 094	
			Итого с НДС	Тенге								206 538 213	
			Итого за вычетом тендерной скидки	0,899999999208								**185 884 392**	
			Из них НДС 12%									19 916 185	

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы.
Директор департамента капитального строительства
_____ **Айтбеков Б.Д.**

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
Инженер-Технадзор
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)
Инженер-сметчик:
_____

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Сантехпроект"
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)
Инженер-сметчик:
_____

Подрядчик:

Директор:
ТОО "УМР-6"
_____ **Монид В.А.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)
Прораб
ТОО "УМР-6"
_____ **Шаханов Ш.О.**
(ответственный за указанные объемы работ)