Ген-

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су "Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196, тел.: 227-60-77-ЭСФ,227-60-67-счет на оплату**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "УМР-6",050061, Республика Казахстан, Алматы г., Немировича-Данченко ул., дом № 18 Б, тел.: +7 (727) 247-87-60**	**980940001419**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №290 от 20.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
105	**24.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, Тукая, ул.Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы			Работа	1	101 704 598,00	101 704 598,00
				Итого	1	x	101 704 598,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Монид В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2020

М.П.

АГОР

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития

Подрядчик: ТОО "УМР-6"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь **месяц** 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№290	20.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы	**529 707 414,10**	**90 807 676,79**							**10 896 921,21**	**101 704 598,00**

М.П.
ГКП на ПХВ "Алматы Су"

БИН: 080 940 004 108

М.П.
Подрядчик: Директор ТОО "УМР-6" _____ **В.А. Монид**
БИН: 980 940 001 419

М.П.
Технический надзор ТОО "Музтау"

М.П.
Авторский надзор ТОО "Казахский Сантехпроект"

«Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Казак Сантехжобалау

Казахский Сантехпроект

"УМР-6"

12.12.2020 г.

Заказчик: ГКП на ПХВ Алматы Су Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

Подрядчик: ТОО "УМР-6"

Договор подряда № 290 от 20.03.2020г.

РЕЕСТР № 4
актов выполненных работ за декабрь 2020г.
по объекту: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного 71, в Турксибском районе города

Стоимость по договору, тг **529 707 414,10**

Стоимость по смете, тг **588 563 793,96**

Скидка, тг 10,0% **58 856 379,86**

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в том числе оборудование
1	2-1-1.	1	2450810	Наружные сети водоснабжения	101 704 598,00	9 159 626,33
				ВСЕГО	**101 704 598,00**	**9 159 626,33**

Составил Начальник ПТО ТОО УМР-6 _____

(ф.и.о. подпись)

Реестр актов выполненных работ

по объекту: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Туркисибском районе города Алматы

№ п/п	Исходные данные	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость работ с НДС, тенге	Договорная цена с НДС, тенге	Выполнено по форме Ф-2	Остаток, тенге	2020гг.			
								июль	сентябрь	октябрь	декабрь
1	450800	2-1-1.	Наружные сети водоснабжения	588 302 032	529 471 825,10	529 471 825,10	0	185 884 392	91 008 269	150 874 566,10	101 704 598
2	450810	7-1-1.	Снос и пересадка зеленых насаждений	261 762	235 589,00	235 589,00	0,00			235 589,00	
			ИТОГО по объекту		529 707 414,10						
			Тендерная скидка		58 856 379,86						
			ВСЕГО по объекту	**588 563 793,96**	**529 707 414,10**	**529 707 414,10**	**0**	**185 884 392**	**91 008 269**	**151 110 155,10**	**101 704 598**

Подрядчик
ТОО "УМР-6"

Директор _____ **В.А. Монид**

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Респ. Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-6"

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы. БИН 080940004108, г.Алматы ул.Жарокова,196, тел.+7 727 396 95 44

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1

Подрядчик ТОО "УМР-6", БИН 980940001419, г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 18Б, тел.8(727)2478760

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Договор № 290 от 20.03.2020г.

Стройка Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы

(наименование, адрес)

Объект Наружные сети водоснабжения

(наименование)

А К Т № 1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	№ поз смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Стесненные условия по проекту 4508 утверждены Заказчиком ГКП ПХВ "Алматы Су" г. Алматы согласно Техническому заданию на проектирование от 21 сентября 2017г, п.5											
			ОТДЕЛ 1.==Добавить==											
1	1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3335,85134		224,69	214,11	749538	714254	329	173946	997363	
			НР - 72%; СП - 8%				10,48	61,94	34955	206637		73879		
2	3	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	103,17066		3890,94	--	401431	--	--	289030	745697	
			НР - 72%; СП - 8%				3890,94	--	401431	--		55237		
3	4	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка грунта вручную в местах пересеч. с коммуникациями	м3 грунта	7,45		3242,45	--	24156	--	--	17392	44873	
			НР - 72%; СП - 8%				3242,45	--	24156	--		3324		
4	6	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка грунта вручную уширение под колодцы Д=2,0 м	м3 грунта	565,05688		3242,45	--	1832168	--	--	1319161	3403434	
			НР - 72%; СП - 8%				3242,45	--	1832168	--		252106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	721,13574	224,69	214,11	162033	154406	70	37603	215607	
			НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	7557	44670		15971		
6	8	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7280,27605	1068,00	--	7775335	--		--	8397362	
			СП - 8%			--	--	--	--		622027		
7	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,25	175,56	79,30	395	178	--	221	665	
			НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	217	90		49		
8	10	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки мягкий грунт)	м3 грунта	3310,99276	247,01	237,49	817856	786331	245	181941	1079781	
			НР - 72%; СП - 8%			9,45	66,87	31280	221416		79984		
9	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную сподбивкой. Группа грунтов 1	м3 грунта	3310,99276	898,67	--	2975501	--	--	2142360	5527290	
			НР - 72%; СП - 8%			898,67	--	2975501	--		409429		
10	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3310,99276	175,56	79,30	581270	262570	--	324601	978340	
			НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	318700	132135		72470		
11	13	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	676,663	16,45	16,45	11128	11128	--	3364	15651	
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,90	--	4672		1159		
12	14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 согласно РП//4508-С31-НВ, приложение 1 лист 1-7//	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	676,663	1253,00	--	847859	--	847859	--	915687	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		67829		
13	15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3310,99276	93,13	79,26	308349	262414	9934	70137	408764	
			НР - 72%; СП - 8%			10,87	18,55	36001	61411		30279		
14	16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3987,655758	175,56	79,30	700063	316231	--	390939	1178282	
			НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	383832	159139		87280		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				17187081	2507513	858437	4950695	23908796	
								6045796	830170	--	1771023		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17187081					
		Материалы		Тенге				10579					
		Всего заработная плата		Тенге					6875965				
		Местные материалы		Тенге				847859					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Транспортные расходы		Тенге				7775335					
			Накладные расходы	Тенге				4950695					
			Сметная прибыль	Тенге				1771022					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23908798					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6975	
			Сметная заработная плата	Тенге					6875965				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23908798					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6975	
			Сметная заработная плата	Тенге					6875965				
15	17	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм /за исключением длины протаскивания футляров/. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,081	3610924,03 1661350,95	1775845,78 582339,99	292485 134569	143844 47170	14072	179922 37793	510199	
16	18	С123-010401-0237 2301-0401-0237 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием** *СП - 8%*	м	5,02	45385,00 --	-- --	227833 --	-- --	227833	-- 18227	246059	Казахстан, Россия
17	26	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	8898879,84 659529,60	1423635,44 371830,29	44494 3298	7118 1859	34078	5105 3968	53568	
			Монтаж задвижек /Д=600 мм, 8 шт./ Д=200 мм, 5 шт./ Д=150 мм, 2 шт./ Д=50 мм, 6 шт./, /вентилей проходных Д=25 мм-1 шт., Д=15 мм-1 шт/ Спецификация /4508-С31-НВ, лист 1-2/										
18	35	прил к договору №9 от 09.06.20г	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином 30ч39р PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	6	13101,79 --	-- --	78611 --	-- --	 78611	-- --	78611	Россия
19	37	прил к договору №9 от 09.06.20г	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином 30ч39р PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	42558,21 --	-- --	85116 --	-- --	 85116	-- --	85116	Россия
20	39	прил к договору №9 от 09.06.20г	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином 30ч39р PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	65011,96 --	-- --	325060 --	-- --	 325060	-- --	325060	Россия
21	41	прил к договору №9 от 09.06.20г	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином 30ч39р PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002**	шт.	8	984350,71 --	-- --	7874806 --	-- --	 7874806	-- --	7874806	Россия
			Нанесение изоляции 4508-С31-НВ.СО лист 3-4 п.49-53										
22	73	Е11-220601-0318 1122-0601-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0462	18805026,67	3994964,90	868792	184567	618556	104471	1051124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%			1421400,00	862715,68	65669	39857		77861		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9797197	335529	894539	289498	10224543	
								203536	88886	8363593	137849		
		Стоимость оборудования		Тенге				8363593					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8363593					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1205771					
		Материалы		Тенге				666707					
		Всего заработная плата		Тенге					292422				
			Накладные расходы	Тенге				289498					
			Сметная прибыль	Тенге				119622					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1614891					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192	
			Сметная заработная плата	Тенге					292422				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				227833					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227833					
			Сметная прибыль	Тенге				18227					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				246059					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10224543					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192	
			Сметная заработная плата	Тенге					292422				
			4508-С31-НВ, лист 17-18, спецификация /4508-С31-НВ, лист 4, п. 54-58/, используется типовая серия 3.900.1-14, Выпуск 1. 3.900.1-14.1-НИ, лист 1,2										
			Колодцы Д=2,0м (7 шт)										
23	80	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца Д=2,0м**	0,75	37028,58	10085,37	27771	7564	11419	11880	42824	
			НР - 99%; СП - 8%			11717,35	4283,29	8788	3212		3172		
24	82	**С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	2	-24615,00	--	-49230	--	-49230	--	-53168	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-3938		
25	86	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	2	-1600,00	--	-3200	--	-3200	--	-3456	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-256		
26	85	**С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	1	-27544,00	--	-27544	--	-27544	--	-29748	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-2204		
27	87	**С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	2	-21566,00	--	-43132	--	-43132	--	-46583	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-3451		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	88	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка (С-3 6 шт, С-5	т	0,00644	-439337,00	--	-2829	--	-2829	--	-3056	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-226		
29	89	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС1-36шт,МС4-176шт,МС5-52шт,МС8-72шт)	т	0,00372	702476,69	7252,41	2613	27	2326	314	3161	
			НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1565,91	260	6		234		
30	90	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,069904	-82,10	-1,85	-6	--	-4	-1	-8	
			НР - 69%; СП - 8%			-29,76	-0,30	-2	--		-1		
31	91	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27,98	-2293,22	-46,13	-64164	-1291	-43281	-18438	-89210	
			НР - 93%; СП - 8%			-700,20	-8,36	-19592	-234		-6608		
32	84	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27544,00	--	55088	--	55088	--	59495	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4407		
33	н/с	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,1	22884,82	2476,13	48058	5200	27770	15100	68211	
			НР - 93%; СП - 8%			7184,63	547,31	15088	1149		5053		
			Колодцы Д=1,5м (8 шт)										
34	92	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца Д=1,5м	1,455	37028,58	10085,37	53877	14674	22154	23048	83079	
			НР - 99%; СП - 8%			11717,35	4283,29	17049	6232		6154		
35	96	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20127,00	--	20127	--	20127	--	21737	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1610		
36	93	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9929,00	--	29787	--	29787	--	32170	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2383		
37	94	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15924,00	--	15924	--	15924	--	17198	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1274		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	97	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17869,00	--	17869	--	17869	--	19299	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1430		
39	95	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1600,00	--	3200	--	3200	--	3456	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		256		
40	98	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21566,00	--	21566	--	21566	--	23291	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1725		
41	100	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка (С-3 6 шт, С-5	т	0,02674	439337,00	--	11748	--	11748	--	12688	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		940		
42	101	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС1-32шт,МС3-160шт,МС4-16шт,МС5-80шт,МС7-48шт,МС8-16шт)	т	0,08152	702476,69	7252,41	57266	591	50975	6877	69274	
			НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1565,91	5700	128		5131		
43	102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,782282	82,10	1,85	228	5	140	58	309	
			НР - 69%; СП - 8%			29,76	0,30	83	1		23		
44	103	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	12,717	2293,22	46,13	29163	587	19672	8380	40546	
			НР - 93%; СП - 8%			700,20	8,36	8904	106		3003		
45	н/с	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,4	22884,82	2476,13	32039	3467	18514	10067	45474	
			НР - 93%; СП - 8%			7184,63	547,31	10058	766		3368		
			Физический метод контроля /Дополнительные объемы работ 4508-С31-НВ лист 4 п.24-27/										
46	150	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	29909,13	27713,05	59818	55426	530	14341	80092	
			НР - 91%; СП - 8%			1930,78	5949,09	3862	11898		5933		
47	151	Е11-250211-0104 1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	30806,83	28421,04	123227	113684	1151	29845	165318	
			НР - 91%; СП - 8%			2098,01	6101,07	8392	24404		12246		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	152	Е11-250128-0104 1125-0128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 600 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	400	53061,71	47122,29	21224684	18848916	308160	5563609	28931357	
			НР - 91%; СП - 8%			5169,02	10115,62	2067608	4046248		2143063		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				21643949	19048850	468900	5665080	29493750	
								2126199	4093918	--	2184721		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21665515					
		Материалы		Тенге				419526					
		Всего заработная плата		Тенге					6220116				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8919					
		Местные материалы		Тенге				62021					
			Накладные расходы	Тенге				5665081					
			Сметная прибыль	Тенге				2186448					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29517043					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3502	
			Сметная заработная плата	Тенге					6220116				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-21566					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-21566					
			Сметная прибыль	Тенге				-1725					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-23291					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29493752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3502	
			Сметная заработная плата	Тенге					6220116				
			Футляр Д=820Х10 мм, через водопровод с канализацией L=10,7 м, 1 шт. /4508-С31-НВ лист 3 п.46/										
49	153	Е11-220301-0114 1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0107	5023292,24	2625404,53	53749	28092	1248	32416	93058	
			НР - 99%; СП - 8%			2281233,15	778894,08	24409	8334		6893		
50	154	С123-010201-0310 2301-0201-0310 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**	м	10,7428	69545,00	--	747108	--	747108	--	806877	**Казахстан, Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		59769		
51	155	Е11-220601-0314 1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0107	11935471,44	2129762,69	127710	22788	95416	14123	153180	
			НР - 99%; СП - 8%			888375,00	444909,00	9506	4761		11347		
52	156	Е11-221401-0310 1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	10,7	2763,07	22,74	29565	243	11103	18130	51511	
			НР - 99%; СП - 8%			1702,74	8,82	18219	94		3816		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	157	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	31886,29	3419,36	31886	3419	17505	10928	46239	
			НР - 99%; СП - 8%			10961,88	76,02	10962	76		3425		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				990018	54543	872380	75597	1150865	
								63096	13265	--	85250		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				242910					
		Материалы		Тенге				125271					
		Всего заработная плата		Тенге					76361				
			Накладные расходы	Тенге				75597					
			Сметная прибыль	Тенге				25481					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				343988					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55	
			Сметная заработная плата	Тенге					76361				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				747108					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				747108					
			Сметная прибыль	Тенге				59769					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				806877					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1150865					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55	
			Сметная заработная плата	Тенге					76361				
			Бестраншейная прокладка методом продавливания футляра Д=1020х10 мм, L=22,0 м - 1шт. /4508-С31-НВ лист 3 п.44/										
54	168	Е11-221401-0107 1122-1401-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м**	м продавливания	22	52121,06	36244,20	1146663	797372	6114	784581	2085743	
			НР - 99%; СП - 8%			15598,93	20424,05	343177	449329		154500		
55	н/с	С123-010201-0319 2301-0201-0319 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**	м	22,088	75033,00	--	1657329	--	1657329	--	1789915	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		132586		
56	н/с	Е11-220601-0316 1122-0601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (Спецификация лист 3, п.49)**	км трубопровода	0,022	15324578,13	2959420,28	337141	65107	247080	39222	406471	
			НР - 99%; СП - 8%			1134277,20	666537,83	24954	14664		30109		
57	171	Е11-221401-0310 1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	22	2763,07	22,74	60788	500	22828	37278	105911	
			НР - 99%; СП - 8%			1702,74	8,82	37460	194		7845		
58	н/с	Е11-221401-0403 1122-1401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	39208,72	3913,17	39209	3913	22743	12518	55865	
			НР - 99%; СП - 8%			12553,34	91,22	12553	91		4138		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Бестраншейная прокладка методом продавливания футляра Д=1020х10 мм, L=24,2 м - 1шт. /4508-С31-НВ лист 3 п.45/										
59	173	Е11-221401-0107 1122-1401-0107 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	24,2	52121,06 15598,93	36244,20 20424,05	1261330 377494	877110 494262	6726	863039 169949	2294318	
60	н/с	С123-010201-0319 2301-0201-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 *СП - 8%*	м	24,2968	75033,00 --	-- --	1823062 --	-- --	1823062	-- 145845	1968907	Казахстан, Россия
61	н/с	Е11-220601-0316 1122-0601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции(Спецификация лист 3, п.49) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0242	15324578,13 1134277,20	2959420,28 666537,83	370855 27450	71618 16130	271787	43144 33120	447119	
62	176	Е11-221401-0310 1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	24,2	2763,07 1702,74	22,74 8,82	66866 41206	550 213	25110	41005 8630	116502	
63	н/с	Е11-221401-0403 1122-1401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	39208,72 12553,34	3913,17 91,22	39209 12553	3913 91	22743	12518 4138	55865	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6802451 876847	1820084 974975	4105522 --	1833305 690860	9326616	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3322060					
			Материалы	Тенге				625129					
			Всего заработная плата	Тенге					1851822				
			Накладные расходы	Тенге				1833304					
			Сметная прибыль	Тенге				412429					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5567793					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188	
			Сметная заработная плата	Тенге					1851822				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3480391					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3480391					
			Сметная прибыль	Тенге				278431					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3758822					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9326615					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188	
			Сметная заработная плата	Тенге					1851822				
			Футляр Д=820Х10 мм, через водопровод с канализацией L=15 м, 2 шт. /4508-С31-НВ лист 4 п.64/										
64	188	Е11-220301-0114 1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	5023292,24	2625404,53	75349	39381	1750	45443	130456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%			2281233,15	778894,08	34218	11683		9663		
65	189	С123-010201-0310 2301-0201-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	15,06	69545,00	--	1047348	--	1047348	--	1131136	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		83788		
66	190	Е11-220601-0314 1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	11935471,44	2129762,69	179032	31946	133760	19799	214738	
			НР - 99%; СП - 8%			888375,00	444909,00	13326	6674		15907		
67	191	Е11-221401-0310 1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	2763,07	22,74	41446	341	15564	25417	72212	
			НР - 99%; СП - 8%			1702,74	8,82	25541	132		5349		
68	192	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	31886,29	3419,36	31886	3419	17505	10928	46239	
			НР - 99%; СП - 8%			10961,88	76,02	10962	76		3425		
			Футляр Д=820Х10 мм, через водопровод с канализацией L=58 м, 1 шт. /4508-С31-НВ лист 4 п.73/										
69	223	Е11-220301-0114 1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,058	5023292,24	2625404,53	291351	152273	6766	175713	504429	
			НР - 99%; СП - 8%			2281233,15	778894,08	132312	45176		37365		
70	224	С123-010201-0310 2301-0201-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	58,232	69545,00	--	4049744	--	4049744	--	4373724	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		323980		
71	225	Е11-220601-0314 1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,058	11935471,44	2129762,69	692257	123526	517205	76557	830320	
			НР - 99%; СП - 8%			888375,00	444909,00	51526	25805		61505		
72	226	Е11-221401-0310 1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	58	2763,07	22,74	160258	1319	60180	98277	279219	
			НР - 99%; СП - 8%			1702,74	8,82	98759	511		20683		
73	227	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	31886,29	3419,36	31886	3419	17505	10928	46239	
			НР - 99%; СП - 8%			10961,88	76,02	10962	76		3425		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6600559	355626	5867327	463062	7628712	
								377605	90133	--	565090		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1503467					
		Материалы		Тенге				770236					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					467738				
			Накладные расходы	Тенге				463061					
			Сметная прибыль	Тенге				157322					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2123850					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327	
			Сметная заработная плата	Тенге					467738				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5097092					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5097092					
			Сметная прибыль	Тенге				407767					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5504860					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7628709					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327	
			Сметная заработная плата	Тенге					467738				
			РАЗДЕЛ 7.==Дополнительные работы, не предусмотренные проектом==										
			==Камера №12==										
74	н/с	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,064	5994,40	1821,44	6378	1938	3384	1818	8851	
			НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	1056	899		656		
75	н/с	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,936	15737,14	1250,38	14730	1170	12214	1459	17484	
			НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	1346	258		1295		
76	н/с	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	м3 конструкции	9,185	30492,95	1313,81	280078	12067	170049	119419	431456	
			НР - 118%; СП - 8%			10665,47	352,74	97962	3240		31960		
77	н/с	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,947288	197120,00	--	186729	--	186729	--	201668	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14938		
78	н/с	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01736	198308,00	--	3443	--	3443	--	3718	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		275		
79	н/с	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,057	223473,00	--	12738	--	12738	--	13757	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1019		
80	н/с	С121-020101-3011 2102-0101-3011 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	7,75	17064,00	--	132246	--	132246	--	142826	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10580		
81	н/с	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /ПЛИТА ПО4/**	м3	1,22	81136,00	--	98986	--	98986	--	106905	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		7919		
82	н/с	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1600,00	--	3200	--	3200	--	3456	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		256		
83	н/с	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044554	197120,00	--	8782	--	8782	--	9485	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		703		
84	н/с	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,05996	550893,00	--	33032	--	33032	--	35674	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2643		
85	н/с	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,73884	82,10	1,85	143	3	88	36	193	
			НР - 69%; СП - 8%			29,76	0,30	52	1		14		
86	н/с	С123-030101-0205 2303-0101-0205 РСНБ РК 2015	Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76	комплект	1	41384,00	--	41384	--	41384	--	44695	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3311		
87	н/с	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /гильзы/	т	0,0155	343444,00	--	5323	--	5323	--	5749	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		426		
			Установка стремянок учтена в расценке на устройство колодцев										
88	н/с	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02674	439337,00	--	11748	--	11748	--	12688	
			СП - 8%			--	--	--	--		940		
			==Камера №16==										
89	н/с	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,064	5994,40	1821,44	6378	1938	3384	1818	8851	
			НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	1056	899		656		
90	н/с	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,936	15737,14	1250,38	14730	1170	12214	1459	17484	
			НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	1346	258		1295		
91	н/с	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	9,185	30492,95	1313,81	280078	12067	170049	119419	431456	
			НР - 118%; СП - 8%			10665,47	352,74	97962	3240		31960		
92	н/с	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,947288	197120,00	--	186729	--	186729	--	201668	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		14938		
93	н/с	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	198308,00	–	3443	–	3443	–	3718	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		275		
94	н/с	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,057	223473,00	–	12738	–	12738	–	13757	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1019		
95	н/с	С121-020101-3011 2102-0101-3011 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,75	17064,00	–	132246	–	132246	–	142826	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10580		
96	н/с	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /ПЛИТА ПО4/	м3	1,22	81136,00	–	98986	–	98986	–	106905	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7919		
97	н/с	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1600,00	–	3200	–	3200	–	3456	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		256		
98	н/с	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044554	197120,00	–	8782	–	8782	–	9485	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		703		
99	н/с	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,05996	550893,00	–	33032	–	33032	–	35674	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2643		
100	н/с	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,73884	82,10	1,85	143	3	88	36	193	
			НР - 69%; СП - 8%			29,76	0,30	52	1		14		
101	н/с	С123-030101-0205 2303-0101-0205 РСНБ РК 2015	Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76	комплект	1	41384,00	–	41384	–	41384	–	44695	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3311		
102	н/с	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /гильзы/	т	0,0155	343444,00	–	5323	–	5323	–	5749	Казахстан, Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		426		
			Установка стремянок учтена в расценке на устройство колодцев										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	н/с	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02674	439337,00	–	11748	–	11748	–	12688	
			СП - 8%			–	–	–	–		940		
			==Восстановление существующей брусчатки на частной территории==										
104	н/с	Е11-270501-0201 1127-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Разборка	м2 мостовой	302,57	883,14	75,22	267212	22759	–	269744	579913	
			НР - 108%; СП - 8%			807,92	17,55	244453	5311		42956		
105	н/с	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком/Восстановление/	м2 покрытия	302,57	1454,13	145,96	439977	44164	2288	382150	887898	
			НР - 94%; СП - 8%			1300,61	43,02	393525	13018		65770		
			==Упоры под задвижки Ф600==										
106	н/с	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8	15737,14	1250,38	125897	10003	104393	12472	149439	
			НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	11501	2205		11070		
107	н/с	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05616	197120,00	–	11070	–	11070	–	11956	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		886		
			==Дополнительные работы /4508-С31-НВ Лист 5/==										
108	н/с	Е11-330104-0101 1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка/Демонтаж/	т	2,25	52900,05	28734,87	119025	64653	–	58177	191378	
			НР - 80%; СП - 8%			24165,18	8155,40	54372	18350		14176		
109	н/с	Е11-330104-0101 1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	2,25	88166,75	47891,45	198375	107756	–	96962	318964	
			НР - 80%; СП - 8%			40275,30	13592,33	90619	30583		23627		
110	н/с	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/Демонтаж/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,83	17442,18	8068,30	188899	87380	–	137243	352233	
			НР - 99%; СП - 8%			9373,88	3426,63	101519	37110		26091		
111	н/с	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,83	21802,72	10085,37	236123	109225	–	171554	440292	
			НР - 99%; СП - 8%			11717,35	4283,29	126899	46388		32614		
112	н/с	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	10	2464,31	–	24643	–	–	17743	45777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			2464,31	--	24643	--		3391		
113	н/с	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	2010,58 1699,33	217,19 106,42	20106 16993	2172 1064	941	17877 3039	41021	
114	н/с	С123-030101-0314 2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	10	22771,00 --	-- --	227710 --	-- --	227710	-- 18217	245927	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3536917 1265355	478470 162823	1793094 --	1409386 395707	5342008	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3126234					
			Материалы	Тенге				479090					
			Всего заработная плата	Тенге					1428178				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				434455					
			Местные материалы	Тенге				468864					
			Накладные расходы	Тенге				1409386					
			Сметная прибыль	Тенге				362850					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4898470					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1140	
			Сметная заработная плата	Тенге					1428178				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				89559					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89559					
			Сметная прибыль	Тенге				7165					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				96724					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				321125					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				321125					
			Сметная прибыль	Тенге				25690					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				346815					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5342008					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1140	
			Сметная заработная плата	Тенге					1428178				
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								87075290	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10958433					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24600615				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6254170				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14860199			
			- Перевозка грузов	Тенге				7775335					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						8363593			
			- Накладные расходы	Тенге							14686623		
			- Сметная прибыль	Тенге							5830500		
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения	1,04%								818 602	
		СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты в зимнее время	2,07%								1 646 277	
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%								1 623 532	
			ИТОГО с дополнительными затратми	Тенге								91 163 700	
		Пост.Прав.№791 от 11.09.2007г.	Итого в текущих ценах на 2019 год -100%	1,086487								99 048 130	
			Налог на добавленную стоимость	12%								11 885 776	
			Итого с НДС	Тенге								110 933 905	
			Итого за вычетом тендерной скидки за декабрь м-ц 2020 года	0,90								99 840 515	
			Сумма не включенная к оплате за сентябрь месяц 2020 года с вычетом тендерной скидки по НВК									1 864 083	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего к оплате за декабрь месяц 2020 года										**101 704 598**	
			Из них НДС 12%										10 896 921	

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Алматы Су"

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Инженер-Технадзор

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик:

Авторский надзор:

ТОО "Казахский Сантехпроект"

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик:

Подрядчик:

Директор:

ТОО "УМР-6"

Монид В.А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб

ТОО "УМР-6"

Шаханов Ш.О.

(ответственный за указанные объемы работ)