Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз". Участок № 1, пятно № 4»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		93	17.03.2020	93/1	27.05.2020		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	12 231 401,00	12 231 401,00	10 920 893,75						1 310 507,25	12 231 401,00
в т.ч.										
Строительно-монтажные работы	12 231 401,00	12 231 401,00	10 920 893,75						1 310 507,25	12 231 401,00
5 % удержание за гарантию качества	611 570,05	611 570,05	546 044,69						65 525,36	611 570,05
Итого к оплате:										**11 619 830,95**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

М.П. Бибосынов Т. А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"

Директор

М.П. Еспбайулы Е.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"

Договор: №93 от 17.03.2020г.

Дополнительное соглашение: № 93/1 от 27.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз". Участок № 1, пятно № 4»

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020г.

Номера смет и расчетов	№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
02-01	1	Благоустройство территории	16314271,00		24150,00	16338421,00	47,21	7712904,00	0,00	0,00	7712904,00	33,02	5395208,00			5395208,00
02-02	2	Электроснабжение	945032,00			945032,00	100,00	945032,00	0,00	0,00	945032,00	100,00	945032,00			945032,00
02-03	3	Телефонизация	504288,00			504288,00	100,00	504288,00	0,00	0,00	504288,00	100,00	504288,00			504288,00
02-04	4	Теплотрасса	2246529,00			2246529,00	100,00	2246529,00	0,00	0,00	2246529,00	100,00	2246529,00			2246529,00
02-05	5	Наружный водопровод	257355,00			257355,00	100,00	257355,00	0,00	0,00	257355,00	100,00	257355,00			257355,00
02-06	6	Наружная канализация	1114154,00			1114154,00	100,00	1114154,00	0,00	0,00	1114154,00	100,00	1114154,00			1114154,00
02-07	7	Наружный газопровод	832329,00			832329,00	78,94	657070,00	0,00	0,00	657070,00	78,94	657070,00			657070,00
		ВСЕГО	**22213958,00**	**0,00**	**24150,00**	**22238108,00**	**60,42**	**13437332,00**	**0,00**	**0,00**	**13437332,00**	**50,00**	**11119636,00**	**0,00**	**0,00**	**11119636,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	8	Временные здания и сооружения 1,0%	222139,58			222139,58	60,49	134373,32			134373,32	50,06	111196,36			111196,36
		Итого по главам 1-8	**22436097,58**	**0,00**	**24150,00**	**22460247,58**	**60,43**	**13571705,32**	**0,00**	**0,00**	**13571705,32**	50,00	**11230832,36**	**0,00**	**0,00**	**11230832,36**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	9	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 0,90%	201924,88			201924,88	60,49	122145,35			122145,35	50,06	101077,49			101077,49
		Итого по главам 1-9	**22638022,46**	**0,00**	**24150,00**	**22662172,46**	**60,43**	**13693850,67**	**0,00**	**0,00**	**13693850,67**	**50,00**	**11331909,85**	**0,00**	**0,00**	**11331909,85**
ГН ОССС	10	Непредвиденные работы и затраты 2%	452760,45			452760,45		273877,01			273877,01		226638,20			226638,20
		Итого	**23090782,91**	**0,00**	**24150,00**	**23114932,91**		**13967727,68**	**0,00**	**0,00**	**13967727,68**		**11558548,05**	**0,00**	**0,00**	**11558548,05**
	11	**Всего с понижающим коэффициентом К=** 0,9	**20781704,47**	**0,00**	**21735,00**	**20803439,47**		**12570954,76**	**0,00**	**0,00**	**12570954,76**		**10401831,93**	**0,00**	**0,00**	**10401831,93**
		В том числе на 2019 год 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

		НДС 2019 года	12%			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
		В том числе на 2020 год , К=1,049901	100,00%	21818732,30	0,00	22819,60	21841551,90		13198257,98	0,00	0,00	13198257,98		10920893,75	0,00	0,00	10920893,75
		НДС 2020 года	12%			2620986,23	2620986,23				1583790,96	1583790,96				1310507,25	1310507,25
	12	**Итого в текущих ценах 2020 года**		**21818732,30**	**0,00**	**22819,60**	**21841551,90**		**13198257,98**	**0,00**	**0,00**	**13198257,98**		**10920893,75**	**0,00**	**0,00**	**10920893,75**
	13	**Итого НДС**	**12%**			**2620986,23**	**2620986,23**	**60,43**			**1583790,96**	**1583790,96**	**50,00**			**1310507,25**	**1310507,25**
	14	**ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС**		**21818732,30**	**0,00**	**2643805,83**	**24462538,13**	**60,43**	**13198257,98**	**0,00**	**1583790,96**	**14782048,93**	**50,00**	**10920893,75**	**0,00**	**1310507,25**	**12231401,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

Бибосынов Т. А.

Технадзор:

ТОО "Тараз-Технопроект"

Эксперт

Алтамбаев С.А.

Авторский надзор:

ТОО "Курылыс инвест жоба"

ГИП

Ля С.А.

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор

Егізбайұлы Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз". Участок № 1, пятно № 4»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 93 от 17.03.2020г.**
Доп.соглашение к договору **№ 93/1 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ
за июль 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток грунта)		864	265,28	256	229198	221184	85	45941	297150
				м3		9,18	64,67	7930	55877		22011	
2	2	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		1512	122		184464				199221
				т							14787	
3	3	Е11-010104-0702 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		5920	1,58	1,58	9328	9328	0	2496	12770
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,59	0	3466		946	
4	4	Е11-010104-0101	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(20м)		927	41,11	41,11	38110	38110	0	9451	51366
				м3		0	14,16	0	13126		3805	
5	5	Е11-010104-0109 #к=0,85тех.часть п.3.70	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		927	32,35	32,35	29991	29991	0	7437	40422
				м3		0	11,14	0	10329		2994	
			ИТОГО:					491091	298612	85	65325	600929
								7930	82798		44513	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

за **июнь 2020 (месяц, год) на № 02-01-02 МАФ,покрытие,озеленение работы**

			Раздел: 3. В границе участка									
1	1	Е11-270401-0102 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		482,75	2822,45	1046,19	1362536	505047	795480	179951	1665886
				м3материала основания в плотном теле		128,45	216,7	62008	104613		123399	
2	5	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		504,3000027	1614,8	30,08	814343	15171	450691	382337	1292414
				м		691,02	10,97	348481	5534		95734	
3	6	С121-040508-9902	Камни бетонные бортовые М-400		26,19	36697		961094		961094		1037982
				м3							76888	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	7	Е11-270401-0102 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		8,64	2822,45	1046,19	22692	8411	13248	2997	27748
			м3 материала основания в плотном теле			128,45	216,7	1033	1742		2055	
5	10	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,944	34298		32377		32377	2590	34967
6	11	Е11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,28	3602,11	1011,16	11815	3317	8077	1192	14047
						128,45	207,91	421	682		1041	
7	13	С121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	82	2026		166132		166132	13291	179423
8	15	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,976	34298		33475		33475	2678	36153
9	18	С125-010303-0203	Акация желтая, высотой от 1 м до2 м	шт.	14	288		4032		4032	323	4355
10	19	С125-010203-0302	Тутовник с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	5	3069		15345		15345	1228	16573
11	20	С125-010204-3102	Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	12	288		3456		3456	276	3732
12	21	С125-010204-2002	Катальпа великолепная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	7	289		2023		2023	162	2185
13	22	С125-010204-4202	Тополь белый, без кома, высотой от 1 до 2 м	шт.	12	240		2880		2880	230	3110
14	23	С125-010204-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	3	269		807		807	65	872
15	26	С125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха,сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой,возраст 2года ГОСТ 24835-81	шт.	50	483	0	24150	0	24150	0	24150
						0	0	0	0		0	
16	40	С121-060106-0301	Контейнер для мусора	комплект	2	75362		150724		150724	12058	162782
			Итого по разделу: 3. В границе участка									4506376
			Раздел 4. За пределами границы участка									
17	47	Е11-270401-0102 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		39,5	2822,45	1046,19	111487	41324	65088	14724	136308
			м3 материала основания в плотном теле			128,45	216,7	5074	8560		10097	
18	52	С121-040508-9902	Камни бетонные бортовые М-400	м3	3,825	36697		140366		140366	11229	151595
			Итого по разделу: 4. За пределами границы участка									287903
			ИТОГО:					3859734	573271	2869445	581201	4794279
								417017	121131		353344	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		47701				
			Итого с временными									4841979
			Зимние удорожания			0,9 %		43360				
			Итого с зимними удорожаниями									4885339
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		97224				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4982563
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5231198

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		627744				
			Итого с НДС									5858942

за нюнь 2020 (месяц, год) на Электроснабжение работы

			Раздел: 4. За пределями границы участка									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	51,37	149,01	141,53	7655	7270	0	1505	9892
						7,49	33,2	385	1705		733	
2	2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,59	1798,1	0	2859	0	0	2058	5311
						1798,1	0	2859	0		393	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,096	33,67	33,67	1283	1283	0	318	1729
						0	11,6	0	442		128	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,096	147,91	71,66	5635	2730	0	2958	9281
						76,25	31,61	2905	1204		687	
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,34	198,32	189,93	1059	1014	1	221	1382
						8,3	49,07	44	262		102	
6	6	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8,7042	173		1506			120	1626
7	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,34	19,87	16,97	106	91	1	35	152
						2,8	6,31	15	34		11	
8	8	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	46	410,26	220,34	18872	10136	2090	6993	27934
						144,48	66,67	6646	3067		2069	
9	9	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	94	504,42	432,18	47416	40625	0	14764	67154
						72,24	145,91	6791	13715		4974	
10	10	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	571,92	297,83	27452	14296	2176	10938	41462
						228,76	87,75	10980	4212		3071	
11	11	Е11-340201-0301	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,048	133173,92	0	6392	0	72	4803	12091
						131670	0	6320	0		896	
12	12	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48	2418		116064		116064		125349
											9285	
13	13	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,34	2233		11924		11924		12878
											954	
14	14	Ц13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по зданиям и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1279,1	800,36	12791	8004	1777	3998	18132
						301	254,28	3010	2543		1343	
15	15	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконнооптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,041	26540,71	18514,51	1088	759	0	353	1557
						8026,2	3946,37	329	162		115	
16	16	СПРАЙС лист.Перечень оборуд., материалов п.1	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	41	35,97		1475		1475		1593
											118	
17	17	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи коробах		6	571,92	297,83	3432	1787	272	1367	5183

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		228,76	87,75	1373	526		384	
18	18	С123-060137-0710	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,112	2279627		255318		255318		275744
											20425	
19	19	Ц13-080206-1705	Труба стальная диаметромдо 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	1143,46	175,38	6861	1052	352	4168	11911
						909,48	55,26	5457	332		882	
20	20	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1907		11442		11442		12357
											915	
21	21	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	29929,76	22630,92	59860	45262	150	21468	87834
						7224	7684,26	14448	15369		6506	
22	22	С123-061703-2402	Муфты концевые типа GUST-01/4X95/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	28207		56414		56414		60927
											4513	
23	23	Ц13-080304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200X500X400 мм. Установка	шт.	1	5096,08	2497,27	5096	2497	97	2428	8126
						2502	870,32	2502	870		602	
24	24	С123-070201-0601	Шкаф под оборудование 1200х500х400	шт	1	27813		27813		27813		30038
											2225	
25	25	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1196,35	86,61	1196	87	21	805	2161
						1088,37	29,24	1088	29		160	
26	26	С123-070501-1102	Счетчик DTZ 1513	шт.	1	58423		58423		58423		63097
											4674	
27	27	Ц13-080303-0116 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	6005,87	17,03	6006	17	521	3937	10738
						5468	0	5468	0		795	
28	28	СПРАЙС лист Перечень оборуд., материалов п.2	Рубильник РПС-4	шт	1	16228,93		16229		16229		17527
											1298	
29	29	Ц13-080303-0303 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	2930,73	5,78	8792	17	435	6005	15981
						2780	0	8340	0		1184	
30	30	СПРАЙС лист Перечень оборуд., материалов п.3	Предохранитель ПНИ-37 (400А)	шт	3	1815,96		5448		5448		5884
											436	
			Итого по разделу: 4. За пределами границы участка									945031
			ИТОГО:					785907	136927	568515	89122	945031
								78960	44472		69998	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

за **июнь 2020 (месяц, год) на № 02-03 Телефонизация работы**

			Раздел: 4. За пределами границы участка									
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,96	1498,42	0	2937	0	0	2115	5456
						1498,42	0	2937	0		404	
2	2	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,007	133173,92	0	932	0	11	700	1763
						131670	0	922	0		131	
3	3	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	2418		16926		16926		18280
											1354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,96	782,46	0	1534	0	0	1104	2849
				м3 грунта		782,46	0	1534	0		211	
5	5	Е11-460302-0402	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		1	569,13	249,38	569	249	0	360	1003
				отверстие		319,75	108,24	320	108		74	
6	6	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб		1	935,34	0	935	0	69	659	1722
				канал		866,78	0	867	0		128	
7	7	Е12-190101-0105 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для труб. Пробивка вручную		1	1566,46	0	1566	0	0	1128	2910
				отверстие		1566,46	0	1566	0		216	
8	8	Е11-340201-0803	Колодцы. Установка кронштейна		6	2620,3	0	15722	0	10374	4065	21369
				шт.		891,34	0	5348	0		1583	
9	9	С124-040207-2302	Кронштейны для кабельных колодцевсдвумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98		6	1495		8970		8970		9688
				шт.							718	
10	10	Ц13-100902-0208	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная		2	477,87	86,28	956	173	413	318	1376
				шт		185	36,12	370	72		102	
11	11	С124-040207-1201	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98		0,02	18999		380		380		410
				100 шт.							30	
12	12	Ц13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе		6	760,85	143,8	4565	863	2037	1459	6506
				шт.		277,5	60,2	1665	361		482	
13	13	С124-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98		0,06	32295		1938		1938		2093
				100 шт.							155	
14	14	Ц13-100904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода		160	348,57	109,86	55771	17578	148	32691	95539
				м кабеля		237,78	45,99	38045	7359		7077	
15	15	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		7	270,71	84,84	1895	594	6	1111	3247
				м кабеля		184,94	35,52	1295	249		240	
16	16	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля в ШРОу		7	625,27	67,66	4377	474	1346	1639	6497
				м кабеля		365,31	18,42	2557	129		481	
17	17	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля в ШРМ,разварка кабеля		15	625,27	67,66	9379	1015	2885	3511	13921
				м кабеля		365,31	18,42	5480	276		1031	
18	18	Ц13-100904-0703 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельнойплощадке		1	28183,89	18379,89	28184	18380	0	9599	40805
				кабель (строительная длина)		9804	3527,72	9804	3528		3023	
19	19	Ц13-100904-0903 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.		1	38758,92	25342,92	38759	25343	0	13162	56074
				участок		13416	4864,16	13416	4864		4154	
20	20	С123-060702-0507	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12-G.652.D-CF-3,0-2201		0,189	195378		36926		36926		39881
				км							2954	
21	21	Ц13-100904-1206 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 24 (разварка)		1	120599,87	79980,75	120600	79981	1119	39493	172900
				усслк		39500	15351	39500	15351		12807	
			Итого по разделу: 4. За пределами границы участка									504289
			ИТОГО:					353821	144649	83548	113114	504289
								125626	32297		37355	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

за **июнь 2020 (месяц, год) на № 0-04 Теплотрасса работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. За пределами границы участка									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	251,3	149,01 7,49	141,53 33,2	37447 1881	35566 8342	0	7361 3585	48392
2	2	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	42,55	189,1 9,44	179,66 42,14	8046 402	7644 1793	0	1580 770	10397
3	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,09	2895,65 2895,65	0 0	26321 26321	0 0	0	18951 3622	48895
4	4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,412	1119,25 1119,25	0 0	3819 3819	0 0	0	2750 525	7094
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,26	782,46 782,46	0 0	39326 39326	0 0	0	28315 5411	73053
6	6	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	13,648	39,36 0	39,36 13,56	537 0	537 185	0	133 54	724
7	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,648	176,39 91,07	85,31 37,63	2407 1243	1164 514	0	1265 294	3966
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	201,04	33,67 0	33,67 11,6	6770 0	6770 2332	0	1679 676	9125
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	201,04	147,91 76,25	71,66 31,61	29736 15329	14407 6354	0	15612 3628	48975
10	10	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	34,58	259,51 10,87	248,51 64,21	8974 376	8594 2220	4	1869 867	11711
11	11	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	73,6554	173		12742			1019	13762
12	12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	34,58	19,87 2,8	16,97 6,31	687 97	587 218	3	227 73	987
13	13	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных,передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,1244	1035039,05 566874	454180,56 116316,03	128759 70519	56500 14470	1740	84139 17032	229930
14	14	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	125,644	1840		231185		231185	18495	249680
15	15	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм L=6м. Установка	компенсатор	2	37029,32 4033,67	1401,38 698,32	74059 8067	2803 1397	63189	9369 6674	90102
16	16	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	8220,08 3452,76	4559,38 1148,96	16440 6906	9119 2298	416	9111 2044	27596
17	17	С123-040901-0107	Краны шаровые КШЦФ065.0,16.02 д=80мм	шт.	2	35624		71248		71248	5700	76948

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	2	5135,48 2164,23	2827,92 722,4	10271 4328	5656 1445	287	5716 1279	17265
19	19	С123-040901-0104	Краны шаровые крана КШЦП 040.04.02DN 40мм	шт.	2	17035		34070		34070	2726	36796
20	20	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479		9916		9916	793	10709
21	21	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1398		5592		5592	447	6039
22	22	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682		3364		3364	269	3633
23	23	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	431,68 372,3	0 0	863 745	0 0	119	730 127	1721
24	24	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2478,4 283,48	0 0	4957 567	0 0	4390	556 441	5953
25	25	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	1471,53 698,32	99,9 0,12	5886 2793	400 0	2693	1704 607	8198
26	26	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,86	10811,94 3752,91	2690,44 787,75	30922 10733	7695 2253	12494	15324 3700	49946
27	27	С121-040303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л4-8)	м3	0,72	56167		40440		40440	3235	43675
28	28	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона классаВ15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4д-8)	м3	1,26	59375		74813		74813	5985	80798
29	29	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)(П5д8)	м3	0,88	56550		49764		49764	3981	53745
30	30	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	1,07	10811,94 3752,91	2690,44 787,75	11569 4016	2879 843	4674	5733 1384	18686
31	31	С121-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(,лу4-8-1,лу4-8н-1)	м3	0,62	65301		40487		40487	3239	43726
32	32	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4д-8-1)	м3	0,09	66159		5954		5954	476	6431
33	33	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8,П5д-8)	м3	0,36	56550		20358		20358	1629	21987
34	34	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,04	10811,94 3752,91	2690,44 787,75	43680 15162	10869 3183	17649	21646 5226	70553
35	35	С121-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона классаВ22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(лу4-8)	м3	2,76	65301		180231		180231	14418	194649
36	36	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)		1,28	56550		72384		72384		78175

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							5791	
37	37	СОБЩАЯ часть2018 в.2	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,76	635		1753		1753	140	1893
38	38	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,83	36785,67 23128,95	1677,74 770,56	140889 88584	6426 2951	45880	69567 16836	227292
39	39	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,8982	15754		92920		92920	7434	100354
40	40	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4слоя	м2	38,192	1244,85 62,43	11,32 1,93	47543 2385	432 74	44726	1696 3939	53178
41	41	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,002916	448952		1309		1309	105	1414
42	42	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0495	448952		22223		22223	1778	24001
43	43	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,020616	95947,97 81475,2	6634,02 381,84	1978 1680	137 8	162	1164 251	3394
44	44	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,020616	399842		8243		8243	659	8903
45	45	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	45	961		43245		43245	3460	46705
46	46	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов (защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,078	22077,58 5694,15	2126,16 433,44	1722 444	166 34	1112	444 173	2340
47	47	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,49	1625,97 193,31	60,37 21,19	797 95	30 10	672	96 71	964
48	48	С121-130104-0702	Заливка шва битумом	т	0,0276	112334		3100		3100	248	3348
49	49	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,46	2553,55 1197,56	80,41 34,16	3728 1748	117 50	1862	1241 398	5367
50	50	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	1,46	1206,81 509,6	80,41 34,16	1762 744	117 50	901	548 185	2495
51	51	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для неподвижных опор	м3	1,8	20961,55 4939,2	1127,03 241,01	37731 8891	2029 434	26812	8485 3697	49913
52	52	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км трубопровода	0,007	410589,5 334213	67079,02 22669,76	2874 2339	470 159	65	2473 428	5775
53	53	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80	м	7,028	682		4793		4793	383	5177
			Итого по разделу: 4. За пределами границы участка									2246535
			ИТОГО:					1760633 319540	181115 51617	1247242	319484 166407	2246535
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

за **нюнь 2020 (месяц, год) на № 02-05 Наружный водопровод работы**

Раздел: 4. За пределами границы участка

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	82,97	149,01	141,53	12364	11742	0	2430	15977
						7,49	33,2	621	2754		1184	
2	2	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16,95	189,1	179,66	3205	3045	0	630	4142
						9,44	42,14	160	714		307	
3	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,09	2895,65	0	8948	0	0	6442	16621
						2895,65	0	8948	0		1231	
4	4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,008	1119,25	0	4486	0	0	3230	8333
						1119,25	0	4486	0		617	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,594	782,46	0	12984	0	0	9349	24119
						782,46	0	12984	0		1787	
6	6	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,032	39,36	39,36	631	631	0	156	850
						0	13,56	0	217		63	
7	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,032	176,39	85,31	2828	1368	0	1486	4658
						91,07	37,63	1460	603		345	
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,376	33,67	33,67	2235	2235	0	554	3013
						0	11,6	0	770		223	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,376	147,91	71,66	9818	4757	0	5154	16170
						76,25	31,61	5061	2098		1198	
10	10	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0299	410589,5	67079,02	12277	2006	278	10564	24668
						334213	22669,76	9993	678		1827	
11	11	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,0196	1016		30500		30500		32940
											2440	
12	12	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Нестандартные Фасонные части стальные сварные . Установка	т фасонных частей	0,006	1304268,85	494587,6	7826	2968	2158	3476	12206
						449975,3	135183,05	2700	811		904	
13	13	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	1137,92	25,88	1138	26	173	941	2246
						938,96	12,04	939	12		166	
14	14	С123-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23909		23909		23909		25822
											1913	
15	15	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369		2738		2738		2957
											219	
16	16	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	514,36	32,76	1029	66	42	912	2096
						460,48	0	921	0		155	
17	17	Е11-220901-0101	Вентиль диаметром 40 мм. Установка	шт	1	1137,92	25,88	1138	26	173	941	2246
						938,96	12,04	939	12		166	
18	18	С123-040702-0105	Вентили запорные латунные вентиля К-83 Т DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4788		4788		4788		5171
											383	
19	19	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137		2274		2274		2456
											182	
20	20	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	4171,79	2250,98	4172	2251	144	2418	7116

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				врезка		1777,1	664,87	1777	665		527	
21	21	Е11-460302-0403	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		1	1979,22	848,01	1979	848	0	1259	3498
				отверстие		1131,21	368,06	1131	368		259	
22	22	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0299	53580,23	0	1602	0	50	1537	3390
				км трубопровода		51912	0	1552	0		251	
23	23	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0299	900344,85	36380,06	26920	1088	18755	7025	36661
				км трубопровода		236698	627,68	7077	19		2716	
			Итого по разделу: 4. За пределами границы участка									257356
			ИТОГО:					179789	33056	85982	58504	257356
								60749	9721		19063	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

за **июнь 2020 (месяц, год) на № 02-06 Наружная канализация работы**

			Раздел: 4. За пределами границы участка									
1	1	Е11-010101-0308)	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		152,23	149,01	141,53	22684	21545	0	4459	29315
				м3 грунта		7,49	33,2	1140	5053		2171	
2	2	Е11-010101-0309)	Грунты 3 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		3,84	189,1	179,66	726	690	0	143	938
				м3 грунта		9,44	42,14	36	162		70	
3	3	Е11-010205-0303)#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,83	2895,65	0	13986	0	0	10070	25980
				м3 грунта		2895,65	0	13986	0		1924	
4	4	Е11-010101-0309)	Грунты 3 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1,609	189,1	179,66	304	289	0	60	393
				м3 грунта		9,44	42,14	15	68		29	
5	5	Е11-010205-0503)	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		0,7218	1119,25	0	808	0	0	582	1501
				м3 грунта		1119,25	0	808	0		111	
6	6	Е11-010104-0403)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		2,8872	39,36	39,36	114	114	0	28	153
				м3 грунта		0	13,56	0	39		11	
7	7	Е11-010205-0502)	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		30,446	782,46	0	23823	0	0	17152	44253
				м3 грунта		782,46	0	23823	0		3278	
8	8	Е11-010104-0402)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		121,784	33,67	33,67	4101	4101	0	1017	5527
				м3 грунта		0	11,6	0	1412		409	
9	9	Е11-010201-0501)	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		121,784	147,91	71,66	18013	8727	0	9457	29668
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	9286	3849		2198	
10	10	Е11-010102-0309)	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		6,67	259,51	248,51	1731	1658	1	361	2259
				м3 грунта		10,87	64,21	73	428		167	
11	11	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		14,2071	173		2458				2654
				т							197	
12	12	Е11-010102-0602)	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		6,67	19,87	16,97	133	113	1	44	190

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		2,8	6,31	19	42		14	
13	13	Е11-230201-0101)	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,05504	537925,05	3384,1	29607	186	7426	21851	55575
						399627	1381,16	21995	76		4117	
14	14	С123-011201-0202	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	55,48032	2494		138368		138368		149437
											11069	
15	15	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8)	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,96	34567,71	10292,76	102320	30467	26409	56249	171255
						15352,98	3842,14	45445	11373		12686	
16	16	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	6300		31500		31500		34020
											2520	
17	17	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1904		22848		22848		24676
											1828	
18	18	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10587		63522		63522		68604
											5082	
19	19	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7593		45558		45558		49203
											3645	
20	20	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9804		9804		9804		10588
											784	
21	21	С123-020303-1909	Отвод полиэтиленовый сварной 90°ПЭ 100 SDR 11, DN 150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	5071		50710		50710		54767
											4057	
22	22	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	3660		9150		9150		9882
											732	
23	23	Е11-460302-0403)	Стены колодцев ж/бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	1979,22	848,01	3958	1696	0	2519	6995
						1131,21	368,06	2262	736		518	
24	24	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19224		115344		115344		124572
											9228	
25	25	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	36	595		21420		21420		23134
											1714	
26	26	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16)	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,19968	632431,78	1257,78	126284	251	121612	4116	140832
						22140	510,84	4421	102		10432	
27	27	С121-060304-0401	Стремянки	т	0,0396	573618		22715		22715		24532
											1817	
28	28	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0018	1064481,04	505745,43	1916	910	112	1157	3319
						496696	152697,76	894	275		246	
29	29	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	5382		9726		9726		10504
											778	
30	30	Е11-221401-0301)	Трубы пластиковые (на выпусках издомов) диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,8	1177,21	7,27	2119	13	277	1814	4248
						1016,18	2,05	1829	4		315	
31	31	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0195	245867		4794		4794		5178
											384	
			Итого по разделу: 4. За пределами границы участка									1114152
			ИТОГО:					900544	70757	701297	131079	1114152
								126032	23619		82531	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

за **июнь 2020 (месяц, год) на № 02-07 Наружный газопровод работы**

			Раздел: 4. За пределами границы участка									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	30	149,01	141,53	4470	4246	0	879	5777
						7,49	33,2	225	996		428	
2	2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	33,67	33,67	741	741	0	184	999
						0	11,6	0	255		74	
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22	147,91	71,66	3254	1577	0	1708	5359
						76,25	31,61	1677	695		397	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	782,46	0	3130	0	0	2253	5814
						782,46	0	3130	0		431	
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4	3553,31	153,51	14213	614	9825	3903	19566
						943,5	42,14	3774	169		1449	
6	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х8,2 мм. Укладка	км трубопровода	0,029	327306,04	102650,16	9492	2977	68	7174	17999
						222324	27556,92	6447	799		1333	
7	7	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29,29	1663		48709		48709		52606
											3897	
8	8	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	62	3240,22	45,29	200894	2808	148181	49839	270791
						804,91	15,34	49905	951		20059	
9	9	Е11-160601-0103	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3672,86	273,1	3673	273	522	2873	7069
						2878,2	53,32	2878	53		524	
10	10	С123-040101-0202	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч476к для масла и нефти, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15522		15522		15522		16764
											1242	
11	11	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2068		4136		4136		4467
											331	
12	12	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Патрубок. Прокладка	м трубопровода	1,885	2584,46	66,02	4872	124	3070	1684	7080
						889,58	21,83	1677	41		524	
13	13	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	5059,82	89,9	2530	45	1868	618	3400
						1233,44	27,38	617	14		252	
14	14	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1177,21	7,27	589	4	77	504	1180
						1016,18	2,05	508	1		87	
15	15	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,00923	233862		2159		2159		2331
											173	
16	16	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1347,28	888,98	1347	889	0	680	2189
						458,3	228,44	458	228		162	
17	17	С123-020303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1492		1492		1492		1611
											119	
18	18	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	1	1347,28	888,98	1347	889	0	680	2189
						458,3	228,44	458	228		162	
19	19	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х80, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7239		7239		7239		7818
											579	
20	20	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1558		1558		1558		1683

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							125	
21	21	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80		0,155	1421		220		220		238
				кг							18	
22	22	Е11-070516-0101 #прим	Герметизация прокладками наклее в один ряд		2,6	146,37	2,59	381	7	192	219	647
				м шва		70,07	1,2	182	3		48	
23	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,005	17250,88	1074,12	86	5	75	6	100
				м3		1138,05	218,29	6	1		7	
24	24	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ложемент)		0,001	423719,76	145250,88	424	145	0	315	797
				км трубопровода		278369	39440,36	278	39		59	
25	25	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,01	3992		4032		4032		4354
				м							323	
26	26	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		2	8154,94	2045,42	16310	4091	5829	7725	25958
				шт.		3194,84	706,92	6390	1414		1923	
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,6	842,9	20,15	3034	73	2057	850	4195
				м2поверхности		251,43	2,41	905	9		311	
28	28	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,04	4154,43	972,28	166	39	98	41	223
				м3 основания		721,5	367,96	29	15		17	
29	29	С123-020401-2203	Пробка-заглушка DN 32 СТ РК ГОСТР 52134-2010		2	43		86		86		93
				шт.							7	
30	30	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		1	8154,94	2045,42	8155	2045	2915	3863	12979
				шт.		3194,84	706,92	3195	707		961	
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,8	842,9	20,15	1517	36	1028	425	2098
				м2поверхности		251,43	2,41	453	4		155	
32	32	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,02	4154,43	972,28	83	19	49	20	112
				м3 основания		721,5	367,96	14	7		8	
33	33	С123-020303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1492		2984		2984		3223
				шт.							239	
34	34	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	627		627		627		677
				шт.							50	
35	35	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		5	1558		7790		7790		8413
				шт.							623	
36	36	С123-020304-1409	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х90х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	5143		5143		5143		5554
				шт.							411	
37	37	С123-020304-2409	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	3206		6412		6412		6925
				шт.							513	
38	38	С123-020103-2707	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 76 ГОСТ 12836-67		1	1837		1837		1837		1984
				шт.							147	
39	39	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовныхтруб, диаметр до 100 мм. Прокладка		5,538	7105,08	66,02	39348	366	34056	4946	47838
				м трубопровода		889,58	21,83	4926	121		3544	
40	40	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка		2	4461,71	778,79	8923	1558	915	7485	17721
				шт.		3225,6	239,54	6451	479		1313	
41	41	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции (стойки.)		0,05112	153425,49	38667,28	7843	1977	266	4286	13099
				т конструкций		109564	11933,36	5601	610		970	
42	42	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0531648	555003		29507		29507		31867

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							2361	
43	43	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87		0,002128	580732		1236		1236		1335
				т							99	
44	44	С121-130202-0103	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759,0-87		0,00024	708357		170		170		184
				т							14	
45	45	С121-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98		0,224	18354		4111		4111		4440
				м3							329	
46	46	Е11-080101-0201	Основание под стойки песчаное.Устройство		0,032	4154,43	972,28	133	31	79	32	179
				м3 основания		721,5	367,96	23	12		13	
47	47	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления подгазом со снижением давления		1	12127,49	2044,94	12127	2045	1891	8110	21856
				врезка		8191,52	0	8192	0		1619	
48	48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		14,5	92,39	2,31	1340	34	721	406	1885
				м2		40,33	0,24	585	3		140	
49	49	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14,5	73,23	1,64	1062	24	696	238	1404
				м2		23,58	0,24	342	3		104	
			Итого по разделу: 4. За пределами границы участка									657070
			ИТОГО:					496454	27678	359448	111946	657070
								109326	7857		48674	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		110955				
			Итого с временными									11230591
			Зимние удорожания			0,9 %		100857				
			Итого с зимними удорожаниями									11331448
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		226144				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11557592
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									12134328
			Итого с понижающим коэффициентом -			0,9						10920893,75
			НДС			12 %		1310507,25				
			Итого с НДС									12231401,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Егізбайұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Эксперт ТОО "Тараз-Технопроект" Атамбаев С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ГИП ТОО "Курылыс инвест жоба" Ли С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)