Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	¶Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская, Илийский, Отеген батыра, ТИТОВ, дом № 16 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120640014213
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080640004543
Договор (контракт)	Договор №200351/00 от 23.06.2020г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
20	09.07.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт детского сада "Куат" в селе Отеген батыра Литер А			раб	1	28 412 254,00	28 412 254,00
				Итого	1	x	28 412 254,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* Капаров Н.М. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

Реестр акта выполненных работ за июль 2020 год

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общестроительные работы Литер А	20186138
2	Водопровод и канализация	1339913
3	Отопление и вентиляция	1653984
4	Электромонтажные работы	79044
5	Пожарная сигнализация	617694
6	Видеонаблюдение	89129
7	Благоустройство территории	4446352
	Всего	28412254

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Южная Группа Компаний"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №1 за июль 2020 год

2-1-1 Общестроительные работы. Литер А работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 50. Демонтаж кровли и крыши										
1	1	Е11-120101-1402 #К-0,8	Покрытия. Утепление керамзитом/разборка керазит	м3 утеплителя	12,6	5177,65 3007,42	2170,23 585,23	65238 37894	27345 7374	0	32592 7826	105657	
2	2	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-1слой рубероида	м2 кровли	630	193,51 193,21	0,3 0	121913 121721	192 0	0	87639 16764	226316	
3	3	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия-ц.п. стяжка кровли	м2	630	2233,43 1474,46	758,98 356,42	1407063 928908	478156 224546	0	830487 179004	2416554	
4	4	Е11-120101-1402 #К-0,8	Покрытия. Утепление керамзитом/разборка гравий	м3 утеплителя	189	5177,65 3007,42	2170,23 585,23	978575 568403	410173 110608	0	488887 117397	1584860	
5	5	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-1слой рубероида	м2 кровли	630	193,51 193,21	0,3 0	121913 121721	192 0	0	87639 16764	226316	
6	6	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка вентшахт	м3	5,17	14220,15 9969,47	4250,69 1979,44	73518 51542	21976 10234	0	44479 9440	127437	
7	7	Е11-200701-0401 #К-0,4	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Демонтаж	зонт	19	822,26 762,08	60,18 18,07	15623 14479	1143 343	0	10672 2104	28399	
8	8	Е11-201401-0101 #К-0,4	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж	вентилятор	2	8559,97 8353,49	206,48 43,89	17120 16707	413 88	0	12092 2337	31549	
9	9	Е12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	2	3566,28 3564,06	2,21 0	7133 7128	4 0	0	5132 981	13246	
10	10	Е12-030101-0106	Стены деревянные бревенчатые неоштукатуренные. Разборка-фронтон	м2 стен	39,3	2049,11 1651,82	397,29 155,64	80530 64917	15613 6117	0	51144 10534	142208	
11	11	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	740	286,57 270,99	15,58 4,99	212061 200534	11527 3694	0	147044 28728	387833	
12	12	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	740	321,05 319,05	2 0	237579 236099	1480 0	0	169992 32606	440177	
			Итого по разделу: 50. Демонтаж кровли и крыши									5730552	
			Раздел: 51. Демонтаж. АС2,4,8,9.1,17.1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	14	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка 1,2этаж	м2	234,5	2188,14 1976,16	211,98 111,55	513119 463410	49709 26159	0	352490 69249	934858	
14	15	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка 1,2этаж	м2	166,2	1301,09 1089,11	211,98 111,55	216240 181009	35231 18540	0	143676 28793	388709	
15	16	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи 1этаж	м2 перегородок	59,65	2120,63 1872,24	248,39 115,67	126496 111679	14816 6900	0	85377 16950	228822	
16	17	Е11-460401-0503	Демонтаж защитных экранов радиаторов 1,2этаж	м2	42,9	521,35 334,02	187,33 98,58	22366 14330	8036 4229	0	13362 2858	38587	
17	18	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 1,2этаж	м2	854,22	129,96 126,4	3,56 1,87	111015 107974	3041 1600	0	78894 15193	205101	
18	19	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия 1,2этаж	м2	552,02	396,43 372,88	23,55 12,39	218837 205835	13002 6842	0	153128 29757	401722	
19	20	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков 1,2этаж	м2	552,02	85,12 85,12	0 0	46987 46987	0 0	0	33830 6465	87283	
20	21	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия 1,2этаж	м2	326,45	2233,43 1474,46	758,98 356,42	729104 481336	247768 116354	0	430337 92755	1252197	
21	22	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 1,2этаж	м2	326,45	965,88 926,44	39,44 20,75	315311 302437	12875 6775	0	222633 43036	580979	
22	28	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	0,8	2233,43 1474,46	758,98 356,42	1787 1180	607 285	0	1055 227	3069	
23	32	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка пандуса	м3	0,16	42136,2 19392,59	20889,19 9690,64	6742 3103	3342 1551	297	3350 807	10900	
24	33	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия АС8	м2	10,24	965,88 926,44	39,44 20,75	9891 9487	404 213	0	6983 1350	18224	
25	34	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка АС8	м3	0,8	22109,67 11612,32	10497,35 4888,35	17688 9290	8398 3911	0	9504 2175	29367	
26	35	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка АС8	м3	1,6	14220,15 9969,47	4250,69 1979,44	22752 15951	6801 3167	0	13765 2921	39439	
27	36	Е11-070519-0101 #К-0,6; 0,7	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Демонтаж АС17.1	м ограждения	45,8	8963,47 1492,92	60,91 26,54	410527 68376	2789 1215	339362	50106 36851	497483	
28	37	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#К-0,6; 0,7	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Демонтжа обделок балкона	т конструкций	0,039	56959,33 40612,2	15203,25 4191,75	2221 1584	593 163	45	1258 278	3758	
			Итого по разделу: 51. Демонтаж. АС2,4,8,9.1,17.1									4720498	
			Раздел: 52. Демонтаж фасада										
29	38	Е11-460401-1401	Облицовка из тесаного камня. Разборка	м2 облицовки	930,7	4500,74 4500,74	0 0	4188839 4188839	0 0	0	3015964 576384	7781187	
			Итого по разделу: 52. Демонтаж фасада									7781187	
			ИТОГО:					10298188 8582860	1375627 560908	339704	6583511 1350534	18232237	
			В том числе :							0 0			
			Стоимость оборудования, всего			1,2 %		218787				18451022	
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,35 %		249089				18700111	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2 %		374002				19074113	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты									20025930	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС									**22429042**	
			Итого с НДС			**12 %**		**2403112**				**20186138**	
			Итого с тендерной скидкой:										

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Эксперт(ы) технического надзора Турлыбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Каналов Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №2 за июль 2020 год

2-1-3 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 117. Демонтаж										
1	1	E12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**100**	**972,61**	**7,01**	**97261**	**701**	**0**	**69789**	**180413**	
						965,6	**3,69**	**96560**	**369**		**13364**		
2	2	E12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**15**	**782,32**	**3,51**	**11735**	**53**	**0**	**8431**	**21779**	
						778,82	**1,84**	**11682**	**28**		**1613**		
3	3	E12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**19**	**742,43**	**6,35**	**14106**	**121**	**0**	**10115**	**26159**	
						736,08	**3,34**	**13985**	**64**		**1938**		
4	4	E12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**18**	**597,19**	**5,7**	**10749**	**103**	**0**	**7705**	**19930**	
						591,49	**3**	**10647**	**54**		**1476**		
5	5	E11-170101-0110 #К-0,4	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж**	**комплект**	**7**	**1844,68**	**276,97**	**12913**	**1939**	**0**	**8606**	**23241**	
						1567,71	**139,87**	**10974**	**979**		**1722**		
6	6	E12-150101-0403	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**16**	**1200,29**	**17,31**	**19205**	**277**	**0**	**13733**	**35572**	
						1182,98	**9,11**	**18928**	**146**		**2635**		
7	7	E11-160501-0205 Изм. и доп. выш. 16#К-0,4	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**100**	**2375,51**	**39,78**	**237551**	**3978**	**0**	**168227**	**438241**	
						2335,74	**0,75**	**233574**	**75**		**32462**		
8	8	E11-160501-0201 Изм. и доп. выш. 16#К-0,4	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**150**	**1676,94**	**20,55**	**251542**	**3083**	**0**	**178904**	**464881**	
						1656,39	**0,13**	**248459**	**19**		**34436**		
			Итого по разделу: 117. Демонтаж									**1210216**	
			ИТОГО:					**655062**	**10255**		**465510**	**1210216**	
			В том числе :					**644809**	**1734**		**89646**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**14523**					
			Итого с временными									**1224740**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**16534**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1241274**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**24825**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1266099**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1329279**	
			НДС		**12 %**			**159513**					
			Итого с НДС									**1488792**	
			Итого с тендерной скидкой:									**1339913**	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Эксперт(ы) технического надзора Турлыбсков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Каналов Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

2-1-4 Отопление и вентиляция работы

Акт выполненных работ №3 за июль 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 137. Демонтаж										
1	1	E12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	690	412,2	3,05	284418	2104	20441	189122	511424	
						379,53	1,15	261874	796		37883		
2	2	E12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	55	709,05	5,21	38998	286	2805	25930	70122	
						652,84	1,96	35906	108		5194		
3	3	E12-150101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	40	902,28	7,39	36091	295	2341	24174	65086	
						836,36	3	33454	120		4821		
4	4	E12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	407	1130,38	49,08	460064	19975	0	324433	847256	
						1081,3	25,83	440089	10512		62760		
			Итого по разделу: 137. Демонтаж									1493888	
			ИТОГО:					819571	22662	25587	563659	1493888	
								771323	11536		110658		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего					17927		0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		20409				1511815	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		30644				1532224	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						1562868	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1640857	
			НДС			12 %		196903					

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Южная Группа Компаний"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №4 за июль 2020 год

2-1-5 Электромонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 153. Демотаж										
1	1	Е12-170101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	220	61,65	0,66	13562	145	0	9715	25139	
						60,99	0,35	13417	76		1862		
2	2	Е12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	230	56,36	0	12962	0	0	9333	24078	
						56,36	0	12962	0		1784		
3	4	Ц13-080304-0203 #К-0,3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж ВРу и щитков**	шт.	11	1176,68	318,68	12943	3505	0	7590	22176	
						858	100,32	9438	1104		1643		
			Итого по разделу: 153. Демотаж									71393	
			ИТОГО:					39467	3651		26638	71393	
			В том числе :					35817	1180		5289		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		857					
			Итого с временными									72250	
			Зимние удорожания			1,35 %		975					
			Итого с зимними удорожаниями									73225	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1465					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									74690	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									78417	
			НДС			12 %		9410					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**87827**	
			Итого с тендерной скидкой:									**79044**	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Эксперт(ы) технического надзора Турдыбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Каналов Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

2-1-6 Пожарная сигнализация работы

Акт выполненных работ №5 за июль 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 157. Демонтаж										
1	1	Е12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**	м	1440	93,25	0,22	134273	316	0	96569	249309	
						93,03	0,12	133957	166		18467		
2	2	Ц13-100701-0102 #К-0,3	**Пульт контроля и управления. Демонтаж**	шт.	1	16610,52	0,72	16611	1	0	10132	28882	
						16609,8	0	16610	0		2139		
3	3	Ц13-100701-0102 #К-0,3	**Прибор приемно контрольный. Демонтаж**	шт.	1	16610,52	0,72	16611	1	0	10132	28882	
						16609,8	0	16610	0		2139		
4	4	Ц13-100701-0205 #К-0,3	**Извещатель пожарный ручной . Демонтаж**	шт.	10	413,1	0	4131	0	0	2520	7183	
						413,1	0	4131	0		532		
5	5	Ц13-100701-0202 #К-0,3	**Извещатель пожарный дымовой . Демонтаж**	шт.	100	826,92	0,72	82692	72	0	50398	143737	
						826,2	0	82620	0		10647		
6	6	Ц13-100701-0202 #К-0,3	**Извещатель пожарный тепловой. Демонтаж**	шт.	20	826,92	0,72	16538	14	0	10080	28747	
						826,2	0	16524	0		2129		
7	7	Ц13-080305-0310 #К-0,3	**Резистор .Демонтаж оборудования. Демонтаж**	шт.	100	397,56	45,78	39756	4578	0	26137	71164	
						351,78	11,24	35178	1124		5271		
			Итого по разделу: 157. Демонтаж									557904	
			ИТОГО:					310612	4981		205968	557904	
			В том числе :					305630	1290		41324		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6695				564600	
			Итого с временными									572222	
			Зимние удорожания			1,35 %		7622				583666	
			Итого с зимними удорожаниями									612792	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11444					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		73535					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**686327**	
			Итого с тендерной скидкой:									**617694**	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Эксперт(ы) технического надзора Турлыбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Каналов Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Южная Группа Компаний"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

за 2-1-7 Видеонаблюдение работы

Акт выполненных работ №6 за июль 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 160. Монтаж										
1	1	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7#К-0,4	Видеокамера внутрення Смарт. Демонтаж оборудования с сохранением матриала для последующего монтажа	камера	10	2015,76 / 2011,55	4,22 / 0	20158 / 20115	42 / 0	0	14483 / 2771	37412	
2	2	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7#К-0,4	Видеокамера уличная Смарт. Демонтаж оборудования с сохранением матриала для последующего монтажа	камера	6	2015,76 / 2011,55	4,22 / 0	12095 / 12069	25 / 0	0	8690 / 1663	22447	
3	3	Ц13-100410-0114 #К-0,4	Видеорегистратор Смарт-16. Демонтаж оборудования с сохранением матриала для последующего монтажа	устройство	1	4051,2 / 4051,2	0 / 0	4051 / 4051	0 / 0	0	2471 / 522	7044	
4	4	Ц13-110401-0201 #К-0,4	Монитор ACER-15. Демонтаж оборудования с сохранением матриала для последующего монтажа	шт.	1	637,9 / 461,2	176,7 / 88,13	638 / 461	177 / 88	0	412 / 84	1134	
5	5	Ц13-110401-0201 #К-0,4	Жесткий диск WD-1500GB. Демонтаж оборудования с сохранением матриала для последующего монтажа	шт.	1	637,9 / 461,2	176,7 / 88,13	638 / 461	177 / 88	0	412 / 84	1134	
6	6	Ц13-100202-0206 #К-0,4	Блок питания 20А. Демонтаж оборудования с сохранением матриала для последующего монтажа	шт.	1	6727,98 / 5925,6	802,38 / 242,35	6728 / 5926	802 / 242	0	3762 / 839	11330	
			Итого по разделу: 160. Монтаж					44308 / 43083	1223 / 418		30230 / 5963	80501	
			ИТОГО:									80501	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		966					
			Итого с временными									81467	
			Зимние удорожания			1,35 %		1100					
			Итого с зимними удорожаниями									82567	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1651					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									84218	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									88421	
			НДС			12 %		10611					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**99032**	
			Итого с тендерной скидкой:									**89129**	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Эксперт(ы) технического надзора Турлыбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Каналов Н Ш
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

7-1-1 Благоустройство территории работы

Акт выполненных работ №7 за июль 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 165. Демонтаж										
1	1	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	48	2947,43	1250,18	141477	60009	0	77427	236416	
						1697,25	543,13	81468	26070		17512		
2	2	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	646	782,34	0	505392	0	0	363882	938816	
						782,34	0	505392	0		69542		
3	3	E11-070111-0108 #К-0,8	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж**	м оград	340,7	2881,62	773,53	981769	263543	0	589438	1696903	
						2108,09	294,8	718226	100438		125697		
4	4	E11-070111-0201 #К-0,8	**Ворота распашные. Демонтаж**	шт.	3	24032,82	4039,86	72098	12120	0	46589	128183	
						19992,96	1576,05	59979	4728		9495		
5	5	E11-070111-0207 #К-0,8	**Калитки. Демонтаж**	шт.	1	12783,17	7405,2	12783	7405	0	5969	20253	
						5377,97	2912,99	5378	2913		1500		
6	6	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	0,98	2947,43	1250,18	2888	1225	0	1581	4827	
						1697,25	543,13	1663	532		358		
7	7	E11-270302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	1,47	369,27	256,36	543	377	0	180	781	
						112,91	57,12	166	84		58		
8	8	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1745,665	97		169330			13546	182876	
9	9	C341-020103-1025	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	1745,665	428		747145			59772	806916	
			Итого по разделу: 165. Демонтаж									4015971	
			ИТОГО:					2633425	344678		1085066	4015971	
			В том числе :					1372272	134765		297480		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		48192					
			Итого с временными									4064162	
			Зимние удорожания			1,35 %		54866					
			Итого с зимними удорожаниями									4119028	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		82381					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4201409	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4411063	
			НДС			12 %		529328					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**4940391**	
			Итого с тендерной скидкой:									**4446352**	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Эксперт(ы) технического надзора Турлыбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Каналов Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Public

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А (ЛИТЕР А)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 09 июля 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№200351/00	23.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А Литер А	**28 412 254**	**25 368 084**							**3 044 170,06**	**28 412 254**

М.П. Заказчик Руководитель (должность) Каткеева Л.Ж (ФИО) (подпись) 09 июля 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Каналов Н.Ш. (ФИО) (подпись) 09 июля 2020 года (дата)