Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ¶Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская, Илийский, Отеген батыра, ТИТОВ, дом № 16

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120640014213**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080640004543

Договор (контракт) Договор №200351/00 от 23.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
21	**09.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт детского сада "Куат" в селе Отеген батыра Литер Б			раб	1	3 169 218,00	3 169 218,00
				Итого	1	x	3 169 218,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Канапьев И.Ш.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2020

М.П.

Public

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А (Литер Б)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за 09 июля 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№200351/00	23.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А (Литер Б	**31 581 472**	**2 829 659**							**339 559,04**	**3 169 218**

М.П. Заказчик Руководитель (должность) Каткеева Л.Ж (ФИО) (подпись) 09 июля 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Каналов Н.Ш. (ФИО) (подпись) 09 июля 2020 года (дата)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

Реестр акта выполненных работ за июль 2020 год

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общестроительные работы. Литер Б	3169218
	Всего	3169218

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№200351/00** от **23.06.2020**

Акт выполненных работ №1 за июль 2020 год

2-1-2 Общестроительные работы. Литер Б работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 83. Демонтаж кровли и крыши Литер Б										
1	1	Е11-120101-1402 #К-0,8	Покрытия. Утепление керамзитом/разборка керазит	м3 утеплителя	105,3	5177,65 3007,42	2170,23 585,23	545206 316682	228525 61624	0	272380 65407	882993	
2	2	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-1слой рубероида	м2 кровли	351	168,25 168,01	0,24 0	59056 58970	86 0	0	42459 8121	109636	
3	3	Е12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	2	3100,96 3099,19	1,77 0	6202 6198	4 0	0	4463 853	11518	
4	4	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	715,8	248,11 235,65	12,46 3,99	177595 168675	8920 2858	0	123504 24088	325186	
5	5	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий/металлошифер	м2 кровли	715,8	279,04 277,44	1,6 0	199735 198590	1145 0	0	142985 27418	370137	
			Итого по разделу: 83. Демонтаж кровли и крыши Литер Б									1699470	
			Раздел: 84. Демонтаж АС3,7										
6	6	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	58,1	1887,99 1718,4	169,58 89,24	109692 99839	9853 5185	0	75617 14825	200134	
7	7	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	60,7	1116,63 947,05	169,58 89,24	67780 57486	10294 5417	0	45290 9046	122115	
8	8	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	126,53	1826,75 1628,04	198,71 92,53	231138 205995	25143 11708	0	156747 31031	418916	
9	9	Е11-460401-0503	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м2	9,84	440,32 290,46	149,86 78,87	4333 2858	1475 776	0	2617 556	7505	
10	10	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	285,68	112,76 109,91	2,85 1,5	32214 31400	814 428	0	22916 4410	59541	
11	11	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	285,68	343,08 324,24	18,84 9,92	98012 92629	5383 2833	0	68732 13340	180084	
12	12	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	285,68	74,02 74,02	0 0	21145 21145	0 0	0	15224 2910	39278	
13	13	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	27	1889,32 1282,14	607,18 285,14	51012 34618	16394 7699	0	30468 6518	87998	
14	14	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	27	837,15 805,6	31,55 16,6	22603 21751	852 448	0	15984 3087	41674	
15	16	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка бетонного пола	м3	0,1	35428,89 16863,12	16711,35 7752,51	3543 1686	1671 775	185	1772 425	5740	
			Итого по разделу: 84. Демонтаж АС3,7									1162985	
			ИТОГО:					1629266	310555	185	1021158	2862455	
			В том числе :					1318522	99751		212035		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**34349**				**2896805**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**39107**				**2935912**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**58718**				**2994630**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**3144065**	
			НДС			**12 %**		**377288**					
			Итого с НДС									**3521353**	
			Итого с тендерной скидкой:									**3169218**	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Эксперт(ы) технического надзора Турлыбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Каналов Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)