Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ¶Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская, Илийский, Отеген батыра, ТИТОВ, дом № 16 — 120640014213

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94 — 080640004543

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №200351/00 от 23.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
23	20.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт детского сада "Куат" в селе Отеген батыра Литер Б			раб	1	22 880 209,00	22 880 209,00
				Итого	1	х	22 880 209,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательно при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кенжалов Н.Ш. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2020

М.П.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

утверждена приказом агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №171

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А(Литер Б)

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за 20 июля 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№200351/00	23.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А (Литер Б)	102 856 239	20 428 758							2 451 450,92	22 880 209

М.П. Заказчик Руководитель (должность) Катксеев Г.Ж. (ФИО) (подпись) 20 июля 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Каналов Н.П. (ФИО) (подпись) 20 июля 2020 года (дата)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

Реестр акта выполненных работ за июль 2020 год

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общестроительные работы. Литер Б	22880209
	Всего	22880209

Форма по ОКУД 0-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт детского сада "Култ" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №20003510/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №2 за июль 2020 год

за 2-1-2 Общестроительные работы, Литер Б работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3Б. Кровли и крыши. КЖ28-31										
1	79	E11-120101-1503	Пароизоляция прикладная. Устройство в один слой	м2 подлежащей поверхности	351,04	201,79	16,17	70836	5677	31556	35173	103038	
						95,61	3,98	33564	1398		7661		
2	80	E11-120101-1503	Пароизоляция прикладная. Устройство в один слой	м2 подлежащей поверхности	351,04	202,28	16,17	102603	5677	63363	35173	137598	
						95,61	3,98	33564	1398		10222		
3	81	E11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита кислых	м3 утепляемого покрытия	351,04	624,93	169,09	219257	59384	38125	164334	460356	
						397,79	54,56	139638	19154		26087		
4	82	C121-108102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	28,525696	34607		1001032		1001032		1001114	
											89085		
5	83	E11-100105-0101 Изм. к зоп. выш. 10	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,522	100603,63	1790,36	454201	8096	320269	93842	591022	
						27819,43	747,49	125845	3380		43779		
6	84	E11-100114-0402 Изм. к зоп. выш. 10	Прогоны из брусьев. Установка на фермах	м3 древесины в конструкции	1,66	87514,53	1668,65	145274	2770	106228	26992	186047	
						21892,59	730,27	36276	1212		13701		
7	85	E11-100102-0401 Изм. к зоп. выш. 10	Элементы кружала из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,341	90974,88	1314	433987	5704	303267	51948	568611	
						28799,68	619,65	125016	2690		42079		
8	86	E11-100114-0503 Изм. к зоп. выш. 10	Настил защитный. Устройство на фермах	м2 покрытия	170,2666667	1714,69	36,65	291956	6241	228923	40586	367729	
						380,52	15,39	64791	2621		27239		
9	87	E11-100115-0101 Изм. к зоп. выш. 10	Контрольная деревянных ферм, крос, балок, стропил, накружалов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,077	9816,95	72,8	117941	951	183208	10236	138429	
						1853,98	32,96	13783	431		10254		
10	88	E11-100114-0503 Изм. к зоп. выш. 10	Настил защитный. Устройство на фермах	м2 покрытия	532,71	4765,22	36,69	2499827	19536	2272765	149806	2851017	
						380,52	15,39	199904	8046		211186		
11	89	E11-100115-0201 Изм. к зоп. выш. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обрабатываемой поверхности	532,71	314,78	3,16	164537	1705	141888	15612	194961	
						89,95	1,53	38884	799		14412		
12	90	E11-120101-1503	Пароизоляция прикладная. Устройство в один слой	м2 подлежащей поверхности	532,71	176,78	16,17	92486	8453	33976	37483	140290	
						95,61	3,98	49978	2081		18991		
13	91	C121-136010-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волокон/ (аналог С)	м2	574,981	104		59798		59798		64552	
											4784		
14	92	E11-120101-0716 Изм. к зоп. выш. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	522,71	914,05	26,55	477793	14087	40573	89934	849211	
						809,5	19,25	423132	5159		61985		
15	93	C121-108103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	601,3165	2514		1511207		1511207		1632103	
											120897		
16	94	E11-100106-0101 Изм. к зоп. выш. 10	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	19256,24	1071,83	19256	1073	18124	6130	27424	
						8861,78	459,6	8862	460		2832		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	95	С121-050101-0001	Блоки оконные сдвиг, - двухстворные клеерной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,56	9580		5312		5312		10857	
											749		
18	96	Е11-000101-0101 Изм. в инд. цен. 9	Стены наружные из кирпича простых при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	36,2	22385,1	3055	810160	110591	472802	166953	1005480	
						5717	608,5	206955	24924		78184		
19	97	С121-050108-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия, диаметром 1,0 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,79	1649		2952		2952		3188	
											336		
20	98	Е11-000104-0101 Изм. в инд. цен. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	1 конструкция	0,2664	87768,99	23487,84	23380	8921	2647	10882	36479	
						44325,49	10836,07	11811	2887		2717		
21	99	С121-050304-0401	Лестницы пристенные и приставные с ограждением	т	0,0064	573646		152819		152819		165947	
											12226		
22	100	Е11-000104-0301 Изм. в инд. цен. 16	Двери входные. Установка	м полотна	55	200,09	6,4	11005	339	7949	1806	13459	
						44,67	2,55	2368	141		997		
23	101	Е11-120101-0003	Планки кровель оцинкованные профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	95,14	929,87	14,88	88391	1377	49615	27188	134839	
						393,09	3,81	37389	363		9146		
24	102	С121-000102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	95,14	1230		117022		117022		126184	
											9362		
25	103	С121-000102-0101	Планка карниза конной для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,47	1824		30041		30041		32445	
											2403		
26	104	С121-000102-0102	Планка карниза парапета для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,47	1132		18644		18644		20136	
											1492		
27	105	Е11-120101-0001	Обделка на фасадах (наружные подоконники, поясок, балконы и другие) водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	111,49	393,08	1,04	43824	115	23099	14384	62778	
						177,68	8,52	19809	58		4650		
28	106	Е11-120101-0403	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600мм. Устройство с двумя фартуками	м примыкания	13,86	3564,67	77,97	49406	1081	36951	8325	62390	
						830,58	11,67	11373	160		4609		
29	107	Е11-150104-1002	Отливы кровельные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	13,86	1548,7	7,08	21465	98	13872	5411	29926	
						540,75	1,48	7496	20		2130		
30	108	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка под зонтами	шт	3	5261,49	60,18	15784	181	13318	1685	18867	
						762,08	18,07	2286	54		1399		
31	109	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка под зонтами	шт	1	8320,66	72,84	8321	73	7058	875	9932	
						1157,55	18,07	1158	18		736		
32	110	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желоба	1,38	6278,13	187,94	8661,13	259,36	717871	168638	886878	
						954,46	60,59	1317,36	83,61		70886		
33	111	С121-300302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	1,38	1670		230460		230460		248097	
											18637		
34	112	С121-300302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20	4474		89480		89480		96638	
											7158		
35	113	С121-300302-0203	Колена трубы водосточной металлические оцинкованные с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт	20	1500		30000		30000		33264	
											3404		
36	114	С121-300302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	10	2185		21850		21850		23998	
											1748		
37	115	Е11-120101-1901	Анкеры. Устройство	шт.	6	1457,01	6,36	8747	38	4976	2791	12364	
						621,13	3,17	3733	19		916		
38	116	С125-050301-2204	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 160 мм высота универсальной монтажной 260	шт.	6	6871		41226		41226		44524	
			Итого по разделу: 353. Кровля и крыша. КЖСП.31								3298		
												1258736,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: в том числе эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, добыча нерудных)	Накладные расходы, тенге (Сметная прибыль, тенге)	Всего стоимость в ПР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 35г. Фасад Лестр Б - АР-27										
39	119	Е11-080706-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для клади и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	240,0000002	791,57	2,42	189977	580	48631	101548	314844	
						586,44	1,2	140746	289		33322		
40	120	Е11-150106-1001 Пос. 4 изд. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство каркаса навесных с шаг на 600 мм из Г-образного профиля	м2	240,0000002	2840,37	22,19	681688	5326	264131	297498	1057517	
						1717,63	3,98	412231	956		78335		
41	121	Е11-150108-1008 Пос. 4 изд. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	240,0000002	831,18	3,36	199483	813	83472	83172	395267	
						475,99	1,33	115198	319		23412		
42	122	Прайс РК г.Караганда ТОО "Мечтел профиль"	Сайдинг МП СК-14х226	м2	240,0000002	24653,66		5916877		5916877		6490588	
											474118		
			Итого по разделу: 35г. Фасад Лестр Б - АР-27									8078223	
			ИТОГО:										
								17355706	298615	14677920	1779848	20669535	
			В том числе :					2355275	87628		1539783		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		247986					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		202333				2891522	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		423917				21195859	
			Итого в текущих ценах 2026 года, в = 1.0496000									23619777	
			НДС									2609610	
			Итого с НДС			12 %		2723834					
			Итого с резервом сводный									25422454	
												2698600	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Наурзумского района"
(наименование организации)

Руководитель Катуева Л.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор

ТОО"Мектеп" Боскалбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации)

Директор Калдаев Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)