Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ¶Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская, Илийский, Отеген батыра, ТИТОВ, дом № 16 — 120640014213

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94 — 080640004543

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №200351/00 от 23.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
22	20.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт детского сада "Куат" в селе Отеген батыра Литер А			раб	1	48 394 558,00	48 394 558,00
				Итого	1	x	48 394 558,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* Камалов Н.Ш. *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

Типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А(Литер А)

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за 20 июля 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№20031/00	23.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А (Литер А).	**79 976 030**	**43 209 427**							**5 185 131,20**	**48 394 558**

М.П. Заказчик Руководитель (должность) Катеева Л.В. (ФИО) (подпись) 20 июля 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Камалов Н.Ш. (ФИО) (подпись) 20 июля 2020 года (дата)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

Реестр акта выполненных работ за июль 2020 год

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общестроительные работы Литер А	48394558
	Всего	48394558

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

(полное наименование, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

(полное наименование, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Тотова, 6А

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №8 за июль 2020 год.

2-1-1 Общестроительные работы, Литер А работы

Составлен(а) в текущих ценах на 19.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, либо, изделия)	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 302. Кровля и кровли. Литер А. КЖ-16,17,18,23,24										
1	217	Е11-090304-0101 Изм. и доп. выш. 16	Листовая прокладочные и прикладные, покрытие с ограждением. Монтаж	1 конструкций	0,2664	87768,99	33487,84	23380	8921	2647	10552	36679	
						44235,69	10136,87	11811	2687		2717		
2	218	С121-860304-0101	Листовая прокладочные и прикладные с ограждением	т	0,2664	5736,66		152819		152819		165845	
											11236		
3	219	Е11-100304-0301 Изм. и доп. выш. 16	Доски кровли. Укладка	м поверх	83	201,05	8,4	16655	339	7940	1886	13458	
						84,67	2,84	2369	141		997		
4	220	Е11-090201-0101 Изм. и доп. выш. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	31,77	23389,3	3068	711101	97097	432499	146522	936509	
						5717	688,5	181629	21874		69016		
5	221	Е11-100106-0101 Изм. и доп. выш. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	19258,24	1072,83	77033	4291	40400	24542	109391	
						8061,78	499,8	32247	1839		8136		
6	222	С121-090101-0101	Блоки оконные глух., с двухсторонне одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений. СТ РК 950-92	м2	3,84	9500		37248		37248		48218	
											2980		
7	223	Е11-120101-0303	Перекладина прокладная. Устройство в одну сдвиг.	м2 поверхности конструкции	469,77	201,79	16,17	120652	10031	60284	48028	197835	
						95,61	3,98	64038	2668		14654		
8	224	Е11-120101-0303	Перекладина прокладная. Устройство в одну сдвиг.	м2 поверхности конструкции	469,77	202,28	16,17	159762	10031	110893	48028	263294	
						95,61	3,98	64038	2668		19503		
9	225	Е11-120101-1308	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита натуры	м2 утепления с покрытия	469,77	624,59	105,46	418334	112512	38397	210137	687386	
						397,79	54,56	266426	36546		50868		
10	226	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	55,199010	34607		1909927		1909927		2962712	
											132794		
11	227	Е11-100105-0101 Изм. и доп. выш. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,927	100442,43	1798,36	796207	14192	861411	163100	1930853	
						27819,43	747,49	220604	5925		76745		
12	228	Е11-100114-0402 Изм. и доп. выш. 16	Прогоны из брусьев. Установка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,36	87914,83	1668,65	206534	3938	150823	38373	364500	
						21032,99	730,27	81573	1723		19983		
13	229	Е11-100101-0400 Изм. и доп. выш. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	9,364	90956,88	1314	906857	12304	854180	198342	1225259	
						28798,88	615,65	269673	5801		98566		
14	230	Е11-100114-0500 Изм. и доп. выш. 16	Настил сплошный. Устройство на фермах	м2 покрытия	132,4666667	1714,69	36,69	227139	4859	171877	37761	296892	
						300,52	15,39	39807	2039		21192		
15	231	Е11-100115-0101 Изм. и доп. выш. 16	Конструкции деревянных ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Отеснение	м3 древесины в конструкции	21,630	9018,99	72,8	195152	1575	170771	16934	229484	
						1053,98	32,95	22806	713		10767		
16	232	Е11-100114-0500 Изм. и доп. выш. 16	Настил сплошный. Устройство по фермам	м2 покрытия	830,8	1767,22	36,65	1498942	30470	3612357	236828	4511432	
						301,52	15,39	316149	12780		325602		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (затраты рабочих-машинистов)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (заработная плата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (затраты рабочих-машинистов)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (затраты машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР и СТ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	233	Е11-100115-0101 Изм. в доп. вып. 10	Обрезка под кровлю, покрытие и настилы по фермам. Обыкновенная	м2 обрабатываемой поверхности	830,8	314,79	1,38	261516	2885	225518	24014	492,37	
						39,95	1,53	33193	1271		22906		
18	234	Е11-120101-1501	Перекладина кровельная. Устройство в один слой	м2 отделываемой поверхности	830,8	171,79	16,17	142671	13435	54002	59176	212963	
						95,01	3,98	79035	3309		18516		
19	235	С121-130519-0103	Пленка гидроизоляционная НИТАФОЛ 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волокон (вентилят С)	м2	913,88	104		95044		95044	7603	103647	
20	236	Е11-120101-0716 Изм. в доп. вып. 3	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	830,8	914,07	26,95	759408	22390	64487	490455	1341744	
						809,5	18,16	672531	8510		99481		
21	237	С121-300103-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 500-1-2002	м2	955,42	2514		2401926		2401926	192154	2594080	
22	238	С121-850309-0111	Сетки стальные плетеные тонкие без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,45	1649		7339		7339	587	7926	
23	239	Е11-120101-2803	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	96,2	929,87	14,48	89476	1393	90168	27401	126217	
						393,99	3,81	37916	367		9349		
24	240	С121-100102-0112	Планки карнизные для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	96,2	1230		118326		118326	9466	127792	
25	241	С121-100102-0101	Планки подвесы нижние для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24,3	1826		44373		44373	3548	47921	
26	242	С121-100102-0103	Планки подвесы верхние для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24,3	1132		27508		27508	2201	29708	
27	243	Е11-120101-0501	Обшивка из фасонных погонажных изделий, нижних, боковых и других с пластмассовыми трубами. Устройство с использованием элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	108,21	393,00	1,04	42535	112	23196	13983	69832	
						177,68	0,52	19226	56		4913		
28	244	Е11-120101-0103	Прикладная рулонная в настенных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м прикладной	36	3564,67	77,97	128328	2807	69960	31624	161948	
						826,58	13,67	29541	492		11996		
29	245	Е11-100106-2502	Основы основные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	36	1548,7	7,68	55753	255	36031	14854	75392	
						540,75	1,48	19467	53		5885		
30	246	Е11-200701-0-001	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над плитами	шт	4	5261,49	66,18	21046	241	17797	7247	25156	
						762,08	18,07	3048	72		1863		
31	247	Е11-200701-0-002	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над плитами	шт	14	8329,86	72,84	116689	1020	98784	12253	130042	
						1197,55	18,07	16766	253		10299		
32	248	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желоба	138	6378,57	187,44	880243	25936	717071	194839	1863179	
						992,46	40,59	137236	8361		75806		
33	249	С121-100302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	138	1670		230460		230460	18437	248897	
34	250	С121-100302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	12	4474		53688		53688	4295	57983	
35	251	С121-100302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	24	1540		36960		36960	2957	39917	
36	252	С121-100302-0202	Трубы водосточные металлические оцинкованные с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	45	2185		98325		98325	7866	106191	
37	253	Е11-120101-1901	Анкеры. Устройство	шт.	6	1457,01	6,36	8747	38	4976	2701	12364	
						621,13	1,17	3733	19		916		
38	254	С121-050300-2204	Дефлекторы оцинкованные, диаметр воздуховода 100 мм вывод универсальный монтажный д160	шт	6	6975		41226		41226	3298	44524	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нормативов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	255	Е11-100102-0401 Изм. и доп. пол. 10	Элементы каркаса из бруска. Установка	м3 древесины в конструкции	0,14	99974,00	1314	13996	184	9781	2965	16319	
						28798,89	615,65	4032	87		1387		
40	256	Е11-100115-0101 Изм. и доп. пол. 10	Конструкции деревянные форм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Отгружаемые	м3 древесины в конструкции	0,14	9018,95	72,8	1263	10	1105	318	1481	
						1053,98	32,95	148	5		318		
41	257	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Оклеивание матами минераловатными прошивными безбедняными и в обкладках из стеклотекстиля или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 оклеивания	0,98	26295,18	1768,64	25769	1733	2169	16304	45584	
						22313,22	677,84	21867	664		3371		
42	258	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,2152	18212		22133		12131		23902	
											3779		
43	259	Е11-090102-0102 Изм. и доп. пол. 10	Конструкции ограждения стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	10,68	2894,51	1174,57	28777	12544	1617	13154	45236	
						1368,59	342,05	14616	3653		3304		
44	260	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 (оцинкованный, декоративный)	т	0,050876	322863		16496		15908		21174	
											1568		
45	261	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	21,56	1135,65	32,25	24258	689	8945	9933	36826	
						637,79	8,09	13623	173		2735		
46	262	С121-130803-1604	Ткань стеклянная конструкционная, марки Т-11-ГСВ-9 ГОСТ 19170-2001	м2	24,564	1329		32646		32646		35257	
											3611		
47	263	Е11-100102-0401 Изм. и доп. пол. 10	Элементы каркаса из бруска. Установка	м3 древесины в конструкции	0,33	99974,00	1314	32991	434	23054	6896	45189	
						28798,89	615,65	9504	204		3199		
48	264	Е11-100115-0101 Изм. и доп. пол. 10	Конструкции деревянные форм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Отгружаемые	м3 древесины в конструкции	0,33	9018,95	72,8	2976	24	2604	750	3491	
						1053,98	32,95	348	11		750		
49	265	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Оклеивание матами минераловатными прошивными безбедняными и в обкладках из стеклотекстиля или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 оклеивания	3,000	26295,18	1768,64	79096	5320	6658	50226	139668	
						22313,22	677,84	67118	2041		10346		
50	266	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,72992	38212		67929		67929		73364	
											5434		
51	267	Е11-090102-0102 Изм. и доп. пол. 10	Конструкции ограждения стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8,86	2894,51	1174,57	23871	10407	1341	10911	37568	
						1368,59	342,05	12125	3031		2703		
52	268	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 (оцинкованный, декоративный)	т	0,050502	322863		16265		16265		17580	
											1301		
53	269	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	68,34	1135,65	32,25	68258	1940	28002	25967	105906	
						637,79	8,09	38357	487		7701		
54	270	С121-130803-1604	Ткань стеклянная конструкционная, марки Т-11-ГСВ-9 ГОСТ 19170-2001	м2	69,181	1329		91915		90915		99268	
											7293		
			Итого по разделу: 512. Кровля и кровля. Литер А. КЖС-16,17,18,23,24									1975588	
			Раздел: 513. Фасад. Литер А - АР-16										
55	273	Е11-000701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м. Трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 горизонтальной проекции	699,999996	701,87	2,42	594100	1691	141899	296176	918296	
						586,34	1,2	410510	843		68822		
56	274	Е11-150105-1001 Изм. и доп. пол. 16	Фасад здания из кирпичных панелей. Устройство внутреннего слоя с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	699,999996	2840,17	22,19	1988256	15534	770384	867692	3084424	
						1717,63	3,88	1201559	2788		328476		

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (прямые затраты + стоимость ЗР)	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин (прямые затраты + стоимость ЗР)	Общая стоимость, тенге: Всего (прямые затраты + стоимость ЗР)	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин (прямые затраты + стоимость ЗР)	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	270	111-150-01-1000 (Изм. в доп. вып. 3	Фасад здания из клинкерных панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	699,9999996	931,19 479,99	3,39 1,33	981826 336993	2372 939	243468	242584 69993	898363	
58	270	Прайс РК г.Караганда ТОО "Металл профиль"	Сайдинг МП СК-14х226	м2	699,9999996	25187,53		17631270		17631270	4410982	13041773	
			Итого по разделу: 3.3. Фасад Литер А - АР-16									21934854	
			ИТОГО:					36964209 4736330	436411 136094	30791964	8908141 3337796	43710242	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		524533					
			Итого с временными									44234765	
			Зимние удорожания			1,85 %		597169					
			Итого с зимними удорожаниями									44831934	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		896639					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45728573	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									48010474	
			НДС			12 %		5761257					
			Итого с НДС									53771731	
			Итого с командировками									48394555	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(полное наименование организации)

Руководитель Кутеева Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор

ТОО"Мутау" Боскамбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(полное наименование организации)

Директор Кенжин Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)