Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская, Илийский, Отеген батыра, ТИТОВ, дом № 16**	**120640014213**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94**	**080640004543**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №200351/00 от 23.06.2020г.	

Номер документа	Дата составления
32	**17.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул.Титова, 6А Литер А			раб	1	46 637 944,00	46 637 944,00
				Итого	1	x	46 637 944,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / *должность* / *подпись* / Канапьев Н.М. / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / *подпись* / _____ / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2020

М.П.

Public

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А(Литер А)

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за 17 августа 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№200351/00	23.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А (Литер А)	**126 613 974**	**41 641 021**							**4 996 922,57**	**46 637 944**

М.П. Заказчик Руководитель (должность) Кажкенова Л.Ж. (ФИО) (подпись) 17 августа 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Каналов Н.Ш. (ФИО) (подпись) 17 августа 2020 года (дата)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

Наименование строительства:Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А(Литер А)

Реестр акта выполненных работ за август 2020 год

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общестроительные работы Литер А	45679516
2	Ллектромонтажные работы	958428
	Всего	46637944

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Южная Группа Компаний"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №9 за август 2020 год

за 2-1-1 Общестроительные работы, Литер А работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 166. Окна АР-14										
1	158	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	231,105	2321,79 1124,89	215,72 106,42	536577 259968	49853 24593	226756	204884 59317	800778	
2	159	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,62	3060,14 1532,14	219,76 106,42	32499 16271	2334 1130	13894	12529 3602	48630	
3	160	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	239,505	22439		5374253		5374253	429940	5804193	
4	161	С121-090203-0102	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	6,4	20685		132384		132384	10591	142975	
5	162	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-примеч.п.6	м2 стен (за вычетом проемов)	2,1	2330,34 1149,43	18,08 7,11	4894 2414	38 15	2442	1749 531	7174	
6	163	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,105	68272,9 22313,22	1768,64 877,84	7169 2343	186 92	4640	1753 714	9636	
7	164	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	111,1	1625,51 283,49	12,27 6,17	180594 31496	1363 686	147736	23171 16301	220066	
8	165	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	111,1	1733		192536		192536	15403	207939	
9	166	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	662	691,75 441,14	6,66 2,84	457938 292033	4409 1882	161496	211619 53565	723122	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	167	С121-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,1655	2819779		466673		466673		504007	
											37334		
11	168	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,275	68272,9	1768,64	564958	14635	365681	138172	759381	
						22313,22	877,84	184642	7264		56250		
12	169	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	134	1548,7	7,08	207525	948	134117	52314	280626	
						540,75	1,48	72460	198		20787		
13	170	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,4	2911,82	27,13	306906	2860	57476	178194	523908	
			Итого по разделу: 166. Окна АР-14			2339,38	8,73	246570	921		38808		
												10032435	
			Раздел: 173. Фасад Литер А - АР-16										
14	271	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная-боковая поверхность стен крыльца	м2 окрашиваемой поверхности	60	232,66	1,8	13959	108	5891	5769	21306	
						132,67	0,86	7960	52		1578		
15	272	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-колонны и лестницы	м2	79,4	85,66	2,1	6802	166	4173	1792	9282	
						31,01	0,34	2462	27		688		
16	273	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	912,33	791,57	2,42	722174	2204	184941	386012	1196841	
						586,44	1,2	535029	1099		88655		
17	274	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	912,33	2840,37	22,19	2591351	20246	1004063	1130887	4020018	
						1717,63	3,98	1567043	3634		297779		
18	275	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	912,33	831,18	3,39	758310	3092	317308	316167	1160436	
						479,99	1,33	437910	1211		85958		
19	276	Прайс РК г.Караганда ТОО "Металл профиль"	Сайдинг МП СК-14х226	м2	912,33	25187,53		22979338		22979338		24817685	
			Итого по разделу: 173. Фасад Литер А - АР-16								1838347		
												31225568	
			ИТОГО:					35536840	102444	31775798	2665012	41258003	
			В том числе :					3658601	42804		3056148		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		495096					
			Итого с временными									41753097	
			Зимние удорожания			1,35 %		563667					
			Итого с зимними удорожаниями									42316764	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		846335					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43163099	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									45316980	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**5438038**					
			Итого с тендерной скидкой:									**50755018**	
												45679516	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации)

Руководитель Каткеева Л.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации)

Директор Каналов Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор "ТОО "Музтау"

Эксперт технического надзора Турлыбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 10 приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

2-1-5 Электромонтажные работы работы

Акт выполненных работ №10 за август 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демотаж										
1	3	E12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	5000	93,25	0,22	466226	1096	0	335309	865657	
			Итого по разделу: 3. Демотаж			93,03	0,12	465130	577		64123		
												865657	
			ИТОГО:					466226	1095		335309	865657	
								465130	576		64123		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10388				876045	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		11827				887872	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17757				905629	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1.04990099									950821	
			НДС			12 %		114099					
			Итого с НДС									1064920	
			Итого с тендерной скидкой:									958428	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации)

Руководитель Каткеева Л.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации)

Директор Каналов Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор "ТОО Мзтау"

Эксперт технического надзора Турлыбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)