Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская, Илийский, Отеген батыра, ТИТОВ, дом № 16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120640014213**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640004543**

Договор (контракт) Договор №200351/00 от 23.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
46	**20.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт детского сада "Куат" в селе Отеген батыра Литер Б			раб	1	2 987 915,00	2 987 915,00
				Итого	1	x	2 987 915,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Баяханов Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020

М.П.

Public

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от от 19 сентября 2018 года №656

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А(Литер Б)

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за 20 октябрь 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№200351/00	23.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А	**223 030 179**	**2 667 781**							**320 134**	**2 987 915**

М.П. Заказчик Руководитель (должность) Каткеева Л.Ж. (ФИО) (подпись) 20 октябрь 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) (подпись) 20 октябрь 2020 года (дата)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №19 за октябрь 2020 год

за **2-1-2 Общестроительные работы. Литер Б работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 101. Подпольный канал АР-24										
1	20	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1	6060,29 1033,22	2186,83 956,38	606 103	219 96	284	143 60	809	
2	21	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,17	19341,14 4215,76	1635,62 404,93	3288 717	278 69	2293	566 308	4162	
3	22	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0083	241002		2000		2000	160	2160	
			Итого по разделу: 101. Подпольный канал АР-24									7131	
			Раздел: 102. Полы АР-25										
4	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27	716,61 410,22	36,71 18,3	19349 11076	991 494	7281	8330 2214	29893	
5	24	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	27	1663,86 802,76	114,7 15,78	44924 21674	3097 426	20153	15912 4867	65703	
6	25	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27	716,61 410,22	36,71 18,3	19349 11076	991 494	7281	8330 2214	29893	
7	31	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	104,34	201,32 45,75	0,69 0,34	21005 4773	72 36	16160	3462 1957	26425	
8	32	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/прим. фольга	м2 изолируемой поверхности	104,34	704,19 368,8	38,75 19,46	73475 38480	4043 2031	30951	29168 8211	110855	
9	33	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,20868	621045,7 67300,88	22243,18 8829,7	129600 14044	4642 1843	110914	11439 11283	152321	
10	34	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,412143	259084,98 16288,14	1763,48 772,08	106780 6713	727 318	99340	5062 8947	120790	
11	35	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	104,34	703 406,17	35,78 18,3	73351 42380	3733 1910	27238	31888 8419	113659	
12	36	Е11-110101-1104 К=10	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	104,34	761,37 48,83	62,44 30,27	79441 5095	6515 3158	67831	5942 6831	92214	
13	37	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	104,34	113,51 81,34	30,61 15,39	11844 8488	3194 1606	162	7267 1529	20640	
			Итого по разделу: 102. Полы АР-25									762393	
			Раздел: 103. Внутрения отделка АР-25										
			Раздел: 104. Двери АР-26										
14	46	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	10,5	2736,75 2450,31	168,82 74,26	28736 25728	1773 780	1235	19086 3826	51647	
15	47	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,5	52099		547040		547040	43763	590803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	48	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных неоштукатуренных стенах. Установка блоков	м2	35,07	4021,07	134,6	141019	4720	78648	43203	198960	
						1643,87	67,13	57650	2354		14738		
17	49	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,35	4295		121763		121763	9741	131504	
18	50	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5242		35226		35226	2818	38044	
19	51	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,6	601,41	6,85	37648	429	5309	23138	65649	
						509,75	3,6	31910	226		4863		
20	52	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,6	2911,82	27,13	182280	1699	34136	105834	311163	
						2339,38	8,73	146445	547		23049		
			Итого по разделу: 104. Двери АР-26									**1387770**	
			Раздел: 105. Окна АР-26										
			Раздел: 106. Крыльцо Кр-1,2,3,4,5 КЖ-13-14										
21	62	Е12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-крыльцо	м2	9,3	197,54	0	1837	0	0	1323	3413	
						197,54	0	1837	0		253		
22	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,64	20312,34	1389,44	13000	889	11152	834	14941	
						1498,16	312,06	959	200		1107		
23	64	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1008	107276,48	27148,67	10813	2737	231	6193	18367	
						77840,05	7485,27	7846	755		1360		
24	65	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1008	463148		46685		46685	3735	50420	
25	66	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9232	171,32	4,19	501	12	307	132	683	
						62,02	0,69	181	2		51		
26	67	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2	1289,39	96,06	2837	211	543	1620	4814	
						946,34	76,67	2082	169		357		
27	68	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-колонны	м2	9,9	171,32	4,19	1696	42	1041	447	2315	
						62,02	0,69	614	7		171		
28	69	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	4,8	3047,39	108,76	14627	522	371	10053	26655	
						2861,43	47,39	13735	227		1974		
29	70	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1088	253131		27541		27541	2203	29744	
30	71	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1088	71794,15	15987,5	7811	1739	143	4269	13046	
						54489,3	3,44	5928	0		966		
31	72	Е11-130301-0406)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1552	98,66	2,95	311	9	135	121	467	
						53,06	0,34	167	1		35		
32	73	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1552	171,32	4,19	541	13	332	142	738	
						62,02	0,69	196	2		55		
33	74	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,3223	30605,86	15862,11	9864	5112	2043	3002	13895	
						8405,17	4529,93	2709	1460		1029		
34	75	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3223	514920		165959		165959	13277	179235	
35	76	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	96,3677	171,32	4,19	16510	404	10129	4351	22530	
						62,02	0,69	5977	66		1669		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	77	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,78397	50054,42	26,95	139350	75	137021	1643	152273	
						809,5	10,25	2254	29		11279		
37	78	С121-100103-1102	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,2034975	2275		7288		7288		7871	
											583		
			Итого по разделу: 106. Крыльцо Кр-1,2,3,4,5 КЖ-13-14									541407	
			Раздел: 107. Кровля и крыша. КЖ28-31										
			ИТОГО:					2145895	48892	1626166	352900	2698701	
								470837	19306		199902		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		32384					
			Итого с временными									2731086	
			Зимние удорожания			1,35 %		36870					
			Итого с зимними удорожаниями									2767956	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55359					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2823315	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2964201	
			НДС			12 %		355704					
			Итого с НДС									3319905	
			Итого с тендерной скидкой:									2987915	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Баяханов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО"Музтау"

Эксперт технического надзора Турлыбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)