Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская, Илийский, Отеген батыра, ТИТОВ, дом № 16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120640014213**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640004543**
Договор (контракт)	Договор №200351/00 от 23.06.2020г.	

Номер документа	Дата составления
45	**20.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул.Титова, 6А Литер А			раб	1	19 189 188,00	19 189 188,00
				Итого	1	x	19 189 188,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Баяханов Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020

М.П.

Public

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 19 сентября 2018 года №656

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А(Литер А)

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат за 20 октябрь 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№200351/00	23.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А	**242 219 367**	**17 133 204**							**2 055 984**	**19 189 188**

М.П. Заказчик Руководитель (должность) Каткеева Л.Ж (ФИО) (подпись) 20 октябрь 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) (подпись) 20 октябрь 2020 года (дата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийскнй район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №16 за октябрь 2020 год

2-1-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 197. Теплоснабжение сисетемы теплого пола										
1	64	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3	31503,49 20586,15	9098 3344	94510 61758	27294 10032	5458	51689 11696	157896	
2	65	С123-051313-0313	Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini/ШРН-3	шт.	3	23896		71688		71688	5735	77423	
3	66	С123-051313-0301	Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini	шт.	3	160103		480309		480309	38425	518734	
4	67	Е11-181101-0201 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла	1 узел	3	6480,44 5378,26	113,22 53,19	19441 16135	340 160	2967	11732 2494	33667	
5	68	С123-051313-0124	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-3, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на три ответвления, L 175 мм, типа Watte	шт.	3	40472		121416		121416	9713	131129	
6	69	С123-040902-3116	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2161		12966		12966	1037	14003	
7	70	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	227,36 210,94	0 0	2728 2531	0 0	197	1822 364	4915	
8	71	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	976		11712		11712	937	12649	
			Итого по разделу: 197. Теплоснабжение сисетемы теплого пола									950416	
			Раздел: 198. Вентиляция										
9	86	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	71030,75 62365,93	3959,45 1164,38	71031 62366	3959 1164	4705	45742 9342	126114	
10	87	Прайс-Лист РК г.Алматы ТОО "Корф"	Приточная установка WRW 70-40/35.4D	компл.	1	1906587,09		1906587		1906587		1906587	
			Отпускная цена			1906587		1906587					
			Сметная стоимость оборудования					***1906587***					
11	88	Е11-201401-0104	Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка	вентилятор	1	17734,16 14897,05	1730,96 679,01	17734 14897	1731 679	1106	11215 2316	31265	
12	89	Прайс-Лист РК г.Алматы ТОО "Корф"	Вентилятор канальный WRW 80-50/40.6D	шт.	1	548977,41		548977		548977		548977	
			Отпускная цена			548977		548977					
			Сметная стоимость оборудования					***548977***					
13	90	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	26	1798,03 1605,99	72,74 18,07	46749 41756	1891 470	3102	30402 6172	83323	
14	91	С123-050306-2113	Декоративные алюминневые решетки, размерами 700 мм х 500 мм		1	11316		11316		11316		12221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	92	С123-050306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1841		1841		1841	905	1988	
											147		
16	93	С123-050306-1908	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	4	3892		15568		15568	1245	16813	
											1250		
17	94	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	2232		15624		15624	2777	16874	
											670		
18	95	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	13	2670		34710		34710	2538	37487	
											1592		
19	96	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	10	1994,98 1590,98	54,32 18,07	19950 15910	543 181	3497	11585 2523	34058	
20	97	Прайс РК г.Алматы ТОО "Атмосферверт"	Клапан воздушный универсальный Регуляр-Л-150х150-Н-1+Ручка-У2, размером 150х150 мм	шт	2	4188,81		8378		8378	1089	9048	
21	98	Прайс РК г.Алматы ТОО "Атмосферверт"	Клапан воздушный универсальный Регуляр-Л-200х200-Н-1+Ручка-У2, размером 200х200 мм	шт	6	5286,98		31722		31722	8895	34260	
22	99	Прайс РК г.Алматы ТОО "Атмосферверт"	Клапан воздушный универсальный Регуляр-Л-300х300-Н-1+Ручка-У2, размером 250х250 мм	шт	2	9949,41		19899		19899	15018	21491	
23	100	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/лючок для замеров	т	0,0231	589423		13616		13616	5440	14705	
24	101	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТЛ6209, СТЛ6210	кг	169,75	655		111186		111186	11691	120081	
25	102	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,78	44819,81 30435,21	2235,58 1101,6	124599 84610	6215 3062	33774	63124 4079	202741	
26	103	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,2812	15884		68003		68003	30870	73443	
27	104	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5457,38 2227,74	67,5 27,52	39293 16040	486 198	22767	11691 11215	55063	
28	105	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,8	5255,39 2039,68	53,65 21,61	109312 42425	1116 449	65771	30870 40306	151397	
29	106	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	75,5	5386,89 1764,83	53,65 21,61	406710 133245	4050 1632	269415	97111 17525	544127	
30	107	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	77	2845		219065		219065	16423 12119	236590	
31	108	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами/Зонт приточно-вытяжной индивидуальный по типу ЗПВ-1100-2О	зонт	5	27012,43 4482,05	279,46 80,04	135062 22410	1397 400	111255		163605	
			Итого по разделу: 198. Вентиляция									**4442258**	
			ИТОГО:					**4791702**	**49022**	**1773033**	**383406**	**5392674**	
			В том числе :					**514083**	**18427**	**2455564**	**217564**		
			Стоимость оборудования, всего							**2455564**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**35245**				**5427918**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**40127**				**5468045**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**60250**				**5528295**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**5804162**	
			НДС			**12 %**		**696499**					
			Итого с НДС									**6500661**	
			Итого с тендерной скидкой:									**5850595**	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО"Музтау"

Эксперт технического надзора _____ Турлыбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Баяханов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №17 за октябрь 2020 год

2-1-5 Электромонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демотаж										
			Раздел: 4. Монтаж										
1	20	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2435,54 1356	26,34 0	14613 8136	158 0	6319	5858 1638	22109	
2	21	С123-070204-1523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556		1556		1556	124	1680	
3	22	С123-070204-0637	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935		1935		1935	155	2090	
4	23	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3251		13004		13004	1040	14044	
5	24	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	8971		8971		8971	718	9689	
6	25	С124-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (рейка 0,6м DIN с огранич)	м	1,2	350		420		420	34	454	
7	26	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3491,18 2860	95,35 33,44	3491 2860	95 33	536	2083 446	6020	
8	27	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201		6201		6201	496	6697	
9	28	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4638,74 2712	122,32 33,44	9277 5424	245 67	3609	3953 1058	14289	
10	29	С123-070204-1521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945		1945		1945	156	2101	
11	30	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	128	1730	
12	31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2435,54 1356	26,34 0	26791 14916	290 0	11585	10740 3002	40533	
13	32	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	33	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100		3348	
											248		
15	34	С123-070204-0801	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	712		712		712		769	
											57		
16	35	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3251		16255		16255		17555	
											1300		
17	36	С123-070204-1601	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4163		4163		4163		4496	
											333		
18	37	С123-070204-1601	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4163		4163		4163		4496	
											333		
19	38	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	8971		8971		8971		9689	
											718		
20	39	С124-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (рейка 0,6м DIN с огранич)	м	1,2	350		420		420		454	
											34		
21	40	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3491,18	95,35	3491	95	536	2083	6020	
						2860	33,44	2860	33		446		
22	41	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879		6349	
											470		
23	42	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4638,74	122,32	4639	122	1804	1977	7145	
						2712	33,44	2712	33		529		
24	43	С123-070204-1527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481		1481		1481		1599	
											118		
25	44	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2435,54	26,34	21920	237	9479	8787	33163	
						1356	0	12204	0		2457		
26	45	С123-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1916		1916		1916		2069	
											153		
27	46	С123-070204-0840	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1916		1916		1916		2069	
											153		
28	47	С123-070204-0837	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2121		2121		2121		2291	
											170		
29	48	С123-070204-0805	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	712		1424		1424		1538	
											114		
30	49	С123-070204-0802	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	712		712		712		769	
											57		
31	50	С123-070204-0801	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	712		1424		1424		1538	
											114		
32	51	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	8971		8971		8971		9689	
											718		
33	52	С124-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (рейка 0,6м DIN с огранич)	м	1,2	350		420		420		454	
											34		
34	53	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями		6	3491,18	95,35	20947	572	3215	12500	36122	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2860	33,44	17160	201		2676		
35	54	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		6	5879		35274		35274		38096	
				шт.							2822		
36	55	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		42	2435,54	26,34	102293	1106	44234	41005	154762	
				шт.		1356	0	56952	0		11464		
37	56	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010		6	1481		8886		8886		9597	
				шт.							711		
38	57	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		12	3164		37968		37968		41005	
				шт.							3037		
39	58	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характевистика В ГОСТ Р 51327.1-2010		24	492		11808		11808		12753	
				шт.							945		
40	59	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78		6	8971		53826		53826		58132	
				шт.							4306		
41	60	С124-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (рейка 0,6м DIN с огранич)		7,2	350		2520		2520		2722	
				м							202		
42	61	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями		2	3491,18	95,35	6982	191	1072	4167	12041	
				шт.		2860	33,44	5720	67		892		
43	62	С123-070201-0906	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	22986		45972		45972		49650	
				шт.							3678		
44	63	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40		0,3	795		239		239		258	
				10 шт.							19		
45	64	С123-061709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2		1	1061		1061		1061		1146	
				шт.							85		
46	65	С123-070204-1501	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	655		655		655		707	
				шт.							52		
47	66	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA		1	81203		81203		81203		87699	
				шт.							6496		
48	67	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене		1	21263,22	2866,12	21263	2866	14107	3787	27054	
				шт.		4290	969,76	4290	970		2004		
49	68	5108-0401-0244 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012		1	65591		65591				65591	
				шт.						65591			
			Отпускная цена			65591		65591					
			Сметная стоимость оборудования					*65591*					
50	69	С123-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"		5	4522		22610		22610		24419	
				шт.							1809		
51	70	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6/корпус		5	774		3870		3870		4180	
				шт.							310		
52	71	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209. степень защиты IP44		4	115		460		460		497	
				шт.							37		
			Итого по разделу: 4. Монтаж									**865041**	
			ИТОГО:					**708881**	**5977**	**504080**	**96940**	**865041**	
								133234	**1404**	**65591**	**59220**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							65591			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		9593				874634	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		10922				885556	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16399				901955	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									946963	
			НДС			12 %		113636				1060599	
			Итого с НДС									954539	
			Итого с тендерной скидкой:										

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Баяханов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО"Музтау"

Эксперт технического надзора Турлыбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №18 за октябрь 2020 год

за **2-1-3 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Демонтаж										
			Раздел: 9. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный										
1	9	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка		111	1690	20,55	187590	2281	1449	180196	397209	
				м трубопровода		1656,39	0,13	183860	14		29423		
2	10	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка		30	1825,38	24,71	54761	741	380	52573	115921	
				м трубопровода		1787,99	0,21	53640	6		8587		
3	11	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка		40	1992,19	29,21	79688	1168	482	76490	168672	
				м трубопровода		1950,93	0,33	78037	13		12494		
4	12	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка		35	2207,8	34,56	77273	1209	603	73968	163340	
				м трубопровода		2156	0,5	75460	18		12099		
5	13	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		109,89	90		9890		9890		10681	
				м							791		
6	14	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		29,7	130		3861		3861		4170	
				м							309		
7	15	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		39,6	151		5980		5980		6458	
				м							478		
8	16	С123-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		34,65	225		7796		7796		8420	
				м							624		
9	17	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		5	2959,94	49,58	14800	248	10087	4467	20808	
				м трубопровода		892,87	18,76	4464	94		1541		
10	18	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		70	3509,54	59,44	245668	4161	167365	74164	345419	
				м трубопровода		1059,18	21,93	74142	1535		25587		
11	19	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		12	4183,01	86,56	50196	1039	35110	14133	69475	
				м трубопровода		1170,59	31,2	14047	374		5146		
12	20	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		221	102,64	1,56	22684	344	146	21750	47988	
				м трубопровода		100,42	0	22193	0		3555		
13	21	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		82	103,45	1,56	8483	128	121	8070	17877	
				м трубопровода		100,42	0	8235	0		1324		
14	22	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,303	70379,49	0	21325	0	634	20484	45154	
				км трубопровода		68286,43	0	20691	0		3345		
15	23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		61	740,18	86,28	45151	5263	18721	18081	68291	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		346,99	43,03	21166	2625		5059		
16	24	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, внутренним 42 мм ГОСТ 16381-77	м	22	354		7788		7788	623	8411	
17	25	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, внутренним 54 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	500		13750		13750	1100	14850	
18	26	С121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, внутренним 60 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	528		9293		9293	743	10036	
19	27	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,07	1033,1 907,08	1,31 0,66	1105 971	1 1	133	777 151	2033	
20	28	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	120	34		4080		4080	326	4406	
21	29	С123-040702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	1320		39600		39600	3168	42768	
22	30	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2012		10060		10060	805	10865	
23	31	С123-040702-0104	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	3211		16055		16055	1284	17339	
24	32	С123-040702-0105	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4788		9576		9576	766	10342	
25	33	С123-030102-3302	Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	19	1959		37221		37221	2978	40199	
26	34	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2593,75 2140,17	155,65 34,42	2594 2140	156 34	298	2131 378	5103	
27	35	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8592		8592		8592	687	9279	
28	36	С123-051206-1504	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2. DN 50. типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	28587		28587		28587	2287	30874	
			Итого по разделу: 9. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный									**1696388**	
			Раздел: 10. Водомерный узел										
29	37	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23858,11 2142,97	516,97 149,68	23858 2143	517 150	21198	2247 2088	28193	
30	38	С123-041013-0108	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	36049		36049		36049	2884	38933	
31	39	С123-020101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	850		1700		1700	136	1836	
32	40	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25169,82 12375,15	606,9 152,45	25170 12375	607 152	12188	12277 2996	40443	
33	41	С123-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141431		141431		141431	11314	152745	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	42	С123-040901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла. PN 10. DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1550		1550		1550		1674	
											124		
35	43	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 1000 мм. Установка	шт.	5	4671,11	364,09	23356	1820	2608	18922	45659	
						3785,34	76,22	18927	381		3382		
36	44	С123-040101-1502	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С. PN 10. DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	32713		65426		65426		70660	
											5234		
37	45	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19827		19827		19827		21413	
											1586		
38	46	С123-041001-2805	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара. PN 16. DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10072		10072		10072		10878	
											806		
39	47	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2559,24	121,14	2559	121	298	2114	5047	
						2140,17	17,21	2140	17		374		
40	48	С123-040905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	982		982		982		1061	
											79		
41	49	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2559,24	121,14	5118	242	596	4228	10095	
						2140,17	17,21	4280	34		748		
42	50	С123-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара. PN 16. DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3098		6196		6196		6692	
											496		
43	51	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	995		1990		1990		2149	
											159		
44	52	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537		537		537		580	
											43		
45	53	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,38	1033,1	1,31	21055	27	2542	14800	38723	
						907,08	0,66	18486	13		2868		
46	54	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	20	22204		444080		444080		479606	
											35526		
47	55	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	20	2217,16	35,9	44343	718	528	42532	93825	
						2154,86	15,15	43097	303		6950		
48	56	С123-080307-0108	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК	шт.	20	21388		427760		427760		461981	
											34221		
49	57	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	20	26229,2	149,15	524584	2983	493097	28946	597812	
						1425,2	51,64	28504	1033		44282		
			Итого по разделу: 10. Водомерный узел									**2110005**	
			Раздел: 11. Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный										
50	58	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	54	1850,22	26,14	99912	1412	69683	28806	139015	
						533,66	10,67	28817	576		10297		
51	59	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	184	2130,62	26,14	392034	4810	289031	98153	529402	
						533,66	10,67	98193	1964		39215		
52	60	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	33	2410,32	26,14	79541	863	61067	17604	104916	
						533,66	10,67	17611	352		7772		
53	61	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2910,33	26,14	29103	261	23505	5334	37193	
						533,66	10,67	5337	107		2755		
54	62	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка		50	1690	20,55	84500	1028	653	81169	178923	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1656,39	0,13	82820	6		13254		
55	63	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,5	90		4455		4455		4811	
											356		
56	64	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	331	102,64	1,56	33974	515	219	32575	71874	
						100,42	0	33240	0		5324		
57	65	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,331	70379,49	0	23296	0	693	22377	49326	
						68286,43	0	22603	0		3654		
58	66	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	95	537		51015		51015		55096	
											4081		
59	67	С123-040702-0102	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1320		21120		21120		22810	
											1690		
60	68	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2012		16096		16096		17384	
											1288		
61	69	С123-040702-0104	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	3211		9633		9633		10404	
											771		
62	70	С123-040702-0105	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4788		4788		4788		5171	
											383		
63	71	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30	1033,1	1,31	30993	39	3741	21786	57001	
						907,08	0,66	27212	20		4222		
64	72	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	281	699,3	86,28	196502	24245	74753	83293	302178	
						346,99	43,03	97504	12092		22384		
65	73	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной	м	59,4	256		15206		15206		16423	
											1217		
66	74	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной	м	202,4	262		53029		53029		57271	
											4242		
67	75	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной	м	36,3	310		11253		11253		12153	
											900		
68	76	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной	м	11	389		4279		4279		4621	
											342		
69	77	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	11	583,04	0,69	6413	8	548	5744	13130	
						532,49	0,34	5857	4		973		
70	78	С123-041004-1401	Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, Т 110°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	11	17570		193270		193270		208732	
											15462		
71	79	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	12688,16	577,87	12688	578	37	12096	26767	
						12073,37	269,52	12073	270		1983		
72	80	5104-0106-0150 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 500 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	комплект	1	465135		465135				465135	
										465135			
			Отпускная цена			465135		465135					
			Сметная стоимость оборудования					*465135*					
73	81	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2566,06	0	2566	0	2193	365	3166	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		372,64	0	373	0		235		
74	82	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		3	557,34	0	1672	0	203	1440	3361	
				комплект		489,84	0	1470	0		249		
75	83	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		3	1682		5046		5046		5450	
				шт.							404		
76	84	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	1399,81	198,22	1400	198	16	1216	2825	
				фильтр		1185,09	55,47	1185	55		209		
77	85	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		2	1401,27	201,75	2803	404	29	2449	5672	
				фильтр		1185,09	64,58	2370	129		420		
78	86	С123-041013-0201	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от 10°С до +150°С. DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	1691		1691		1691		1826	
				шт.							135		
79	87	С123-041013-0203	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от 10°С до +150°С. DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	2989		2989		2989		3228	
				шт.							239		
80	88	С123-041013-0204	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от 10°С до +150°С. DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	3702		3702		3702		3998	
				шт.							296		
81	89	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		1	227,36	0	227	0	16	207	469	
				комплект		210,94	0	211	0		35		
82	90	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts		1	4337		4337		4337		4684	
				шт.							347		
83	91	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка		4	22342,69	35,26	89371	141	73521	15462	113219	
				шт.		3927,2	17,21	15709	69		8387		
84	92	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005		8	2254		18032		18032		19475	
				шт.							1443		
85	93	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		3	583,04	0,69	1749	2	150	1567	3581	
				шт.		532,49	0,34	1597	1		265		
86	94	С123-041004-1402	Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, Т 110°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 31294-2005		2	18054		36108		36108		38997	
				шт.							2889		
87	95	С123-041001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара. PN 16. DN 32 ГОСТ 11823-91		1	5009		5009		5009		5410	
				шт.							401		
88	96	Е11-170701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка		1	21275,95	2024,3	21276	2024	436	19174	43686	
				бак		18815,61	749,46	18816	749		3236		
89	97	Прайс-лист г. Караганда ТОО "Эргономика"	Напорный гидробак V=18л. H=410мм, D=270мм. PMAX=8 бар		1	6888,4		6888				6888	
				шт.						6888			
			Отпускная цена			6888		6888					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		83					
			Сметная стоимость оборудования					*6971*					
90	98	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка		2	91265,04	14711,26	182530	29423	34598	127884	335247	
				котел		59254,61	5992,08	118509	11984		24833		
91	99	5104-0105-0801 РСНБ РК 2015	Электрический котел EKCO.L 18кВт		1	234366		234366				234366	
				комплект						234366			
			Отпускная цена			234366		234366					
			Сметная стоимость оборудования					*234366*					
92	100	Прайс-лист г. Караганда ТОО "Эргономика"	Электрокотел ZOTA "ECOnOM" 4,5 кВт		1	86742,87		86743				86743	
				шт.						86743			
			Отпускная цена			86743		86743					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1041					
			Сметная стоимость оборудования					*87784*					
93	101	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	24316,45	562,43	24316	562	3567	19960	47818	
				насос		20187,43	179,81	20187	180		3542		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	102	Прайс-лист г. Караганда ТОО "Эргономика"	Циркуляционный насос GrundfOs Q=1,65м 3/ч, H=6,74м, N=0,14 кВт	шт.	1	74241,69		74242				74242	
			Отпускная цена							74242			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		891					
			Сметная стоимость оборудования					*75133*					
95	103	С123-030102-3301	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	18	1093		19674		19674		21248	
											1574		
96	104	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесителн. Установка	шт.	42	1143,22	0,19	48015	8	1451	45625	101132	
						1108,49	0	46556	0		7491		
97	105	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	16	2480		39680		39680		42854	
											3174		
98	106	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	7743		30972		30972		33450	
											2478		
99	107	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	6	7197		43182		43182		46637	
											3455		
100	108	С123-030102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	7196		21588		21588		23315	
											1727		
101	109	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	13	2142		27846		27846		30074	
											2228		
102	110	С123-030102-3301	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	1093		1093		1093		1180	
											87		
103	111	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	995		1990		1990		2149	
											159		
104	112	Е11-170201-0102	Полотенцесушители электрический. Установка	шт.	2	22342,69	35,26	44685	71	36760	7731	56610	
						3927,2	17,21	7854	34		4193		
			Итого по разделу: 11. Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный									3794751	
			Раздел: 12. Канализация бытовая										
105	113	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	187	930,63	4,24	174027	792	1023	169016	370486	
						920,92	1,35	172212	253		27443		
106	114	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	21	964,5	1,74	20254	36	50	19777	43234	
						960,39	0,59	20168	12		3203		
107	115	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4.2 ГОСТ 22689-2014	м	186,626	1043		194651		194651		210223	
											15572		
108	116	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	20,958	239		5009		5009		5410	
											401		
109	117	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	187	109		20383		20383		22014	
											1631		
110	118	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	15	34		510		510		551	
											41		
111	119	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013/прочистка	шт.	16	721		11536		11536		12459	
											923		
112	120	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	17	4225,65	222,61	71836	3784	9200	59561	141909	
						3461,87	113,25	58852	1925		10512		
113	121	С123-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	15	20081		301215		301215		325312	
											24097		
114	122	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		2	17046		34092		34092		36819	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							2727		
115	123	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		23	3425,28	111,91	78781	2574	5185	70878	161632	
				комплект		3087,92	56,6	71022	1302		11973		
116	124	С123-030102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96		5	7918		39590		39590		42757	
				шт.							3167		
117	125	С123-030102-3201	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96		18	5931		106758		106758		115299	
				шт.							8541		
118	126	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		23	899		20677		20677		22331	
				шт.							1654		
119	127	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		8	2095,5	276,97	16764	2216	2007	13387	32564	
				комплект		1567,71	139,87	12542	1119		2412		
120	128	С123-030102-0212	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм		8	21813		174504		174504		188464	
				шт.							13960		
121	129	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		24	699,3	86,28	16783	2071	6385	7114	25809	
				м трубопровода		346,99	43,03	8328	1033		1912		
122	130	С121-110403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77		26,4	1445		38148		38148		41200	
				м							3052		
123	131	Е11-170101-0108	Биде. Установка		1	4841	149,87	4841	150	336	4342	9917	
				комплект		4354,76	75,54	4355	76		735		
124	132	С123-030102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96		1	10316		10316		10316		11141	
				шт.							825		
125	133	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		1	899		899		899		971	
				шт.							72		
			Итого по разделу: 12. Канализация бытовая									**1820502**	
			Раздел: 13. Канализация производственная										
126	134	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		47	930,63	4,24	43739	199	257	42480	93117	
				м трубопровода		920,92	1,35	43283	64		6898		
127	135	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		84	964,5	1,74	81018	146	200	79108	172936	
				м трубопровода		960,39	0,59	80673	50		12810		
128	136	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3.4 ГОСТ 22689-2014		46,906	858		40245		40245		43465	
				м							3220		
129	137	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014		83,832	282		23641		23641		25532	
				м							1891		
130	138	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка		2	7710,62	42,73	15421	85	13879	1470	18242	
				комплект		728,43	21,54	1457	43		1351		
131	139	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013/прочистка		12	721		8652		8652		9344	
				шт.							692		
132	140	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		4	699,3	86,28	2797	345	1064	1186	4301	
				м трубопровода		346,99	43,03	1388	172		319		
133	141	С121-110403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77		4,4	1445		6358		6358		6867	
				м							509		
134	142	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка		16	2887,16	84,3	46195	1349	5320	39407	92449	
				комплект		2470,34	42,83	39525	685		6848		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	143	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	16	4259		68144		68144		73596	
136	144	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	3	5385,18 4592,3	556,48 267,06	16156 13777	1669 801	709	5452 14287 2435	32877	
137	145	С123-030102-0104	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3	94210		282630		282630		305240	
138	146	Е11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	4	2761,98 2359,49	101,55 51,44	11048 9438	406 206	1204	22610 9451 1640	22139	
139	147	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	7615		30460		30460		32897	
140	148	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	40	109		4360		4360	2437	4709	
141	149	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	80	34		2720		2720	349	2938	
142	150	Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	0,072	77927,68 35965,1	41962,58 12083,75	5611 2589	3021 870	0	218 2387 640	8638	
143	151	С123-030401-0103	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,5 л/с	шт.	8	67796		542368		542368		585757	
			Итого по разделу: 13. Канализация производственная								43389	1535044	
			Раздел: 14. Канализация условно чистых вод										
144	152	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	24316,45 20187,43	562,43 179,81	48633 40375	1125 360	7133	39920 7084	95637	
145	153	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	65378		130756				130756	
			Отпускная цена			65378		130756		130756			
			Сметная стоимость оборудования					*130756*					
146	154	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	967,94 892,87	49,58 18,76	5808 5357	297 113	153	5360 893	12062	
147	155	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	273		1638		1638		1769	
148	156	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	102,64 100,42	1,56 0	616 603	9 0	4	131 590 97	1303	
149	157	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	1033,1 907,08	1,31 0,66	620 544	1 0	75	436 84	1140	
150	158	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537		806		806		870	
151	159	С123-041001-2803	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара. PN 16. DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4045		8090		8090	64	8737	
152	160	С123-040901-0503	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла. PN 10. DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3013		6026		6026	647	6508	
153	161	С123-041001-0101	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91/выключатель поплавковый WA65	шт.	2	6492		12984		12984	482	14023	
			Итого по разделу: 14. Канализация условно чистых вод								1039	272805	
			ИТОГО:					8566242	110634	5513860	1905524	11227480	
			В том числе :					1941590	44473	998130	757732		
			Стоимость оборудования, всего							1000144			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**122752**					
			Итого с временными									**11352245**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**139753**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11491998**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**209837**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11701835**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**12285768**	
			НДС			**12 %**		**1474292**					
			Итого с НДС									**13760060**	
			Итого с тендерной скидкой:									**12384054**	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Баяханов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО"Музтау"

Эксперт технического надзора Турлыбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)