Public

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 года №656

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А(Литер Б)

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат за 18 ноябрь 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№200351/00	23.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А	**284 703 811**	**6 529 177**							**783 501**	**7 312 678**

М.П.	Заказчик	Руководитель (должность)	Каткеева Л.Ж (ФИО)	(подпись)	18 ноябрь 2020 года (дата)
М.П.	Подрядчик	Директор (должность)	Баяханов Е.А. (ФИО)	(подпись)	18 ноябрь 2020 года (дата)
М.П.	Технический надзор ТОО "Музтау"	Эксперт технического надзора (должность)	Боскымбаев Д.Б. (ФИО)	(подпись)	18 ноябрь 2020 года (дата)
М.П.	Авторский надзор ТОО "Дала-Центр"	Главный архитектор (должность)	Алжанов Т.А. (ФИО)	(подпись)	18 ноябрь 2020 года (дата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №21 за ноябрь 2020 год.

2-1-2 Общестроительные работы, Литер Б работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Полы АР-25										
1	27	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		181,34	1002,39	13,96	181773	2531	101818	56668	257517	
				м2 пола		426,96	7,07	77424	1282		19075		
2	28	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство		181,34	4604,07	46,67	834902	8464	694913	97677	1007185	
				м2 покрытия		725,29	22,82	131525	4138		74606		
3	29	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство		181,34	113,51	30,61	20584	5551	282	12630	35871	
				м2 изолируемой поверхности		81,34	15,39	14751	2790		2657		
4	30	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		181,34	3206,59	26,84	581482	4868	489384	64588	697756	
				м2 покрытия		481,03	13,65	87231	2475		51686		
5	38	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		104,34	3206,59	26,84	334575	2801	281583	37163	401477	
				м2 покрытия		481,03	13,65	50191	1424		29739		
6	39	С121-130809-1307	Демпферная лента толщиной 8 мм		59,6	71		4232		4232		4570	
				м							339		
			Итого по разделу: 14. Полы АР-25									2404376	
			Раздел: 15. Внутренняя отделка АР-25										
7	40	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		372,68	1737,15	8,22	647402	3062	408856	170709	883560	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		631,87	4,32	235484	1611		65449		
8	41	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		372,68	944,71	6,07	352075	2262	88776	188763	584104	
				м2 окрашиваемой поверхности		700,43	3,04	261036	1134		43267		
9	42	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		642,18	1626,47	24,72	1044489	15874	312353	519420	1689022	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1115,36	8,03	716262	5156		125113		
10	43	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		642,18	341,73	3,73	219450	2392	5008	153538	402827	
				м2 окрашиваемой поверхности		330,2	1,87	212050	1198		29839		
11	44	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		166,06	362,05	0,96	60122	160	12043	34560	102257	
				м2 окрашиваемой поверхности		288,56	0,49	47919	81		7575		
12	45	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/керамическая плитка		69,31	4260,21	43,07	295275	2985	171406	88112	414059	
				м2 поверхности облицовки		1744,11	21,55	120884	1494		30671		
			Итого по разделу: 15. Внутренняя отделка АР-25									4075829	
			Раздел: 18. Крыльцо Кр-1,2,3,4,5 КЖ-13-14										
13	77	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		2,11603	50054,42	26,95	105917	57	104147	1249	115739	
				м2 кровли		809,5	10,25	1713	22		8573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	78	С121-100103-1102	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,4315025	2275		5532		5532	443	5974	
			Итого по разделу: 18. Крыльцо Кр-1,2,3,4,5 КЖ-13-14									121713	
			Раздел: 20. Фасад Литер Б - АР-27										
15	117	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная-боковая поверхность стен крыльца	м2 окрашиваемой поверхности	5,89	232,66 132,67	1,8 0,86	1370 781	11 5	578	566 155	2092	
16	118	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-колонны и лестницы	м2	7,2	85,66 31,01	2,1 0,34	617 223	15 2	378	163 62	842	
			Итого по разделу: 20. Фасад Литер Б - АР-27									2934	
			ИТОГО:					4689797	51032	2681289	1425806	6604852	
								1957474	22812		489249		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		79258					
			Итого с временными									6684111	
			Зимние удорожания			1,35 %		90235					
			Итого с зимними удорожаниями									6774346	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		135487					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6909833	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7254641	
			НДС			12 %		870557					
			Итого с НДС									8125198	
			Итого с тендерной скидкой:									7312678	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Кажеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Баяханов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО"Музтау"

Эксперт технического надзора Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Акторский надзор ТОО "Дела-Центр"

Главный архитектор Алжанов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)