Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу: Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау 38"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 19 марта 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		88	28.11.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	79 421 722	70 912 251,79							8 509 470,21	79 421 722
Итого к оплате										**79 421 722**

Заказчик:
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» БИН 011240001633
Заместитель руководителя
Караласов С.М.

Технический надзор
ТОО "Сейсмо Строй Защита"
БИН 060640001000
Директор
Мусин В.А.

Авторский надзор
ТОО "СП NEFT"
БИН 050540006095
Руководитель отдела
Оспанов Е. С.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу: Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау 38"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №88 от 28.11.2019

Стоимость по договору 850 633 888.61 тенге
Стоимость по смете 945 148 765 тенге
Скидка 10 % 94 514 876,39 тенге

РЕЕСТР №1
актов выполненных работ за март 2020 года.

№ п.п.	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование	Сумма, тенге	в т.ч оборудование
1	1-1	1	91000	Подготовительные работы. Демонтажные работы. ВК и ОВ	21 518 041	
2	2-1-1	2	91100	Здание школы. Общестроительные работы КЖ,КМ	57 903 681	
				Итого:	79 421 722	

Составил Инженер ПТО _____ Омаров Е.Х.

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу: Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау 38"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы. Демонтажные работы. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88** от **28.11.2019**

Акт приемки выполненных работ

№1

Локальная смета 1-1

за март 2020 года

на 1-1 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Общестроительные работы									
1	1	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	69	2312,2	122,55	159542	8456	0	111754	293000
			НР - 72% СП - 8%			2189,66	59,83	151086	4128		21704	
2	2	E12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	м2	130,2	397,63	0	51771	0	0	37275	96170
			НР - 72% СП - 8%			397,63	0	51771	0		7124	
3	3	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	110	1550,1	60,7	170511	6676	0	120391	314175
			НР - 72% СП - 8%			1489,41	30,69	163835	3375		23272	
4	4	E12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные и витражи. Снятие**	м2	349,8	536,22	21,18	187571	7407	0	132674	345865
			НР - 72% СП - 8%			515,05	11,74	180164	4105		25620	
5	5	E12-060101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	49,1	1060,81	0	52086	0	0	37502	96755
			НР - 72% СП - 8%			1060,81	0	52086	0		7167	
6	6	E12-090101-0501	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	м решетки	40	563,76	1,22	22550	49	1765	14930	40479
			НР - 72% СП - 8%			518,41	0	20736	0		2998	
7	7	E12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	693,9	150,8	0	104638	0	0	75339	194375
			НР - 72% СП - 8%			150,8	0	104638	0		14398	
8	8	E12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	828,6	39,81	0	32988	0	0	23751	61278
			НР - 72% СП - 8%			39,81	0	32988	0		4539	
9	9	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	83,9	914,55	32,79	76731	2751	0	54363	141581
			НР - 72% СП - 8%			881,76	18,17	73980	1525		10487	
10	10	E12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	573,2	2037,03	633,69	1167628	363231	0	707954	2025629
			НР - 72% СП - 8%			1403,34	312,06	804397	178873		150047	
11	11	E12-070101-0205	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	м2	1356	123,24	2,96	167111	4014	0	119032	309035
			НР - 72% СП - 8%			120,28	1,64	163098	2225		22891	
12	12	E12-070101-0207	**Полы из керамогранитных плиток плиток. Разборка покрытия**	м2	196,5	914,55	32,79	179709	6443	0	127322	331594
			НР - 72% СП - 8%			881,76	18,17	173266	3571		24562	
13	15	E11-110101-0401 #K=0,8	**Гидроизоляция полов рулонная. Демонтаж**	мой поверхности	195,4	679,91	68,56	132855	13396	0	114321	266950
			НР - 94% СП - 8%			611,35	11,05	119458	2159		19774	
14	16	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	132	99		13068			1045	14113
			СП - 8%									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	17	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	132	519		68508			5481	73989
16	18	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72% СП - 8%	м2 облицовки	442,668	858,06 799,47	58,6 29,13	379838 353899	25939 12896	0	264092 51514	695444
17	19	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 10#К=0,8	Перегородки из ГКЛ. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Демонтаж НР - 90%; СП - 8%	ычетом проемов)	72,2	1136,47 1113,1	23,37 9,96	82053 80366	1688 719	0	72976 12402	167432
18	20	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР - 84%; СП - 8%	м3	15,9	30227,15 16926,91	18,24 0	480612 269138	290 0	211184	226076 56535	763222
19	21	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР - 84%; СП - 8%	м3	6,1	22267,58 14426,6	7840,98 3827,78	135832 88002	47830 23349	0	93535 18349	247717
20	22	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	32	629		20128			1610	21738
21	23	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	32	519		16608			1329	17937
22	25	Е11-460401-0603	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м2	196,5	1461,24 1336,02	125,22 69,28	287134 262529	24605 13614	0	231960 41528	560622
23	26	Е11-460201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей НР - 84%; СП - 8%	м2	1763	240,98 240,98	0 0	424846 424846	0 0	0	356871 62537	844255
24	27	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	2585	270,56 257,87	12,68 4,37	699388 666598	32790 11297	0	488085 94998	1282470
25	28	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	2585	110,84 110,77	0,07 0	286526 286352	174 0	0	206173 39416	532116
26	29	Е11-120101-1501 #К=0,8	Гидроизоляция оклеечная. Демонтаж один слой НР - 92%; СП - 8%	мой поверхности	1462,3	234,47 208,05	26,42 4,67	342866 304236	38629 6832	0	286183 50324	679372
27	30	Е11-120101-1402 #К=0,8	Покрытия. Демонтаж керамзита НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	692,9	4405,64 2632,82	1772,82 512,38	3052667 1824280	1228387 355028	0	2004964 404610	5462242
28	31	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	319	99		31581			2526	34107
29	32	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	319	519		165561			13245	178806
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									8992907,99
			Раздел: 2. Демонтаж внутренних сетей водопровода и канализации									
30	47	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопроводов	710	449,85 415,23	3,14 1,26	319393 294811	2226 896	22356	212909 42584	574887
31	48	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопроводов	198	773,83 714,25	5,35 2,15	153218 141421	1060 425	10737	102129 20428	275774
32	49	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопроводов	36	984,85 915,03	7,61 3,28	35454 32941	274 118	2239	23803 4741	63998
33	50	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	онными частями	444	1064,15 1056,87	7,29 4,04	472484 469249	3235 1793	0	339150 64931	876565
34	51	Е12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры	185	1208,38 1202,69	5,69 3,15	223550 222497	1053 584	0	160618 30733	414901
35	52	Е12-150101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры	7	1659,59 1345,29	314,3 153,45	11617 9417	2200 1074	0	7554 1534	20704
36	53	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	14	812,26 805,66	6,6 3,66	11372 11279	92 51	0	8158 1562	21092

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	54	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	38	653,33 647,41	3,28	24826 24601	225 125	0	17803 3410	46040 2561
38	55	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	23,9488	99		2371			190	
39	56	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	23,9488	519		12429			994	13424
			Итого по разделу: 2. Демонтаж внутренних сетей водопровода и канализации									1266714,99
			Раздел: 3. Отопление и вентиляция									
40	69	Е11-180501-0101 #К=0,3	Насосы. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	6796,45 6629,05	167,4 59,04	13593 13258	335 118	0	13109 2136	28838
41	70	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9#К=0,3	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	240 239,13	0,87 0,25	480 478	2 0	0	469 76	1025
42	71	Е11-180701-0102 #К=0,3	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	1427,5 1346,21	81,29 14,14	2855 2692	163 28	0	2666 442	5963
43	72	Е11-181001-0106 #К=0,3	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	854 703,7	150,3 49,15	1708 1407	301 98	0	1476 255	3438
44	73	Е11-181001-0102 #К=0,3	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	445,86 388,84	57,02 18,21	892 778	114 36	0	798 135	1825
45	74	Е12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	2	1208,38 1202,69	5,69 3,15	2417 2405	11 6	0	1736 332	4485
46	75	Е12-150101-0305	Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	2	1233,99 1208,49	25,5 14,13	2468 2417	51 28	0	1761 338	4567
47	76	Е12-150101-0304	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм+клапан ГВС д.25мм. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	3	599,67 591,25	8,42 4,67	1799 1774	25 14	0	1287 247	3333
48	77	Е12-150101-0303	Кран шаровый диаметром диаметром до 100 мм. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	6	642,7 627,21	15,48 8,58	3856 3763	93 51	0	2747 528	7131
49	78	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	75	854,46 824,09	3,54 0	64085 61806	265 0	2013	44501 8687	117272
50	79	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	17	562,97 550,23	1,42 0	9571 9354	24 0	192	6735 1304	17610
51	80	Е12-150102-0304	Коллектор из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	2	854,46 824,09	3,54 0	1709 1648	7 0	54	1187 232	3127
52	81	Е12-150101-0302	Кран шаровый диаметром до 50 мм. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	4	371,44 365,98	5,46 3,03	1486 1464	22 12	0	1063 204	2752
53	82	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	750	562,97 550,23	1,42 0	422228 412674	1063 0	8492	297125 57548	776902
54	83	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	73	854,46 824,09	3,54 0	62376 60158	258 0	1959	43314 8455	114145
55	84	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	130	1234,6 1183,6	51 28,27	160499 153868	6631 3675	0	113431 21914	295844
56	85	Е12-150103-0501	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	4359,62 4342,54	17,08 9,46	39237 39083	154 85	0	28201 5395	72833
57	86	Е12-150103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	7181,45 7164,37	17,08 9,46	14363 14329	34 19	0	10330 1975	26669
58	87	Е12-150103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	ти воздуховодов	386	620,31 603,24	17,08 9,46	239441 232849	6592 3653	0	170282 32778	442501
59	88	Е11-201101-0101 #К=0,3	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	дверь	1	1299,79 1176,59	123,2 35,6	1300 1177	123 36	0	1188 199	2687
60	89	Е12-150103-0201	Шахта вентиляционная. Разборка		62,04	211,2	0	13103	0	0	9434	24340

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72% СП - 8%	ерхности шахты		211,2	0	13103	0		1803	
61	90	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	36,58364	629		23011			1841	24852
62	91	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	36,58364	519		18987			1519	20506
			Итого по разделу: 3. Отопление и вентиляция									1101461,21
			ИТОГО:					11361360	1839457	260991	7532210	20405056
								8888651	636667		1511482	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		244861				20649915
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		278774				20928689
			Итого с зимними удорожаниями							418574		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						21347263
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах , к = 1									21347263
			НДС			12 %		2561672				
			Итого с НДС									23908935
			Скидка подрядчика			10%		2390893				21518041
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									21518041
			в том числе НДС 12%									*2305504*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» БИН 011240001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист Галиев Серик Абекешевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» БИН 060640001000
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Жумахан Б. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Оразгазы К. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Булаткутов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел Кожакова Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО СП "NEFT" БИН 050540006095
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Халкабай Бостандык
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу ул. Бухар Жырау 38, Бостандыкский район, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы КЖ КМ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88** от **28.11.2019**

Акт приемки выполненных работ
№2
Локальная смета 2-1-1

за март 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы КЖ,КМ

Составлен (а) в текущих ценах на 01.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная из В7,5. Устройство** *НР - 91% СП - 8%*	м3	2,44	15895,2 1425,6	1122,82 273,22	38784 3478	2740 667	32566	3772 3405	45961
2	2	E11-060101-0105	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В25. Устройство** *НР - 91% СП - 8%*	м3	30,5	27070,48 8001,08	1966,02 491	825650 244033	59964 14976	521653	235698 84908	1146255
3	3	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,710955	207694		147661		147661	11813	159474
4	4	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91% СП - 8%*	т	0,4148	22377,92 20691,9	1398,02 430,6	9282 8583	580 179	119	7973 1380	18636
5	5	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,4148	216789		89924		89924	7194	97118
6	6	E11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** *НР - 91% СП - 8%*	т	0,35136	418351,29 163430	1423,42 478,33	146992 57423	500 168	89069	52408 15952	215352
7	7	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 91% СП - 8%*	м2 поверхности	134,2	905,39 314,61	19,88 3,01	121503 42220	2668 404	76615	39641 12892	174036
8	8	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	450,9063	2157,08 2157,08	0 0	972640 972640	0 0	0	700301 133835	1806776
9	9	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	65,84	1024,87 1024,87	0 0	67478 67478	0 0	0	48584 9285	125347
10	10	E11-460101-0101	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами** *НР - 84% СП - 8%*	м3	16,1	64004,74 29703,21	2774,2 1278,3	1030476 478222	44665 20581	507590	418994 115958	1565428
11	11	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91% СП - 8%*	т	3,048495	26073,23 24497,94	1287,29 457,51	79484 74682	3924 1395	878	69230 11897	160611

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,00084	215009		645208		645208		696824
											51617	
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,047655	216789		10331		10331		11158
											826	
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93% СП - 8%	м2 поверхности	84,525	957,55	24,85	80937	2100	48255	28737	118447
						361,8	3,77	30581	318		8774	
15	15	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР - 80% СП - 8%	ной поверхности	3018	373,87	8,39	1128342	25318	11731	881624	2170762
						361,59	3,56	1091292	10737		160797	
16	16	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР - 72% СП - 8%	отверстие	3880	70,17	0,89	272271	3450	0	193551	503088
						69,28	0	268821	0		37266	
17	17	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР - 72% СП - 8%	отверстие	3880	67,49	0,86	261856	3317	0	186148	483844
						66,63	0	258538	0		35840	
18	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91% СП - 8%	т	0,52504	446983,88	2964,28	234684	1556	0	212801	483284
						444019,6	1369,8	233128	719		35799	
19	19	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	27,15264	244525		6639499		6639499		7170659
											531160	
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,23036	216789		266729		266729		288067
											21338	
21	21	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	3,50688	244525		857520		857520		926121
											68602	
22	25	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР - 80% СП - 8%	ной поверхности	3356	325,03	6,71	1090795	22523	13045	851823	2098028
						314,43	2,85	1055227	9552		155409	
23	26	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР - 72% СП - 8%	отверстие	4349	70,17	0,89	305182	3867	0	216947	563900
						69,28	0	301315	0		41770	
24	27	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР - 72% СП - 8%	отверстие	4349	67,49	0,86	293508	3718	0	208648	542329
						66,63	0	289790	0		40173	
25	28	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91% СП - 8%	т	0,523008	446983,88	2964,28	233776	1550	0	211977	481414
						444019,6	1369,8	232226	716		35660	
26	29	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	27,05373	244525		6615313		6615313		7144538
											529225	
27	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,22374	216789		265293		265293		286517
											21223	
28	34	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР - 72% СП - 8%	отверстие	1607	70,17	0,89	112768	1429	0	80164	208367
						69,28	0	111339	0		15435	
29	35	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР - 72% СП - 8%	отверстие	1607	67,49	0,86	108454	1374	0	77098	200396
						66,63	0	107080	0		14844	
30	36	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91% СП - 8%	т	1,5772	446983,88	2964,28	704983	4675	0	639246	1451767
						444019,6	1369,8	700308	2160		107538	
31	39	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		226,5	70,17	0,89	15894	201	0	11299	29368

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72% СП - 8%	отверстие		69,28	0	15693	0		2175	
32	40	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		226,5	67,49	0,86	15286	194	0	10867	28245
			НР - 72% СП - 8%	отверстие		66,63	0	15093	0		2092	
33	41	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,19362	446983,88	2964,28	86545	574	0	78475	178222
			НР - 91% СП - 8%	т		444019,6	1369,8	85971	265		13202	
34	43	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		5,19155	113969,95	27844,05	591681	144554	4899	334477	1000250
			НР - 69% СП - 8%	т конструкций		85182,23	8190,4	442228	42521		74093	
35	44	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		14,833	320621		4755771		4755771		5136233
			СП - 8%	т							380462	
36	45	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		192,85	103,66	2,95	19990	569	8227	7774	29986
			НР - 69% СП - 8%	м2		58,05	0,38	11194	73		2221	
37	47	С121-130201-0801	Болт самоанкерующися М22-250мм		0,03034	1048781		31820		31820		34366
			СП - 8%	т							2546	
38	48	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		315,7	80,79	1,11	25505	351	0	18111	47105
			НР - 72% СП - 8%	отверстие		79,68	0	25154	0		3489	
39	49	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		315,7	77,7	1,07	24529	337	0	17418	45303
			НР - 72% СП - 8%	отверстие		76,63	0	24192	0		3356	
40	50	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,27555	446983,88	2964,28	123166	817	0	111682	253636
			НР - 91% СП - 8%	т		444019,6	1369,8	122350	377		18788	
41	52	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		7,37575	113969,95	27844,05	840614	205371	6960	475198	1421077
			НР - 69% СП - 8%	т конструкций		85182,23	8190,4	628283	60410		105265	
42	53	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		14,7515	320621		4729641		4729641		5108012
			СП - 8%	т							378371	
43	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		191,1	103,66	2,95	19809	564	8152	7704	29714
			НР - 69% СП - 8%	м2		58,05	0,38	11093	72		2201	
44	56	С121-130201-0801	Болт самоанкерующися М22-250мм		0,03034	1048781		31820		31820		34366
			СП - 8%	т							2546	
45	57	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		13,6	35830,02	5972,33	487288	81224	230455	176747	717158
			НР - 91% СП - 8%	м3		12912,49	1368,92	175610	18617		53123	
46	58	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,29298	25831,21	1747,52	7568	512	84	6488	15180
			НР - 91% СП - 8%	т		23795,69	538,25	6972	158		1124	
47	59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,29298	216789		63515		63515		68596
			СП - 8%	т							5081	
48	60	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,83025	26073,23	1287,29	21647	1069	239	18855	43742
			НР - 91% СП - 8%	т		24497,94	457,51	20339	380		3240	
49	61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,83025	215009		178511		178511		192792
			СП - 8%	т							14281	
50	63	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,07228	289941,35	2753,78	20957	199	16947	3533	26450
			НР - 91% СП - 8%	т		52720,03	1000,66	3811	72		1959	
			Итого по разделу:									35748882,56

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Поперечные рамы РП1-РП4									
51	104	Е11-060301-0201	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 91% СП - 8%*	м2	0,3	739,49 657,36	7,47 3,09	222 197	2 1	22	180 32	434
52	105	Е11-060301-0202 #К=3	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины /ДО ТОЛЩ. 50мм/** *НР - 91% СП - 8%*	м2	0,3	628,83 563,45	10,37 4,36	189 169	3 1	17	155 27	371
53	107	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69% СП - 8%*	т конструкций	2,56763	115397,41 85182,23	27844,05 8190,4	296298 218716	71493 21030	6088	165425 36938	498661
54	108	С121-060405-1205	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	5,13524	498867		2561802		2561802	204944	2766746
55	116	Е11-060301-0201	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 91% СП - 8%*	м2	0,11	739,49 657,36	7,47 3,09	81 72	1 0	8	66 12	159
56	117	Е11-060301-0202 #К=3	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины /ДО ТОЛЩ. 50мм/** *НР - 91% СП - 8%*	м2	0,11	628,83 563,45	10,37 4,36	69 62	1 0	6	57 10	136
57	120	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 72% СП - 8%*	т конструкций	3,363	115397,41 85182,23	27844,05 8190,4	388081 286468	93640 27544	7974	216668 48380	653130
58	121	С121-060405-1205	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	5,7986	498867		2892730		2892730	231418	3124149
59	122	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69% СП - 8%*	м2	278,3328	176,49 67,85	4,23 0,75	49124 18885	1176 210	29063	13175 4984	67283
			Итого по разделу: 1. Поперечные рамы РП1-РП4									6188596,35
			Раздел: 2. М/конструкции кровли									
60	143	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** *НР - 69% СП - 8%*	болт	3411,8	190,62 189,54	1,08 0,57	650362 646663	3699 1928	0	447528 87831	1185721
61	144	С121-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,62443	499611		311972		311972	24958	336930
62	146	Е11-460301-0101	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84% СП - 8%*	отверстие	68	1074,4 584,04	483,86 342,84	73060 39715	32903 23313	442	52943 10080	136083
63	147	Е11-460301-0117 #К=5	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключить к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84% СП - 8%*	отверстие	68	58,81 32,93	24,26 17,9	-3999 -2239	-1650 -1217	-111	-2903 -552	-7455
64	148	С121-130201-1106	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90** *СП - 8%*	шт.	68	91		6188		6188	495	6683
65	151	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91% СП - 8%*	т	0,263305	446983,88 444019,6	2964,28 1369,8	117693 116913	781 361	0	106719 17953	242365
66	152	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж** *НР - 69% СП - 8%*	т конструкций	0,1141	115177,58 85182,23	27844,05 8190,4	13142 9719	3177 935	245	7351 1639	22132
67	153	С121-060405-1204	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,1141	517897		59092		59092	4727	63819

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	154	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,4768	176,49	4,23	967	23	572	259	1324
			НР - 69% СП - 8%	м2		67,85	0,75	372	4		98	
69	155	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами за 2 раза. Предел огнестойкости R-30		5,4768	3905,52	58,81	21390	322	17541	2438	25734
			НР - 69% СП - 8%	м2		643,95	1,13	3527	6		1906	
			Итого по разделу: 2. М/конструкции кровли									1249865,52
			ИТОГО:					43187343	832020	32799691	7654054	54908708
								9570066	260582		4067310	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		658905				
			Итого с временными									55567610
			Зимние удорожания			1,35 %		750163				
			Итого с зимними удорожаниями									56317773
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1126356		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									57444128
			Итого в текущих ценах , к = 1									57 444 128
			НДС			12 %		6 893 295,36				
			Итого с НДС									64 337 423
			Скидка подрядчика			10%		6 433 742,34				57 903 681
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									57 903 681
			в том числе НДС 12%									*6203966*

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» БИН 011240001633

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист Галиев Серик Абекешевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО «СейсмоСтройЗащита» БИН 060640001000

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Жумахан Б. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Оразгазы К. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел Кожакова Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО СП "NEFT" БИН 050540006095

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Халкабай Бостандык

(должность, подпись, расшифровка подписи)