Утверждена приказом Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 02 апреля 2019 года № 178

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу: Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау 38"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 20 апреля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		88	28.11.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно	111 036 804	28 227 752							3 387 330	31 615 082
Итого к оплате										**31 615 082**

Заказчик:
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» БИН 011240001633
Заместитель руководителя
_____ **Карапасов С.М.**

Технический надзор
ТОО "Сейсмо Строй Защита"
БИН 060640001000
Директор
_____ **Мусин В.А.**

Авторский надзор
ТОО "СП NEFT"
БИН 050540006095
Руководитель отдела
_____ **Оспанов Е. С.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу: Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау 38"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №88 от 28.11.2019

Стоимость по договору 850 633 888.61 тенге
Стоимость по смете 945 148 765 тенге
Скидка 10 % 94 514 876,39 тенге

РЕЕСТР №2
актов выполненных работ за апрель 2020 года.

№ п.п.	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование	Сумма, тенге	в т.ч оборудование
1	2-1-1	3	91500	Здание школы. Общестроительные работы КЖ,КМ	31 615 082	
				Итого:	31 615 082	

Составил Инженер ПТО _____ Омаров Е.Х.

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу ул. Бухар Жырау 38, Бостандыкский район, города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Общестроительные работы КЖ КМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88** от **28.11.2019**

Акт приемки выполненных работ
№3
Локальная смета 2-1-1

за апрель 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы КЖ,КМ

Составлен (а) в текущих ценах на 01.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		315	2157,08	0	679480	0	0	489225	1262201
			НР - 72% СП - 8%	м3 грунта		2157,08	0	679480	0		93496	
2	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		254,749	1024,87	0	261086	0	0	187982	484993
			НР - 72% СП - 8%	м3 грунта		1024,87	0	261086	0		35925	
3	10	Е11-460101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами		34	64004,74	2774,2	2176161	94323	1071929	884832	3305872
			НР - 84% СП - 8%	м3		29703,21	1278,3	1009909	43462		244879	
4	11	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		7	26073,23	1287,29	182513	9011	2016	158966	368797
			НР - 91% СП - 8%	т		24497,94	457,51	171486	3203		27318	
5	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		7	215009		1505063		1505063		1625468
			СП - 8%	т							120405	
6	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1	216789		21679		21679		23413
			СП - 8%	т							1734	
7	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		243,5	957,55	24,85	233163	6051	139014	82784	341224
			НР - 94% СП - 8%	м2 поверхности		361,8	3,77	88098	917		25276	
8	16	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		226,5	70,17	0,89	15894	201	0	11299	29368
			НР - 72% СП - 8%	отверстие		69,28	0	15693	0		2175	
9	17	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		226,5	67,49	0,86	15286	194	0	10867	28245
			НР - 72% СП - 8%	отверстие		66,63	0	15093	0		2092	
10	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,361	446983,88	2964,28	161361	1070	0	146315	332290
			НР - 91% СП - 8%	т		444019,6	1369,8	160291	494		24614	
11	43	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		6,5	113969,95	27844,05	740805	180986	6134	418776	1252347
			НР - 69% СП - 8%	т конструкций		85182,23	8190,4	553684	53238		92766	

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	45	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		100	103,66	2,95	10366	295	4266	4031	15549
			НР - 69% СП - 8%	м2		58,05	0,38	5805	38		1152	
13	47	С121-130201-0801	Болт самоанкерующися М22-250мм		0,012	1048781		12585		12585		13592
			СП - 8%	т							1007	
14	48	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		135,3	80,79	1,11	10931	150	0	7762	20188
			НР - 72% СП - 8%	отверстие		79,68	0	10780	0		1495	
15	49	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		135,3	77,7	1,07	10512	145	0	7465	19415
			НР - 72% СП - 8%	отверстие		76,63	0	10368	0		1438	
16	50	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,276	446983,88	2964,28	123368	818	0	111864	254050
			НР - 91% СП - 8%	т		444019,6	1369,8	122549	378		18819	
17	52	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		3,2	113969,95	27844,05	364704	89101	3020	206167	616540
			НР - 69% СП - 8%	т конструкций		85182,23	8190,4	272583	26209		45670	
18	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		100	103,66	2,95	10366	295	4266	4031	15549
			НР - 69% СП - 8%	м2		58,05	0,38	5805	38		1152	
19	57	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		13,6	35830,02	5972,33	487288	81224	230455	176747	717158
			НР - 91% СП - 8%	м3		12912,49	1368,92	175610	18617		53123	
20	64	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		8,3148	52400,81	11181	435702	92968	6982	252513	743272
			НР - 69% СП - 8%	т конструкций		40380,07	3633,13	335752	30209		55057	
21	65	С121-050203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014		8,19876	292186		2395563		2395563		2587208
			СП - 8%	т							191645	
22	66	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89		0,12495	245048		30619		30619		33068
			СП - 8%	т							2449	
23	67	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,157386	232449		36584		36584		39511
			СП - 8%	т							2927	
24	68	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		8,3148	40453,26	13213,72	336361	109869	32061	158215	534142
			НР - 69% СП - 8%	т конструкций		23383,65	4193,39	194430	34867		39566	
25	69	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		283,4	103,66	2,95	29377	837	12090	11424	44065
			НР - 69% СП - 8%	м2		58,05	0,38	16450	107		3264	
26	70	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		283,4	176,49	4,23	50018	1198	29592	13415	68508
			НР - 69% СП - 8%	м2		67,85	0,75	19229	214		5075	
27	71	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом		3,57	23093,57	2132,33	82444	7612	46679	22158	112971
			НР - 72% СП - 8%	м3 кладки		7885,94	734,66	28153	2623		8368	
			Итого по разделу:									10419278,22
			Раздел: 1. М/конструкции кровли									
28	139	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		20,422	95947,01	18204,71	1959430	371777	45113	1141126	3348600
			НР - 69% СП - 8%	т конструкций		75533,27	5448,28	1542540	111265		248044	
29	140	С121-060405-1205	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т ГОСТ 23118-2012		20,422	498867		10187862		10187862		11002891
			СП - 8%	т							815029	
30	141	С ССЦ РК 8.04-08-2017, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		20,422	5772		117876		117876		127306

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%	т							9430	
31	143	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		1462,2	190,62	1,08	278727	1585	0	191798	508166
			НР - 69% СП - 8%	болт		189,54	0,57	277141	826		37642	
32	144	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,112845	446983,88	2964,28	50440	335	0	45737	103871
			НР - 91% СП - 8%	т		444019,6	1369,8	50105	155		7694	
			Итого по разделу: 1. М/конструкции кровли									12594333,89
			ИТОГО:					23013614	1050048	15941448	4745499	29979840
								6022120	326860		2220726	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		359758				
			Итого с временными									30339600
			Зимние удорожания			1,35 %		409585				
			Итого с зимними удорожаниями									30749185
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				614984		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31364169
			Итого в текущих ценах , к = 1									31 364 169
			НДС			12 %		3 763 700,28				
			Итого с НДС									35 127 869
			Скидка подрядчика			10%		3 512 786,93				31 615 082
			Итого по акту									31 615 082
			в том числе НДС 12%									*3 387 330*

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» БИН 011240001633

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист Галиев Серик Абекешевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО «СейсмоСтройЗащита» БИН 060640001000

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Жумахан Б. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Оразгазы К. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел Кожакова Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Вся применяемая к

Авторский надзор:

ТОО СП "NEFT" БИН 050540000095

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Халхабай Бостандык

(должность, подпись, расшифровка подписи)