Утверждена приказом Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 02 апреля 2019 года № 178
Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу: Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау 38"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 25 мая 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		88	28.11.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно	192 040 905,00	72 325 090,00							8 679 011,00	81 004 101,00
Итого к оплате										**81 004 101,00**

Заказчик:
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» БИН 011240001633
Заместитель руководителя
Караласов С.М.

Технический надзор
ТОО "Сейсмо Строй Защита"
БИН 060640001000
Директор
Мусин В.А.

Авторский надзор
ТОО "СП NEFT"
БИН 050540006095
Руководитель отдела
Оспанов Е. С.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу: Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау 38"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №88 от 28.11.2019

Стоимость по договору 850 633 888.61 тенге
Стоимость по смете 945 148 765 тенге
Скидка 10 % 94 514 876,39 тенге

РЕЕСТР №3
актов выполненных работ за март 2020 года.

№ п.п.	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование	Сумма, тенге	в т.ч оборудование
1	2-1-1	3	91600	Здание школы. Общестроительные работы КЖ,КМ	81 004 101	
				Итого:	81 004 101	

Составил Инженер ПТО _____ Омаров Е.Х.

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу ул. Бухар Жырау 38, Бостандыкский район, города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Общестроительные работы КЖ КМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88** от **28.11.2019**

Акт приемки выполненных работ
№4
Локальная смета 2-1-1

за май 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы КЖ,КМ

Составлен (а) в текущих ценах на 01.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная из В7,5. Устройство** *НР - 91% СП - 8%*	м3	0,61	15895,2 1425,6	1122,82 273,22	9696 870	685 167	8142	943 851	11490
2	3	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	2,132865	207694		442983		442983	35439	478422
3	4	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91% СП - 8%*	т	1,2444	22377,92 20691,9	1398,02 430,6	27847 25749	1740 536	358	23919 4141	55908
4	5	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,2444	216789		269772		269772	21582	291354
5	6	Е11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** *НР - 91% СП - 8%*	т	0,08784	418351,29 163430	1423,42 478,33	36748 14356	125 42	22267	13102 3988	53838
6	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93% СП - 8%*	м2 поверхности	109,8	905,39 314,61	19,88 3,01	99412 34544	2183 331	62685	32434 10548	142393
			Усиление фундаментов л.14 КЖ									
			Земляные работы л.3АР									
7	8	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	53,4937	2157,08 2157,08	0 0	115390 115390	0 0	0	83081 15878	214349
8	9	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	337,593	1024,87 1024,87	0 0	345990 345990	0 0	0	249113 47608	642712
9	10	Е11-460101-0101	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами** *НР - 84% СП - 8%*	м3	85	64004,74 29703,21	2774,2 1278,3	5440403 2524773	235807 108656	2679823	2212080 612199	8264681
10	11	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91% СП - 8%*	т	8,1	26073,23 24497,94	1287,29 457,51	211193 198433	10427 3706	2333	183947 31611	426751

11	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	8,04	215009		1728672		1728672		1866966
											138294	
12	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,12	216789		26015		26015		28096
											2081	
13	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93% СП - 8%*	м2 поверхности	194,2	957,55	24,85	185956	4826	110869	66024	272138
						361,8	3,77	70261	732		20158	
Усиление несущих стен 1-го этажа л.14 КЖ												
14	15	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании *НР - 80% СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	742	373,87	8,39	277412	6225	2884	216754	533700
						361,59	3,56	268303	2640		39533	
15	16	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *НР - 72% СП - 8%*	отверстие	970	70,17	0,89	68068	863	0	48388	125772
						69,28	0	67205	0		9316	
16	17	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен *НР - 72% СП - 8%*	отверстие	970	67,49	0,86	65464	829	0	46537	120961
						66,63	0	64635	0		8960	
17	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91% СП - 8%*	т	0,13126	446983,88	2964,28	58671	389	0	53200	120821
						444019,6	1369,8	58282	180		8950	
18	19	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	6,78816	244525		1659875		1659875		1792665
											132790	
19	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,30759	216789		66682		66682		72017
											5335	
20	21	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,87672	244525		214380		214380		231530
											17150	
Усиление несущих стен 2-го этажа л.14 КЖ												
21	28	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91% СП - 8%*	т	0,058112	446983,88	2964,28	25975	172	0	23553	53490
						444019,6	1369,8	25803	80		3962	
22	29	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	3,00597	244525		735035		735035		793838
											58803	
23	31	Е12-020101-0101	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм *НР - 72% СП - 8%*	м2 поверхности	1400	1978,94	244,15	2770511	341817	0	1885754	5028766
						1734,78	136,01	2428694	190409		372501	
24	32	Е12-020101-0102 #К=4	Фундаменты. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя /до толщ.50мм/ *НР - 72% СП - 8%*	м2 поверхности	1400	2035,36	469,62	2849499	657467	0	1841060	5065803
						1565,74	260,71	2192032	364995		375245	
25	33	С121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	90	12391		1115190		1115190		1204405
											89215	
26	36	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91% СП - 8%*	т	0,3943	446983,88	2964,28	176246	1169	0	159812	362942
						444019,6	1369,8	175077	540		26885	
27	37	Е11-090606-0114	Обрамления проемов. Монтаж *НР - 69% СП - 8%*	т конструкций	2,6737	65400,33	6608,8	174861	17670	2427	111484	309252
						57883,87	2545,85	154764	6807		22908	
28	38	С121-060408-0701	Конструкции обрамления проемов *СП - 8%*	т	2,6737	443116		1184759		1184759		1279540
											94781	
Сейсмопояс л.21 КЖ												
29	62	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05089	249258		12685		12685		13700
											1015	
Блок 1- плита перекрытия Пм 1 л.23 КЖ												

30	72	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69% СП - 8%*	м2 покрытия	355	777,5	215,89	276012	76642	29707	134098	442919
						477,93	69,53	169663	24682		32809	
31	73	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	390,5	2545		993823		993823		1073328
											79506	
32	74	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91% СП - 8%*	м3	34,4	36974,08	2346,09	1271908	80706	781157	391760	1796762
						11919,93	594,76	410046	20460		133093	
33	75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,1401	215009		460141		460141		496952
											36811	
34	76	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,079	207694		16408		16408		17720
											1313	
35	77	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91% СП - 8%*	т	3,02232	26073,23	1287,29	78802	3891	870	68635	159232
						24497,94	457,51	74041	1383		11795	
36	78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,84592	207694		591081		591081		638367
											47286	
37	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1764	216789		38242		38242		41301
											3059	
38	80	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91% СП - 8%*	т	0,0947	25831,21	1747,52	2446	165	27	2097	4907
						23795,69	538,25	2253	51		363	
39	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0947	207694		19669		19669		21242
											1573	
			Итого по разделу:									24143919,83
			Раздел: 1. Поперечные рамы РП1-РП4									
				Устройство поперечных рам РП 1 л.18,19 КЖ								
40	82	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69% СП - 8%*	т конструкций	3,8232	115397,41	27844,05	441187	106453	9065	246318	742506
						85182,23	8190,4	325669	31314		55000	
41	83	С121-060405-1205	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	3,8232	498867		1907268		1907268		2059850
											152581	
42	84	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91% СП - 8%*	т	0,4082	457510,2	1735,2	186756	708	173044	12130	214796
						31855	799,27	13003	326		15911	
43	85	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,4082	107938		44060		44060		47585
											3525	
44	88	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *НР - 72% СП - 8%*	отверстие	36	70,17	0,89	2526	32	0	1796	4668
						69,28	0	2494	0		346	
45	89	Е12-190101-0202 #К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен *НР - 72% СП - 8%*	отверстие	36	134,98	1,71	4859	62	0	3454	8979
						133,27	0	4798	0		665	
46	90	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании *НР - 91% СП - 8%*	т	0,089	443221,64	1779,28	39447	158	22561	15270	59094
						187944,5	597,91	16727	53		4377	
47	91	С121-130201-0801	Болт самоанкерующися М24-300мм *СП - 8%*	т	0,013908	1048781		14586		14586		15753
											1167	
48	92	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство *НР - 91% СП - 8%*	м2	0,15	739,49	7,47	111	1	11	90	217
						657,36	3,09	99	0		16	
49	93	Е11-060301-0202 #К=3	Подливка под оборудование. Устройство, добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины /ДО ТОЛЩ. 50мм/		0,15	628,83	10,37	94	2	8	78	186

			НР - 91% СП - 8%	м2		563,45	4,36	85	1		14	
			Устройство поперечных рам РП 2 л.18,19 КЖ									
50	95	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		4,946	115397,41	27844,05	570756	137717	11728	318657	960565
			НР - 69% СП - 8%	т конструкций		85182,23	8190,4	421311	40510		71153	
51	96	С121-060405-1205	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т ГОСТ 23118-2012**		4,946	498867		2467396		2467396		2664788
			СП - 8%	т							197392	
			Итого по разделу: 1. Поперечные рамы РП1-РП4									5679047,26
			Раздел: 2. М/конструкции кровли									
			Блок 1. л.81 КЖ									
52	136	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		832	190,62	1,08	158597	902	0	109134	289149
			НР - 69% СП - 8%	болт		189,54	0,57	157695	470		21418	
53	137	С121-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,12796	499611		63930		63930		69045
			СП - 8%	т							5114	
			Блоки 2 и 3. л.73,74КЖ									
			Металлоконструкции кровли									
54	139	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		38,78486	95947,01	18204,71	3721291	706067	85677	2167192	6359562
			НР - 69% СП - 8%	т конструкций		75533,27	5448,28	2929547	211311		471079	
55	140	С121-060405-1205	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т ГОСТ 23118-2012**		38,78486	498867		19348487		19348487		20896366
			СП - 8%	т							1547879	
56	141	С ССЦ РК 8.04-08-2017, табл.6 пункт 2	**Надбавка на сталь С245**		38,78486	5772		223866		223866		241776
			СП - 8%	т							17909	
57	143	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		1462,2	190,62	1,08	278727	1585	0	191798	508166
			НР - 69% СП - 8%	болт		189,54	0,57	277141	826		37642	
			Итого по разделу: 2. М/конструкции кровли									23794897,96
			Раздел: 3. Блок 4.Монолитные участки									
			Монолитный участок Ум-1.1 л.57 КЖ									
58	174	Е11-460401-0107	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**		23,8	31831,17	13739,28	757582	326995	47372	455217	1309822
			НР - 84% СП - 8%	м3		16101,47	6668,48	383215	158710		97024	
59	175	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**		42,84	629		26946				29102
			СП - 8%	т							2156	
60	176	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		42,84	519		22234				24013
			СП - 8%	т							1779	
61	177	Е11-060801-0103	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**		23,8	30004,19	1928,91	714100	45908	465804	194734	981540
			НР - 91% СП - 8%	м3		8503,68	487,62	202387	11605		72707	
62	178	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		2,7727	26073,23	1287,29	72293	3569	799	62967	146081
			НР - 91% СП - 8%	т		24497,94	457,51	67925	1269		10821	
63	179	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		2,7727	215009		596155		596155		643848
			СП - 8%	т							47692	
64	180	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,6103	25831,21	1747,52	15765	1067	176	13514	31622
			НР - 91% СП - 8%	т		23795,69	538,25	14523	328		2342	
65	181	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,6103	216789		132306		132306		142891
			СП - 8%	т							10585	
			Монолитный участок Ум-1.2 л.57 КЖ									
66	183	Е11-110101-0803	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**		6	31831,17	13739,28	190987	82436	11943	114761	330207
			НР - 84% СП - 8%	м3		16101,47	6668,48	96609	40011		24460	
67	184	Е11-460401-0107	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**		10,8	629		6793				7337

			СП - 8%	т							543	
68	185	С341-310104-0601	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	10,8	519 448		5605				6054
69	186	С341-020103-1030	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%, СП - 8%*	м3	6	30004,19 8503,68	1928,91 487,62	180025 51022	11573 2926	117430	49092 18329	247447
70	187	Е11-060801-0103	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,7136	26073,23 24497,94	1287,29 457,51	18606 17482	919 326	206	16205 2785	37596
71	188	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,7136	215009 12274		153430		153430		165705
72	189	С121-050301-3201	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,13376	25831,21 23795,69	1747,52 538,25	3455 3183	234 72	39	2962 513	6931
73	190	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,13376	216789 2320		28998		28998		31318
			Монолитный участок Ум-2.1 л.57,58 КЖ									
74	199	С121-050301-3001	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка *НР - 84%, СП - 8%*	м3	5,61	31831,17 16101,47	13739,28 6668,48	178573 90329	77077 37410	11166	107301 22870	308744
75	200	Е11-460401-0107	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	10,098	629 508		6352				6860
76	201	С341-310104-0601	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	10,098	519 419		5241				5660
77	202	С341-020103-1030	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%, СП - 8%*	м3	5,61	30004,19 8503,68	1928,91 487,62	168323 47706	10821 2736	109797	45901 17138	231363
78	203	Е11-060801-0103	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,5001	26073,23 24497,94	1287,29 457,51	13039 12251	644 229	144	11357 1952	26348
79	204	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,5001	215009 8602		107526		107526		116128
80	205	С121-050301-3201	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,10686	25831,21 23795,69	1747,52 538,25	2760 2543	187 58	31	2366 410	5537
81	206	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,10686	216789 1853		23166		23166		25019
			Монолитный участок Ум-2.2 л.58 КЖ									
82	207	С121-050301-3001	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка *НР - 84%, СП - 8%*	м3	2	31831,17 16101,47	13739,28 6668,48	63662 32203	27479 13337	3981	38254 8153	110069
83	208	Е11-460401-0107	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	3,6	629 181		2264				2446
84	209	С341-310104-0601	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	3,6	519 149		1868				2018
85	210	С341-020103-1030	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2	30004,19 8503,68	1928,91 487,62	60008 17007	3858 975	39143	16364 6110	82482
86	211	Е11-060801-0103	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,226	26073,23 24497,94	1287,29 457,51	5893 5537	291 103	65	5132 882	11907
87	212	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,226	215009 3887		48592		48592		52479

88	213	С121-050301-3201	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,03744	25831,21 23795,69	1747,52 538,25	967 891	65 20	11	829 144	1940
89	214	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03744	216789		8117		8117	649	8766
			Монолитный участок Ум-3 л.58 КЖ									
90	215	С121-050301-3001	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка *НР - 84%, СП - 8%*	м3	2,56	31831,17 16101,47	13739,28 6668,48	81488 41220	35173 17071	5095	48964 10436	140888
91	216	Е11-460401-0107	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	4,608	629		2898			232	3130
92	217	С341-310104-0601	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	4,608	519		2392			191	2583
93	218	С341-020103-1030	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2,56	30004,19 8503,68	1928,91 487,62	76811 21769	4938 1248	50103	20946 7821	105577
94	219	Е11-060801-0103	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,28	26073,23 24497,94	1287,29 457,51	7301 6859	360 128	81	6359 1093	14752
95	220	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,28	215009		60203		60203	4816	65019
96	221	С121-050301-3201	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,0394	25831,21 23795,69	1747,52 538,25	1018 938	69 21	11	872 151	2041
97	222	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0394	216789		8541		8541	683	9225
			Монолитный участок Ум-4 л.58 КЖ									
98	223	С121-050301-3001	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка *НР - 84%, СП - 8%*	м3	1,46	31831,17 16101,47	13739,28 6668,48	46474 23508	20059 9736	2906	27925 5952	80350
99	224	Е11-460401-0107	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	2,628	629		1653			132	1785
100	225	С341-310104-0601	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	2,628	519		1364			109	1473
101	226	С341-020103-1030	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,46	30004,19 8503,68	1928,91 487,62	43806 12415	2816 712	28575	11946 4460	60212
102	227	Е11-060801-0103	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,1567	26073,23 24497,94	1287,29 457,51	4086 3839	202 72	45	3559 612	8256
103	228	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1567	215009		33692		33692	2695	36387
104	229	С121-050301-3201	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,0209	25831,21 23795,69	1747,52 538,25	540 497	37 11	6	463 80	1083
105	230	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0209	216789		4531		4531	362	4893
			Монолитный участок Ум-5 л.58 КЖ									
106	231	С121-050301-3001	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка *НР - 84%, СП - 8%*	м3	0,55	31831,17 16101,47	13739,28 6668,48	17507 8856	7557 3668	1095	10520 2242	30269
107	232	Е11-460401-0107	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	0,99	629		623			50	673
108	233	С341-310104-0601	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	0,99	519		514			41	555

109	234	С341-020103-1030	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91% СП - 8%*	м3	0,55	30004,19 8503,68	1928,91 487,62	16502 4677	1061 268	10764	4500 1680	22683
110	235	Е11-060801-0103	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91% СП - 8%*	т	0,0447	26073,23 24497,94	1287,29 457,51	1165 1095	58 20	13	1015 174	2355
111	236	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0447	215009		9611		9611	769	10380
112	237	С121-050301-3201	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91% СП - 8%*	т	0,0172	25831,21 23795,69	1747,52 538,25	444 409	30 9	5	381 66	891
113	238	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*		0,0172	216789		3729		3729	298	4027
			Итого по разделу: 3. Блок 4.Монолитные участки									4048524,5
			Раздел: 4. Блоки 2,3. Усиление отверстий									
			Усиление отверстий Ум-1.1 л.59 КЖ									
114	239	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	4,1652	207694		865087		865087	69207	934294
115	240	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91% СП - 8%*	т	0,59448	25831,21 23795,69	1747,52 538,25	15356 14146	1039 320	171	13164 2282	30802
116	241	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,59448	216789		128877		128877	10310	139187
			Усиление отверстий Ум-1.2 л.59 КЖ									
117	242	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,36808	207694		76448		76448	6116	82564
118	243	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91% СП - 8%*	т	0,53916	25831,21 23795,69	1747,52 538,25	13927 12830	942 290	155	11939 2069	27936
119	244	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19816	216789		42959		42959	3437	46396
			Усиление отверстий Ум-2.1;Ум-2.2;Ум-3 л.59 КЖ									
120	245	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2971	207694		61706		61706	4936	66642
121	246	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91% СП - 8%*	т	0,13479	25831,21 23795,69	1747,52 538,25	3482 3207	236 73	39	2985 517	6984
122	247	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,08722	216789		18908		18908	1513	20421
			Усиление отверстий Ум-4;Ум-5 л.59 КЖ									
123	248	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0606	207694		12586		12586	1007	13593
124	249	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91% СП - 8%*	т	0,00921	25831,21 23795,69	1747,52 538,25	238 219	16 5	3	204 35	477
125	250	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00921	216789		1997		1997	160	2156
			Итого по разделу: 4. Блоки 2,3,4.Усиление отверстий									1241570,78
			ИТОГО:					58907960 14771030	3065202 1314975	40984987	12216390 5689942	76814296
			В том числе :									

			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		921772			
			Итого с временными								77736064
			Зимние удорожания			1,35 %		1049437			
			Итого с зимними удорожаниями								78785501
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			1575710		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								80361211
			Итого в текущих ценах , к = 1								80 361 211
			НДС			12 %		9 643 345			
			Итого с НДС								90 004 556
			Скидка подрядчика			10%		9 000 456			81 004 101
			Итого по акту								81 004 101
			в том числе НДС 12%								*8 679 011*

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» БИН 011240001633

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист Галиев Серик Абекешевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО «СейсмоСтройЗащита» БИН 060640001000

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Жумахан Б. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Оразгазы К. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел Кожакова Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО СП "NEFT" БИН 050540006095

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Халхабай Бостандык

(должность, подпись, расшифровка подписи)