Утверждена приказом Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 02 апреля 2019 года № 178

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу: Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау 38"

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 30 сентября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		88	28.11.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС				стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно	691 042 283	112 994 000							13 559 280	126 553 280
Итого к оплате										**126 553 280**

Заказчик:
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» БИН 011240001633
Заместитель руководителя
Караласов С.М.

Технический надзор
ТОО "Сейсмо Строй Защита" БИН 060640001000
Директор
Мусин В.А.

Авторский надзор
ТОО "СП NEFT"
БИН 050540006095
Руководитель отдела
Оспанов Е. С.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Канстройгрупп-Т»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу ул. Бухар Жырау 38, Бостандыкский район, города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Общестроительные работы КЖ КМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88** от **28.11.2019**

Акт приемки выполненных работ

№19

Локальная смета 1-1

за сентябрь 2020 года

на 1-1 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			Демонтаж дверей									
1	1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	29	2312,20	122,55	67054	3554	--	46969	123145
						2189,66	59,83	63500	1735		9122	
2	2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	55,8	397,63	--	22188	--	--	15975	41216
						397,63	--	22188	--		3053	
			Демонтаж оконных блоков									
3	3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	42	1550,10	60,70	65104	2549	--	45968	119958
						1489,41	30,69	62555	1289		8886	
4	4	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные и витражи. Снятие	м2	149,9	536,22	21,18	80380	3174	--	56855	148214
						515,05	11,74	77206	1759		10979	
5	5	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	21,1	1060,81	--	22383	--	--	16116	41579
						1060,81	--	22383	--		3080	

6	6	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР - [illegible]	м решетки	11	563,76 518,41	1,22 --	6201 5702	13 --	486	4106 825	11132
						Полы						
7	7	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР - [illegible]	м	297,4	150,80 150,80	--	44847 44847	--	--	32290 6171	83308
8	8	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР - 72%; СП - [illegible]	м	355,1	39,81 39,81	--	14137 14137	--	--	10179 1945	26261
9	9	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - [illegible]	м2	36	914,55 881,76	32,79 18,17	32924 31743	1180 654	--	23326 4500	60750
10	10	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия НР - [illegible]; СП - [illegible]	м2	245,7	2037,03 1403,34	633,69 312,06	500499 344802	155698 76673	--	303462 64317	868278
11	11	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	288	123,24 120,28	2,96 1,64	35493 34640	853 472	--	25281 4862	65636
12	13	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР - [illegible]; СП - [illegible]	м2	195,4	81,00 81,00	--	15826 15826	--	--	11395 2178	29399
13	14	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия НР - 72%; СП - [illegible]	м2	195,4	374,40 354,82	19,58 10,85	73157 69331	3826 2121	--	51445 9968	134571
14	16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	54,83353	99,00 --	--	5429 --	--		-- 434	5863
15	17	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	54,83353	519,00 --	--	28459 --	--		-- 2277	30735
						Стены и перегородки						
16	18	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	124,932	858,06 799,47	58,60 29,13	107200 99879	7321 3639	--	74533 14539	196272
17	19	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Перегородки из ГКЛ. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Демонтаж НР - 90%; СП - [illegible]	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18	1136,47 1113,10	23,37 9,96	20456 20036	421 179	--	18193 3092	41742

18	20	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	6,8	30227,15	18,24	205545	124	90318	96687	326410
			НР - [illegible] СП - [illegible]			16926,91	--	115103	--		24178	
19	21	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	2,6	22267,58	7840,98	57896	20387	--	39868	105584
			НР - [illegible] СП - [illegible]			14426,60	3827,78	37509	9952		7821	
20	22	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	12,17116	629,00	--	7656	--		--	8268
			СП - [illegible]			--	--	--	--		612	
21	23	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,17116	519,00	--	6317	--		--	6822
			СП - [illegible]			--	--	--	--		505	
					Потолок							
22	24	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей	м2	2381,9	240,98	--	573988	--	--	482150	1140630
			НР - 84% СП - 8%			240,98	--	573988	--		84491	
23	29	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 К=0,8	Гидроизоляция оклеечная. Демонтаж один слой	м2 изолируемой поверхности	270	234,47	26,42	63307	7133	--	52841	125440
			НР - 92%, СП - 8%			208,05	4,67	56174	1261		9292	
24	31	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	134,87014	99,00	--	13352	--		--	14420
			СП - 8%			--	--	--	--		1068	
25	32	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	134,87014	519,00	--	69998	--		--	75597
			СП - 8%			--	--	--	--		5600	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3831230
			РАЗДЕЛ 2.Наружнее ограждение с воротами и калитками									
26	33	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	21	37881,87	17443,25	795519	366308	41799	475091	1372259
			НР - 84%; СП - 8%			18448,20	8484,41	387412	178173		101649	
27	34	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение из сплиттерных блоков. Разборка	м3 кладки	45,36	31359,23	6321,40	1422455	286739	--	916371	2525932
			НР - 72%; СП - 8%			25037,83	3020,76	1135716	137022		187106	
28	35	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Демонтаж	м оград	299	3168,70	1134,44	947443	339197	--	879119	1972687
			НР - 118%; СП - 8%			2034,27	457,43	608246	136770		146125	
29	36	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ограждения клумб металлические. Демонтаж	м ограждения	20	639,22	82,17	12784	1643	--	14045	28976
			НР - 118%; СП - [illegible]			557,05	38,10	11141	762		2146	

30	37	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 К=0,8	Калитки. Демонтаж	шт.	2	11411,76	109,33	22824	219	--	26782	53574
			НР - 118%; СП - 8%			11302,43	45,75	22605	91		3968	
31	38	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	2	30375,02	5221,49	60750	10443	--	64451	135217
			НР - 118%; СП - 8%			25153,54	2156,29	50307	4313		10016	
32	39	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	139,68696	99,00	--	13829	--		--	14935
			СП - 8%			--	--	--	--		1106	
33	40	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	96,58	519,00	--	50125	--		--	54135
			СП - 8%			--	--	--	--		4010	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6157715
			РАЗДЕЛ 3.Благоустройство									
			Демонтаж асфальтовой отмостки									
34	41	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	16,2	5238,74	1886,10	84868	30555	--	48684	144236
			НР - 72%; СП - 8%			3352,63	821,27	54313	13304		10684	
			Демонтаж бордюров дорог и тротуаров									
35	42	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	854	985,25	--	841403	--	--	908716	1890129
			НР - 108%; СП - 8%			985,25	--	841403	--		140010	
			Демонтаж покрытий дорог и тротуаров									
36	43	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	141,68	3009,81	1301,46	426429	184391	--	352354	841087
			НР - 108%; СП - 8%			1708,35	594,41	242039	84215		62303	
37	44	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	780	188,11	--	146724	--	--	105641	272554
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	146724	--		20189	
38	45	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	963,694	99,00	--	95406	--		--	103038
			СП - 8%			--	--	--	--		7632	
39	46	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	963,694	519,00	--	500157	--		--	540170
			СП - 8%			--	--	--	--		40013	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3791214
			ИТОГО:					7560512	1425721	132602	5198893	13780159
								5211455	654384		1020752	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		165362			
			Итого с временными								13945519
			Зимние удорожания			1,35 %		188265			
			Итого с зимними удорожаниями								14133784
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			282676		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								14416460
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149								14918895
			НДС			12 %		1790267			
			Итого с НДС								16709162
			Скидка подрядчика			10%		1 670 916			15 038 246
			Итого по акту								15 038 246
			в том числе НДС 12%								*1 611 241*

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» БИН
идентификационный номер)

Главный специалист Галиев Серик Абекешевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» БИН 060640001000
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Жумахан Б. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Оразгазы К. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел Кожакова Г. (за принятые коэффициенты)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО СП "NEFT" БИН 050540006095
идентификационный номер)

Эксперт Халхабай Бостандык
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу ул. Бухар Жырау 38, Бостандыкский район, города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Общестроительные работы КЖ КМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88** от **28.11.2019**

Акт приемки выполненных работ
№20
Локальная смета 2-1-2

за сентябрь 2020 года

на 2-1-2 Общестроительные работы (АР)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ									
			Жалюзийная решетка слухового окна АР-56 /1,9х0,91/ 4шт									
1	44	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	м2	6,6	921,00	--	6079	--	6079	--	6565
						--	--	--	--		486	
2	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	м2	19,372176	166,80	3,38	3231	65	2023	797	4350
						59,00	0,60	1143	12		322	
3	46	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	16	490,00	--	7840	--	7840	--	8467
						--	--	--	--		627	
4	47	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	8	4209,00	--	33672	--	33672	--	36366
						--	--	--	--		2694	
			Стремянка для слухового окна АР-56									
5	48	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонная тумба. Устройство**	м3	0,6	20009,08	1050,56	12005	630	8446	2889	16086
						4881,66	409,93	2929	246		1192	

6	49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - [illegible]	т	0,01004	699538,16 274230,00	1388,16 639,42	7023 2753	14 6	4256	2511 763	10297
7	50	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - [illegible]	т конструкций	0,6006832	79114,04 42165,10	26915,63 9485,38	47522 25328	16168 5698	6026	21408 5514	74445
8	51	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,6006832	544549,00 --	-- --	327101 --	-- --	327101	-- 26168	353270
9	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - [illegible]	м2	25,706886	166,80 59,00	3,38 0,60	4288 1517	87 15	2684	1057 428	5773
10	53	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,005792	499611,00 --	-- --	2894 --	-- --	2894	-- 231	3125
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								518744
			РАЗДЕЛ 2.Полы АР-35,36									
			Блок 2,3									
			На отм. 0,000									
			Тип 2 плитка									
11	118	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	58,6	4505,27 1483,53	78,56 38,67	264009 86935	4604 2266	172470	83849 27829	375686
12	119	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	67	608,92 350,22	1,73 0,90	40798 23465	116 61	17217	22114 5033	67945
			На отм. +3,600									
			Тип 6 плитка									
13	157	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	30,7	4505,27 1483,53	78,56 38,67	138312 45544	2412 1187	90356	43928 14579	196818
14	158	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	49	608,92 350,22	1,73 0,90	29837 17161	85 44	12591	16173 3681	49691
			Блок 4									
			на отм.-2.700									
			Тип 9									
15	185	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	54,9	927,50 395,66	99,92 40,77	50920 21722	5486 2238	23712	22522 5875	79317

16	186	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	54,9	-158,45	-8,90	-8699	-488	-6959	-1424	-10933
			НР - 94%; СП - [illegible]			-22,80	-4,80	-1252	-263		-810	
			Тип 6 плитка									
17	194	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,1	674,25	30,28	9507	427	3579	5384	16082
			НР - 94%; СП - 8[illegible]			390,18	16,03	5501	226		1191	
18	195	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 40мм/	м2 стяжки	14,1	292,58	20,52	4125	289	3564	396	4883
			НР - 94%; СП - 8[illegible]			19,29	10,60	272	149		362	
19	196	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013959	16998,10	1469,14	237	21	--	205	478
			НР - 91%; СП - 8[illegible]			15497,60	676,02	216	9		35	
20	197	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /3Вр1 100х100/	т	0,013959	249258,00	--	3479	--	3479	--	3758
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
21	198	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,1	4505,27	78,56	63524	1108	41498	20175	90395
			НР - 94%; СП - 8[illegible]			1483,53	38,67	20918	545		6696	
22	199	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,1	608,92	1,73	11630	33	4908	6304	19369
			НР - 94%; СП - 8%			350,22	0,90	6689	17		1435	
			Тип 7 Линолеум									
23	202	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	169	674,25	30,28	113948	5117	42891	64529	192755
			НР - 94%; СП - 8%			390,18	16,03	65940	2709		14278	
24	203	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 40мм/	м2 стяжки	169	292,58	20,52	49447	3468	42719	4748	58531
			НР - 94%; СП - 8%			19,29	10,60	3260	1792		4336	
25	204	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,16731	16998,10	1469,14	2844	246	5	2462	5731
			НР - 91%; СП - 8%			15497,60	676,02	2593	113		425	
26	205	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /3Вр1 100х100/	т	0,16731	249258,00	--	41703	--	41703	--	45040
			СП - 8%			--	--	--	--		3336	
			Тип 8 полимерцементные									
27	211	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,9	674,25	30,28	53198	2389	20024	30126	89990
			НР - 94%; СП - 8%			390,18	16,03	30785	1265		6666	

28	212	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 40мм/	м2 стяжки	78,9	292,58	20,52	23085	1619	19944	2217	27326
			НР - 94%; СП - 8%			19,29	10,60	1522	836		2024	
29	213	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,078111	16998,10	1469,14	1328	115	2	1150	2676
			НР - 91%; СП - 8%			15497,60	676,02	1211	53		198	
30	214	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /3Вр1 100х100/	т	0,078111	249258,00	--	19470	--	19470	--	21027
			СП - 8%			--	--	--	--		1558	
					на отм.+3.300							
			Тип 6 плитка									
31	218	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16,5	473,87	43,31	7819	715	7	6765	15750
			НР - 94%; СП - 8%			430,11	6,04	7097	100		1167	
32	222	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,5	674,25	30,28	11125	500	4187	6300	18819
			НР - 94%; СП - 8%			390,18	16,03	6438	264		1394	
33	223	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 40мм/	м2 стяжки	16,5	292,58	20,52	4828	339	4171	464	5715
			НР - 94%; СП - 8%			19,29	10,60	318	175		423	
34	224	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,016335	16998,10	1469,14	278	24	1	240	560
			НР - 91%; СП - 8%			15497,60	676,02	253	11		41	
35	225	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /3Вр1 100х100/	т	0,016335	249258,00	--	4072	--	4072	--	4397
			СП - 8%			--	--	--	--		326	
			Тип 7 Линолеум									
36	230	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	169,4	674,25	30,28	114217	5129	42992	64682	193211
			НР - 94%; СП - 8%			390,18	16,03	66096	2715		14312	
37	231	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 40мм/	м2 стяжки	169,4	292,58	20,52	49564	3476	42820	4760	58669
			НР - 94%; СП - 8%			19,29	10,60	3268	1796		4346	
38	232	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,167706	16998,10	1469,14	2851	246	6	2468	5744
			НР - 91%; СП - 8%			15497,60	676,02	2599	113		426	
39	233	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /3Вр1 100х100/	т	0,167706	249258,00	--	41802	--	41802	--	45146
			СП - 8%			--	--	--	--		3344	

			Тип 8 полимерцементные									
40	239	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130,9	674,25	30,28	88259	3963	33222	49982	149300
			НР - 58%; СП - 8%			390,18	16,03	51074	2098		11059	
41	240	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 40мм/	м2 стяжки	130,9	292,58	20,52	38299	2686	33088	3678	45335
			НР - 66%; СП - 8%			19,29	10,60	2525	1388		3358	
42	241	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,129591	16998,10	1469,14	2203	190	5	1907	4439
			НР - 5%; СП - 8%			15497,60	676,02	2008	88		329	
43	242	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /3Вр1 100х100/	т	0,129591	249258,00	–	32302	–	32302	–	34886
			СП - 8%			–	–	–	–		2584	
			Лестничные клетки (Л-4,Л-5)									
44	245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,4	674,25	30,28	9709	436	3654	5498	16424
			НР - 58%; СП - 8%			390,18	16,03	5619	231		1217	
45	246	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	14,4	4846,99	135,62	69797	1953	50560	17163	93916
			НР - 94%; СП - 8%			1200,26	67,67	17284	974		6957	
46	247	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7,9	608,92	1,73	4810	14	2029	2607	8011
			НР - 94%; СП - 8%			350,22	0,90	2767	7		593	
47	248	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитнымн плитами	м2 поверхности облицовки	16,4	9848,46	68,46	161515	1123	6060	123902	308250
			НР - 58%; СП - 8%			9410,50	33,26	154332	546		22833	
48	249	2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки керамогранитные	м2	16,4	4394,00	–	72062	–	72062	–	77827
			СП - 8%			–	–	–	–		5765	
49	250	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,4	608,92	1,73	18511	53	7811	10034	30829
			НР - 94%; СП - 8%			350,22	0,90	10647	27		2284	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2453793
			РАЗДЕЛ 3.Внутренние отделочные работы АР-37									
			Блоки 1,2,3 на отм. 0,000									
			Потолки									
50	251	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе толщ.3мм	м2 отделываемой поверхности	472	1327,53	7,60	626593	3589	198042	340994	1044994
			НР - 80%; СП - [illegible]			900,34	2,71	424962	1281		77407	

51	252	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	472	1085,95	6,24	512570	2944	175582	268468	843521
			НР - 80%; СП - 8%			707,72	3,27	334044	1542		62483	
52	253	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /ЗАТИРКА/	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,1	701,38	6,83	4278	42	569	2952	7809
			НР - 80%; СП - 8%			601,20	3,79	3667	23		578	
53	254	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	6,1	67,17	0,81	410	5	94	251	713
			НР - 80%; СП - 8%			50,91	0,43	311	3		53	
54	255	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные. Устройство	м2	295,5	1645,83	150,36	486343	44430	--	372114	927133
			НР - 80%; СП - 8%			1495,48	78,61	441913	23230		68677	
55	256	2203-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок Армстронг в комплекте	м2	295,5	6071,00	--	1793981	--	1793981	--	1937499
			СП - 8%			--	--	--	--		143518	
56	257	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	428	2667,58	14,88	1141726	6367	545216	533525	1809272
			НР - 80%; СП - 8%			1378,84	6,22	590143	2663		134020	
57	258	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	6,1	1085,95	6,24	6624	38	2269	3470	10901
			НР - 80%; СП - 8%			707,72	3,27	4317	20		808	
			Стены									
58	261	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2547,1	974,96	6,24	2483332	15887	865874	1287912	4072943
			НР - 80%; СП - 8%			628,78	3,27	1601571	8320		301700	
59	262	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	1212,98	80,76	43667	2907	8351	27861	77250
			НР - 80%; СП - 8%			900,25	67,14	32409	2417		5722	
60	263	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	36	67,17	0,81	2418	29	556	1478	4208
			НР - 80%; СП - 8%			50,91	0,43	1833	15		312	

61	267	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	387	4592,60	26,68	1777337	10326	937593	670042	2643169
						2143,20	21,02	829418	8134		195790	
			Блоки 2,3 на отм. +3,600									
			Потолки									
62	268	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе толщ.3мм	м2 отделываемой поверхности	238,7	1327,53	7,60	316881	1815	100154	172448	528475
						900,34	2,71	214912	648		39146	
63	269	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	238,7	1085,95	6,24	259217	1489	88795	135770	426586
						707,72	3,27	168933	780		31599	
64	270	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные. Устройство	м2	230,9	1645,83	150,36	380022	34717	--	290765	724450
						1495,48	78,61	345305	18151		53663	
65	271	2203-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок Армстронг в комплекте	м2	230,9	6071,00	--	1401794	--	1401794	--	1513937
						--	--	--	--		112144	
66	272	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	624,3	2667,58	14,88	1665373	9286	795278	778224	2639085
						1378,84	6,22	860809	3884		195488	
67	273	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	624,3	1085,95	6,24	677960	3894	232236	355095	1115700
						707,72	3,27	441830	2039		82644	
			Стены									
68	275	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2025	1039,43	7,60	2104837	15396	519433	1260402	3634458
						775,31	2,71	1570008	5495		269219	
69	276	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2025	974,96	6,24	1974303	12631	688388	1023918	3238079
						628,78	3,27	1273284	6614		239858	
70	278	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	546,3	1039,43	7,60	567838	4153	140132	340028	980496

			НР - 80% СП - 8%			775,31	2,71	423553	1482		72629	
71	279	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	546,3	609,02	1,38	332709	756	97399	187962	562324
			НР - 80% СП - 8%			429,35	0,73	234554	398		41654	
72	280	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	130,1	4592,60	26,68	597497	3471	315196	225252	888569
			НР - 80% СП - 8%			2143,20	21,02	278830	2735		65820	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								29631571
			РАЗДЕЛ 4.Венткамера ВК-1 л.88АР									
73	881	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж фахверка /стойки Ст1,Ст2,Ст3/	т	2,43915	67813,42	21184,86	165407	51673	15306	76431	261185
			НР - 69%; СП - 8%			40353,50	5059,85	98428	12342		19347	
74	882	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,43915	98717,88	22275,24	240788	54333	5784	135691	406597
			НР - 69%; СП - 8%			74071,50	6552,32	180671	15982		30118	
75	883	СТПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2018, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	2,06574	5772,00	--	11923	--	11923	--	12877
			СП - 8%			--	--	--	--		954	
76	884	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	м2	109,76175	166,80	3,38	18308	371	11461	4514	24648
			НР - 69%; СП - 8%			59,00	0,60	6476	66		1826	
77	885	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	56,58	2420,67	965,28	136961	54615	8684	62518	215438
			НР - 69%; СП - 8%			1301,90	299,47	73662	16944		15958	
78	886	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	62,238	1767,00	--	109975	--	109975	--	118773
			СП - 8%			--	--	--	--		8798	
79	887	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	46,29	863,19	22,28	39957	1031	3249	33205	79016
			НР - 92%; СП - 8%			770,73	8,98	35677	416		5853	
80	888	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	50,919	1767,00	--	89974	--	89974	--	97172
			СП - 8%			--	--	--	--		7198	

81	889	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	56,58	966,70	12,43	54696	703	--	41313	103689
			НР - 76%; СП - 8%			954,27	6,48	53992	367		7681	
82	890	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	46,29	1022,10	12,43	47313	575	--	35748	89706
			НР - 76%; СП - 8%			1009,67	6,48	46737	300		6645	
83	891	2111-0101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	12,714732	27880,00	--	354487	--	354487	--	382846
			СП - 8%			--	--	--	--		28359	
84	892	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	115,5	100,84	9,86	11647	1139	--	10038	23421
			НР - 92%; СП - 8%			90,98	3,49	10509	403		1735	
85	893	2110-0404-0104 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	127,05	177,00	--	22488	--	22488	--	24287
			СП - 8%			--	--	--	--		1799	
86	894	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов -ГКЛВ-12,5мм	м2 стен (за вычетом проемов)	115,5	2256,92	14,97	260675	1730	132651	114312	404985
			НР - 90%; СП - 8%			1093,46	6,22	126294	719		29999	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2244640
			РАЗДЕЛ 5.Обшивка фронтонов Ф-1,2,3,4 л.58АР									
87	908	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркас. Монтаж	т конструкций	1,0775	67813,42	21184,86	73069	22827	6761	33764	115379
			НР - 69%; СП - 8%			40353,50	5059,85	43481	5452		8547	
88	909	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость каркаса	т	1,0775	407605,00	--	439194	--	439194	--	474330
			СП - 8%			--	--	--	--		35136	
89	910	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	40,945	166,80	3,38	6830	138	4276	1684	9195
			НР - 69%; СП - 8%			59,00	0,60	2416	25		681	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				519093	22965	450231	35448	598904
			РАЗДЕЛ 6.Короба из огнестойкого ГКЛ									
			Блок 1,2,3.Зашивка воздуховодов АР-14 на отм.+3.600									

90	925	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство коробов с металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон огестойкми гипсокартонными листами ГКВЛ. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	111	22262,36	29,22	2471122	3243	2313437	140241	2820272
			НР - 90%; СП - 8%			1391,37	12,44	154442	1381		208909	
91	926	2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	222	177,00	--	39294	--	39294	--	42438
			СП - 8%			--	--	--	--		3144	
92	927	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	77,7	140,00	--	10878	--	10878	--	11748
			СП - 8%			--	--	--	--		870	
			Блок 1,2,3.Зашивка воздуховодов АР-13 отм. 0.000									
93	928	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство коробов с металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон огестойкми гипсокартонными листами ГКВЛ. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	22262,36	29,22	890494	1169	833670	50537	1016314
			НР - 90%; СП - 8%			1391,37	12,44	55655	498		75283	
94	929	2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	80	177,00	--	14160	--	14160	--	15293
			СП - 8%			--	--	--	--		1133	
95	930	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	28	140,00	--	3920	--	3920	--	4234
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
			Блок 4.Зашивка воздуховодов АР-16 отм. +0.300									
96	931	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство коробов с металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон огестойкми гипсокартонными листами ГКВЛ. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,9	22262,36	29,22	220397	289	206333	12508	251538
			НР - 90%; СП - 8%			1391,37	12,44	13775	123		18632	
97	932	2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	19,8	177,00	--	3505	--	3505	--	3785
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
98	933	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	6,93	140,00	--	970	--	970	--	1048
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
			Блок 4.Зашивка воздуховодов АР-17 отм. +3.600									
99	934	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство коробов с металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон огестойкми гипсокартонными листами ГКВЛ. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,7	22262,36	29,22	82371	108	77115	4675	94009
			НР - 90%; СП - 8%			1391,37	12,44	5148	46		6964	
100	935	2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	7,4	177,00	--	1310	--	1310	--	1415
			СП - 8%			--	--	--	--		105	

101	936	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	2,59	140,00	--	363	--	363	--	392
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								4262486
			РАЗДЕЛ 7.Прочие работы									
			Блок 1,2,3. Тамбуры на отм.0,000 л.13АР									
102	937	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,8	64006,69	2541,93	307232	12201	150070	113964	454892
			НР - 76%; СП - 8%			30200,28	1039,83	144961	4991		33696	
103	938	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,3	3085,46	36,17	297130	3483	137497	126347	457355
			НР - 80%; СП - 8%			1621,50	18,52	156150	1783		33878	
			Блок 4. Тамбуры на отм.+0,300 л.16АР									
104	939	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,6	64006,69	2541,93	166417	6609	81287	61730	246400
			НР - 76%; СП - 8%			30200,28	1039,83	78521	2704		18252	
105	940	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,4	3085,46	36,17	161678	1895	74816	68749	248862
			НР - 80%; СП - 8%			1621,50	18,52	84967	970		18434	
			Блок 4. Тамбуры на отм.0,300 л.16АР									
106	945	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,6	64006,69	2541,93	166417	6609	81287	61730	246400
			НР - 76%; СП - 8%			30200,28	1039,83	78521	2704		18252	
107	946	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,4	3085,46	36,17	161678	1895	74816	68749	248862
			НР - 80%; СП - 8%			1621,50	18,52	84967	970		18434	
			Блок-4. Узел У1 л.24 АР									
108	972	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	3,78	16959,65	1777,35	64107	6718	--	46213	119146
			НР - 76%; СП - 8%			15182,30	904,20	57389	3418		8826	
109	973	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	3,8556	18219,00	--	70245	--	70245	--	75865
			СП - 8%			--	--	--	--		5620	
110	974	2113-0816-2810 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм	шт.	176	20,00	--	3520	--	3520	--	3802
			СП - 8%			--	--	--	--		282	

111	975	1134-0108-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы акустических конструкций потолков из деревянных брусков. Устройство при относе от потолков на 5 см	м2 площади	18,9	5436,61	23,01	102752	435	35961	50612	165633
			НР - 70%; СП - 8%			3510,90	12,66	66356	239		12269	
112	976	1134-0108-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	18,9	4894,66	30,76	92509	581	1881	68618	174017
			НР - 70%; СП - 8%			4764,40	12,66	90047	239		12890	
113	977	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Акустический перфорированный гипсокартон толщ.12,5мммм2	м2	19,467	3221,00	--	62703	--	62703	--	67719
			СП - 8%			--	--	--	--		5016	
					Блок-4. Утепление низа галереи л.24 АР							
114	978	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	10,635	67974,85	2932,87	722913	31191	290777	313732	1119576
			НР - 70%; СП - 8%			37700,56	1115,18	400945	11860		82932	
115	979	1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,9	590,87	9,95	41893	706	--	33188	81088
			НР - 80%; СП - 8%			580,92	4,21	41187	298		6007	
116	980	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка изщелочностойкого стекловолокна пл.165г/м2	м2	77,99	382,00	--	29792	--	29792	--	32176
			СП - 8%			--	--	--	--		2383	
117	981	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Клей Ceresit ct 190	кг	354,5	57,00	--	20207	--	20207	--	21823
			СП - 8%			--	--	--	--		1617	
118	982	1115-0212-0210 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	70,9	3228,73	9,71	228917	688	142675	68729	321457
			НР - 80%; СП - 8%			1206,69	5,03	85554	356		23812	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								4085073
			ИТОГО:					29778674	505985	16220682	10772441	43795211
								13052011	205227		3244095	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		525543				
			Итого с временными									44320756
			Зимние удорожания			1,35 %		598330				
			Итого с зимними удорожаниями									44919086
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				898382		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45817468
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									47414275
			НДС			12 %		5689713				

			Итого с НДС									**53103988**
			Скидка подрядчика			**10%**		**5 310 399**				**47 793 589**
			Итого по акту									**47 793 589**
			в том числе НДС 12%									***5 120 742***

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
идентификационный номер)

Главный специалист Галиев Серик Абекешевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ОРТАЛЫҚ ТҰРАҒЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАР ҮШІН КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» БИН 060640001000
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Жумахан Б. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Оразгазы К. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел Кожакова Г. (за принятые коэффициенты)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО СП "NEFT" БИН 050540006095
идентификационный номер)

Эксперт Халхабай Бостандык
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу ул. Бухар Жырау 38, Бостандыкский район, города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Общестроительные работы КЖ КМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88** от **28.11.2019**

Акт приемки выполненных работ

№21

Локальная смета 2-1-3

за сентябрь 2020 года

на 2-1-3 водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Блоки 1,2,3									
			Хозяйственно-питьевой водопровод (для школы)									
1	4	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	155	3248,15	37,96	503463	5883	396438	101660	653534
			НР - 98%; СП - 8%			652,53	16,73	101142	2593		48410	
2	5	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	4366,63	50,34	109166	1258	88344	19713	139189
			НР - 98%; СП - 8%			782,55	22,05	19564	551		10310	
3	6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	399	98,41	1,07	39265	425	719	37358	82753

			НР - 98%; СП - 8%			95,54	--	38121	--		6130	
4	7	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	98,08	1,07	2452	27	36	2341	5176
			НР - 98%; СП - 8%			95,54	--	2389	--		383	
5	8	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	131	538,00	--	70478	--	70478	--	76116
			СП - 8%			--	--	--	--		5638	
6	9	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	363	668,51	72,28	242671	26236	96567	101493	371697
			НР - 76%; СП - 8%			330,22	37,68	119868	13676		27533	
7	10	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	111,1	276,00	--	30664	--	30664	--	33117
			СП - 8%			--	--	--	--		2453	
8	11	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	51,7	343,00	--	17733	--	17733	--	19152
			СП - 8%			--	--	--	--		1419	
9	12	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	53,28	401,00	--	21365	--	21365	--	23075
			СП - 8%			--	--	--	--		1709	

10	13	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	156,2	697,00	--	108871	--	108871	--	117581
			СП - 8%			--	--	--	--		8710	
11	14	С121-110403-0319 2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	848,00	--	23320	--	23320	--	25186
			СП - 8%			--	--	--	--		1866	
12	15	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	133	1604,13	14,75	213349	1961	1737	205472	452326
			НР - 98%, СП - 8%			1576,32	0,11	209651	15		33506	
13	16	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	131,67	124,00	--	16327	--	16327	--	17633
			СП - 8%			--	--	--	--		1306	
14	17	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1729,65	17,71	62267	637	374	60037	132089
			НР - 98%, СП - 8%			1701,55	0,18	61256	7		9784	
15	18	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,64	198,00	--	7057	--	7057	--	7621
			СП - 8%			--	--	--	--		565	
16	19	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	1885,91	20,92	79208	879	351	76431	168090
			НР - 98%, СП - 8%			1856,62	0,29	77978	12		12451	
17	20	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,58	339,00	--	14096	--	14096	--	15223

			СП - 8%			--	--	--	--		1128	
18	21	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	63	668,51	72,28	42116	4553	16759	17615	64509
			НР 76% СП - 9%			330,22	37,68	20804	2374		4778	
19	22	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	276,00	--	7590	--	7590	--	8197
			СП - 8%			--	--	--	--		607	
20	23	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	343,00	--	3396	--	3396	--	3667
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
21	24	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	31,9	455,00	--	14515	--	14515	--	15676
			СП - 8%			--	--	--	--		1161	
22	25	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	242	7,00	--	1694	--	1694	--	1830
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
23	26	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	10,00	--	620	--	620	--	670
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
24	27	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	13,00	--	832	--	832	--	899
			СП - 8%			--	--	--	--		67	

25	28	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	116	575,00	--	66700	--	66700	--	72036
			СП - 8%			--	--	--	--		5336	
26	29	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	651,00	--	7161	--	7161	--	7734
			СП - 8%			--	--	--	--		573	
27	30	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	978,00	--	13692	--	13692	--	14787
			СП - 8%			--	--	--	--		1095	
28	31	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2448,87	115,92	12244	580	1484	10124	24158
			НР - 98%; СП - 8%			2035,95	30,14	10180	151		1789	
29	32	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4397,18	276,24	4397	276	520	3594	8631
			НР - 98%; СП - 8%			3601,00	66,74	3601	67		639	
30	33	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	9494,00	--	47470	--	47470	--	51268
			СП - 8%			--	--	--	--		3798	
31	34	С123-040102-1003 2304-0102-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	80775,00	--	80775	--	80775	--	87237
			СП - 8%			--	--	--	--		6462	
32	35	С123-040105-0903 2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6174,00	--	6174	--	6174	--	6668
			СП - 8%			--	--	--	--		494	
33	36	С123-041012-0102 2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	9437,00	--	18874	--	18874	--	20384
			СП - 8%			--	--	--	--		1510	

34	37	С123-041012-0103 2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	11360,00	--	11360	--	11360	--	12269
			СП - 8%			--	--	--	--		909	
35	38	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1420,00	--	19880	--	19880	--	21470
			СП - 8%			--	--	--	--		1590	
36	39	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1986,00	--	7944	--	7944	--	8580
			СП - 8%			--	--	--	--		636	
37	40	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9	16878,12	121,99	151903	1098	138598	12361	177406
			НР - 98%, СП - 8%			1356,30	45,21	12207	407		13141	
38	41	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	2106,66	29,72	2107	30	26	2023	4460
			НР - 98%, СП - 8%			2050,54	13,26	2051	13		330	
39	42	С123-080307-0105 2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	9	21131,00	--	190179	--	190179	--	205393
			СП - 8%			--	--	--	--		15214	
40	43	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	18	22204,00	--	399672	--	399672	--	431646
			СП - 8%			--	--	--	--		31974	
41	44	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	1	20897,52	--	20898	--	20446	443	23048
			НР - 98%, СП - 8%			452,10	--	452	--		1707	
42	45	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1007,00	--	10070	--	10070	--	10876
			СП - 8%			--	--	--	--		806	
			Водомерный узел Ду40мм									

43	46	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	26584,03	291,87	26584	292	18079	8129	37490
			НР - 98%; СП - 8%			8213,05	81,81	8213	82		2777	
44	47	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4366,63	50,34	13100	151	10601	2366	16703
			НР - 98%; СП - 8%			782,55	22,05	2348	66		1237	
45	48	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2831,99	21,67	1416	11	1151	253	1803
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	254	5		134	
46	49	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2390,09	21,67	1195	11	930	253	1564
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	254	5		116	
47	50	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1720,83	21,67	860	11	595	253	1203
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	254	5		89	
48	51	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,5	98,41	1,07	443	5	8	421	933
			НР - 98%; СП - 8%			95,54	--	430	--		69	
49	52	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	643,52	28,91	644	29	17	601	1344
			НР - 98%; СП - 8%			598,19	15,07	598	15		100	
50	53	С123-030301-0305 2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч /Счетчик 420РС QN10/	шт.	1	141431,00	--	141431	--	141431	--	152745
			СП - 8%			--	--	--	--		11314	

51	54	С123-030302-0501 2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus/Scaut P2/	шт.	1	14206,00	--	14206	--	14206	--	15342
						--	--	--	--		1136	
52	55	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17351,04	222,45	17351	222	15784	1398	20249
						1345,03	81,16	1345	81		1500	
53	56	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	11983,86	--	11984	--	11494	481	13462
						490,44	--	490	--		997	
54	57	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4397,18	276,24	8794	552	1040	7189	17262
						3601,00	66,74	7202	133		1279	
55	58	С123-040102-1003 2304-0102-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	80775,00	--	161550	--	161550	--	174474
						--	--	--	--		12924	
56	59	С123-040105-0903 2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	6174,00	--	12348	--	12348	--	13336
						--	--	--	--		988	
57	60	Ц13-121101-0404 1312-1101-0404 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	23968,19	10680,33	23968	10680	644	10262	36968
						12643,73	4178,96	12644	4179		2738	
58	61	51-010102-2603 5101-0102-2603 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1071956,00	--	1071956	--		--	1071956
						--	--	--	--	1071956	--	
59	62	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1276,00	--	1276	--	1276	--	1378
						--	--	--	--		102	

60	63	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1986,00	--	7944	--	7944	--	8580
			СП - 8%			--	--	--	--		636	
61	64	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	618,79	1,10	928	2	187	592	1642
			НР - 80%; СП - 8%			492,98	0,58	739	1		122	
62	65	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./м/к опоры для водомерного узла/ Установка	т стальных элементов	0,024	723420,07	6505,23	17362	156	15542	2008	20919
			НР - 118%; СП - 8%			69344,80	1552,21	1664	37		1550	
63	66	Е11-161001-0107 1116-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	14219,78	326,71	14220	327	3856	9887	26035
			НР - 98% ; СП - 8%			10036,62	51,67	10037	52		1929	
64	67	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23	618,79	1,10	14232	25	2868	9082	25179
			НР - 80%; СП - 8%			492,98	0,58	11339	13		1865	
65	68	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	453	13,00	--	5889	--	5889	--	6360
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
66	69	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	42,00	--	126	--	126	--	136
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
67	70	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 20x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	2179,00	--	37043	--	37043	--	40006
			СП - 8%			--	--	--	--		2963	
68	71	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	2179,00	--	43580	--	43580	--	47066
			СП - 8%			--	--	--	--		3486	

69	72	С123-020304-2202 2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2622,00	--	20976	--	20976	--	22654
			СП - 8%			--	--	--	--		1678	
70	73	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3241,00	--	6482	--	6482	--	7001
			СП - 8%			--	--	--	--		519	
71	74	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	16,00	--	912	--	912	--	985
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
72	75	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39	29,00	--	1131	--	1131	--	1221
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
73	76	С123-020401-1102 2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	29,00	--	87	--	87	--	94
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
74	77	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	54,00	--	594	--	594	--	642
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
75	78	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	23,00	--	276	--	276	--	298
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
76	79	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	64,00	--	128	--	128	--	138
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
77	80	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	87	40,00	--	3480	--	3480	--	3758
			СП - 8%			--	--	--	--		278	

78	81	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	63,00	--	5670	--	5670	--	6124
			СП - 8%			--	--	--	--		454	
79	82	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	106,00	--	530	--	530	--	572
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
80	83	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	85,00	--	765	--	765	--	826
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
81	84	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	63,00	--	126	--	126	--	136
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
						Хозяйственно-питьевой водопровод (для столовой)						
82	87	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2390,09	21,67	7170	65	5581	1521	9386
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	1524	28		695	
83	88	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2831,99	21,67	11328	87	9210	2027	14424
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	2031	37		1068	
84	89	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	3248,15	37,96	58467	683	46038	11806	75894
			НР - 98%; СП - 8%			652,53	16,73	11746	301		5622	
85	90	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	98,41	1,07	6889	75	126	6554	14518
			НР - 98%; СП - 8%			95,54	--	6688	--		1075	

86	91	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,6	538,00	--	12697	--	12697	--	13713
			СП - 3			--	--	--	--		1016	
87	92	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	70	668,51	72,28	46796	5059	18622	19572	71677
			НР - 49% ЗП - 5%			330,22	37,68	23115	2637		5309	
88	93	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	33	276,00	--	9108	--	9108	--	9837
			СП - 8%			--	--	--	--		729	
89	94	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	343,00	--	5660	--	5660	--	6112
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
90	95	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	455,00	--	1502	--	1502	--	1622
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
91	96	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	514,00	--	2262	--	2262	--	2443
			СП - 8%			--	--	--	--		181	

92	97	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	129,8	697,00	--	90471	--	90471	--	97708
			СП - 8%			--	--	--	--		7238	
93	98	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
		Изм. и доп. вып. 12	НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	25	1604,13	14,75	40103	369	326	38623	85024
						1576,32	0,11	39408	3		6298	
94	99	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	124,00	--	3069	--	3069	--	3315
			СП - 8%			--	--	--	--		246	
95	100	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1729,65	17,71	10378	106	63	10006	22015
			НР - 98%; СП - 8%			1701,55	0,18	10209	1		1631	
96	101	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,94	198,00	--	1176	--	1176	--	1270
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
97	102	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
		Изм. и доп. вып. 12	НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	1885,91	20,92	9430	105	42	9099	20011
						1856,62	0,29	9283	1		1482	
98	103	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	339,00	--	1678	--	1678	--	1812
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
99	104	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	7,00	--	294	--	294	--	318
			СП - 8%			--	--	--	--		24	

100	105	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	8	10,00	--	80	--	80	--	86
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
101	106	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	6	13,00	--	78	--	78	--	84
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
102	107	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
				шт.	32	575,00	--	18400	--	18400	--	19872
			СП - 8%			--	--	--	--		1472	
103	108	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005									
				шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
104	109	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
				шт.	1	2448,87	115,92	2449	116	297	2025	4832
			НР - 98% СП - 8%			2035,95	30,14	2036	30		358	
105	110	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002									
				шт.	1	9494,00	--	9494	--	9494	--	10254
			СП - 8%			--	--	--	--		760	
106	111	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80									
				шт.	2	1420,00	--	2840	--	2840	--	3067
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
107	112	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка									
				кран	4	20897,52	--	83590	--	81782	1772	92191
			НР - 98% СП - 8%			452,10	--	1808	--		6829	
108	113	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79									
				м	40	1007,00	--	40280	--	40280	--	43502
			СП - 8%			--	--	--	--		3222	
						Водомерный узел Ду40мм						

109	114	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	26584,03	291,87	26584	292	18079	8129	37490
			НР - 31%; СП - 8%			8213,05	81,81	8213	82		2777	
110	115	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3248,15	37,96	9744	114	7672	1968	12649
			НР - 20%; СП - 8%			652,53	16,73	1958	50		937	
111	116	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2831,99	21,67	1416	11	1151	253	1803
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	254	5		134	
112	117	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2390,09	21,67	1195	11	930	253	1564
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	254	5		116	
113	118	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1720,83	21,67	1721	22	1191	507	2406
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	508	9		178	
114	119	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,5	98,41	1,07	443	5	8	421	833
			НР - 98%; СП - 8%			95,54	--	430	--		69	
115	120	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	643,52	28,91	644	29	17	601	1344
			НР - 98%; СП - 8%			598,19	15,07	598	15		100	
116	121	С123-030301-0305 2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч/420РС QN10/	шт.	1	141431,00	--	141431	--	141431	--	152745
			СП - 8%			--	--	--	--		11314	

117	122	С123-030302-0501 2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus/Scaut P2/	шт.	1	14206,00	--	14206	--	14206	--	15342
						--	--	--	--		1136	
118	123	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17351,04	222,45	17351	222	15784	1398	20249
			НР - [illegible] СП - [illegible]			1345,03	81,16	1345	81		1500	
119	124	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	11983,86	--	11984	--	11494	481	13462
			НР - [illegible]			490,44	--	490	--		997	
120	125	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2448,87	115,92	4898	232	594	4050	9663
			НР - [illegible] СП - 8%			2035,95	30,14	4072	60		716	
121	126	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9494,00	--	18988	--	18988	--	20507
			СП - [illegible]			--	--	--	--		1519	
122	127	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1276,00	--	1276	--	1276	--	1378
			СП - [illegible]			--	--	--	--		102	
123	128	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1420,00	--	11360	--	11360	--	12269
			СП - [illegible]			--	--	--	--		909	
124	129	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1	618,79	1,10	619	1	125	395	1095
			НР - [illegible] СП - 8%			492,98	0,58	493	1		81	
125	130	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./м/к опоры для водомерного узла/ Установка	т стальных элементов	0,024	723420,07	6505,23	17362	156	15542	2008	20919
			НР - 118%; СП - [illegible]			69344,80	1552,21	1664	37		1550	

126	131	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	13,00	--	429	--	429	--	463
						--	--	--	--		34	
127	132	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	26,00	--	234	--	234	--	253
						--	--	--	--		19	
128	133	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 20x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	2179,00	--	82802	--	82802	--	89426
			СП - 8%			--	--	--	--		6624	
129	134	С123-020304-2202 2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2622,00	--	5244	--	5244	--	5664
			СП - 8%			--	--	--	--		420	
130	135	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	16,00	--	176	--	176	--	190
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
131	136	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	29,00	--	87	--	87	--	94
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
132	137	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	23,00	--	138	--	138	--	149
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
133	138	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	35,00	--	105	--	105	--	113
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
134	139	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	64,00	--	192	--	192	--	207
			СП - 8%			--	--	--	--		15	

135	140	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	40,00	--	320	--	320	--	346
						--	--	--	--		26	
			Горячее водоснабжение (для школы)									
136	141	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	334	1720,83	21,67	574758	7237	397896	169291	803573
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	169625	3121		59524	
137	142	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	166	1821,10	21,67	302303	3597	214401	84139	417357
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	84305	1551		30915	
138	143	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	85	2131,46	21,67	181174	1842	136164	43083	242198
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	43168	794		17941	
139	144	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2390,09	21,67	38241	347	29768	8110	50059
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	8126	149		3708	
140	145	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2831,99	21,67	99120	758	80587	17740	126209
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	17775	327		9349	
141	146	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	3248,15	37,96	113685	1328	89518	22956	147572
			НР - 98%; СП - 8%			652,53	16,73	22839	585		10931	
142	147	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	671	98,41	1,07	66032	715	1209	62826	139166
			НР - 98%; СП - 8%			95,54	--	64108	--		10309	

143	148	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180	538,00	--	96840	--	96840	--	104587
						--	--	--	--		7747	
144	149	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	609	668,51	72,28	407125	44015	162009	170274	623592
						330,22	37,68	201101	22944		46192	
145	150	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	334,4	276,00	--	92294	--	92294	--	99678
						--	--	--	--		7384	
146	151	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	168,3	343,00	--	57727	--	57727	--	62345
						--	--	--	--		4618	
147	152	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	83,6	401,00	--	33524	--	33524	--	36205
						--	--	--	--		2682	
148	153	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	455,00	--	8008	--	8008	--	8649
						--	--	--	--		641	

149	154	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	514,00	--	19789	--	19789	--	21372
			СП - 8%			--	--	--	--		1583	
150	155	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	697,00	--	19168	--	19168	--	20701
			СП - 8%			--	--	--	--		1533	
151	156	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	88	1604,13	14,75	141163	1298	1149	135951	299284
			НР - 98%; СП - 8%			1576,32	0,11	138716	10		22169	
152	157	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	87,12	124,00	--	10803	--	10803	--	11667
			СП - 8%			--	--	--	--		864	
153	158	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1729,65	17,71	17297	177	104	16677	36691
			НР - 98%; СП - 8%			1701,55	0,18	17016	2		2718	
154	159	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	198,00	--	1960	--	1960	--	2117
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
155	160	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	1885,91	20,92	50920	565	226	49134	108058
			НР - 98%; СП - 8%			1856,62	0,29	50129	8		8004	
156	161	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26,73	339,00	--	9061	--	9061	--	9786

						--	--	--	--		725	
157	162	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	160	7,00	--	1120	--	1120	--	1210
						--	--	--	--		90	
158	163	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	16	10,00	--	160	--	160	--	173
						--	--	--	--		13	
159	164	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	36	13,00	--	468	--	468	--	505
						--	--	--	--		37	
160	165	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
				шт.	106	575,00	--	60950	--	60950	--	65826
						--	--	--	--		4876	
161	166	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005									
				шт.	19	651,00	--	12369	--	12369	--	13359
			СП - 8%			--	--	--	--		990	
162	167	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
				шт.	11	978,00	--	10758	--	10758	--	11619
			СП - 8%			--	--	--	--		861	
163	168	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005									
				шт.	3	1276,00	--	3828	--	3828	--	4134
			СП - 8%			--	--	--	--		306	
164	169	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка									
				шт.	14	2700,32	315,71	37804	4420	857	33976	77522
			НР - 95%; СП - 8%			2323,35	153,01	32527	2142		5742	
165	170	С123-041010-2703 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini									
				шт.	14	2048,00	--	28672	--	28672	--	30966
			СП - 8%			--	--	--	--		2294	

166	171	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	3	22146,97	29,39	66441	88	55141	11032	83671
			НР - 98%; СП - 5%			3737,36	15,07	11212	45		6198	
167	172	С123-041012-3101 2304-1012-3101 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	1	2214,00	--	2214	--	2214	--	2391
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
168	173	С123-041012-3401 2304-1012-3401 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, Т до +80°С, PN 10, DN 25, типа Genebre ГОСТ 27036-86	шт.	1	9785,00	--	9785	--	9785	--	10568
			СП - 8%			--	--	--	--		783	
169	174	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	1	20897,52	--	20898	--	20446	443	23048
			НР - 98%; СП - 8%			452,10	--	452	--		1707	
170	175	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	1	1007,00	--	1007	--	1007	--	1088
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
						Водомерный узел Ду32мм для системы Т3						
171	176	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	26584,03	291,87	26584	292	18079	8129	37490
			НР - 98%; СП - 8%			8213,05	81,81	8213	82		2777	
172	177	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	643,52	28,91	644	29	17	601	1344
			НР - 98%; СП - 8%			598,19	15,07	598	15		100	
173	178	С123-030301-0405 2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	51980,00	--	51980	--	51980	--	56138
			СП - 8%			--	--	--	--		4158	
174	179	С123-030302-0504 2303-0302-0504 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022, типа Sensus	шт.	1	16376,00	--	16376	--	16376	--	17686
			СП - 8%			--	--	--	--		1310	
175	180	С123-030302-0604 2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	6749,00	--	6749	--	6749	--	7289

			[illegible]			--	--	--	--		540	
176	181	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16705,63	152,06	16706	152	15427	1152	19286
			НР - 98%; СП - 8%			1127,08	48,56	1127	49		1429	
177	182	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2448,87	115,92	4898	232	594	4050	9663
			НР - 98%; СП - 8%			2035,95	30,14	4072	60		716	
178	183	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9494,00	--	18988	--	18988	--	20507
			СП - 8%			--	--	--	--		1519	
179	184	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1704,00	--	1704	--	1704	--	1840
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
180	185	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	11983,86	--	11984	--	11494	481	13462
			НР - 98%; СП - 8%			490,44	--	490	--		997	
181	186	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1420,00	--	5680	--	5680	--	6134
			СП - 8%			--	--	--	--		454	
182	187	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	3248,15	37,96	8120	95	6394	1640	10541
			НР - 98%; СП - 8%			652,53	16,73	1631	42		781	
183	188	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2131,46	21,67	1066	11	801	253	1425
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	254	5		106	
184	189	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1720,83	21,67	1721	22	1191	507	2406

			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	508	9		178		
185	190	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	98,41	1,07	394	4	8	375	830	
			НР - 98%; СП - 8%			95,54	--	382	--		61		
186	191	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1	618,79	1,10	619	1	125	395	1095	
			НР - 80%; СП - 8%			492,98	0,58	493	1		81		
						Водомерный узел Ду25мм для системы Т4							
187	192	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	26584,03	291,87	26584	292	18079	8129	37490	
			НР - 98%; СП - 8%			8213,05	81,81	8213	82		2777		
188	193	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	643,52	28,91	644	29	17	601	1344	
			НР - 98%; СП - 8%			598,19	15,07	598	15		100		
189	194	С123-030301-0404 2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	50275,00	--	50275	--	50275	--	54297	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
190	195	С123-030302-0504 2303-0302-0504 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022, типа Sensus	шт.	1	16376,00	--	16376	--	16376	--	17686	
			СП - 8%			--	--	--	--		1310		
191	196	С123-030302-0603 2303-0302-0603 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4328,00	--	4328	--	4328	--	4674	
			СП - 8%			--	--	--	--		346		
192	197	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13870,63	157,12	13871	157	12587	1160	16233	
			НР - 98%; СП - 8%			1127,08	56,54	1127	57		1202		
193	198	С123-040702-0205 2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4404,00	--	8808	--	8808	--	9513	
			СП - 8%			--	--	--	--		705		

194	199	С123-040702-0202 2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1301,00	--	1301	--	1301	--	1405
			НР - 8%;			--	--	--	--		104	
195	200	С123-041001-2804 2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7316,00	--	7316	--	7316	--	7901
			НР - 8%			--	--	--	--		585	
196	201	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	11983,86	--	11984	--	11494	481	13462
			НР - 98%; СП - 8%			490,44	--	490	--		997	
197	202	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	2831,99	21,67	7080	54	5756	1267	9015
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	1270	23		668	
198	203	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1821,10	21,67	911	11	646	253	1257
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	254	5		93	
199	204	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1720,83	21,67	1721	22	1191	507	2406
			НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	508	9		178	
200	205	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	98,41	1,07	394	4	8	375	830
			НР - 98%; СП - 8%			95,54	--	382	--		61	
201	206	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1	618,79	1,10	619	1	125	395	1095
			НР - 80%; СП - 8%			492,98	0,58	493	1		81	

202	207	ЕТ1-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./м/к опоры для водомерного узла/ Установка	т стальных элементов	0,048	723420,07	6505,23	34724	312	31083	4016	41839
			ПР - 110% СП - 8%			69344,80	1552,21	3329	75		3099	
203	208	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	387	13,00	--	5031	--	5031	--	5433
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
204	209	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	42,00	--	42	--	42	--	45
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
205	210	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 20x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	2179,00	--	37043	--	37043	--	40006
			СП - 8%			--	--	--	--		2963	
206	211	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	2179,00	--	41401	--	41401	--	44713
			СП - 8%			--	--	--	--		3312	
207	212	С123-020304-2202 2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	2622,00	--	18354	--	18354	--	19822
			СП - 8%			--	--	--	--		1468	
208	213	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3241,00	--	6482	--	6482	--	7001
			СП - 8%			--	--	--	--		519	
209	214	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	16,00	--	1040	--	1040	--	1123
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
210	215	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	29,00	--	1102	--	1102	--	1190
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
211	216	С123-020401-1102 2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	29,00	--	29	--	29	--	31

						--	--	--	--		2	
212	217	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	54,00	--	810	--	810	--	875
						--	--	--	--		65	
213	218	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	23,00	--	345	--	345	--	373
						--	--	--	--		28	
214	219	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	64,00	--	64	--	64	--	69
						--	--	--	--		5	
215	220	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	87	40,00	--	3480	--	3480	--	3758
						--	--	--	--		278	
216	221	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	63,00	--	3969	--	3969	--	4287
						--	--	--	--		318	
217	222	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	106,00	--	318	--	318	--	343
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
218	223	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	63,00	--	63	--	63	--	68
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
219	224	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9	618,79	1,10	5569	10	1122	3554	9853
			НР - 80%; СП - 8%			492,98	0,58	4437	5		730	
					Горячее водоснабжение (для столовой)							
220	228	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2390,09	21,67	9560	87	7442	2027	12515

			[illegible]			507,86	9,34	2031	37		927	
221	229	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2831,99	21,67	56640	433	46050	10137	72119
			НР - 80%, СП - 8%			507,86	9,34	10157	187		5342	
222	230	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	98,41	1,07	5117	55	94	4869	10785
			НР - 95%, СП - 8%			95,54	--	4968	--		799	
223	231	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,5	538,00	--	7263	--	7263	--	7844
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
224	232	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	52	668,51	72,28	34763	3758	13834	14539	53246
			НР - 76%, СП - 8%			330,22	37,68	17171	1959		3944	
225	233	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	276,00	--	4554	--	4554	--	4918
			СП - 8%			--	--	--	--		364	
226	234	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11	343,00	--	3773	--	3773	--	4075
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
227	235	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	401,00	--	1323	--	1323	--	1429
			СП - 8%			--	--	--	--		106	

228	236	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	455,00	--	2002	--	2002	--	2162
						--	--	--	--		160	
229	237	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	22	514,00	--	11308	--	11308	--	12213
						--	--	--	--		905	
230	238	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1604,13	14,75	40103	369	326	38623	85024
						1576,32	0,11	39408	3		6298	
231	239	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	124,00	--	3069	--	3069	--	3315
						--	--	--	--		246	
232	240	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1729,65	17,71	34593	354	208	33354	73383
						1701,55	0,18	34031	4		5436	
233	241	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	198,00	--	3920	--	3920	--	4234
						--	--	--	--		314	
234	242	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1885,91	20,92	9430	105	42	9099	20011
						1856,62	0,29	9283	1		1482	
235	243	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	339,00	--	1678	--	1678	--	1812

			СП - 8%			--	--	--	--		134	
236	244	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	7,00	--	322	--	322	--	348
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
237	245	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	10,00	--	310	--	310	--	335
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
238	246	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	13,00	--	91	--	91	--	98
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
239	247	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	29	575,00	--	16675	--	16675	--	18009
			СП - 8%			--	--	--	--		1334	
240	248	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	651,00	--	2604	--	2604	--	2812
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
241	249	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2252,00	--	2252	--	2252	--	2432
			СП - 8%			--	--	--	--		180	
242	250	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2700,32	315,71	5401	631	123	4854	11075
			НР - 98%, СП - 8%			2323,35	153,01	4647	306		820	
243	251	С123-041010-2703 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	2048,00	--	4096	--	4096	--	4424
			СП - 8%			--	--	--	--		328	
244	252	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3	1089,57	0,12	3269	--	104	3101	6880
			НР - 98%, СП - 8%			1054,90	--	3165	--		510	

245	253	С123-030102-1204 2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	2603,00	--	7809	--	7809	--	8434
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
246	254	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	4	20897,52	--	83590	--	81782	1772	92191
			НР - 98% СП - 8%			452,10	--	1808	--		6829	
247	255	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	40	1007,00	--	40280	--	40280	--	43502
			СП - 8%			--	--	--	--		3222	
				Водомерный узел Ду32мм для системы Т3.1								
248	256	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	26584,03	291,87	26584	292	18079	8129	37490
			НР - 98% СП - 8%			8213,05	81,81	8213	82		2777	
249	257	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	643,52	28,91	644	29	17	601	1344
			НР - 98% СП - 8%			598,19	15,07	598	15		100	
250	258	С123-030301-0405 2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	51980,00	--	51980	--	51980	--	56138
			СП - 8%			--	--	--	--		4158	
251	259	С123-030302-0504 2303-0302-0504 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022, типа Sensus	шт.	1	16376,00	--	16376	--	16376	--	17686
			СП - 8%			--	--	--	--		1310	
252	260	С123-030302-0604 2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	6749,00	--	6749	--	6749	--	7289
			СП - 8%			--	--	--	--		540	
253	261	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16705,63	152,06	16706	152	15427	1152	19286
			НР - 98% СП - 8%			1127,08	48,56	1127	49		1429	

254	262	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2448,87	115,92	4898	232	594	4050	9663
			НР - [illegible] СП - [illegible]			2035,95	30,14	4072	60		716	
255	263	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9494,00	--	18988	--	18988	--	20507
			СП - [illegible]			--	--	--	--		1519	
256	264	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1704,00	--	1704	--	1704	--	1840
			СП - [illegible]			--	--	--	--		136	
257	265	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	11983,86	--	11984	--	11494	481	13462
			НР - [illegible]			490,44	--	490	--		997	
258	266	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1420,00	--	5680	--	5680	--	6134
			СП - 8%			--	--	--	--		454	
259	267	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	3248,15	37,96	8120	95	6394	1640	10541
			НР - 98% СП - 8%			652,53	16,73	1631	42		781	
260	268	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2131,46	21,67	1066	11	801	253	1425
			НР - 98%. СП - 8%			507,86	9,34	254	5		106	
261	269	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1720,83	21,67	1721	22	1191	507	2406
			НР - 98%. СП - 8%			507,86	9,34	508	9		178	

262	270	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	98,41	1,07	394	4	8	375	830
						95,54	--	382	--		61	
263	271	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1	618,79	1,10	619	1	125	395	1095
						492,98	0,58	493	1		81	
264	272	С123-040702-0205 2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4404,00	--	8808	--	8808	--	9513
						--	--	--	--		705	
265	273	С123-040702-0202 2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1301,00	--	1301	--	1301	--	1405
						--	--	--	--		104	
266	274	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифовом. Установка	комплект	1	11983,86	--	11984	--	11494	481	13462
			СП - 8%			490,44	--	490	--		997	
267	275	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	2831,99	21,67	7080	54	5756	1267	9015
			СП - 8%			507,86	9,34	1270	23		668	
268	276	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2390,09	21,67	1195	11	930	253	1564
			НР - 98%, СП - 8%			507,86	9,34	254	5		116	
269	277	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2131,46	21,67	1066	11	801	253	1425
			НР - 98%, СП - 8%			507,86	9,34	254	5		106	

270	278	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1720,83	21,67	1721	22	1191	507	2406
			НР - 30%, СП - 8%			507,86	9,34	508	9		178	
271	279	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	98,41	1,07	394	4	8	375	830
			НР - 30%, СП - 8%			95,54	--	382	--		61	
272	280	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1	618,79	1,10	619	1	125	395	1095
			НР - 80%, СП - 8%			492,98	0,58	493	1		81	
273	281	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./м/к опоры для водомерного узла/ Установка	т стальных элементов	0,048	723420,07	6505,23	34724	312	31083	4016	41839
			НР - 110%, СП - 8%			69344,80	1552,21	3329	75		3099	
274	282	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	13,00	--	429	--	429	--	463
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
275	283	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	26,00	--	234	--	234	--	253
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
276	284	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 20x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	2179,00	--	82802	--	82802	--	89426
			СП - 8%			--	--	--	--		6624	
277	285	С123-020304-2202 2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2622,00	--	5244	--	5244	--	5664
			СП - 8%			--	--	--	--		420	
278	286	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	16,00	--	176	--	176	--	190
			СП - 8%			--	--	--	--		14	

279	287	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	29,00	--	58	--	58	--	63
						--	--	--	--		5	
280	288	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	23,00	--	138	--	138	--	149
						--	--	--	--		11	
281	289	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	35,00	--	105	--	105	--	113
						--	--	--	--		8	
282	290	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	64,00	--	192	--	192	--	207
						--	--	--	--		15	
283	291	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	40,00	--	320	--	320	--	346
						--	--	--	--		26	
				Канализация бытовая								
284	292	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	211	8383,01	34,48	1768814	7276	1538954	220999	2148999
			НР 98%; СП - 8%			1054,90	13,86	222584	2925		159185	
285	293	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	269	10768,62	51,15	2896758	13759	2570854	311305	3464708
			НР 98%; СП - 8%			1160,39	20,50	312145	5513		256645	
286	294	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	237	538,00	--	127506	--	127506	--	137706
			СП - 8%			--	--	--	--		10200	
287	295	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-577-кузбасс лак	м2	194	128,22	3,05	24875	592	19984	3027	30134
			НР 69%; СП 8%			22,16	0,45	4299	88		2232	

288	296	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	83	668,51	72,28	55487	5999	22080	23207	84989
			ПР - 20%, СП - 8%			330,22	37,68	27408	3127		6295	
289	297	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	697,00	--	21468	--	21468	--	23185
			СП - 8%			--	--	--	--		1717	
290	298	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	1718,00	--	47245	--	47245	--	51025
			СП - 8%			--	--	--	--		3780	
291	299	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	25	3878,00	--	96950	--	96950	--	104706
			СП - 8%			--	--	--	--		7756	
292	300	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1857,00	--	11142	--	11142	--	12033
			СП - 8%			--	--	--	--		891	
293	301	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	63	3878,00	--	244314	--	244314	--	263859
			СП - 8%			--	--	--	--		19545	
294	302	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	17	1857,00	--	31569	--	31569	--	34095
			СП - 8%			--	--	--	--		2526	
295	303	С123-020802-0109 2302-0802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	23	3956,00	--	90988	--	90988	--	98267
			СП - 8%			--	--	--	--		7279	

296	304	С123-020802-0107 2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	8	1542,00	--	12336	--	12336	--	13323
						--	--	--	--		987	
297	305	С123-020802-0108 2302-0802-0108 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	11	2643,00	--	29073	--	29073	--	31399
						--	--	--	--		2326	
298	306	С123-020802-0113 2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	35	1436,00	--	50260	--	50260	--	54281
						--	--	--	--		4021	
299	307	С123-020802-0115 2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	19	4882,00	--	92758	--	92758	--	100179
						--	--	--	--		7421	
300	308	С123-020802-0114 2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	2585,00	--	15510	--	15510	--	16751
						--	--	--	--		1241	
301	309	С123-020802-0803 2302-0802-0803 РСНБ РК 2015	Крестовина чугунная косая под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	5	6320,00	--	31600	--	31600	--	34128
						--	--	--	--		2528	
302	310	С123-020802-0802 2302-0802-0802 РСНБ РК 2015	Крестовина чугунная косая под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2645,00	--	2645	--	2645	--	2857
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
303	311	С123-020802-0703 2302-0802-0703 РСНБ РК 2015	Крестовина чугунная прямая DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	4453,00	--	4453	--	4453	--	4809
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
304	312	С123-020802-0213 2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	14	2863,00	--	40082	--	40082	--	43289
			СП - 8%			--	--	--	--		3207	

305	313	С123-020802-0212 2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	16	1195,00	--	19120	--	19120	--	20650
			СП - 8%			--	--	--	--		1530	
306	314	С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 45° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	74	2145,00	--	158730	--	158730	--	171428
			СП - 8%			--	--	--	--		12698	
307	315	С123-020802-0205 2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 45° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	54	1005,00	--	54270	--	54270	--	58612
			СП - 8%			--	--	--	--		4342	
308	316	С123-020802-1101 2302-0802-1101 РСНБ РК 2015	Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	3	1082,00	--	3246	--	3246	--	3506
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
309	317	С123-030102-1303 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	813,00	--	2439	--	2439	--	2634
			СП - 8%			--	--	--	--		195	
310	318	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	5	7846,47	35,74	39232	179	35587	3489	46139
			НР - 98%, СП - 8%			693,22	18,86	3466	94		3418	
311	319	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	58	917,75	1,43	53230	83	137	51979	113625
			НР - 98%, СП - 8%			913,96	0,52	53010	30		8417	
312	320	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	57,884	288,00	--	16671	--	16671	--	18004
			СП - 8%			--	--	--	--		1334	
313	321	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	44	885,32	3,47	38954	153	239	37841	82939
			НР - 98%, СП - 8%			876,40	1,18	38562	52		6144	

314	322	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	43,912	740,00	--	32495	--	32495	--	35094
						--	--	--	--		2600	
315	323	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	25	109,00	--	2725	--	2725	--	2943
						--	--	--	--		218	
316	324	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	42	34,00	--	1428	--	1428	--	1542
						--	--	--	--		114	
317	325	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	22	386,00	--	8492	--	8492	--	9171
						--	--	--	--		679	
318	326	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	45	116,00	--	5220	--	5220	--	5638
						--	--	--	--		418	
319	327	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	10	287,00	--	2870	--	2870	--	3100
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
320	328	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	461,00	--	3227	--	3227	--	3485
			СП - 8%			--	--	--	--		258	
321	329	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	128,00	--	128	--	128	--	138
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
322	330	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	7	386,00	--	2702	--	2702	--	2918
			СП - 8%			--	--	--	--		216	

323	331	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	7	154,00	--	1078	--	1078	--	1164
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
324	332	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	214,00	--	1070	--	1070	--	1156
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
325	333	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9	64,00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
326	334	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	25	259,00	--	6475	--	6475	--	6993
			СП - 8%			--	--	--	--		518	
327	335	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	43	73,00	--	3139	--	3139	--	3390
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
328	336	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	546,00	--	13104	--	13104	--	14152
			СП - 8%			--	--	--	--		1048	
329	337	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	16	265,00	--	4240	--	4240	--	4579
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
330	338	С123-030102-1303 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	21	813,00	--	17073	--	17073	--	18439
			СП - 8%			--	--	--	--		1366	
331	339	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./м/к подставки для поддона 800x800x300/ Установка	т стальных элементов	0,0625	723420,07	6505,23	45214	407	40473	5229	54478
			НР - 118%; СП - 8%			69344,80	1552,21	4334	97		4035	
332	340	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6	83,40	1,69	500	10	313	123	674

			НР - 98%; СП - 8%			29,50	0,30	177	2		50	
333	341	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	3	24758,97	--	74277	--	4307	69270	155031
			НР - 99%; СП - 8%			23323,40	--	69970	--		11484	
334	342	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6	3164,76	164,12	18989	985	10923	7323	28417
			НР - 90%; СП - 8%			1180,14	52,75	7081	316		2105	
335	343	Е11-220201-0103 1122-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство выпуска из чугунных труб, диаметр 100 мм.	км трубопровода	0,00333	533528,94	18689,68	1777	62	166	1556	3599
			НР - 99%; СП - 8%			465300,00	6656,92	1549	22		267	
336	344	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0019	1564390,21	744152,32	2972	1414	120	1971	5339
			НР - 99%; СП - 8%			757074,00	290760,88	1438	552		395	
337	345	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /ФУТЛЯР/	м	1,9076	8045,00	--	15347	--	15347	--	16574
			СП - 8%			--	--	--	--		1228	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								19332063
			РАЗДЕЛ 2.Канализация производственная									
338	390	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализацвонных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	32	8383,01	34,48	268256	1103	233396	33516	325914
			НР - 98%; СП - 8%			1054,90	13,86	33757	444		24142	
339	391	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	98	10768,62	51,15	1055325	5012	936595	113412	1262236
			НР - 98%; СП - 8%			1160,39	20,50	113718	2009		93499	
340	392	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68	538,00	--	36584	--	36584	--	39511
			СП - 8%			--	--	--	--		2927	

341	393	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-577-кузбасс лак НР - 90% СП - 8%	м2	60	128,22 22,16	3,05 0,45	7693 1330	183 27	6180	936 690	9320
342	394	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 90% СП - 8 %	м трубопровода	9	668,51 330,22	72,28 37,68	6017 2972	650 339	2395	2516 683	9216
343	395	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	3,3	697,00 --	-- --	2300 --	-- --	2300	-- 184	2484
344	396	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	6,6	1718,00 --	-- --	11339 --	-- --	11339	-- 907	12246
345	397	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	шт.	3	3878,00 --	-- --	11634 --	-- --	11634	-- 931	12565
346	398	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	шт.	4	3878,00 --	-- --	15512 --	-- --	15512	-- 1241	16753
347	399	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	шт.	9	1857,00 --	-- --	16713 --	-- --	16713	-- 1337	18050
348	400	С123-020802-0109 2302-0802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	шт.	25	3956,00 --	-- --	98900 --	-- --	98900	-- 7912	106812

349	401	С123-020802-0107 2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1542,00	--	1542	--	1542	--	1665
						--	--	--	--		123	
350	402	С123-020802-0108 2302-0802-0108 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	8	2643,00	--	21144	--	21144	--	22836
						--	--	--	--		1692	
351	403	С123-020802-0113 2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	4	1436,00	--	5744	--	5744	--	6204
						--	--	--	--		460	
352	404	С123-020802-0115 2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	4882,00	--	9764	--	9764	--	10545
						--	--	--	--		781	
353	405	С123-020802-0114 2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	3	2585,00	--	7755	--	7755	--	8375
						--	--	--	--		620	
354	406	С123-020802-0213 2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	15	2863,00	--	42945	--	42945	--	46381
						--	--	--	--		3436	
355	407	С123-020802-0212 2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1195,00	--	7170	--	7170	--	7744
						--	--	--	--		574	
356	408	С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 45° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	63	2145,00	--	135135	--	135135	--	145946
						--	--	--	--		10811	
357	409	С123-020802-0205 2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 45° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	14	1005,00	--	14070	--	14070	--	15196
						--	--	--	--		1126	

358	410	С123-020802-1101 2302-0802-1101 РСНБ РК 2015	Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100x50 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	шт.	3	1082,00 --	-- --	3246 --	-- --	3246	-- 260	3506
359	411	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	1	1196,00 --	-- --	1196 --	-- --	1196	-- 96	1292
360	412	С123-030102-1303 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	18	813,00 --	-- --	14634 --	-- --	14634	-- 1171	15805
361	413	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	комплект	5	15747,71 1190,53	77,70 41,25	78739 5953	388 206	72398	6036 6782	91556
362	414	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	19	917,75 913,96	1,43 0,52	17437 17365	27 10	45	17028 2757	37222
363	415	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм СП - 8%	м	18,962	288,00 --	-- --	5461 --	-- --	5461	-- 437	5898
364	416	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	9	885,32 876,40	3,47 1,18	7968 7888	31 11	49	7740 1257	16965
365	417	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм СП - 8%	м	8,982	740,00 --	-- --	6647 --	-- --	6647	-- 532	7178
366	418	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 СП - 8%	шт.	55	109,00 --	-- --	5995 --	-- --	5995	-- 480	6475

367	419	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	22	34,00	--	748	--	748	--	808
						--	--	--	--		60	
368	420	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	10	668,51	72,28	6685	723	2660	2796	10240
						330,22	37,68	3302	377		758	
369	421	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	697,00	--	4600	--	4600	--	4968
						--	--	--	--		368	
370	422	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	1718,00	--	7559	--	7559	--	8164
						--	--	--	--		605	
371	423	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	23	116,00	--	2668	--	2668	--	2881
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
372	424	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	10	287,00	--	2870	--	2870	--	3100
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
373	425	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	386,00	--	386	--	386	--	417
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
374	426	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	7	154,00	--	1078	--	1078	--	1164
			СП - 8%			--	--	--	--		86	

375	427	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	214,00	--	214	--	214	--	231
			СН - 8%			--	--	--	--		17	
376	428	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	73,00	--	1095	--	1095	--	1183
			СН - 8%			--	--	--	--		88	
377	429	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
			СН - 8%			--	--	--	--		37	
378	430	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	546,00	--	546	--	546	--	590
			СН - 8%			--	--	--	--		44	
379	431	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	9	265,00	--	2385	--	2385	--	2576
			СН - 8%			--	--	--	--		191	
380	432	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока диам.100мм. Установка	1 воронка	20	2266,64	123,54	45333	2471	39366	3771	53032
			НР - 92%; СП - 8%			174,81	30,14	3496	603		3928	
381	433	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	24758,97	--	24759	--	1436	23090	51677
			НР - 99%; СП - 8%			23323,40	--	23323	--		3828	
382	434	Е11-220201-0103 1122-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство выпуска из чугунных труб, диаметр 100 мм.	км трубопровода	0,0034	533528,94	18689,68	1814	64	168	1589	3675
			НР - 99%; СП - 8%			465300,00	6656,92	1582	23		272	
383	435	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0019	1564390,21	744152,32	2972	1414	120	1971	5339
			НР - 99%; СП - 8%			757074,00	290760,88	1438	552		395	

384	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /ФУТЛЯР/	м	1,9076	8045		15347		15347		16574
										1228	
385	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6	3164,76	164,12	18989	985	10923	7323	28417
					1180,14	52,74	7081	316		2105	
		Итого по разделу: 2. Канализация производственная									2057373,86
		ИТОГО:					17460765	183206	13319770	2797810	21793494
							2885815	80749	1071956	1534932	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							1071956		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		248658				
		Итого с временными									22042144
		Зимние удорожания			1,35 %		283098				
		Итого с зимними удорожаниями									22325242
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				425066		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									22750308
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									23543190
		НДС			12 %		2825183				
		Итого с НДС									26368373
		Скидка подрядчика			10%		2 636 837				23 731 536
		Итого по акту									23 731 536
		в том числе НДС 12%									*2 542 665*

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» БИН 011240001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист Галиев Серик Абекешевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» БИН 060640001000
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Конопелько А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел Кожакова Г. (за принятые коэффициенты)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО СП "NEFT" БИН 050540006095
(наименование организации, бизнес идентификационным номером или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Халхабай Бостандык
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу ул. Бухар Жырау 38, Бостандыкский район, города Алматы**

(наименование. адрес)

Объект . **Здание школы. Общестроительные работы КЖ КМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88** от **28.11.2019**

Акт приемки выполненных работ

№22

Локальная смета 2-1-5

за сентябрь 2020 года

на 2-1-5 электромонтажные работ

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Питающие сети									
1	2	С123-070201-0910	**Щиты с монтажной панелью модели КСРМ-20.6.6-2 36 УХЛ3**		1	41488		41488		41488		44807
			СП - 8%	шт.							3319	
2	4	С прайс лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 39	**Выключатель автоматический ВА88-37 200А**		2	18709,82		37420		37420		40413
			СП - 8%	шт.							2994	
3	5	С прайс лист ТОО "IEK-Казахстан" пункт 42	**Выключатель автоматический ВА88-37 315А**		2	44116,07		88232		88232		95291
			СП - 8%	шт.							7059	
4	9	С123-070501-1012	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**		2	14821		29642		29642		32013
			СП - 8%	шт.							2371	
5	11	С123-070503-0801	**Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015**		6	1818		10908		10908		11781
			СП - 8%	шт.							873	
6	12	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		2	6166,96	121,72	12334	243	5478	4813	18519
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3306	36,6	6612	73		1372	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	13	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 40	**Выключатель автоматический ВА88-35 160А**		1	18709,82		18710		18710		20207
			СП - 8%	шт.							1497	
8	14	Прайс-лист ТОО "IEK-Казахстан" пункт 60	**Выключатель автоматический ВА88-32 63А**		1	10533,04		10533		10533		11376
			СП - 8%	шт.							843	
9	15	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	5234,64	121	5235	121	2146	2163	7990
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	2968	37		592	
10	16	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 38	**Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 63А 6 кА характеристика С**		1	3211,61		3212		3212		3469
			СП - 8%	шт.							257	
11	17	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 36	**Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 6 кА характеристика С**		1	2962,5		2963		2963		3200
			СП - 8%	шт.							237	
12	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		3	2901,6	22,06	8705	66	4187	3205	12863
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	4452	0		953	
13	19	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 34	**Выключатель автоматический ВА47-60, 3Р 25А 6 кА характеристика С**		3	3058,04		9174		9174		9908
			СП - 8%	шт.							734	
14	20	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		12	5234,64	121	62816	1452	25748	25960	95877
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	35616	439		7102	
15	21	Прайс-лист ТОО "IEK-Казахстан" пункт 60	**Выключатель автоматический ВА88-32 63А**		1	10533,04		10533		10533		11376
			СП - 8%	шт.							843	
16	22	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 38	**Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 63А 6 кА характеристика С**		1	3211,61		3212		3212		3469
			СП - 8%	шт.							257	
17	23	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 37	**Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 50А 6 кА характеристика С**		2	2962,5		5925		5925		6399
			СП - 8%	шт.							474	
18	24	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 36	**Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 6 кА характеристика С**		4	2962,5		11850		11850		12798
			СП - 8%	шт.							948	
19	25	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 35	**Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А 6 кА характеристика С**		4	3211,61		12846		12846		13874

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%	шт.							1028	
20	26	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	2901,6	22,06	2902	22	1396	1068	4288
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	1484	0		318	
21	27	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 34	**Выключатель автоматический ВА47-60, 3Р 25А 6 кА характеристика С**		1	3211,61		3212		3212		3469
			СП - 8%	шт.							257	
22	28	Ц13-080304-0207	**Водно-распределительное устройство/ГРШ/**		2	27159,19	4032,38	54318	8065	33734	11175	70733
			НР - 72%; СП - 8%	шт		6260	1500,6	12520	3001		5239	
23	29	С123-070201-0910	**Щиты с монтажной панелью модели КСРМ-20.6.6-2 36 УХЛ3**		2	41488		82976		82976		89614
			СП - 8%	шт.							6638	
24	30	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		4	5234,64	121	20939	484	8583	8653	31959
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	11872	146		2367	
25	31	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 36	**Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 6 кА характеристика С**		2	2962,5		5925		5925		6399
			СП - 8%	шт.							474	
26	32	Ц13-080305-1002	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**		2	1477,06	94,14	2954	188	43	2013	5365
			НР - 72%; СП - 8%	шт		1361,55	36,6	2723	73		397	
27	33	С123-070501-1012	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**		2	14821		29642		29642		32013
			СП - 8%	шт.							2371	
28	34	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		4	5234,64	121	20939	484	8583	8653	31959
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	11872	146		2367	
29	35	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 35	**Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А 6 кА характеристика С**		4	3211,61		12846		12846		13874
			СП - 8%	шт.							1028	
30	36	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	5234,64	121	5235	121	2146	2163	7990
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	2968	37		592	
31	37	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 36	**Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 6 кА характеристика С**		1	2962,5		2963		2963		3200
			СП - 8%	шт.							237	
32	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		2	2901,6	22,06	5803	44	2791	2137	8575

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	2968	0		635	
33	39	Прайс-лист ТОО "ElECTrO KZ 2014" пункт 31	Выключатель автоматический ВА47-60, 3Р 20А 6 кА характеристика С		2	1250		2500		2500		2700
			СП - 8%	шт.							200	
34	40	Ц13-080304-0207	Водно-распределительное устройство/ГРЩ/		2	27159,19	4032,38	54318	8065	33734	11175	70733
			НР - 72%; СП - 8%	шт		6260	1500,6	12520	3001		5239	
35	41	С123-070201-0911	Щиты с монтажной панелью модели КСРМ-16.6.6-2 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	35815		35815		35815		38680
			СП - 8%	шт.							2865	
36	42	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6166,96	121,72	6167	122	2739	2407	9260
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3306	36,6	3306	37		686	
37	43	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 40	Выключатель автоматический ВА88-35 160А		1	18709,82		18710		18710		20207
			СП - 8%	шт.							1497	
38	44	Ц13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный		2	1477,06	94,14	2954	188	43	2013	5365
			НР - 72%; СП - 8%	шт		1361,55	36,6	2723	73		397	
39	45	С123-070501-1012	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1		2	14821		29642		29642		32013
			СП - 8%	шт.							2371	
40	46	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		3	3805,48	454,66	11416	1364	1010	6881	19761
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3014	171,64	9042	515		1464	
41	47	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015		3	1818		5454		5454		5890
			СП - 8%	шт.							436	
42	48	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6166,96	121,72	6167	122	2739	2407	9260
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3306	36,6	3306	37		686	
43	49	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 39	Выключатель автоматический ВА88-35 125А		1	18709,82		18710		18710		20207
			СП - 8%	шт.							1497	
44	50	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	5234,64	121	15704	363	6437	6490	23969
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	8904	110		1776	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	51	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 35	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А 6 кА характеристика С		3	3211,61		9635		9635		10406
			СП - 8%	шт.							771	
46	52	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2901,6	22,06	8705	66	4187	3205	12863
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	4452	0		953	
47	53	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 34	Выключатель автоматический ВА47-60, 3Р 25А 6 кА характеристика С		3	3058,04		9174		9174		9908
			СП - 8%	шт.							734	
48	54	Ц13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене		1	24970,77	3320,76	24971	3321	16955	4250	31558
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		4695	1207,8	4695	1208		2338	
49	55	С прайс лист ТОО "Электрокомплекс "Азия"" пункт 55	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-63-1-31УХЛ4		1	86160,71		86161		86161		93054
			СП - 8%	шт.							6893	
50	56	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	7268,97	116,2	21807	349	8543	9378	33680
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		4305	36,6	12915	110		2495	
51	57	С123-070208-0223	Магнитный пускатель нереверсивный модели ПМЛ - 2130,380В,IP54 25А без теплового реле,с кнопками "Пуск","Стоп" и сигнальной лампой		3	11084		33252		33252		35912
			СП - 8%	шт.							2660	
52	58	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1485	349,45	154,31	518928	229157	65981	216870	794662
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		150,7	52,13	223790	77419		58064	
53	59	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1224	415405		50853		50853		54921
			СП - 8%	км							4068	
54	60	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,4896	692170		338886		338886		365997
			СП - 8%	км							27111	
55	61	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,5916	995862		589152		589152		636284
			СП - 8%	км							47132	
56	62	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,2346	1658254		389026		389026		420148
			СП - 8%	км							31122	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тг. эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге. эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	63	С123-060144-0906	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,0765	2696983		206319		206319		222825
			СП - 8%	км							16506	
58	64	Ц13-080201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		10	490,19	219,71	4902	2197	444	2162	7629
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		226,05	74,26	2261	743		565	
59	65	С123-060141-1009	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		0,0102	1708460		17426		17426		18820
			СП - 8%	км							1394	
60	66	Ц13-080201-0903	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		55	649,29	318,53	35711	17519	2444	15689	55512
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		286,33	109,85	15748	6042		4112	
61	67	С123-060141-1010	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		0,0561	2297549		128892		128892		139204
			СП - 8%	км							10311	
62	68	С123-061702-0111	**Сжим ответвительный У731МУ3**		75	684		51300		51300		55404
			СП - 8%	шт.							4104	
63	69	С123-061702-1001	**Наконечники медные луженые кабельные марки 6-5-4-М-УХЛ3**		0,85	4456		3788		3788		4091
			СП - 8%	100 шт.							303	
64	70	С123-061702-1002	**Наконечники медные луженые кабельные марки 10-6-5-М-УХЛ3**		0,35	5894		2063		2063		2228
			СП - 8%	100 шт.							165	
65	71	С123-061702-1003	**Наконечники медные луженые кабельные марки 16-6-6-М-УХЛ3**		0,4	6452		2581		2581		2787
			СП - 8%	100 шт.							206	
66	72	С123-061702-0806	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81**		0,1	12816		1282		1282		1384
			СП - 8%	100 шт.							103	
67	73	С123-061702-0807	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81**		0,1	17406		1741		1741		1880
			СП - 8%	100 шт.							139	
			Итого по разделу: 1. Питающие сети									3380499,99
			Раздел: 2. Силовое электрооборудование									
68	100	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тг. эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	
69	101	С123-070201-0103	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	16102		16102		16102		17390
			СП - 8%	шт.							1288	
70	102	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		2	5234,64	121	10469	242	4291	4327	15980
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	5936	73		1184	
71	103	С123-070204-0751	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1805		1805		1805		1949
			СП - 8%	шт.							144	
72	104	С123-070204-0750	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1805		1805		1805		1949
			СП - 8%	шт.							144	
73	105	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		6	2905,96	22,06	17436	132	8399	6411	25754
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	8904	0		1908	
74	106	С123-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1435		1435		1435		1550
			СП - 8%	шт.							115	
75	107	С123-070204-0745	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		3	1396		4188		4188		4523
			СП - 8%	шт.							335	
76	108	С123-070204-0715	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	436		436		436		471
			СП - 8%	шт.							35	
77	109	С123-070204-0711	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	428		428		428		462
			СП - 8%	шт.							34	
78	110	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	
79	111	С123-070201-0102	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	10131		10131		10131		10941
			СП - 8%	шт.							810	
80	112	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		2	5234,64	121	10469	242	4291	4327	15980
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	5936	73		1184	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тг. эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге. эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	113	С123-070204-0749	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1483		1483		1483		1602
			СП - 8%	шт.							119	
82	114	С123-070204-0716	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	460		460		460		497
			СП - 8%	шт.							37	
83	115	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		16	2905,96	22,06	46495	353	22398	17096	68678
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	23744	0		5087	
84	116	С123-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		16	428		6848		6848		7396
			СП - 8%	шт.							548	
85	117	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	
86	118	С123-070201-0103	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	16102		16102		16102		17390
			СП - 8%	шт.							1288	
87	119	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	5234,64	121	5235	121	2146	2163	7990
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	2968	37		592	
88	120	С123-070204-0749	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1483		1483		1483		1602
			СП - 8%	шт.							119	
89	121	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		13	2905,96	22,06	37777	287	18199	13890	55801
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	19292	0		4133	
90	122	С123-070204-0302	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		12	3793		45516		45516		49157
			СП - 8%	шт.							3641	
91	123	С123-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	428		428		428		462
			СП - 8%	шт.							34	
92	124	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	125	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	10131		10131		10131		10941
			СП - 8%	шт.							810	
94	126	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5234,64	121	5235	121	2146	2163	7990
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	2968	37		592	
95	127	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1483		1483		1483		1602
			СП - 8%	шт.							119	
96	128	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	2905,96	22,06	23248	176	11199	8548	34339
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	11872	0		2544	
97	129	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		8	3793		30344		30344		32772
			СП - 8%	шт.							2428	
98	130	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	
99	131	С123-070201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	16102		16102		16102		17390
			СП - 8%	шт.							1288	
100	132	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5234,64	121	5235	121	2146	2163	7990
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	2968	37		592	
101	133	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1805		1805		1805		1949
			СП - 8%	шт.							144	
102	134	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		15	2905,96	22,06	43589	331	20999	16027	64386
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	22260	0		4769	
103	135	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		15	3793		56895		56895		61447
			СП - 8%	шт.							4552	
104	136	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	137	С123-070201-0102	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	10131		10131		10131		10941
			СП - 8%	шт.							810	
106	138	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	5234,64	121	5235	121	2146	2163	7990
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	2968	37		592	
107	139	С123-070204-0748	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1483		1483		1483		1602
			СП - 8%	шт.							119	
108	140	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		7	2905,96	22,06	20342	154	9799	7479	30047
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	10388	0		2226	
109	141	С123-070204-0302	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		7	3793		26551		26551		28675
			СП - 8%	шт.							2124	
110	142	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	
111	143	С123-070201-0102	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	10131		10131		10131		10941
			СП - 8%	шт.							810	
112	144	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	5234,64	121	5235	121	2146	2163	7990
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	2968	37		592	
113	145	С123-070204-0748	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1483		1483		1483		1602
			СП - 8%	шт.							119	
114	146	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		8	2905,96	22,06	23248	176	11199	8548	34339
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	11872	0		2544	
115	147	С123-070204-0302	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		8	3793		30344		30344		32772
			СП - 8%	шт.							2428	
116	148	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, т. эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	149	С123-070201-0102	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	10131		10131		10131		10941
			СП - 8%	шт.							810	
118	150	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	5234,64	121	5235	121	2146	2163	7990
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	36,6	2968	37		592	
119	151	С123-070204-0748	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1483		1483		1483		1602
			СП - 8%	шт.							119	
120	152	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		9	2905,96	22,06	26154	199	12599	9616	38632
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	13356	0		2862	
121	153	С123-070204-0302	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		9	3793		34137		34137		36868
			СП - 8%	шт.							2731	
122	154	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	
123	155	С123-070201-0102	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	10131		10131		10131		10941
			СП - 8%	шт.							810	
124	156	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		9	2905,96	22,06	26154	199	12599	9616	38632
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	13356	0		2862	
125	157	С123-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1435		1435		1435		1550
			СП - 8%	шт.							115	
126	158	С123-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		6	3793		22758		22758		24579
			СП - 8%	шт.							1821	
127	159	С123-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		2	428		856		856		924
			СП - 8%	шт.							68	
128	160	Ц13-080304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**		1	21730,07	2920,96	21730	2921	14114	4145	27945
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		4695	1061,4	4695	1061		2070	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	161	С123-070201-0908	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	32623		32623		32623		35233
			СП - 8%	шт.							2610	
130	162	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		4	6166,96	121,72	24668	487	10957	9627	37038
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3306	36,6	13224	146		2744	
131	163	Прайс-лист ТОО "IEK GrOuP" пункт 39	**Выключатель автоматический ВА88-35 125А**		1	18709.82		18710		18710		20207
			СП - 8%	шт.							1497	
132	164	С123-070204-0748	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1483		1483		1483		1602
			СП - 8%	шт.							119	
133	165	С123-070204-0749	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		2	1483		2966		2966		3203
			СП - 8%	шт.							237	
134	166	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		19	2905,96	22,06	55213	419	26598	20301	81556
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	28196	0		6041	
135	167	С123-070204-0745	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		2	1396		2792		2792		3015
			СП - 8%	шт.							223	
136	168	С123-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		2	1435		2870		2870		3100
			СП - 8%	шт.							230	
137	169	С123-070204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		4	428		1712		1712		1849
			СП - 8%	шт.							137	
138	170	С123-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		4	3793		15172		15172		16386
			СП - 8%	шт.							1214	
139	171	С123-070204-0302	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		5	3793		18965		18965		20482
			СП - 8%	шт.							1517	
140	172	С123-070204-0404	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 4Р С25 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		2	7698		15396		15396		16628
			СП - 8%	шт.							1232	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	173	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	
142	174	С123-070201-0102	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	10131		10131		10131		10941
			СП - 8%	шт.							810	
143	175	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		9	2905,96	22,06	26154	199	12599	9616	38632
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	13356	0		2862	
144	176	С123-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		2	1435		2870		2870		3100
			СП - 8%	шт.							230	
145	177	С123-070204-0746	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		3	1435		4305		4305		4649
			СП - 8%	шт.							344	
146	178	С123-070204-0743	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		2	1396		2792		2792		3015
			СП - 8%	шт.							223	
147	179	С123-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		2	3793		7586		7586		8193
			СП - 8%	шт.							607	
148	184	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		346	559,1	3,77	193448	1303	8038	132921	352479
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		532,1	1,46	184107	507		26110	
149	185	С123-070220-0503	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**		1	361		361		361		390
			СП - 8%	шт.							29	
150	186	С123-070220-0511	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**		345	472		162840		162840		175867
			СП - 8%	шт.							13027	
151	187	Ц13-080305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**		49	574,45	4,53	28148	222	319	19928	51923
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		563,4	1,46	27607	72		3846	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тен: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тен: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	188	С123-070220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		28	391		10948		10948		11824
			СП - 8%	шт.							876	
153	189	С123-070220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002		2	1356		2712		2712		2929
			СП - 8%	шт.							217	
154	190	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		19	285		5415		5415		5848
			СП - 8%	шт.							433	
155	191	Ц13-080305-1401	Звонок электрический. Монтаж оборудования		6	1040,2	11,72	6241	70	161	4343	11431
			НР - 72%; СП - 8%	комплект		1001,6	3,66	6010	22		847	
156	192	Прайс-лист ТОО "Электротехника" пункт 59	Звонок громкого боя М3М1		6	4589,29		27536		27536		29739
			СП - 8%	шт							2203	
157	193	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		1	1501,79	147,93	1502	148	71	953	2652
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1283,3	40,99	1283	41		196	
158	194	С123-080304-0101	Световой указатель "Вход воспрещен"		1	746		746		746		806
			СП - 8%	шт.							60	
159	195	С123-070104-0404	Лампа для указателя "Вход воспрещен" 25Вт		1	646		646		646		698
			СП - 8%	шт.							52	
160	196	С123-070202-0501	Коробки ответвительные для скрытой установки		140	169		23660		23660		25553
			СП - 8%	шт.							1893	
161	197	С123-070202-0101	Коробки ответвительные для открытой установки		30	309		9270		9270		10012
			СП - 8%	шт.							742	
162	198	С123-070202-0601	Коробки для установки выключателей и розеток		346	103		35638		35638		38489
			СП - 8%	шт.							2851	
163	199	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		705	349,45	154,31	246360	108792	31324	102959	377264
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		150,7	52,13	106244	36754		27945	
164	201	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0459	287343		13189		13189		14244
			СП - 8%	км							1055	
165	203	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1479	287343		42498		42498		45898
			СП - 8%	км							3400	
166	204	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1785	446094		79628		79628		85998
			СП - 8%	км							6370	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тг. эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге. эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге. материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1.в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	205	С123-060144-0505	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	415465		8475		8475		9154
			СП - 8%								678	
168	206	С123-060144-0903	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0561	692170		38831		38831		41937
			СП - 8%								3106	
169	207	С123-060144-0904	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0765	995862		76183		76183		82278
			СП - 8%								6095	
170	208	С123-060144-0905	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0612	1658254		101485		101485		109604
			СП - 8%								8119	
171	212	С123-060128-0503	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0561	667816		37464		37464		40462
			СП - 8%								2997	
172	213	С123-060128-0504	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0765	960284		73462		73462		79339
			СП - 8%								5877	
173	214	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1500	349,45	154,31	524169	231472	66648	219061	802689
			НР - 72%; СП - 8%			150,7	52,13	226050	78201		59458	
174	215	С123-060601-4303	**Кабель силовой экранированный ВВГЭ 3х2,5-0,66**	км	1,5	388161		582242		582242		628821
			СП - 8%								46579	
175	216	Ц13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	5	457,88	15,71	2289	79	606	1170	3736
			НР - 72%; СП - 8%			320,98	4,03	1605	20		277	
176	219	С123-011305-0102	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	5,05	60		303		303		327
			СП - 8%								24	
177	220	Ц13-080206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	5	581,57	36,8	2908	184	608	1567	4832
			НР - 72%; СП - 8%			423,11	12,08	2116	60		358	
178	221	С123-010504-0104	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	5,05	70		354		354		382
			СП - 8%								28	
179	222	Ц13-080206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	35	493,15	56,02	17260	1961	2023	9993	29433
			НР - 72%; СП - 8%			379,34	17,2	13277	602		2180	
180	223	С123-010201-0111	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	35,35	274		9686		9686		10461
			СП - 8%								775	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т.		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	224	Ц13-080206-0101	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**		195	264,4	2,24	51558	437	3981	33959	92358
			НР - 72%; СП - 8%	м		241,74	0,13	47140	25		6841	
182	225	С123-061710-0106	**Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм**		170	94		15980		15980		17258
			СП - 8%	м							1278	
183	226	С123-061710-0108	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**		25	131		3275		3275		3537
			СП - 8%	м							262	
184	227	Ц13-080206-0103	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**		55	343,85	2,77	18912	152	2166	11952	33333
			НР - 72%; СП - 8%	м		301,7	0,13	16593	7		2469	
185	228	С123-061710-0114	**Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм**		40	384		15360		15360		16589
			СП - 8%	м							1229	
186	229	С123-061710-0115	**Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм**		15	508		7620		7620		8230
			СП - 8%	м							610	
			Итого по разделу: 2. Силовое электрооборудование									3577039,95
			Раздел: 3. Силовое электрооборудование.Вентиляция									
187	230	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	
188	231	С123-070201-0102	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	10131		10131		10131		10941
			СП - 8%	шт.							810	
189	232	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		11	2905,96	22,06	31966	243	15399	11753	47216
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	16324	0		3498	
190	233	С123-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1435		1435		1435		1550
			СП - 8%	шт.							115	
191	234	С123-070204-0746	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		4	1435		5740		5740		6199
			СП - 8%	шт.							459	
192	235	С123-070204-0743	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1396		1396		1396		1508
			СП - 8%	шт.							112	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг. Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тг. эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	236	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		5	428		2140		2140		2311
			СП - 8%	шт.							171	
194	237	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	
195	238	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	10131		10131		10131		10941
			СП - 8%	шт.							810	
196	239	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	2905,96	22,06	17436	132	8399	6411	25754
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	8904	0		1908	
197	240	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1435		1435		1435		1550
			СП - 8%	шт.							115	
198	241	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1435		2870		2870		3100
			СП - 8%	шт.							230	
199	242	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	428		1284		1284		1387
			СП - 8%	шт.							103	
200	243	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	366	3130	366		1218	
201	244	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	10131		10131		10131		10941
			СП - 8%	шт.							810	
202	245	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	2905,96	22,06	23248	176	11199	8548	34339
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1484	0	11872	0		2544	
203	246	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1435		1435		1435		1550
			СП - 8%	шт.							115	
204	247	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1435		2870		2870		3100
			СП - 8%	шт.							230	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	248	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1396		1396		1396		1508
			СП - 8%	шт.							112	
206	249	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	428		1712		1712		1849
			СП - 8%	шт.							137	
207	250	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		15	7268,97	116,2	109035	1743	42717	46889	168398
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		4305	36,6	64575	549		12474	
208	251	Прайс-лист ТОО "ELECTRO KZ" пункт 28	Магнитный пускатель нереверсивный с тепловым реле модели, ПМЛ-2230, 25А,380 В, IP54,Iт.р. 9,5-14А с кнопками "Пуск","Стоп" с сигнальной лампой, с 1з+1р контактом /КМ-ВДУ1,КМ-ВДУ2/		2	7321,43		14643		14643		15814
			СП - 8%	шт							1171	
209	252	Прайс-лист ТОО "ELECTRO KZ" пункт 22	Магнитный пускатель нереверсивный ПМЛ-1230 10А, 380В, IP54, Iт.р. 0,61-1,0А с кнопками "Пуск","Стоп" с сигнальной лампой, с 1з+1р контактом /КМ-В7/		2	8303,57		16607		16607		17936
			СП - 8%	шт.							1329	
210	253	Прайс-лист ТОО "ELECTRO KZ" пункт 23	Магнитный пускатель нереверсивный ПМЛ-1230 10А, 380В, IP54, Iт.р. 0,95-1,6А с кнопками "Пуск","Стоп" с сигнальной лампой, с 1з+1р контактом /КМ-В7/		2	8303,57		16607		16607		17936
			СП - 8%	шт.							1329	
211	254	Прайс-лист ТОО "ELECTRO KZ" пункт 24	Магнитный пускатель нереверсивный с тепловым реле модели, ПМ14-05-0122-50УХЛ4, 5,3 А,220 В, IP50,с РТЛ 0,38-0,65А с кнопками "Пуск","Стоп" с самовозвратом, с 1з контактом /КМ-В3,КМ-В11/		2	7321,43		14643		14643		15814
			СП - 8%	шт							1171	
212	255	Прайс-лист ТОО "ELECTRO KZ" пункт 25	Магнитный пускатель нереверсивный с тепловым реле модели, ПМ14-05-0122-50УХЛ4, 5,3 А,220 В, IP50,с РТЛ 0,61-1,0А с кнопками "Пуск","Стоп" с самовозвратом, с 1з контактом /КМ-В5,КМ-В10,КМ-В13/		3	7321,43		21964		21964		23721
			СП - 8%	шт							1757	
213	256	Прайс-лист ТОО "ELECTRO KZ" пункт 26	Магнитный пускатель нереверсивный с тепловым реле модели, ПМ14-05-0122-50УХЛ4, 5,3 А,220 В, IP50,с РТЛ 0,95-1,6А с кнопками "Пуск","Стоп" с самовозвратом, с 1з контактом /КМ-В4,КМ-В8/		2	7321,43		14643		14643		15814
			СП - 8%	шт							1171	
214	257	Прайс-лист ТОО "ELECTRO KZ" пункт 27	Магнитный пускатель нереверсивный с тепловым реле модели, ПМ14-05-0122-50УХЛ4, 5,3 А,220 В, IP50,с РТЛ 1,5-2,6А с кнопками "Пуск","Стоп" с самовозвратом, с 1з контактом /КМ-В9,КМ-В12/		2	7321,43		14643		14643		15814

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг. Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тг. эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%	шт							1171	
215	258	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		14	4706	22,06	65884	309	23379	30381	103966
			НР - 72%, СП - 8%	шт.		3014	0	42196	0		7701	
216	259	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс Азия" пункт 57	**Пакетный выключатель двухполюсный IP56, 10А ПВМ2-10**		9	59.82		538		538		581
			СП - 8%	шт							43	
217	260	Прайс-лист ТОО "КазСвет GrOuP" пункт 43	**Пакетный выключатель трехполюсный IP56, 6,3А ГПВМ3-10**		3	495,54		1487		1487		1606
			СП - 8%	шт.							119	
218	261	Прайс-лист ТОО "КазСвет GrOuP" пункт 32	**Пакетный выключатель трехполюсный IP56, 16А ГПВМ3-10**		2	1785,71		3571		3571		3857
			СП - 8%	шт.							286	
219	262	Ц13-080303-1204	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	5042,74	22,06	5043	22	2053	2137	7754
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		2968	0	2968	0		574	
220	263	С123-070210-0101	**Пост кнопочный управления двухштифтовый "пуск", "стоп" ПКЕ 222-2 У3, степень защиты IP 54**		1	1506		1506		1506		1626
			СП - 8%	шт.							120	
221	264	Ц13-080103-3001	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**		9	1923,28	376,56	17309	3389	357	10714	30265
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		1507	146,4	13563	1318		2242	
222	265	Прайс-лист ТОО "Электротехнический центр "220 VOLT"" пункт 33	**Кнопка управления модульная,двухштифтовая "Пуск","Стоп" КМУ11**		9	3055,36		27498		27498		29698
			СП - 8%	шт							2200	
223	266	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	4666,44	1454,22	4666	1454	82	2677	7931
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		3130	587,74	3130	588		587	
224	267	Прайс-лист ТОО "ELECTRO KZ" пункт 29	**Бокс модульный для установки 9-ти кнопок управления степень защиты IP55 КМПн-2/9**		1	1083,04		1083		1083		1170
			СП - 8%	шт							87	
225	268	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		1	559,1	3,77	559	4	23	384	1019
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		532,1	1,46	532	1		75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	269	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		1	361		361		361		390
			СП - 8%	шт.							29	
227	270	С123-070202-0601	Коробки для установки выключателей и розеток		1	103		103		103		111
			СП - 8%	шт.							8	
228	271	С123-070202-0501	Коробки ответвительные для скрытой установки		1	169		169		169		183
			СП - 8%	шт.							14	
229	272	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2665	349,45	154,31	931274	411248	118411	389198	1426110
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		150,7	52,13	401616	138937		105638	
230	273	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0051	114765		585		585		632
			СП - 8%	км							47	
231	274	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,734	168508		292193		292193		315568
			СП - 8%	км							23375	
232	275	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,3978	220317		87642		87642		94653
			СП - 8%	км							7011	
233	276	С123-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0255	273254		6968		6968		7525
			СП - 8%	км							557	
234	277	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1479	334345		49450		49450		53406
			СП - 8%	км							3956	
235	278	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,408	425813		173732		173732		187630
			СП - 8%	км							13899	
236	279	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		1210	457,88	15,71	554033	19007	146640	283145	904152
			НР - 72%; СП - 8%	м		320,98	4,03	388386	4871		66974	
237	280	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		1060,5	32		33936		33936		36651
			СП - 8%	м							2715	
238	281	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		161,6	45		7272		7272		7854
			СП - 8%	м							582	
239	282	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка		5	1459	0	7295	0	0	5252	13551
			НР - 72%; СП - 8%	ввод		1459	0	7295	0		1004	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	283	Прайс-лист ТОО "ELECTRO KZ" пункт 30	Ввод гибкий К1082У3		5	758,93		3795		3795		4098
			СП - 8%	шт							304	
			Итого по разделу: 3. Силовое электрооборудование.Вентиляция									2665607,01
			Раздел: 4. ОСВЕЩЕНИЕ.ЩИТЫ									
241	337	С прайс лист ТОО "Sun LigHT" пункт 50	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем , модели opalled 418 universal, мощность 4х9 Вт, степень защиты IP 20 167-156984		90	9949,11		895420		895420		967053
			СП - 8%	шт.							71634	
242	338	С прайс лист ТОО "Sun LigHT" пункт 51	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем , модели Prizmaled 418 Universal, мощность 6х9 Вт,степень защиты IP 20 167-15623		90	9835,71		885214		885214		956031
			СП - 8%	шт.							70817	
243	340	С прайс лист ТОО "Электрокомплекс Азия" пункт 56	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем , модели Prizmaled 236 Universal, мощность 4х9 Вт,степень защиты IP 20 167-15685		18	2142,86		38571		38571		41657
			СП - 8%	шт.							3086	
244	342	С прайс лист ТОО "Sun LigHT" пункт 47	Светильник светодиодный для школьной доски,LED TUBE T8, мощность 1х18 Вт,степень защиты IP20 Legtube 1x18W MGL 167-15470		52	8133,93		422964		422964		456801
			СП - 8%	шт.							33837	
245	343	С прайс лист ТОО "Sun LigHT" пункт 53	Кронштейн для светильника Legtube 1x18W MGL 167-15142		52	359,82		18711		18711		20208
			СП - 8%	шт.							1497	
246	345	С прайс лист ТОО "Sun LigHT" пункт 52	Светильники светодиодные LEDtube LZG 236, потолочные с лампами типа LEDtube T8 ,корпус из ABS пластика, рассеиватель из полистерола ,мощность 2х18 Вт, IP 65 167513		24	4166,07		99986		99986		107985
			СП - 8%	шт.							7999	
247	346	С прайс лист ТОО "Sun LigHT" пункт 40	Светильники светодиодные LEDtube LZG 218, потолочные с лампами типа LEDtube T8 ,корпус из ABS пластика, рассеиватель из полистерола ,мощность 2х9 Вт, IP 65 167-15305		24	5053,57		121286		121286		130989
			СП - 8%	шт.							9703	
248	348	С прайс лист ТОО "Sun LigHT" пункт 54	Светильники светодиодные, тип Aqua LED 18W, мощность 18 Вт, степень защиты IP 65 122-15755		52	1988,39		103396		103396		111668
			СП - 8%	шт.							8272	
249	349	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Sun LigHT" пункт 46	Светильник светодиодный потолочный со светодиодными лампами типа SMD мощн.18Вт с рассеивателем из полистирола IP20, Akasya Mini LED 18W 122-15755		6	2026,79		12161		12161		13134
			СП - 8%	шт.							973	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	351	С прайс лист ТОО "Казсвет GrOuP" пункт 44	Световой указатель с аккумуляторной батареей на 1,5часа, светодиодный 3,6Вт IP22 MARS 2223-4 LED		31	1257,14		38971		38971		42089
			СП - 8%	шт.							3118	
251	353	С123-080304-0111	Пиктограмма ВЫХОД/EXIT ПЭУ 011		31	1421		44051		44051		47575
			СП - 8%	шт.							3524	
252	355	С123-070106-0507	Прожектор светодиодный 56Вт IP65 LEADER LED 50 D75		9	48194		433746		433746		468446
			СП - 8%	шт.							34700	
253	356	С123-070106-0508	Прожектор светодиодный 56Вт IP65 LEADER LED 50 D75		9	69283		623547		623547		673431
			СП - 8%	шт.							49884	
254	358	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 У3 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		8	11674		93392		93392		100863
			СП - 8%	шт.							7471	
255	359	С123-070101-2202	Светильники переносные для лампы накаливания тип РВО-42		8	3286		26288		26288		28391
			СП - 8%	шт.							2103	
256	360	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60		0,8	579		463		463		500
			СП - 8%	10 шт.							37	
257	361	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		107	470,62	3,77	50356	403	1391	35077	92268
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		453,85	1,46	48562	157		6835	
258	362	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		107	303		32421		32421		35015
			СП - 8%	шт.							2594	
259	363	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		50	470,52	3,77	23531	188	650	16391	43116
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		453,85	1,46	22693	73		3194	
260	364	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		50	323		16150		16150		17442
			СП - 8%	шт.							1292	
261	365	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		58	526,56	3,59	30540	208	378	21613	56326
			НР - 72%; СП - 8%	шт.		516,45	1,1	29954	64		4172	
262	366	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		58	220		12760		12760		13781

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%	шт.							1021	
263	367	С123-070202-0601	**Коробки для установки выключателей**		157	103		16171		16171		17465
			СП - 8%	шт.							1294	
264	368	С123-070202-0501	**Коробки ответвительные для скрытой установки**		600	169		101400		101400		109512
			СП - 8%	шт.							8112	
265	369	С123-070202-0101	**Коробки ответвительные для открытой установки**		80	309		24720		24720		26698
			СП - 8%	шт.							1978	
266	370	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		5300	349,45	154,31	1852066	817867	235488	774015	2836167
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		150,7	52,13	798710	276310		210086	
267	371	Ц13-080201-0810	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**		1000	479,2	187,39	479199	187391	65758	207325	741447
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		226,05	61,9	226050	61902		54922	
268	372	С123-060128-0203	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,51	114765		58530		58530		63213
			СП - 8%	км							4682	
269	373	С123-060128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		5,916	168508		996893		996893		1076645
			СП - 8%	км							79751	
270	374	Ц13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**		5300	457,88	15,71	2426756	83256	642306	1240223	3960337
			НР - 72%; СП - 8%	м		320,98	4,03	1701194	21338		293358	
271	375	С123-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**		5353	32		171296		171296		185000
			СП - 8%	м							13704	
			Итого по разделу: 4. ОСВЕЩЕНИЕ.ЩИТЫ									10150957,15
			ИТОГО:					19774111	2167122	12571831	4181142	26011647
								5085153	721999		1916429	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		310460				
			Итого с временными									26182133
			Зимние удорожания			1,35 %		353459				
			Итого с зимними удорожаниями									26535592
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				530711		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27066304
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									28009605
			НДС			12 %		3361153				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**31370758**
			Скидка подрядчика			**10%**		**3 137 076**				**28 233 682**
			Итого по акту									**28 233 682**
			в том числе НДС 12%									***3 025 037***

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» БИН
(идентификационный номер)

Главный специалист Галиев Серик Абекешевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» БИН 060640001000
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Сембаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел Кожакова Г. (за принятые коэффициенты)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО СП "NEFT" БИН 050540006095
(идентификационный номер)

Эксперт Халхабай Бостандык
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания специализированной школы №81, расположенного по адресу ул. Бухар Жырау 38, Бостандыкский район, города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Общестроительные работы КЖ КМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88** от **28.11.2019**

Акт приемки выполненных работ

№23

Локальная смета 2-1-6

за сентябрь 2020 года

на 2-1-6 Автоматическая пожарная сигнализация.Охраннная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Автоматическая пожарная сигнализация									
1	1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный**									
				луч	1	2744,76	0,19	2745	--	84	1623	4717
			НР - 61%; СП - 8%			2660,50	--	2661	--		349	
2	2	С123-080303-1301 2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М**									
				шт.	1	40924,00	--	40924	--	40924	--	44198
			СП - 8%			--	--	--	--		3274	
3	3	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**									
				шт.	2	61330,52	1,92	122661	4	1437	73944	212334
			НР - 61%; СП - 8%			60610,00	--	121220	--		15728	

4	4	С123-080303-0314 2308-0303-0314 РСНБ РК 2015	Приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов Сигнал -20	шт.	2	65755,00	--	131570	--	131570	--	142896
			СП - 8%			--	--	--	--		10526	
5	5	Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	2	5320,81	1,56	10642	3	310	6301	18298
			НР - 61%; СП - 8%			5164,50	--	10329	--		1355	
6	6	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	10365,00	--	20730	--	20730	--	22388
			СП - 8%			--	--	--	--		1658	
7	7	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	8300,74	1,56	8301	2	179	4953	14314
			НР - 61%; СП - 8%			8120,00	--	8120	--		1060	
8	8	Прайс-лист ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" пункт 71	Блок бесперебойного питания питания 4А РИП-24 (исп.06)	шт	1	21513,39	--	21513	--		--	21513
						--	--	--	--	21513	--	
9	9	Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-24, СК-24, С-28, СК-28. Монтаж оборудования	шт.	2	13960,09	--	27920	--	3808	17361	48903
			НР - 72%; СП - 8%			12056,00	--	24112	--		3622	
10	10	Прайс-лист ТОО "ДОЗОР" пункт 70	Аккумулятор 12В, 26Ач	шт	2	16250,00	--	32500	--	32500	--	35100
			СП - 8%			--	--	--	--		2600	
11	11	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	152	3114,19	1,92	473357	292	14937	279458	813040
			НР - 61%; СП - 8%			2014,00	--	458120	--		60225	
12	12	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	134	1777,00	--	238118	--	238118	--	257167
			СП - 8%			--	--	--	--		19049	

13	13	С123-080302-0603 2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10"Милан"									
				шт.	18	2037,00	--	36666	--	36666	--	39599
			СП - 8%			--	--	--	--		2933	
14	14	Прайс-лист ТОО "ДОЗОР" пункт	Монтажный комплект КМЧ-4									
				шт	22	4017,86	--	88393	--	88393	--	95464
			СП - 8%			--	--	--	--		7071	
15	15	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении									
				шт	77	1559,22	0,72	120060	55	3966	70784	206112
			НР - 61%; СП - 8%			1507,00	--	116039	--		15268	
16	16	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3									
				шт.	77	339,00	--	26103	--	26103	--	28191
			СП - 8%			--	--	--	--		2088	
17	17	Ц13-100701-0113 1310-0701-0113 РСНБ РК 2015	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования									
				шт.	14	2080,95	1,56	29133	22	1828	16643	49438
			НР - 61%; СП - 8%			1948,80	--	27283	--		3662	
18	18	С123-080304-0502 2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010									
				шт.	14	1326,00	--	18564	--	18564	--	20049
			СП - 8%			--	--	--	--		1485	
19	19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
				м кабеля	3530	349,45	154,31	1233546	544731	156844	515523	1888994
			НР - 72%; СП - 8%			150,70	52,13	531971	184033		139925	
20	20	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп" пункт 65	Кабель сигнальный КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5мм									
				м	3600,6	28,57		102874		102874		111104
			СП - 8%			--	--	--	--		8230	
21	21	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах									
				м	650	54,01	0,94	35105	612	6042	20656	60222
			НР - 72%; СП - 8%			43,77	0,37	28451	238		4461	
22	22	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка									
				м	1200	292,54	10,50	351047	12601	93334	179959	575467
			НР - 72%; СП - 8%			204,26	4,03	245112	4831		42481	

23	23	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1212	32,00	--	38784	--	38784	--	41887
			СП - 8%			--	--	--	--		3103	
24	24	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	4449,60	1080,86	17798	4323	1419	10156	30191
			НР - 72%; СП - 8%			3014,00	512,38	12056	2050		2236	
25	25	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	4	687,00	--	2748	--	2748	--	2968
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
26	26	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	2	1512,16	--	3024	--	710	1412	4791
			НР - 61%; СП - 8%			1157,00	--	2314	--		355	
27	27	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник 12-ти клеммный Quadro 43112NY ДКС	шт.	2	1061,00	--	2122	--	2122	--	2292
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
28	28	С123-020403-2602 2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Держатель с хомутиком диам.16-32мм 51200ДКС	шт.	3000	148,00	--	444000	--	444000	--	479520
			СП - 8%			--	--	--	--		35520	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5268377
			РАЗДЕЛ 2.Охранная сигнализация									
29	29	Ц13-100701-0108 1310-0701-0108 РСНБ РК 2015	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	11	13648,95	1,56	150138	17	2105	90290	259662
			НР - 61%; СП - 8%			13456,00	--	148016	--		19234	
30	30	С123-080303-0306 2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 4 шлейфа С2000-4	шт.	11	25702,00	--	282722	--	282722	--	305340
			СП - 8%			--	--	--	--		22618	
31	31	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	12	8300,74	1,56	99609	19	2150	59438	171771
			НР - 61%; СП - 8%			8120,00	--	97440	--		12724	

32	32	С123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Резервированный источник питания 1А, 12 В СКАТ-1200С									
				шт.	12	8204,00	--	98448	--	98448	--	106324
			СП - 8%			--	--	--	--		7876	
33	33	Ц13-080105-0105 1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования									
				шт.	12	7078,82	--	84946	--	12610	52082	147990
			НР - 72%; СП - 8%			6028,00	--	72336	--		10962	
34	34	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор SSP 12-7									
				шт.	12	3729,00	--	44748	--	44748	--	48328
			СП - 8%			--	--	--	--		3580	
35	35	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования									
				луч	11	2744,76	0,19	30192	2	924	17852	51888
			НР - 61%; СП - 8%			2660,50	--	29266	--		3844	
36	36	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп" пункт 66	Клавиатура для снятия/постановки на охрану С2000-КС									
				шт	11	15000,00	--	165000	--	165000	--	178200
			СП - 8%			--	--	--	--		13200	
37	37	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования									
				шт.	16	1569,17	--	25107	--	995	14708	43000
			НР - 61%; СП - 8%			1507,00	--	24112	--		3185	
38	38	С123-080301-0101 2308-0301-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16/2									
				шт.	16	277,00	--	4432	--	4432	--	4787
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
39	39	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования									
				шт.	13	17101,16	1,56	222315	20	2647	133985	384804
			НР - 61%; СП - 8%			16896,00	--	219648	--		28504	
40	40	С123-080301-1102 2308-0301-1102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапира"									
				шт.	13	2276,00	--	29588	--	29588	--	31955
			СП - 8%			--	--	--	--		2367	
41	41	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный									
				луч	1	2744,76	0,19	2745	--	84	1623	4717
			НР - 61%; СП - 8%			2660,50	--	2661	--		349	

42	42	С123-080303-1001 2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20М**									
				шт.	1	18239,00	--	18239	--	18239	--	19698
			СП - 8%			--	--	--	--		1459	
43	43	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**									
				шт.	1	17101,16	1,56	17101	2	203	10307	29600
			НР - 61%; СП - 8%			16896,00	--	16896	--		2193	
44	44	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**									
				шт.	1	10365,00	--	10365	--	10365	--	11194
			СП - 8%			--	--	--	--		829	
45	45	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	**Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям**									
				м	530	533,89	0,69	282962	366	66080	132075	448239
			НР - 61%; СП - 8%			408,52	--	216516	--		33203	
46	46	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**									
				км	0,06	22548,00	--	1353	--	1353	--	1461
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
47	47	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,5**									
				км	0,12	105228,00	--	12627	--	12627	--	13638
			СП - 8%			--	--	--	--		1010	
48	48	С123-061401-0101 2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,75 мм2**									
				км	0,06	69558,00	--	4173	--	4173	--	4507
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
49	49	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель типа витая пара UTP 4х2х0,5 PVC CAT5E**									
				км	0,2958	76767,00	--	22708	--	22708	--	24524
			СП - 8%			--	--	--	--		1817	
50	50	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
				м	150	457,88	15,71	68682	2356	18179	35101	112085
			НР - 72%; СП - 8%			320,98	4,03	48147	604		8303	

51	51	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	151,5	32,00	--	4848	--	4848	--	5236
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1683048**	**2783**	**805228**	**547461**	**2408948**
			РАЗДЕЛ 3.Оповещение людей о пожаре									
			Оборудование									
52	52	Ц13-100412-0215 1310-0412-0215 РСНБ РК 2015	Система оповещения. Монтаж оборудования	шт.	1	18835,92	--	18836	--	752	11031	32257
			НР - 61%; СП - 8%			18084,00	--	18084	--		2389	
53	53	Прайс-лист ТОО "Sintez Engineering" пункт 61	Комбинированная система оповещения 5 линий SX-480 ROXTON	шт	1	431875,00	--	431875	--	431875	--	466425
			СП - 8%			--	--	--	--		34550	
54	54	Ц13-100408-0301 1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	3871,01	--	7742	--	170	4619	13350
			НР - 61%; СП - 8%			3786,00	--	7572	--		989	
55	55	Прайс-лист ТОО "INTANT" пункт 68	Настольный микрофон T-511G ITC Audio	шт	1	12234,82	--	12235	--	12235	--	13214
			СП - 8%			--	--	--	--		979	
56	56	Прайс-лист ТОО "INTANT" пункт	Микрофонная консоль с выбором зон SX-R31	шт	1	130178,57	--	130179	--	130179	--	140593
			СП - 8%			--	--	--	--		10414	
57	57	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	66	2968,25	--	195905	--	13085	111520	332019
			НР - 61%; СП - 8%			2770,00	--	182820	--		24594	
58	58	Прайс-лист ТОО "Sintez Engineering" пункт 62	Настенный громкоговоритель 6/3/1,5Вт WP-06T ROXTON	шт	64	7348,21	--	470286	--	470286	--	507909
			СП - 8%			--	--	--	--		37623	
59	59	Прайс-лист ТОО "Sintez Engineering" пункт	Настенный громкоговоритель 5/10Вт WP-10T ROXTON	шт	2	7776,79	--	15554	--	15554	--	16798
			СП - 8%			--	--	--	--		1244	

60	60	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля									
				шт	1	8300,74	1,56	8301	2	179	4953	14314
			НР - 61%; СП - 8%			8120,00	--	8120	--		1060	
61	61	Прайс-лист ТОО "Datalick" пункт 67	Источник бесперебойного питания 1000ВА (900Вт) 220В PTS-1KL-LCD SVC									
				шт	1	44375,00	--	44375	--	44375	--	47925
			СП - 8%			--	--	--	--		3550	
62	62	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля									
				шт	1	8300,74	1,56	8301	2	179	4953	14314
			НР - 61%; СП - 8%			8120,00	--	8120	--		1060	
63	63	Прайс-лист ТОО "ДОЗОР" пункт	Батарейный блок для ИБП,12В, 6АКБ по 7а/ч Battery cabinet SVC									
				шт	1	294642,86	--	294643	--	294643	--	318214
			СП - 8%			--	--	--	--		23571	
64	64	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении									
				шт.	1	2968,25	--	2968	--	198	1690	5031
			НР - 61%; СП - 8%			2770,00	--	2770	--		373	
65	65	С123-080303-0901 2308-0303-0901 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель абонентский Зенит 305									
				шт.	1	8713,00	--	8713	--	8713	--	9410
			СП - 8%			--	--	--	--		697	
66	66	Ц13-100701-0304 1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования									
				шт.	1	7660,78	1,56	7661	2	124	4596	13238
			НР - 61%; СП - 8%			7535,00	--	7535	--		981	
67	67	Прайс-лист ТОО "ДОЗОР" пункт 63	Универсальный преобразователь аудио сигналов BuzzStop-МКШ									
				шт	1	18928,57	--	18929	--	18929	--	20443
			СП - 8%			--	--	--	--		1514	
						Кабельно-проводниковая продукция						
68	68	Ц13-080502-0901 1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах									
				м кабеля	1115	270,51	47,87	301622	53370	63711	144329	481626
			НР - 72%; СП - 8%			165,51	14,27	184541	15916		35676	
69	69	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп" пункт 65	Кабель сигнальный КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5мм									
				м	565	28,57	--	16143	--	16143	--	17434
			СП - 8%			--	--	--	--		1291	

70	70	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп" пункт	Кабель сигнальный КСРВнг(А)-FRLS 2х1,5мм	м	550	180,36	--	99196	--	99196	--	107132
			СП - 8%			--	--	--	--		7936	
71	71	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	600	292,54	10,50	175524	6301	46667	89980	286743
			НР - 72%; СП - 8%			204,26	4,03	122556	2416		21240	
72	72	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	606	32,00	--	19392	--	19392	--	20943
			СП - 8%			--	--	--	--		1551	
73	73	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	7	771,62	--	5401	--	25	3279	9375
			НР - 61%; СП - 8%			768,00	--	5376	--		694	
74	74	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	7	687,00	--	4809	--	4809	--	5194
			СП - 8%			--	--	--	--		385	
75	75	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная. Установка	шт.	3	1512,16	--	4536	--	1065	2117	7186
			НР - 61%; СП - 8%			1157,00	--	3471	--		532	
76	76	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник 12-ти клеммный Quadro 43112NY ДКС	шт.	3	1061,00	--	3183	--	3183	--	3438
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
77	77	С123-020403-2602 2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Держатель с хомутиком диам.16-32мм 51200ДКС	шт.	1200	148,00	--	177600	--	177600	--	191808
			СП - 8%			--			--		14208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2483907	59676	1873267	383067	3096333
			ИТОГО:					7847905	625106	4187490	2129301	10773658
								3013797	210088	21513	796452	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							21513		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		129026				
			Итого с временными									10902685
			Зимние удорожания			1,35 %		146896				
			Итого с зимними удорожаниями									11049581

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**220561**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**11270142**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149								**11662923**
			НДС			**12 %**		**1399551**			
			Итого с НДС								**13062474**
			Скидка подрядчика			**10%**		**1 306 247**			**11 756 227**
			Итого по акту								**11 756 227**
			в том числе НДС 12%								***1 259 596***

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» БИН
идентификационный номер)

Главный специалист Галиев Серик Абекешевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «СейсмоСтройЗащита» БИН 060640001000
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Сембаев Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметный отдел Кожакова Г. (за принятые коэффициенты)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО СП "NEFT" БИН 050540006095
идентификационный номер)

Эксперт Халхабай Бостандык
(должность, подпись, расшифровка подписи)