Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001, АО "Bank RBK"

Субподрядчик: ТОО "Элхон"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН/ИИН 040540002030 ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Объект : **"Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск" УЗ ВКО по пр. Шакарима, 149. Блок А, подвал, 1 этаж**
Договор №6-10.08/20С от 10.08.2020г

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 2 Перегородки										
	2.1 Подвал										
1	**1108-0401-0303**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**17,2**	10183,02	148,43	175148	2553	128693	29842	221389
					2552,44	38,66	43902	665	–	16399	
	2.2 1-й этаж										
2	**1110-0401-0105**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %**	**м2 перегородок**	**1581,5**	6887,18	94,82	10892075	149958	3965402	4435548	16553833
					4284,99	43,17	6776715	68266	–	1226210	
3	**1108-0401-0303**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**17,2**	10183,02	148,43	175148	2553	128693	29842	221389

				2552,44	38,66	43902	665	–	16399	
	Итого по разделу 2					**16 996 611**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 864 519				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					155 064				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 596				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 222 788				
	- накладные расходы, тенге					4 495 232				
	в т.ч. зарплата, тенге					404 571				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 259 008				
	Раздел 3 Отделка помещений									
	3.1 Подвал									
4 1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %**	**м2**	**3213,06**	236,64	–	760349	–	–	459859	1317825
				236,64	–	760349	–	–	97617	
5 1211-0101-0110	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %**	**м2**	**880,21**	2470,66	32,44	2174699	28555	885972	665372	3067277
				1431,67	26,52	1260172	23339	–	227206	
6 1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**880,21**	1422,41	9,38	1252016	8258	348355	517441	1911014
				1017,26	3,33	895403	2932	–	141557	
7 1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**880,21**	955,23	6,32	840801	5567	172580	383346	1322079
				752,84	3,27	662654	2878	–	97932	

8 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	2332,85	2006,79	29,31	4681531	68379	2015192	1375252	6541326
				1113,64	23,54	2597960	54918	–	484543	
9 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2332,85	1422,41	9,38	3318258	21885	923255	1371392	5064822
				1017,26	3,33	2373118	7771	–	375172	
10 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2332,85	330,18	3,16	770269	7377	268274	287097	1141955
				212,02	1,63	494618	3814	–	84589	
11 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	414,9	3960,01	44,79	1643009	18583	846293	453740	2264489
3.2 1-й этаж				1875,47	23,16	778133	9610	–	167740	
12 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство потолков типа Армстронг НР = 80 %	м2	946,9	1876,29	187,14	1776660	177205	–	973919	2970625
				1689,15	96,5	1599455	91376	–	220046	
13 2915-0000-0000 (пл)	Потолки подвесные с комплектующими К=1,100;	м2	1041,59	1300		1354067		1354067	–	1462392
				–		–		–	108325	

14 1110-0404-0103	**Стены. С оконным или дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - декоративных ,влагостойких НР = 90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**3890**	1950,28	18,8	7586595	73123	2252430	3428412	11896208
				1352,45	7,64	5261042	29717	–	881201	
15 2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**4279**	6250		26743750		26743750	–	28883250
				–		–		–	2139500	
	Итого по разделу 3					**67 843 262**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 682 904				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					408 932				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					226 355				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 810 168				
	- накладные расходы, тенге					9 915 830				
	в т.ч. зарплата, тенге					892 425				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					5 025 428				
Раздел 4 Окна										
16 1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых-ОК-1 НР = 90 % К=15,000;**	**м2 проемов**	**24,3**	35271,77	227,98	857104	5540	811536	27739	955630
				1647,24	114,36	40028	2779	–	70787	
17 1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-Ок-2,ОК-3,Ок-4 НР = 90 %**	**м2 проемов**	**123,66**	35880,76	227,2	4437015	28096	4221468	130744	4933180
				1515,86	115,76	187451	14315	–	365421	

18 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых-ОК-5 НР = 90 % К=33,000;	м2 проемов	19,206	40962,04	226,86	786717	4357	745292	25424	877112
				1930,02	112,78	37068	2166	–	64971	
19 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	106,57	4879,83	12,79	520044	1363	486216	21495	584862
				304,64	6,63	32465	707	–	43323	
20 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	106,57	1633,63	6,92	174096	737	111402	35785	226671
				581,37	1,59	61957	169	–	16790	
21 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу НР = 90 %	м откоса	365	685,75	6,26	250298	2284	66918	117985	397746
				496,15	2,68	181096	979	–	29463	
22 2910-0000-0000 (пл)	Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;	м2	401,5	6250		2509375		2509375	–	2710125
				–		–		–	200750	
23 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47	4026,74	58,96	189257	2771	50166	79384	290132
				2900,43	31,89	136320	1499	–	21491	
24 1211-0101-0111	Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	47	3694,17	43,79	173626	2058	71922	52565	244286
				2120,13	37,3	99646	1753	–	18095	

25 1115-0405-0105	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**47**	498,17	3,87	23414	182	6551	9662	35722
				354,91	2	16681	94	–	2646	
	Итого по разделу 4					**11 255 466**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					792 712				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 388				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 461				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 080 846				
	- накладные расходы, тенге					500 783				
	в т.ч. зарплата, тенге					45 070				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					833 737				
Раздел 5 Двери и витражи										
5.1 Двери										
26 1110-0501-0202	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**9,45**	28055,03	233,23	265120	2204	252509	7478	294406
				1101,27	119,89	10407	1133	–	21808	
27 2109-0404-0103	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**3**	5677		17031		17031	–	18393
				–		–		–	1362	
28 1110-0501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**307,44**	1962,6	231,25	603381	71097	145327	273810	947366
				1258,64	115,76	386957	35589	–	70175	

29	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	57,12	26281	1501171	1501171	–
					–	–	–	120094
30	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	81,27	25111	2040771	2040771	–
					–	–	–	163262
31	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	111,3	24691	2748108	2748108	–
					–	–	–	219849
32	2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	30,03	23775	713963	713963	–
					–	–	–	57117
33	2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	22,68	23775	539217	539217	–
					–	–	–	43137

1621265	
2204033	
2967957	
771080	
582354	

34 2109-0202-0902	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-12, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
		м2	5,04	34837		175578		175578	–	189624
				–		–		–	14046	
35 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %									
		м2	20,58	3576,63	62,63	73607	1289	10992	30751	112707
				2979,88	27,79	61326	572	–	8349	
36 2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014									
		м2	20,58	55989		1152254		1152254	–	1244434
				–		–		–	92180	
37 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу НР = 90 %									
		м откоса	198	685,75	6,25	135778	1238	36302	64002	215762
				496,15	2,68	98238	531	–	15982	
38 2910-0000-0000 (пл)	Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;									
		м2	217,8	6250		1361250		1361250	–	1470150
				–		–		–	108900	
5.2 Витражи										
39 1109-0403-0104	Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР = 69 %									
		м2	2,94	8431,29	1648,3	24788	4846	130	10486	38096
				6738,78	440,48	19812	1295	–	2822	

40	2109-0304-0207	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом-противопожарные**	**м2**	**2,94**	80301		236085	236085	–	254972
					–		–	–	18887	
		Итого по разделу 5					**12 932 599**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					576 740			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					80 674			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 120			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 930 688			
		- накладные расходы, тенге					386 527			
		в т.ч. зарплата, тенге					34 787			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					957 970			

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1-Подвал-4,15 м2

41	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**4,15**	936,63	38,07	3887	158	1899	1294	5595
					440,96	19,76	1830	82	–	414	
42	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=8,000;**	**м2 стяжки**	**33,2**	126,08	6,42	4186	213	3792	196	4733
					5,45	3,25	181	108	–	351	
43	1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**42,56**	1774,37	108,29	75517	4609	34177	25348	108934
					863,04	16,96	36731	722	–	8069	

44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
		м2 стяжки	4,15	936,63	38,07	3887	158	1899	1294	5595
				440,96	19,76	1830	82	–	414	
45 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,15	5511,81	97,11	22874	403	15955	4543	29610
				1570,12	47,47	6516	197	–	2193	
46 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	5,1875	430,27	2,12	2232	11	168	1394	3916
				395,76	1,16	2053	6	–	290	
6.2 Тип-2-Подвал 863,9 м2										
47 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	863,9	936,5	37,94	809041	32777	395350	269303	1164612
				440,92	19,67	380914	16992	–	86268	
48 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	13822,4	126,09	6,42	1742888	88702	1578859	81408	1970240
				5,45	3,25	75327	44956	–	145944	
49 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	863,9	5511,52	97,02	4761401	83813	3321203	945752	6163725
				1570,07	47,46	1356385	41002	–	456572	
50 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1079,875	430,33	2,16	464699	2329	35062	290014	815090
				395,7	1,11	427308	1199	–	60377	
6.3 Тип 3-подвал-74,66 м2										

51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	74,66	936,5	37,95	69919	2833	34167	23273	100647
				440,92	19,66	32919	1468	–	7455	
52 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	1194,56	126,09	6,42	150624	7666	136448	7035	170272
				5,45	3,25	6510	3885	–	12613	
53 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	74,66	5511,52	97,01	411490	7243	287025	81734	532682
				1570,08	47,46	117222	3543	–	39458	
54 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	93,325	430,32	2,15	40160	201	3030	25064	70442
6.4 Тип1-1й этаж 57 м2				395,7	1,11	36929	104	–	5218	
55 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 80 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	57	4698,4	291,74	267809	16629	228683	16665	307232
				394,68	37,3	22497	2126	–	22758	
56 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 94 % К=-3,000;	м2 пола	-171	263,54	8,9	-45065	-1522	-39941	-2817	-51713
6.5 Тип 2-1-й этаж 118,5 м2				21,06	3,27	-3602	-560	–	-3831	

57 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	118,5	936,5	37,94	110975	4496	54230	36940	159748
				440,92	19,67	52249	2331	–	11833	
58 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	237	126,09	6,42	29884	1521	27071	1396	33782
				5,45	3,25	1292	771	–	2502	
59 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	118,5	1774,3	108,28	210255	12831	95155	70575	303296
				863,03	16,95	102269	2009	–	22466	
60 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	118,5	936,5	37,94	110975	4496	54230	36940	159748
				440,92	19,67	52249	2331	–	11833	
61 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	355,5	126,09	6,42	44825	2281	40607	2093	50671
				5,45	3,25	1937	1156	–	3753	
62 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	118,5	787,99	27,99	93377	3317	28789	42644	146903
				517,05	14,67	61271	1738	–	10882	
63 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	136,275	7000		953925		953925	–	1030239
				–		–		–	76314	
64 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	165,9	1050		174195		174195	–	188131
				–		–		–	13936	

65 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	148,125	1926		285289		285289	–	308112
6.6 Тип 3-1-й этаж-502,55 м2				–		–		–	22823	
66 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	502,55	1243,51	38	624924	19099	320529	199779	890679
				567,7	19,67	285296	9885	–	65976	
67 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2010,2	171,24	6,42	344218	12900	320160	11977	384691
				5,55	3,25	11158	6538	–	28496	
68 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная клеящей мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	502,55	1630,23	54,78	819274	27528	547665	167715	1065948
				485,69	7,41	244081	3725	–	78959	
69 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	502,55	936,5	37,94	470637	19068	229983	156660	677481
				440,92	19,67	221586	9885	–	50184	
70 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	502,55	788	27,99	396009	14068	122094	180854	623012
				517,06	14,67	259847	7373	–	46149	
71 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	577,9325	7000		4045528		4045528	–	4369170
				–		–		–	323642	
72 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	703,57	1050		738749		738749	–	797849
				–		–		–	59100	

73 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	628,1875	1926		1209889		1209889	–	1306680
				–		–		–	96791	
6.7 Тип 4-1й этаж-228,85 м2										
74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	228,85	936,5	37,94	214317	8683	104729	71339	308508
				440,92	19,67	100905	4501	–	22852	
75 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	915,4	126,09	6,42	115425	5875	104561	5391	130481
				5,45	3,25	4989	2977	–	9665	
76 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	228,85	936,5	37,94	214317	8683	104729	71339	308508
				440,92	19,67	100905	4501	–	22852	
77 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	228,85	788	28	180334	6407	55599	82357	283706
				517,05	14,67	118328	3358	–	21015	
78 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	263,1775	7000		1842243		1842243	–	1989622
				–		–		–	147379	
79 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	320,39	1050		336410		336410	–	363323
				–		–		–	26913	
80 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	286,0625	1926		550956		550956	–	595032
6.8 Тип 5-1й этаж-28 м2				–		–		–	44076	

81 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
		м2 стяжки	28	936,5	37,93	26222	1062	12814	8729	37747
				440,93	19,68	12346	551	–	2796	
82 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	28	788,04	28	22065	784	6803	10077	34713
				517,07	14,68	14478	411	–	2571	
83 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	32,2	7000		225400		225400	–	243432
				–		–		–	18032	
84 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	39,2	1050		41160		41160	–	44453
				–		–		–	3293	
85 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	35	1926		67410		67410	–	72803
				–		–		–	5393	

Итого по разделу 6 **28 310 080**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 146 736
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 399 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 179 953
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 738 678
- накладные расходы, тенге 2 928 305
  в т.ч. зарплата, тенге 263 547
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 097 039

Раздел 7 Дополнительные работы

86 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство пола НР = 91 %	м3	3,5	23598	1393,14	82593	4876	72082	4461	94018
				1610	335,43	5635	1174	–	6964	
87 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02765	19385,17	1844,48	536	51	1	332	937
				17504,52	831,83	484	23	–	69	

88	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02765	281111		7773		7773	–	8395
					–		–		–	622	
89	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	72	24548,4	2143,63	1767485	154341	1429509	145802	2066350
					2550,49	540,21	183635	38895	–	153063	
90	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами потолков НР = 84 %	т	0,8756	687449,75	36171,77	601931	31672	333116	150201	812303
					270834,86	12798,08	237143	11206	–	60171	
91	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	4,536	331410,27	36172,18	1503277	164077	110691	778110	2463898
					270835,32	12797,18	1228509	58048	–	182511	
92	2105-0203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	4,536	374405		1698301		1698301	–	1834165
					–		–		–	135864	
93	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами шахты лифта НР = 84 %	т	0,6	656495	36173,33	393897	21704	209692	102924	536567
					270835	12796,67	162501	7678	–	39746	
94	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ограждения пандуса НР = 118 %	м ограждения	11	13025,64	101,36	143282	1115	134644	6829	162120
					683,91	46,82	7523	515	–	12009	

95 1107-0516-0110	Панели стеновые. Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков НР = 118 %	м шва	414	163,85	1,08	67835	446	–	57449	135307
				162,78	0,56	67389	230	–	10023	
96 2113-0816-3407	Водоотбойная панель (применительно)	м	414	656		271584		271584	–	293311
				–		–		–	21727	
97 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами потолков НР = 84 %	т	0,10296	687461,15	36169,39	70781	3724	39172	17662	95518
				270833,33	12801,09	27885	1318	–	7075	
98 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,6192	331408,27	36170,87	205208	22397	15110	106218	336340
				270834,95	12797,16	167701	7924	–	24914	
99 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6192	438197		271332		271332	–	293039
				–		–		–	21707	
100 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	12,6	27178,57	231,27	342450	2914	323677	11221	381965
				1258,65	115,71	15859	1458	–	28294	
101 1110-0501-0801	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %	м2	2,4	2323,33	48,75	5576	117	1291	2734	8975
				1736,67	21,25	4168	51	–	665	

102 2109-0302-0107	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-12 ГОСТ 23747-2015**									
		м2	**2,4**	55065		132156		132156	–	142728
				–		–		–	10572	
103 1112-0101-1001	**Обшивка вент шахт из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %**									
		м2 покрытия	**600**	3435,56	17,86	2061335	10713	1219649	552422	2822858
				1384,96	5	830973	2997	–	209101	

Итого по разделу 7	**12 488 794**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 939 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	418 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 269 780
- накладные расходы, тенге	1 936 365
в т.ч. зарплата, тенге	174 273
- сметная прибыль (8 %), тенге	925 097
Итого по смете	**149 826 812**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 003 016
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 509 527
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	671 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 052 948
- накладные расходы, тенге	20 163 042
в т.ч. зарплата, тенге	1 814 673
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 098 279
ИТОГО по акту:	**149 826 812**
- оборудование, тенге	
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	1 797 922
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	3 335 744
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 363 424

Итого	156 323 902
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 126 478**
Итого в текущих ценах	**159 450 380**
НДС (12%)	19 134 046
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**178 584 426**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ Ж.Б. Казанов

Субподрядчик:

Директор ТОО "Эпхон"

_____ Л.Ш. Тумашинов