Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление образования города Нур-Султан"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **880740000016**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Асмаги",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Қажымұқан, дом № 14/1, к.13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

001240004933

Договор (контракт) Договор №718 от 18.09.2020г

Номер документа	Дата составления
25	05.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт ГККП Ясли-сад № 27 «Балауса»			раб	1	6 947 307,49	6 947 307,49	744 354,37
				Итого	1	x	6 947 307,49	744 354,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. заместителя акима / _____ / Дмитриева К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

10.11.2020

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2020

М.П.

Эксперт: А. Досанов

09.11.20

Форма № КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Управление образования города Нур-Султан" г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Асмаги"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт в ГККП «Ясли-сад №27 «Балауса»
(наименование, адрес)

Объект: ГККП «Ясли-сад №27 «Балауса» г.Нур-Султан, район "Сарыарка" ул. Ы.Дукенулы, д. 32
(наименование)

Договор подряда (контракт) №718 от 2020-09-18

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		718	18.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах 2001 г)	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего за отчетный период с учетом НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8 414 582,93	**6 202 953,12**							**744 354,37**	**6 947 307,49**

ЗАКАЗЧИК: 10.11.2020 г.

ПОДРЯДЧИК:

09.11.20

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление образования города Нур-Султан" г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11

Форма 3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Асмаги"

Договор № 718 от 18-09-2020г.

АКТ №2 за октябрь месяц 2020г.

на работы по текущему ремонту ГККП «Ясли-сад №27 «Балауса»
по адресу г.Нур-Султан район "Сарыарка" ул. Ы.Дукенулы, д. 32

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	21 210 560,00
2	Ранее за актированные суммы по выполненным работам	1 467 275,44
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнтьелю	
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	1 467 275,44
5	Виды выполняемых работ	на работы по текущему ремонту ГККП «Ясли-сад №27 «Балауса»
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	6 947 307,49
7	Сумма выполненных работ за сентябрь-октябрь 2020г. без НДС	6 202 953,12
8	Сумма НДС 12%	744 354,37
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 947 307,49

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "Асмаги"

_____ **Асмагиев К.М.**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление образования города Нур-Султан"

10.11.2020г. _____ **Шоганбай Д.А.**

ГККП «Ясли-сад №27 «Балауса»

_____ **Әділбайқызы Ә.**

09.11.20

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление образования города Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Асмаги"

Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт ГККП Ясли-сад № 27 «Балауса»
Наименование объекта - Текущий ремонт ГККП Ясли-сад № 27 «Балауса»

Договор №718 от 2020-09-18

Объект номер - 2-1

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт внутреннего контура отопления.								
1	11-110101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	24	4050,82	214,77	97220	5155	5082	0,40	9
		м2 пола		319,88	27,83	7677	668	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*211,76*		*5082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,76*				*5082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,01*		*8184*				
		Сметная стоимость				*110486*				
2	11-150203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону**	208	2209,80	82,67	459638	17196	198738	1,17	243
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1677,78	65,78	348978	13681	54,8	0,06	12
		Накладные расходы -		*955,47*		*198738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*955,47*				*198738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,22*		*52670*				
		Сметная стоимость				*711046*				
3	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	208	156,98	1,04	32652	216	16957	0,11	23
		м2 окрашиваемой поверхности		148,24	0,53	30834	110	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*81,53*		*16957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*81,53*				*16957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,08*		*3969*				
		Сметная стоимость				*53578*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-130301-0112 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой**	208	191,86	2,27	39906	472	5407	0,03	6
		м2		47,69	0,28	9918	57	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,99*		*5407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,99*				*5407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,43*		*3625*				
		Сметная стоимость				*48938*				
5	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	258	709,07	4,56	182940	1177	69085	0,39	101
		м2 окрашиваемой поверхности		486,33	2,30	125473	594	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*267,77*		*69085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*267,77*				*69085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,15*		*20162*				
		Сметная стоимость				*272187*				
6	23-021104-0403 РСНБ РК 2015	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм. Снятие**	2,82	5855,00	--	16511	--	--	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468,40*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17832*				
7	12-150102-1203 РСНБ РК 2015	**Система отопления. Слив воды**	22373	0,19	--	4337	--	2563	--	5
		м3 объема здания		0,19	--	4337	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*0,11*		*2563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,11*				*2563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,02*		*552*				
		Сметная стоимость				*7452*				
8	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	3	580,00	--	1740	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,40*		*139*				
		Сметная стоимость				*1879*				
9	12-150102-0202 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Демонтаж**	2	1838,04	--	3676	--	2173	1,59	3
		шт.		1838,04	--	3676	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1086,28*		*2173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1086,28*				*2173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,95*		*468*				
		Сметная стоимость				*6316*				
10	С123-021104-0402 23-021104-0402 РСНБ РК 2015	**Кронштейны для крепления радиаторов**	340	1750,94	--	595320	--	21432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*63,03*		*21432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,12*		*49340*				
		Сметная стоимость				*666092*				
11	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Радиаторы стальные. Установка**								
			153	1101,88	83,62	168588	12794	74059	0,61	93
		кВт		759,09	42,31	116140	6474	60,4	0,03	5
		Накладные расходы -		*484,05*		*74059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*484,05*				*74059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,87*		*19412*				
		Сметная стоимость				*262059*				
12	12-150102-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Одна секция при весе радиатора до 80 кг. Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением**								
			101	3451,17	47,43	348569	4791	198053	2,95	298
		радиатор		3292,20	25,78	332512	2604	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*1960,93*		*198053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1960,93*				*198053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432,97*		*43730*				
		Сметная стоимость				*590352*				
13	Т Прайс	**Биметаллические радиаторы PROTECH**								
			953	2550,00	--	2430150	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,00*		*194412*				
		Сметная стоимость				*2624562*				
14	Т Прайс	**Комплект для радиаторов**								
			101	840,00	--	84840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,20*		*6787*				
		Сметная стоимость				*91627*				
15	Е11-160602-0302 11-160602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Отводы до 20мм с длинной резьбой. Установка**								
			101	695,19	--	70214	--	46464	0,47	47
		шт.		695,19	--	70214	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*460,04*		*46464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,42*		*9334*				
		Сметная стоимость				*126013*				
16	Е11-160602-0202 11-160602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Отводы до 20мм с короткой резьбой. Установка**								
			101	623,32	--	62955	--	41660	0,42	42
		шт.		623,32	--	62955	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*412,48*		*41660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,86*		*8369*				
		Сметная стоимость				*112985*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-160601-0201 11-160601-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 50 мм. Установка**								
		шт.	202	1142,10	--	230704	--	152668	0,90	254
				1142,10	--	230704	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*755,78*		*152668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,83*		*30670*				
		Сметная стоимость				*414041*				
18	С123-040905-1204 23-040905-1204 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**								
		шт.	202	4029,00	--	813858	--	29298	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145,04*		*29298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,92*		*67452*				
		Сметная стоимость				*910608*				
19	С123-020101-1406 23-020101-1406 РСНБ РК 2015	**Пробки, контргайки, ниппеля**								
		шт.	404	507,00	--	204828	--	7373	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,25*		*7373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,02*		*16976*				
		Сметная стоимость				*229177*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**5253327**	**41800**			**781**
			тенге			**1343420**	**24189**			**20**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			**3702179**				
	Материалы -		тенге			**276525**				
	Всего заработная плата -		тенге				**881121**			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			**2533241**				
		Накладные расходы -	тенге			**498058**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	тенге					498058		
		Сметная прибыль -	тенге			**336019**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			**4536255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**703**
		Сметная заработная плата -	тенге				**881121**			
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			**168588**				
	Материалы -		тенге			**39654**				
	Всего заработная плата -		тенге				**122614**			
	Сдача и испытание -		тенге			**3755**				
		Накладные расходы -	тенге			**74059**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	тенге					74059		
		Сметная прибыль -	тенге			**19412**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			тенге			262059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	тенге				122614			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			7257230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	тенге				1003735			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**7 257 229,73**				
		Итого на 2020г.	**Тенге**			**8 382 100,34**				
		Итого с учетом понж. коэффициента, к=0,740023725	**Тенге**			**6 202 953,12**				
		Итого сумма НДС:	**Тенге**			**744 354,37**				
		ВСЕГО С НДС:	**Тенге**			**6 947 307,49**				

Подписи

Заказчик: ГУ Управление образования города Нур-Султан

Заместитель руководителя Шоганбай Д.А. _____ 09.11.2020

Заведующий ясли-садом Әділбайқызы Ә. _____

Подрядчик: ТОО "Асмаги"

Директор Асмагиев К.М. _____

Эксперт: А. Досанов
за смету Н. Досмешов
09.11.2020

09.11.20