Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО «TechBuild»

Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей в микрорайоне Туран г. Шымкент»

Доп.соглашение № 358/1 от 10.08.2020 г к Договору №358 от 13.07.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

за 20 ноября 2020г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№358	13.07.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей в микрорайоне Туран г. Шымкент»	656 803 373,00	113 245 584,82							13 589 470,18	126 835 055

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства г. Шымкент"

Заместитель руководителя _____ **Б.Күздеубаев**

Авторский надзор:

ТОО «IMPYLS»

Директор _____ **Кемалов А.**

Инженер:

ТОО "TechBuild"

Директор _____ **Джандаулетов А.**

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ **Шыналиев Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Шымкент"**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»**
(полное наименование)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей в микрорайоне Туран г. Шымкент»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей в микрорайоне Туран г. Шымкент»**
(наименование)

Дополнительное соглашение №358/1 от 10.08.2020г к Договору №358 от 13.07.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за 20 ноября 2020 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "Модульная котельная"									
1	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1762,3	18,38	18,38	32399	32399	--	9209	44937
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,26	--	12791		3329	
2	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1762,3	160,53	75,86	282910	133692	--	151969	469669
			НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	149217	61850		34790	
			ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
3	9	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	0,29	22699,86	2236,77	6583	649	4698	1304	8518
			НР - 91%; СП - 8%			4263,39	678,44	1236	197		631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Гидроизоляция									
4	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	37,18	874,74	19,72	32523	733	21417	9739	45643
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	10373	99		3381	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1 (13шт)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	46,8	874,74	19,72	40938	923	26958	12259	57453
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	13057	125		4256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент ФМ-2 (2 шт.)									
6	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,2	874,74	19,72	6298	142	4147	1886	8839
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	2009	19		655	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент Ф0-1 (1 шт.)									
7	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,6	874,74	19,72	3149	71	2074	943	4419
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	1004	10		327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент Ф0-2 (2 шт.)									
8	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,2	874,74	19,72	6298	142	4147	1886	8839
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	2009	19		655	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент Ф0-3 (2 шт.)									
9	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,2	874,74	19,72	6298	142	4147	1886	8839
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	2009	19		655	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФУНДАМЕНТ ПОД РЕЗЕРВУАР									
10	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	9,28	874,74	19,72	8118	183	5346	2431	11392
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	2589	25		844	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								668548
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				183503				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169077			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75154			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72934		
			- Накладные расходы	Тенге							193512	
			- Сметная прибыль	Тенге							49523	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения и канализации"

11	10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,20925	71073,27	--	14872	--	2813	11938	28955

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	12059	--		2145	
12	13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	61004,00	--	305	--	17	285	638
			НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	288	--		47	
13	16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01965	71073,27	--	1397	--	265	1121	2719
			НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	1132	--		201	
			РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы D=1000мм /3 шт/									
14	36	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,219	42572,15	9366,30	137040	30150	49931	68452	221931
			НР - 99%; СП - 8%			17694,70	3785,05	56959	12184		16439	
15	42	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20505,00	--	61515	--	61515	--	66436
			СП - 8%			--	--	--	--		4921	
16	43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,0483	582138,00	--	28117	--	28117	--	30367
			СП - 8%			--	--	--	--		2249	
17	44	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,4669	899,90	1,04	420	--	63	286	763
			НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	357	--		57	
18	45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,846	20300,48	8,16	17174	7	13987	2989	21776
			НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	3180	--		1613	
19	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	874,74	19,72	20994	473	13825	6287	29463
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	6696	64		2182	
			Водопроводные колодцы D=1500мм /2 шт/									
20	47	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	22101,23	9258,58	62767	26294	7209	39564	110518
			НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	29264	10700		8187	
21	53	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20505,00	--	20505	--	20505	--	22145
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
22	54	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24864,00	--	24864	--	24864	--	26853

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1989	
23	55	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,0322	582138,00	--	18745	--	18745	--	20244
			СП - 8%			--	--	--	--		1500	
24	56	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,9338	899,90	1,04	840	1	124	572	1526
			НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	715	--		113	
25	57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,564	20300,48	8,16	11449	5	9324	1993	14518
			НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	2120	--		1075	
26	58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16	874,74	19,72	13996	316	9216	4191	19642
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	4464	43		1455	
27	59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,78	763981,65	7067,05	595906	5512	542433	57861	706068
			НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	47961	1074		52301	
28	60	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,23	4361,59	159,25	1003	37	725	249	1353
			НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	241	11		100	
29	61	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	13,86	11384,58	4082,85	157790	56588	4638	106726	285678
			НР - 91%; СП - 8%			6967,10	1494,78	96564	20718		21161	
30	62	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	13,1620381	42867,00	--	564217	--	564217	--	609354
			СП - 8%			--	--	--	--		45137	
			РАЗДЕЛ 2. Наружные сети канализации									
			Трубопровод									
31	63	1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,012	365518,47	18145,81	4386	218	68	4129	9197
			НР - 99%; СП - 8%			341662,00	5905,72	4100	71		681	
32	64	1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,22	427552,89	8447,09	94062	1858	5785	86461	194964
			НР - 99%; СП - 8%			392814,00	4159,98	86419	915		14442	
33	67	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,037	1673669,55	321989,46	61926	11914	18563	34357	103985

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			849976,40	87959,32	31449	3254		7703	
			КОЛОДЕЦ Д1000 -10 ШТ									
34	69	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,615	37454,95	10794,91	210310	60613	53989	118468	355079
			НР - 99%; СП - 8%			17045,00	4266,56	95708	23957		26302	
			КОЛОДЕЦ D-1500 /1ШТ/									
35	77	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,519	30566,76	7160,86	46431	10877	17530	22243	74168
			НР - 99%; СП - 8%			11866,00	2924,97	18024	4443		5494	
			КОЛОДЕЦ Д1000 -3 ШТ									
36	83	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,22	37454,95	10794,91	83150	23965	21345	46839	140388
			НР - 99%; СП - 8%			17045,00	4266,56	37840	9472		10399	
37	91	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	20505,00	--	287070	--	287070	--	310036
			СП - 8%			--	--	--	--		22966	
38	92	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/	т	0,1131	582138,00	--	65840	--	65840	--	71107
			СП - 8%			--	--	--	--		5267	
39	93	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	3,2799	899,90	1,04	2952	3	438	2010	5358
			НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	2511	2		397	
40	94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	15,54	20300,48	8,16	315469	127	256930	54907	400007
			НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	58412	--		29630	
41	95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	88	874,74	19,72	76977	1736	50690	23052	108031
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	24551	235		8002	
42	96	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	2,184	763981,65	7067,05	1668536	15434	1518812	162011	1976991
			НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	134290	3008		146444	
43	97	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	22,2	11384,58	4082,85	252738	90639	7429	170947	457579
			НР - 91%; СП - 8%			6967,10	1494,78	154670	33184		33895	
44	99	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,23	4361,59	159,25	1003	37	725	249	1353

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	241	11		100	
45	100	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	1	22659,21	--	22659	--	1963	20489	46600
			НР - 99%; СП - 8%			20696,36	--	20696	--		3452	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6475790
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				930911				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					336805			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123346			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3679710		
			- Накладные расходы	Тенге							1048676	
			- Сметная прибыль	Тенге							479686	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1 "Газопровод среднего давления"

			УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -14ШТ									
46	123	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	14	1792,46	865,59	25094	12118	3129	16122	44514
			НР - 108%; СП - 8%			703,36	362,90	9847	5081		3297	
47	124	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3	0,756	70949,00	--	53637	--	53637	--	57928
			СП - 8%			--	--	--	--		4291	
48	125	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	14	876,10	--	12265	--	1455	11674	25855
			НР - 108%; СП - 8%			772,11	--	10810	--		1915	
49	126	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	**Таблички и знаки эмалированные**	100 шт.	0,14	115328,00	--	16146	--	16146	--	17438
			СП - 8%			--	--	--	--		1292	
50	127	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство Бетона тяжелого В7,5**	м3	1,26	23961,90	1752,85	30192	2209	21765	6106	39202
			НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	6218	492		2904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Прочее									
51	128	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 /сигнальная лента/**	км кабеля	1,452	28329,91	19421,71	41135	28200	--	11772	57139
			НР - 61%; СП - 8%			8908,20	4382,30	12935	6363		4233	
52	129	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Лента уплотнительная самоклеящаяся /сигнальная лента "ГАЗ"/**	м	1452	32,00	--	46464	--	46464	--	50181
			СП - 8%			--	--	--	--		3717	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53	130	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1452	350,41	156,97	508800	227926	67328	204661	770538
			НР - 72%; СП - 8%			147,07	48,70	213546	70705		57077	
54	132	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	5939,70	810,44	5940	810	550	4534	11311
			НР - 99%; СП - 8%			4579,68	--	4580	--		838	
55	133	1125-0127-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,452	464198,20	335655,15	674016	487371	2841	260155	1008905
			НР - 91%; СП - 8%			126587,00	70303,43	183804	102081		74734	
56	134	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	5939,70	810,44	5940	810	550	4534	11311
			НР - 99%; СП - 8%			4579,68	--	4580	--		838	
57	135	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	104	3257,08	82,40	338736	8570	9014	195903	577410
			НР - 61%; СП - 8%			3088,00	--	321152	--		42771	
58	136	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	27	1175,71	38,11	31744	1029	1533	17801	53509
			НР - 61%; СП - 8%			1080,80	--	29182	--		3964	
59	137	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,452	940344,25	794851,10	1365380	1154124	12103	368553	1872648
			НР - 91%; СП - 8%			137158,00	141770,25	199153	205850		138715	
РАЗДЕЛ 2. Надземная прокладка газопровода												
60	138	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	18467,54	1011,75	18468	1012	3198	14287	35375
			НР - 98%; СП - 8%			14257,60	320,88	14258	321		2620	
61	139	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-16-2У1 с двумя регуляторами давления РДНК-1000	шт	1	1863616,07	--	1863616	--		--	1863616
						--	--	--	--	1863616	--	
62	140	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1589,24	82,05	1589	82	168	1365	3190
			НР - 99%; СП - 8%			1338,57	40,11	1339	40		236	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	141	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29882,00	--	29882	--	29882	--	32273
			СП - 8%			--	--	--	--		2391	
64	142	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	1061,00	--	4775	--	4775	--	5156
			СП - 8%			--	--	--	--		382	
65	143	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
66	144	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	568,48	36,00	568	36	21	506	1161
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			511,36	--	511	--		86	
67	145	2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2359,00	--	2359	--	2359	--	2548
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
68	146	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ/	т конструкций	0,0635	25439,32	11500,64	1615	730	142	654	2451
			НР - 69%; СП - 8%			11696,85	3225,43	743	205		182	
69	147	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0635	60154,95	12826,68	3820	814	84	2016	6303
			НР - 69%; СП - 8%			46011,20	2,67	2922	--		467	
70	148	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0635	502422,00	--	31904	--	31904	--	34456
			СП - 8%			--	--	--	--		2552	
71	149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	17197,34	1107,20	2064	133	1779	164	2406
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1263,60	242,40	152	29		178	
72	150	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,44	23109,18	1752,85	10168	771	7226	2132	13284
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4934,79	390,52	2171	172		984	
73	151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8415	158,67	3,44	292	6	190	67	388
			НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	96	1		29	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
74	152	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ/	т конструкций	0,23856	25439,32	11500,64	6069	2744	535	2456	9207
			НР - 69%; СП - 8%			11696,85	3225,43	2790	769		682	
75	153	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданийи сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,23856	553259,00	--	131985	--	131985	--	142544
			СП - 8%			--	--	--	--		10559	
76	154	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,05344	103189,69	7380,06	5514	394	286	3351	9575
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	4834	23		709	
77	155	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,05344	498029,00	--	26615	--	26615	--	28744
			СП - 8%			--	--	--	--		2129	
78	156	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027744	633840,00	--	1759	--	1759	--	1899
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
79	157	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	1,28	1143,00	--	1463	--	1463	--	1580
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
80	158	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	2,544	23109,18	1752,85	58790	4459	41777	12328	76807
			НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	12554	993		5689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,28	158,67	3,44	1472	32	954	339	1956
			НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	486	5		145	
			ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ АС 3/-13 м/									
82	160	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	104	2992,83	1083,00	311254	112632	4275	278801	637260
			НР - 118%; СП - 8%			1868,72	403,12	194347	41925		47204	
83	161	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	8	868,58	32,50	6949	260	333	7543	15651
			НР - 118%; СП - 8%			794,49	4,55	6356	36		1159	
84	167	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,4	24909,48	1752,85	59783	4207	43733	11630	77126

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	11843	937		5713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	168	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,6	7473,07	1724,34	71741	16554	24623	35366	115676
			НР - 94%; СП - 8%			3183,70	735,35	30564	7059		8569	
86	169	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,2	95,77	2,43	2222	56	1127	721	3178
			НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	1039	6		235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,2	158,67	3,44	3681	80	2386	847	4890
			НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	1215	12		362	
			Молниеотвод									
88	171	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,52016	161570,62	107924,84	84043	56138	1868	31491	124776
			НР - 80%; СП - 8%			50055,60	25620,74	26037	13327		9243	
89	176	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	40	606,20	24,06	24248	962	16034	5427	32049
			НР - 72%; СП - 8%			181,30	7,14	7252	286		2374	
90	177	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,4	24909,48	1752,85	59783	4207	43733	11630	77126
			НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	11843	937		5713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	178	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	3210,72	164,07	128429	6563	85606	27416	168313
			НР - 72%; СП - 8%			906,50	45,46	36260	1818		12468	
92	179	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	160	606,20	24,06	96992	3850	64134	21709	128196
			НР - 72%; СП - 8%			181,30	7,14	29008	1143		9496	
93	180	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32	606,20	24,06	19398	770	12826	4342	25639
			НР - 72%; СП - 8%			181,30	7,14	5802	229		1899	
94	181	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350/57/ мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,024	179717,66	144795,54	4313	3475	11	1491	6268
			НР - 91%; СП - 8%			34456,24	33798,90	827	811		464	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
95	182	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитногокласса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	32	676,88	20,60	21660	659	1238	12056	36413
			НР - 61%; СП - 8%			617,60	--	19763	--		2697	
96	183	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3	95,77	2,43	412	10	209	134	589
			НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	193	1		44	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	184	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,3	158,67	3,44	682	15	442	157	906
			НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	225	2		67	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8327433
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1421234				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2144820			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					461661			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						826722		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1863616		
			- Накладные расходы	Тенге							1592241	
			- Сметная прибыль	Тенге							478802	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4 "Тепловые сети"

98	1	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,7028	2070971,82	877623,43	1455479	616794	33943	971090	2620695
			НР - 99%; СП - 8%			1145051,07	250650,81	804742	176157		194126	
99	3	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	524438,51	111454,25	15733	3344	514	12990	31021
			НР - 99%; СП - 8%			395820,00	41557,72	11875	1247		2298	
100	4	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	784613,25	255624,59	4708	1534	78	3716	9097
			НР - 99%; СП - 8%			516032,00	109490,69	3096	657		674	
101	5	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12	2222,00	--	66927	--	66927	--	72281
			СП - 8%			--	--	--	--		5354	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
102	6	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	1526136,91	38848,42	45784	1165	36655	7892	57970
			НР - 99%; СП - 8%			265475,00	240,66	7964	7		4294	
		Компенсатор П-образный 325х7 (9 шт.)										
103	7	1124-0105-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм. Установка	компенсатор	9	50990,41	23953,42	458914	215581	9686	292797	811848
			НР - 99%; СП - 8%			25960,80	6900,83	233647	62107		60137	
104	11	2302-0201-6112 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	72	27205,00	--	1958760	--	1958760	--	2115461
			СП - 8%			--	--	--	--		156701	
105	12	2302-0201-4912 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	26	210642,00	--	5476692	--	5476692	--	5914827
			СП - 8%			--	--	--	--		438135	
106	13	2302-0201-5212 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	126	13798,00	--	1738548	--	1738548	--	1877632
			СП - 8%			--	--	--	--		139084	
107	14	2302-0201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	166886,00	--	667544	--	667544	--	720948
			СП - 8%			--	--	--	--		53404	
108	15	2302-0201-6109 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	128	14743,00	--	1887104	--	1887104	--	2038072
			СП - 8%			--	--	--	--		150968	
109	16	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,72576	24917,00	--	18084	--	18084	--	19530
			СП - 8%			--	--	--	--		1447	
110	17	1125-0211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	132	37882,01	31823,54	5000425	4200707	497930	1061569	6546954
			НР - 91%; СП - 8%			2286,27	6551,30	301788	864772		484960	
111	18	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	4358,00	--	26148	--	26148	--	28240
			СП - 8%			--	--	--	--		2092	
112	19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	358323,62	106437,74	3225	958	44	2473	6154
			НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	2223	275		456	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
113	20	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	9,09	832,00	--	7563	--	7563	--	8168
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
114	21	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,562	2070971,82	877623,43	1163886	493224	27143	776541	2095661
			НР - 99%; СП - 8%			1145051,07	250650,81	643519	140866		155234	
115	22	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	358,878307	44355,00	--	15918047	--	15918047	--	17191491
			СП - 8%			--	--	--	--		1273444	
116	23	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	524438,51	111454,25	7867	1672	258	6495	15511
			НР - 99%; СП - 8%			395820,00	41557,72	5937	623		1149	
117	24	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	2222,00	--	33463	--	33463	--	36140
			СП - 8%			--	--	--	--		2677	
118	25	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	1526136,91	38848,42	22892	583	18327	3946	28985
			НР - 99%; СП - 8%			265475,00	240,66	3982	4		2147	
			Компенсатор П-образный 325х7 (10 шт.)									
119	26	1124-0105-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм. Установка	компенсатор	10	50990,41	23953,42	509904	239534	10762	325330	902053
			НР - 99%; СП - 8%			25960,80	6900,83	259608	69008		66819	
120	27	2302-0201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	166886,00	--	1668860	--	1668860	--	1802369
			СП - 8%			--	--	--	--		133509	
121	28	2302-0201-5212 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	42	13798,00	--	579516	--	579516	--	625877
			СП - 8%			--	--	--	--		46361	
122	29	2302-0201-6112 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	70	27205,00	--	1904350	--	1904350	--	2056698
			СП - 8%			--	--	--	--		152348	
123	30	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,41472	24917,00	--	10334	--	10334	--	11160
			СП - 8%			--	--	--	--		827	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
124	31	1125-0211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	68	37882,01	31823,54	2575977	2164001	256510	546869	3372673
			НР - 91%; СП - 8%			2286,27	6551,30	155466	445488		249828	
125	32	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	4358,00	--	13074	--	13074	--	14120
			СП - 8%			--	--	--	--		1046	
126	33	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035	358323,62	106437,74	1254	373	17	962	2393
			НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	864	107		177	
127	34	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	3,535	832,00	--	2941	--	2941	--	3176
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
			ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ									
128	35	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,054	1546406,45	699850,41	83506	37792	5815	51709	146032
			НР - 99%; СП - 8%			738864,00	228382,67	39899	12333		10817	
129	36	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,54	19221,00	--	1048313	--	1048313	--	1132178
			СП - 8%			--	--	--	--		83865	
130	37	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	4358,00	--	39222	--	39222	--	42360
			СП - 8%			--	--	--	--		3138	
131	38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	358323,62	106437,74	12900	3832	177	9892	24615
			НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	8891	1101		1823	
132	39	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	36,36	832,00	--	30252	--	30252	--	32672
			СП - 8%			--	--	--	--		2420	
133	40	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	1013,00	--	18234	--	18234	--	19693
			СП - 8%			--	--	--	--		1459	
134	41	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	18	2994,68	136,75	53904	2462	5730	46446	108378
			НР - 99%; СП - 8%			2539,53	66,85	45712	1203		8028	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
135	42	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	18	44816,00	--	806688	--	806688	--	871223
			СП - 8%			--	--	--	--		64535	
136	43	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,045	524438,51	111454,25	23600	5015	773	19485	46532
			НР - 99%; СП - 8%			395820,00	41557,72	17812	1870		3447	
137	44	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,18	2222,00	--	100390	--	100390	--	108421
			СП - 8%			--	--	--	--		8031	
138	45	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,108	47797,74	1401,65	5162	151	2289	2125	7870
			НР - 76%; СП - 8%			25202,45	681,87	2722	74		583	
139	46	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	6,66	62898,98	1142,77	418907	7611	240184	132820	595865
			НР - 76%; СП - 8%			25692,55	548,17	171112	3651		44138	
			РАЗДЕЛ 1. УЗЛЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ									
140	47	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	147,636	14610,75	1202,37	2157073	177513	593967	1689046	4153808
			НР - 118%; СП - 8%			9385,20	310,23	1385593	45801		307689	
141	48	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	32,94	12837,00	--	422851	--	422851	--	456679
			СП - 8%			--	--	--	--		33828	
142	49	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	101,7	15542,00	--	1580621	--	1580621	--	1707071
			СП - 8%			--	--	--	--		126450	
143	50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,57528	20024,94	1372,68	11520	790	167	9812	23039
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	10563	220		1707	
144	51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11844	229089,00	--	27133	--	27133	--	29304
			СП - 8%			--	--	--	--		2171	
145	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45684	221991,00	--	101414	--	101414	--	109528
			СП - 8%			--	--	--	--		8113	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
146	53	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Балка Б-5	м3	3,6	24917,00	--	89701	--	89701	--	96877
			СП - 8%			--	--	--	--		7176	
147	54	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	9,396	42890,00	--	402994	--	402994	--	435234
			СП - 8%			--	--	--	--		32240	
148	55	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	18	24864,00	--	447552	--	447552	--	483356
			СП - 8%			--	--	--	--		35804	
149	56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки/	т	0,54774	582138,00	--	318860	--	318860	--	344369
			СП - 8%			--	--	--	--		25509	
						ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ КД-1 (7 шт.)(АС-16,23,30,40,46,52,60)						
150	57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,7	17197,34	1107,20	46433	2989	40032	3700	54144
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	3412	654		4011	
151	58	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,45	22101,23	9258,58	208857	87494	23988	131649	367746
			НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	97375	35604		27240	
152	59	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	9078,00	--	81702	--	81702	--	88238
			СП - 8%			--	--	--	--		6536	
153	60	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	6885,00	--	61965	--	61965	--	66922
			СП - 8%			--	--	--	--		4957	
154	61	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	4431,00	--	39879	--	39879	--	43069
			СП - 8%			--	--	--	--		3190	
155	62	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	7523,00	--	270828	--	270828	--	292494
			СП - 8%			--	--	--	--		21666	
156	63	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4051,00	--	36459	--	36459	--	39376

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2917	
157	64	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	24864,00	--	223776	--	223776	--	241678
			СП - 8%			--	--	--	--		17902	
158	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	104,78808	874,74	19,72	91662	2067	60360	27449	128641
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	29235	280		9529	
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ "СОДК"												
159	66	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	8	698,61	0,55	5589	4	88	5444	11916
			НР - 99%; СП - 8%			687,14	0,27	5497	2		883	
160	67	Коммерческое предложение ТОО "Изоплюс Центральная Азия" поз.45	Терминал КТ-12	шт	4	15048,98	--	60196	--		--	60196
						--	--	--	--	60196	--	
161	68	Коммерческое предложение ТОО "Изоплюс Центральная Азия" поз.46	Терминал КТ-13	шт	4	15048,98	--	60196	--		--	60196
						--	--	--	--	60196	--	
162	69	1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	4	6518,09	61,99	26072	248	20311	5459	34053
			НР - 99%; СП - 8%			1378,18	0,27	5513	1		2522	
163	70	1124-0108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	8	15954,43	128,29	127635	1026	111679	14880	153917
			НР - 99%; СП - 8%			1866,22	12,57	14930	101		11401	
164	71	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	4	25151,73	12,18	100607	49	99295	1264	110020
			НР - 99%; СП - 8%			315,63	3,48	1263	14		8150	
165	72	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	4	31215,03	600,61	124860	2402	111402	12108	147926
			НР - 99%; СП - 8%			2764,07	293,61	11056	1174		10957	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
166	73	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	112	736,69	421,86	82510	47248	14298	26449	117675
			НР - 72%; СП - 8%			187,18	140,81	20964	15770		8717	
167	74	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,112	269029,00	--	30131	--	30131	--	32542
			СП - 8%			--	--	--	--		2410	
168	75	Коммерческое предложение ТОО "Изоплюс Центральная Азия" поз.50	Рефлектометр "РЕЙС 105"	шт	4	897607,86	--	3590431	--		--	3590431
						--	--	--	--	3590431	--	
169	76	Коммерческое предложение ТОО "Изоплюс Центральная Азия" поз.51	Мегаомметр "Fluke-1507"	шт	4	670555,72	--	2682223	--		--	2682223
						--	--	--	--	2682223	--	
170	77	2304-0201-1506 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	275146,00	--	550292	--	550292	--	594315
			СП - 8%			--	--	--	--		44023	
171	78	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4	3260,64	255,35	13043	1021	964	11001	25967
			НР - 99%; СП - 8%			2764,54	13,37	11058	53		1923	
172	79	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	11364,00	--	45456	--	45456	--	49092
			СП - 8%			--	--	--	--		3636	
173	80	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,04	692914,48	444411,98	27717	17776	500	14221	45293
			НР - 99%; СП - 8%			236024,60	123096,48	9441	4924		3355	
174	81	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	32461,00	--	64922	--	64922	--	70116
			СП - 8%			--	--	--	--		5194	
175	82	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,024	1030637,66	512226,21	24735	12293	449	15440	43389
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	11993	3603		3214	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
176	83	2302-0101-0269 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	22093,00	--	44186	--	44186	--	47721
			СП - 8%			--	--	--	--		3535	
177	84	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /штуцер/	т фасонных частей	0,03546	1033913,48	444411,98	36663	15759	12535	12607	53211
			НР - 99%; СП - 8%			236024,60	123096,48	8369	4365		3942	
178	85	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1295490,70	553371,28	6477	2767	477	4101	11425
			НР - 99%; СП - 8%			646506,00	182022,69	3233	910		846	
179	86	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	16077,00	--	80707	--	80707	--	87163
			СП - 8%			--	--	--	--		6457	
180	87	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /опора под задвижку/	т конструкций	0,1084	371179,44	109784,65	40236	11901	1102	19212	64204
			НР - 69%; СП - 8%			251230,00	5634,50	27233	611		4756	
181	88	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1084	271507,00	--	29431	--	29431	--	31786
			СП - 8%			--	--	--	--		2355	
			РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ									
182	89	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1589,24	82,05	3178	164	337	2730	6381
			НР - 99%; СП - 8%			1338,57	40,11	2677	80		473	
183	90	2304-0601-1205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	64451,00	--	128902	--	128902	--	139214
			СП - 8%			--	--	--	--		10312	
184	91	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	990,00	--	3960	--	3960	--	4277
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
185	92	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,132	1017135,47	453576,26	134262	59872	1431	88608	240700
			НР - 99%; СП - 8%			552720,00	125334,20	72959	16544		17830	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
186	93	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	133,32	1661,00	--	221445	--	221445	--	239160
			СП - 8%			--	--	--	--		17716	
187	94	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,005	482858,00	--	2414	--	2414	--	2607
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
188	95	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,07524	482858,00	--	36330	--	36330	--	39237
			СП - 8%			--	--	--	--		2906	
189	96	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2	62898,98	1142,77	125798	2286	72127	39886	178939
			НР - 76%; СП - 8%			25692,55	548,17	51385	1096		13255	
190	97	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	31,6	244,12	1,72	7714	54	7132	370	8731
			НР - 69%; СП - 8%			16,71	0,27	528	8		647	
191	98	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов /фольгоизол/	м2 поверхности покрытия изоляции	64,7	2525,25	27,36	163383	1770	138005	18251	196166
			НР - 76%; СП - 8%			364,89	6,28	23608	407		14531	
192	99	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,55	2370,51	164,77	1304	91	100	852	2328
			НР - 76%; СП - 8%			2024,33	14,44	1113	8		172	
193	100	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0043481	321544,00	--	1398	--	1398	--	1510
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
194	101	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	450722,97	70020,05	901	140	19	784	1821
			НР - 99%; СП - 8%			370898,00	25174,37	742	50		135	
195	102	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	869,00	--	1745	--	1745	--	1885
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
196	103	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2994,68	136,75	2995	137	318	2580	6021
			НР - 99%; СП - 8%			2539,53	66,85	2540	67		446	
197	104	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	4358,00	--	4358	--	4358	--	4707
			СП - 8%			--	--	--	--		349	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
198	105	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	358323,62	106437,74	537	160	7	412	1026
			НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	370	46		76	
199	106	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	1,515	921,00	--	1395	--	1395	--	1507
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
200	107	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	479,00	--	8622	--	8622	--	9312
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
			Герметизированный тепловой ввод-2 шт									
201	108	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,09774	106358,89	7380,06	10396	721	834	6129	17846
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	8841	41		1322	
202	109	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	4602,00	--	9296	--	9296	--	10040
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
203	110	2113-0406-0108 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 15 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00374	1877529,00	--	7022	--	7022	--	7584
			СП - 8%			--	--	--	--		562	
204	111	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	10114,00	--	40456	--	40456	--	43692
			СП - 8%			--	--	--	--		3236	
205	112	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01658	498029,00	--	8257	--	8257	--	8918
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
206	113	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00184	633840,00	--	1166	--	1166	--	1260
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
207	114	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,343128	25263,47	646,37	8669	222	5077	4028	13713
			НР - 118%; СП - 8%			9820,35	128,62	3370	44		1016	
			УЗЕЛ А									
			ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА - 1 узел А (2шт трубы д=70мм)									
			УЗЕЛ "А" - 1 к-т									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
208	115	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,0094	138103,18	1935,33	1298	18	147	785	2250
			НР - 69%; СП - 8%			120579,30	483,23	1133	5		167	
209	116	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0094	687108,00	--	6459	--	6459	--	6976
			СП - 8%			--	--	--	--		517	
210	117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,24	18425,42	1107,20	4422	266	3853	329	5131
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	303	58		380	
211	118	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,38	30842,74	3157,26	104248	10672	65081	29338	144274
			НР - 91%; СП - 8%			8430,45	1108,02	28495	3745		10687	
212	119	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,2	2117,50	62,84	423	13	367	43	504
			НР - 91%; СП - 8%			214,73	23,53	43	5		37	
213	120	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(10) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3195	247823,00	--	79179	--	79179	--	85514
			СП - 8%			--	--	--	--		6334	
214	121	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг уголок 100х100х12 (уголок)	1т	0,03043	727551,70	1322,70	22139	40	19930	1990	26059
			НР - 91%; СП - 8%			71282,00	567,27	2169	17		1930	
215	122	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,1206	498029,00	--	60062	--	60062	--	64867
			СП - 8%			--	--	--	--		4805	
216	123	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза (плита перекрытия и фартук вокруг труб)	м2	0,18	83,51	2,98	15	1	8	4	21
			НР - 69%; СП - 8%			34,07	0,53	6	--		2	
РАЗДЕЛ 4. Ж/БЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.ЛОТКОВЫЕ КАНАЛЫ, КАМЕРА, КОЛОДЕЦ												
			Земляные работы									
217	126	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	271,926	35,06	35,06	9534	9534	--	2522	13020
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	3502		964	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
218	127	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	271,926	160,53	75,86	43654	20629	--	23449	72471
			НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	23025	9544		5368	
219	128	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,214	868,00	--	26226	--	--	18882	48717
			НР - 72%; СП - 8%			868,00	--	26226	--		3609	
220	133	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,9	22837,74	2434,40	20554	2191	14020	4487	27044
			НР - 93%; СП - 8%			4826,02	534,80	4343	481		2003	
221	134	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	0,1	46789,21	7051,33	4679	705	2381	1682	6870
			НР - 91%; СП - 8%			15932,40	2552,25	1593	255		509	
222	135	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0618	247823,00	--	15315	--	15315	--	16541
			СП - 8%			--	--	--	--		1225	
223	136	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03266	106358,89	7380,06	3474	241	279	2048	5963
			НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	2954	14		442	
224	137	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03266	524509,00	--	17130	--	17130	--	18501
			СП - 8%			--	--	--	--		1370	
225	138	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	37,8432	2035,32	44,07	77023	1668	66843	8245	92090
			НР - 93%; СП - 8%			224,92	9,36	8512	354		6821	
226	139	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00281	247823,00	--	696	--	696	--	752
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
			МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
227	140	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,43	30842,74	3157,26	13262	1358	8279	3732	18354
			НР - 91%; СП - 8%			8430,45	1108,02	3625	476		1360	
228	141	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,18	2117,50	62,84	381	11	331	39	454
			НР - 91%; СП - 8%			214,73	23,53	39	4		34	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
229	142	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(10) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08034	247823,00	--	19910	--	19910	--	21503
			СП - 8%			--	--	--	--		1593	
230	143	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(монолитных участков)	м2 поверхности	1,1	874,74	19,72	962	22	633	288	1350
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	307	3		100	
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ-1									
231	144	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /100 мм/	м2 покрытия	8,5	4572,15	301,99	38863	2567	31624	5209	47598
			НР - 94%; СП - 8%			549,67	102,22	4672	869		3526	
232	145	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	17197,34	1107,20	17197	1107	14826	1370	20053
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	1264	242		1485	
233	146	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство В25	м3 конструкции	8,455	30556,35	1202,37	258354	10166	168836	96730	383491
			НР - 118%; СП - 8%			9385,20	310,23	79352	2623		28407	
234	147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(С1) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,63596	247823,00	--	157606	--	157606	--	170214
			СП - 8%			--	--	--	--		12608	
235	148	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /бетон кл.В25/	м3	0,7	43525,00	--	30468	--	30468	--	32905
			СП - 8%			--	--	--	--		2437	
236	149	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП-8 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	6885,00	--	6885	--	6885	--	7436
			СП - 8%			--	--	--	--		551	
237	150	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 . Устройство	м3	0,06	24794,63	1005,77	1488	60	1168	256	1883
			НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	260	22		140	
238	151	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	34,5	874,74	19,72	30179	680	19874	9037	42353
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	9625	92		3137	
239	152	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20505,00	--	41010	--	41010	--	44291

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3281	
			КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ-2 шт									
240	153	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами /деревянная крышка/**	м2	1,0048	3666,53	125,46	3684	126	3349	237	4235
			НР - 90%; СП - 8%			208,07	54,03	209	54		314	
241	154	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка (крышки)кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	м2	4,46	4663,74	13,50	20800	60	16378	3949	26730
			НР - 90%; СП - 8%			978,12	5,81	4362	26		1980	
242	155	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Ручки из полосовой стали**	т	0,0024	498029,00	--	1195	--	1195	--	1291
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
			РАЗДЕЛ 5. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1									
243	156	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /100 мм/**	м2 покрытия	1	4572,15	301,99	4572	302	3720	613	5600
			НР - 94%; СП - 8%			549,67	102,22	550	102		415	
244	157	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,3	17197,34	1107,20	5159	332	4448	411	6016
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	379	73		446	
245	158	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	22101,23	9258,58	32047	13425	3681	20200	56427
			НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	14941	5463		4180	
246	159	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	9078,00	--	9078	--	9078	--	9804
			СП - 8%			--	--	--	--		726	
247	160	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	6885,00	--	6885	--	6885	--	7436
			СП - 8%			--	--	--	--		551	
248	161	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	7523,00	--	30092	--	30092	--	32499
			СП - 8%			--	--	--	--		2407	
249	162	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4051,00	--	8102	--	8102	--	8750
			СП - 8%			--	--	--	--		648	
250	163	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
251	164	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	23688,00	--	23688	--	23688	--	25583
			СП - 8%			--	--	--	--		1895	
252	165	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	**Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	58133,00	--	58133	--	58133	--	62784
			СП - 8%			--	--	--	--		4651	
253	166	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	20505,00	--	20505	--	20505	--	22145
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
			КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ									
254	167	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами /деревянная крышка/**	м2	0,5024	3666,53	125,46	1842	63	1674	119	2117
			НР - 90%; СП - 8%			208,07	54,03	105	27		157	
255	168	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка (крышки)кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	м2	2,23	4663,74	13,50	10400	30	8189	1975	13365
			НР - 90%; СП - 8%			978,12	5,81	2181	13		990	
256	169	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Ручки из полосовой стали**	т	0,0012	498029,00	--	598	--	598	--	645
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								74365521
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4766392				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8521583			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1942103			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42967901		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6393046		
			- Накладные расходы	Тенге							6681588	
			- Сметная прибыль	Тенге							5035004	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 "Сети 10кВ и 0,4 кВя"

РАЗДЕЛ 1. Сети КЛ-10кВ

257	1	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	60	301,88	124,10	18113	7446	2645	7400	27553
			НР - 72%; СП - 8%			133,70	37,59	8022	2255		2041	
258	2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	171	327,30	148,40	55968	25377	7728	22153	84371
			НР - 72%; СП - 8%			133,70	46,23	22863	7906		6250	
259	3	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	9	350,41	156,97	3154	1413	417	1269	4776
			НР - 72%; СП - 8%			147,07	48,70	1324	438		354	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
260	4	2306-0617-1421 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,07	9232423,00	--	646270	--	646270	--	697971
			СП - 8%			--	--	--	--		51702	
261	5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический	1000 шт.	0,72	31086,00	--	22382	--	22382	--	24172
			СП - 8%			--	--	--	--		1791	
			Заземление									
262	6	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	606,20	24,06	21217	842	14029	4749	28043
			НР - 72%; СП - 8%			181,30	7,14	6346	250		2077	
263	7	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3210,72	164,07	25686	1313	17121	5483	33663
			НР - 72%; СП - 8%			906,50	45,46	7252	364		2494	
			РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-0,4кВ									
264	8	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях	м кабеля	475	426,89	220,08	202774	104540	22025	80186	305597
			НР - 72%; СП - 8%			160,44	74,02	76209	35160		22637	
265	9	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	29	601,07	301,85	17431	8754	1310	7338	26751
			НР - 72%; СП - 8%			254,03	97,42	7367	2825		1982	
266	10	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	60	1023,63	628,58	61418	37715	7659	20760	88752
			НР - 72%; СП - 8%			267,40	213,15	16044	12789		6574	
267	11	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический	1000 шт.	2,032	31086,00	--	63167	--	63167	--	68220
			СП - 8%			--	--	--	--		5053	
268	12	2306-0137-0220 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34	250334,00	--	85114	--	85114	--	91923
			СП - 8%			--	--	--	--		6809	
269	13	2306-0133-0870 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,084	22214445,00	--	1866013	--	1866013	--	2015294
			СП - 8%			--	--	--	--		149281	
270	14	2306-0133-0875 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,428	28514691,00	--	12204288	--	12204288	--	13180631
			СП - 8%			--	--	--	--		976343	
271	15	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=100,80мм	канало-километр трубопровода	0,046	147860,92	--	6802	--	78	5110	12865

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%			146167,00	--	6724	--		953	
272	16	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46	1646,00	--	75716	--	75716	--	81773
			СП - 8%			--	--	--	--		6057	
273	17	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	4197,81	80,91	50374	971	1271	34936	92134
			НР - 72%; СП - 8%			4011,00	32,47	48132	390		6825	
274	18	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	18709,00	--	149672	--	149672	--	161646
			СП - 8%			--	--	--	--		11974	
275	19	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	11702,00	--	46808	--	46808	--	50553
			СП - 8%			--	--	--	--		3745	
			Фонарь наружного освещения/8 шт/									
276	20	1133-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	опора	8	9609,61	5611,98	76877	44896	--	41659	128019
			НР - 80%; СП - 8%			3997,63	2511,65	31981	20093		9483	
277	21	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	3,4	27621,22	--	93912	--	85504	6727	108690
			НР - 80%; СП - 8%			2472,99	--	8408	--		8051	
278	22	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	2783,87	1019,86	557	204	193	225	844
			НР - 93%; СП - 8%			801,06	408,61	160	82		63	
279	23	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора	т	0,52	529698,00	--	275443	--	275443	--	297478
			СП - 8%			--	--	--	--		22035	
280	24	2307-0103-1006 РСНБ РК 2015 прим	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Стандарт LED-120-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	110892,00	--	887136	--	887136	--	958107
			СП - 8%			--	--	--	--		70971	
281	25	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка, ящик протяжный, до 2 подключаемых концов	шт	8	1685,99	323,64	13488	2589	203	8449	23692
			НР - 72%; СП - 8%			1337,00	129,88	10696	1039		1755	
282	26	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98	шт.	8	574,00	--	4592	--	4592	--	4959

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
283	27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	327,30	148,40	26184	11872	3616	10364	39472
			НР - 72%; СП - 8%			133,70	46,23	10696	3699		2924	
284	28	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	61754,00	--	4940	--	4940	--	5336
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
285	29	2306-1709-1001 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный	комплект	16	38531,00	--	616496	--	616496	--	665816
			СП - 8%			--	--	--	--		49320	
286	30	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015 прим	Предохранители	шт.	8	1237,00	--	9896	--	9896	--	10688
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
287	31	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка, ящик протяжный, до 2 подключаемых концов	шт	8	1685,99	323,64	13488	2589	203	8449	23692
			НР - 72%; СП - 8%			1337,00	129,88	10696	1039		1755	
288	32	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98	шт.	8	574,00	--	4592	--	4592	--	4959
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
289	33	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,272	542358,00	--	147521	--	147521	--	159323
			СП - 8%			--	--	--	--		11802	
			РАЗДЕЛ 3. Земляные работы									
290	34	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	102,82	169,79	163,01	17458	16761	--	4228	23421
			НР - 72%; СП - 8%			6,78	50,34	697	5176		1735	
291	35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,18	1997,69	--	6353	--	--	4574	11801
			НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	6353	--		874	
292	36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	82	35,06	35,06	2875	2875	--	760	3926
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	1056		291	
293	37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянного грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	24	790,31	--	18967	--	--	13656	35234
			НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	18967	--		2610	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19582145**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**298936**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**270156**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**94561**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17274048**		
		- Накладные расходы	Тенге							**288475**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1450532**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2 "Трансформаторная подстанция"									
		РАЗДЕЛ 5. Кровля (АС-4.4 Разрез 1-1)									
294	**78**	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**м3 утеплителя**	**8,11875**	**14574,06**	**1731,32**	**118323**	**14056**	**83673**	**22342**	**151918**
		Покрытия. Утепление керамзитом			**2536,56**	**454,58**	**20594**	**3691**		**11253**	
		НР - 92%; СП - 8%									
295	**79**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**т**	**0,0225**	**15177,58**	**1399,94**	**341**	**31**	**1**	**294**	**686**
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование /молниезащитная сетка/			**13746,00**	**599,74**	**309**	**13**		**51**	
		НР - 91%; СП - 8%									
296	**80**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**т**	**0,0225**	**264799,00**	**--**	**5958**	**--**	**5958**	**--**	**6435**
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /молниезащитная сетка/			**--**	**--**	**--**	**--**		**477**	
		СП - 8%									
297	**81**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**м2 стяжки**	**64,95**	**641,91**	**102,92**	**41692**	**6684**	**20235**	**15141**	**61380**
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /раствор М50/			**227,45**	**25,94**	**14773**	**1685**		**4547**	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	**82**	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**м2 кровли**	**64,95**	**1760,59**	**14,71**	**114351**	**955**	**104052**	**8902**	**133113**
		Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /трехслойные:2 слоя СПП-4,0; 1 слой СКП-4,0/			**143,86**	**5,12**	**9344**	**332**		**9860**	
		НР - 92%; СП - 8%									
299	**83**	**1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**м2 кровли**	**64,95**	**753,60**	**6,95**	**48946**	**451**	**44265**	**4037**	**57222**
		Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 /СКП-4,0/			**65,13**	**2,44**	**4230**	**158**		**4239**	
		НР - 92%; СП - 8%									
300	**84**	**1112-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**м примыканий**	**24,05**	**1472,11**	**16,21**	**35404**	**390**	**27429**	**7086**	**45890**
		Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков			**315,37**	**4,89**	**7585**	**118**		**3399**	
		НР - 92%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 6. Проемы (АС-4.5)									
		Двери									
301	**85**	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**м2**	**4,7874**	**1639,11**	**177,89**	**7847**	**852**	**2263**	**4620**	**13464**
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей			**988,53**	**83,65**	**4732**	**400**		**997**	
		НР - 90%; СП - 8%									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
302	86	2109-0202-0307 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,7874	23026,00	--	110235	--	110235	--	119053
			СП - 8%			--	--	--	--		8819	
			РАЗДЕЛ 7. Полы (АС-4.5)									
303	87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,1315	20300,48	8,16	165073	66	134442	28731	209309
			НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	30565	--		15504	
304	88	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	54,21	148,43	3,61	8047	196	717	6770	16002
			НР - 94%; СП - 8%			131,60	1,25	7134	68		1185	
			РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка (АС-4.5)									
			Потолок									
305	89	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	54,21	384,56	2,43	20847	131	862	15937	39726
			НР - 80%; СП - 8%			366,24	1,23	19854	67		2943	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	90	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	54,21	102,34	0,77	5548	42	384	4114	10435
			НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	5122	21		773	
			Стены									
307	91	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	271,28	1168,89	75,48	317097	20475	79910	186289	543657
			НР - 80%; СП - 8%			798,85	59,53	216712	16150		40271	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	92	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	271,28	102,34	0,77	27762	208	1922	20588	52217
			НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	25632	103		3868	
			РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка (АС-4.1)									
309	93	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	171,17	1006,71	4,00	172318	684	50688	97008	290872
			НР - 80%; СП - 8%			706,58	1,83	120946	314		21546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Цоколь									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
310	94	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	9,08	1006,71	4,00	9141	36	2689	5146	15430
			НР - 80%; СП - 8%			706,58	1,83	6416	17		1143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 10. Ворота 2 шт. (АС-37...43)									
311	95	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	5,58355	153967,94	75783,28	859688	423140	109689	278609	1229360
			НР - 69%; СП - 8%			58539,60	13776,57	326859	76922		91064	
312	96	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	4,8907	761043,00	--	3722033	--	3722033	--	4019796
			СП - 8%			--	--	--	--		297763	
313	97	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /детали крепления/	т	0,69285	654947,00	--	453780	--	453780	--	490082
			СП - 8%			--	--	--	--		36302	
314	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	128,42165	79,34	1,72	10188	221	6605	2343	13534
			НР - 69%; СП - 8%			26,18	0,27	3362	34		1003	
			РАЗДЕЛ 11. Жалюзийная решетка 2 шт. (АС-45)									
315	99	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,0776	59301,23	2688,08	63903	2897	4814	39132	111277
			НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	56192	521		8243	
316	100	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,0776	763202,00	--	822426	--	822426	--	888221
			СП - 8%			--	--	--	--		65794	
317	101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,7848	79,34	1,72	1966	43	1274	452	2612
			НР - 69%; СП - 8%			26,18	0,27	649	7		193	
			РАЗДЕЛ 12. ОБОРУДОВАНИЕ ЭП									
318	102	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	2	32318,08	3560,04	64636	7120	1362	42488	115694
			НР - 72%; СП - 8%			28077,00	1428,68	56154	2857		8570	
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
319	105	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	56	652,47	364,37	36538	20405	7148	11343	51711
			НР - 72%; СП - 8%			160,44	120,88	8985	6769		3830	
320	106	2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	570503,00	--	10269	--	10269	--	11091
			СП - 8%			--	--	--	--		822	
321	107	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,028	253895,00	--	7109	--	7109	--	7678
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
322	108	2306-0201-3703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	1111754,00	--	11118	--	11118	--	12007
			СП - 8%			--	--	--	--		889	
			РАЗДЕЛ 13. Электрооборудование ЭМ									
323	109	1308-0103-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	шт.	2	4361,83	1051,83	8724	2104	1272	4458	14237
			НР - 72%; СП - 8%			2674,00	422,11	5348	844		1055	
324	111	1308-0103-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования	м	45,7	1278,95	194,44	58448	8886	3736	37665	103802
			НР - 72%; СП - 8%			1002,75	141,93	45826	6486		7689	
325	112	2307-0222-0226 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	12	115092,00	--	1381104	--	1381104	--	1491592
			СП - 8%			--	--	--	--		110488	
326	113	1308-0201-4306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	2	6120,89	7,76	12242	16	630	8353	22243
			НР - 72%; СП - 8%			5797,88	3,08	11596	6		1648	
327	114	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект поз.16	Муфта концевая КВТп-10 3х70-120	шт	2	6834,91	--	13670	--	13670	--	14763
			СП - 8%			--	--	--	--		1094	
328	115	1308-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	16	746,64	80,91	11946	1295	811	7459	20958
			НР - 72%; СП - 8%			615,02	32,47	9840	520		1552	
329	116	2404-0103-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	16	718,00	--	11488	--	11488	--	12407
			СП - 8%			--	--	--	--		919	
330	117	2306-0902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,001	847244,00	--	847	--	847	--	915
			СП - 8%			--	--	--	--		68	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
331	118	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	736,69	421,86	11050	6328	1914	3542	15760
			НР - 72%; СП - 8%			187,18	140,81	2808	2112		1167	
332	119	ТПРАЙС-ЛИСТ Нурстрой поз.12	Кабель силовой АСГ 3х95	м	15	5464,29	--	81964	--	81964	--	88521
			СП - 8%			--	--	--	--		6557	
			Устройство прохода через стену шин НН трансформаторного ввода(2шт)(ЭМК лист2)									
333	120	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0732	59851,00	--	4381	--	4381	--	4732
			СП - 8%			--	--	--	--		350	
334	121	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0028	262867,00	--	736	--	736	--	795
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
335	122	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00076	301891,00	--	229	--	229	--	248
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
336	123	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,04	24102,00	--	964	--	964	--	1041
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
337	124	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	956,05	130,16	9560	1302	876	5654	16431
			НР - 72%; СП - 8%			738,15	47,08	7382	471		1217	
338	125	2301-0103-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10	2042,00	--	20420	--	20420	--	22054
			СП - 8%			--	--	--	--		1634	
339	126	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0028	263823,00	--	739	--	739	--	798
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
			Барьер в камере трансформатора(2шт)(ЭМК лист1)									
340	127	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00256	262867,00	--	673	--	673	--	727
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
341	128	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00196	263823,00	--	517	--	517	--	558
			СП - 8%			--	--	--	--		41	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
342	129	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00012	227728,00	--	27	--	27	--	30
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
343	130	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,024	302,00	--	7	--	7	--	8
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
344	131	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	63603,00	--	1908	--	1908	--	2061
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
			Подставка изолирующая (2шт)(ЭМК лист3)									
345	132	ТПРАЙС-ЛИСТ Скала Групп поз.28	Изолятор СН-6У2	шт	8	1193,95	--	9552	--	9552	--	10316
			СП - 8%			--	--	--	--		764	
346	133	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	63603,00	--	5088	--	5088	--	5495
			СП - 8%			--	--	--	--		407	
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
347	134	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1352	97	2376	7131
			НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
348	135	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
			СП - 8%			--	--	--	--		416	
349	136	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2686,38	26,60	18805	186	9407	6633	27472
			НР - 72%; СП - 8%			1316,00	--	9212	--		2035	
350	137	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
351	138	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	473,00	--	2838	--	2838	--	3065
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
352	139	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4652,85	26,60	4653	27	1952	1925	7104
			НР - 72%; СП - 8%			2674,00	--	2674	--		526	
353	140	2307-0206-0118 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКП25-33 /О, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В	шт.	1	7634,00	--	7634	--	7634	--	8245
			СП - 8%			--	--	--	--		611	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
354	141	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1572,72	165,72	1573	166	18	1047	2829
			НР - 72%; СП - 8%			1389,00	64,94	1389	65		210	
355	142	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
356	143	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	12	1945,92	768,96	23351	9227	1623	13482	39779
			НР - 72%; СП - 8%			1041,75	518,62	12501	6223		2947	
357	144	2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	8	1244,00	--	9952	--	9952	--	10748
			СП - 8%			--	--	--	--		796	
358	145	2307-0101-0823 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП01-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	4	750,00	--	3000	--	3000	--	3240
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
359	146	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект поз.55	Лампа светодиодная Navigator	шт	12	755,89	--	9071	--	9071	--	9796
			СП - 8%			--	--	--	--		726	
360	147	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
361	148	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект поз.23	Лампа накаливания для местного освещения МО 36-40	шт	1	83,79	--	84	--	84	--	90
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
362	149	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	468,49	3,39	1874	14	27	1323	3453
			НР - 72%; СП - 8%			458,37	0,97	1833	4		256	
363	150	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	235,00	--	470	--	470	--	508
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
364	151	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	396,00	--	792	--	792	--	855
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
365	152	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	510,97	4,20	2044	17	27	1444	3767
			НР - 72%; СП - 8%			500,04	1,30	2000	5		279	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
366	153	2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	255,00	--	1020	--	1020	--	1102
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
367	154	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	14	3147,51	440,96	44065	6173	--	29066	78981
			НР - 72%; СП - 8%			2706,55	176,96	37892	2477		5850	
368	155	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка, тип У994	шт.	14	477,00	--	6678	--	6678	--	7212
			СП - 8%			--	--	--	--		534	
369	156	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	60	736,69	421,86	44202	25311	7660	14169	63040
			НР - 72%; СП - 8%			187,18	140,81	11231	8448		4670	
370	157	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	120297,00	--	2406	--	2406	--	2598
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
371	158	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	177805,00	--	7112	--	7112	--	7681
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
372	159	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	486,06	52,04	1458	156	292	760	2396
			НР - 72%; СП - 8%			336,70	15,26	1010	46		177	
373	160	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	329,00	--	987	--	987	--	1066
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
			Силовое электрооборудование									
374	161	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	4049,47	1375,47	8099	2751	--	4645	13764
			НР - 72%; СП - 8%			2674,00	551,99	5348	1104		1020	
375	162	ПРАЙС-ЛИСТ Хомов Электро поз.11	Конденсаторная установка КРМ 0,4-250-25	шт	2	519550,68	--	1039101	--		--	1039101
						--	--	--	--	1039101	--	
376	163	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12891,06	963,10	12891	963	9150	2234	16335
			НР - 72%; СП - 8%			2778,00	324,70	2778	325		1210	
377	164	ТПРАЙС-ЛИСТ ЭнергоКомплектСервис поз.33	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474	шт	1	44522,09	--	44522	--	44522	--	48084
			СП - 8%			--	--	--	--		3562	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
378	165	1308-0502-1401 РСНБ РК 2015	Конструкция металлическая кабельная. Монтаж на бетонной крепи	т	0,00624	223692,19	21378,25	1396	133	37	913	2493
			НР - 72%; СП - 8%			196539,00	6623,88	1226	41		185	
379	166	2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	6	558,00	--	3348	--	3348	--	3616
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
380	167	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	6	414,00	--	2484	--	2484	--	2683
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
			Заземление и молниезащита									
381	168	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	85	468,61	22,09	39832	1878	20342	13058	57121
			НР - 72%; СП - 8%			207,20	6,17	17612	524		4231	
382	169	ТПРАЙС-ЛИСТ Нурстрой поз.27	Держатель шин заземления	шт	50	227,68	--	11384	--	11384	--	12295
			СП - 8%			--	--	--	--		911	
			Средства защиты									
383	170	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект поз.24	Штанга изолирующая оперативная 10кВ	шт	1	4053,59	--	4054	--	4054	--	4378
			СП - 8%			--	--	--	--		324	
384	171	ТПРАЙС-ЛИСТ Нурстрой поз.25	Индикатор напряжения 110-500В МИН-1	шт	1	1821,43	--	1821	--	1821	--	1967
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
385	172	ТПРАЙС-ЛИСТ Нурстрой поз.26	Клещи изолирующие на напряжение до 10кВ К-10	шт	1	5464,29	--	5464	--	5464	--	5901
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
386	173	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект поз.13	Галоши изолирующие диэлектрические	пара	2	4887,80	--	9776	--	9776	--	10558
			СП - 8%			--	--	--	--		782	
387	174	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект поз.15	Перчатки резиновые диэлектрические	пара	2	2542,71	--	5085	--	5085	--	5492
			СП - 8%			--	--	--	--		407	
388	175	ТПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект поз.14	Ковер резиновый диэлектрический	шт	2	2214,86	--	4430	--	4430	--	4784
			СП - 8%			--	--	--	--		354	
389	176	ТПРАЙС-ЛИСТ поз.29	Очки защитные	шт	2	1020,00	--	2040	--	2040	--	2203
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
390	177	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433,00	--	10866	--	10866	--	11735
			СП - 8%			--	--	--	--		869	
391	178	2308-0305-0204 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	17899,00	--	71596	--	71596	--	77324
			СП - 8%			--	--	--	--		5728	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12206560
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1138431				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					567367			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					140470			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7672862		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1039101		
		- Накладные расходы	Тенге							961578	
		- Сметная прибыль	Тенге							827221	
		Итого по акту:					121 625 997				
		в том числе оборудование					9 295 763				
		Временные здания и сооружения	%	1,0			1 123 302				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					122 749 299				
		Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			794 175				
		Итого с зимними					123 543 474				
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			2 284 954				
		Итого в текущих ценах 2020г.г.	k	1			125 828 428				
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	k	0,90			113 245 585				
		НДС - 12%	%	12			13 589 470				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					126 835 055				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял: (Авторский надзор)

ТОО «IMPYLS»
(наименование организации)

ГИП Есентуреев О
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО «TechBuild»
(наименование организации)

Инженер тех.надзор Бухарбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства г. Шымкент"

Заместитель руководителя **Б.Күздеубаев**