*Приложение 4-1*
*к Правилам организации деятельности и*
*осуществления функций заказчика (застройщика)*
*Форма*

**Заказчик:** ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

**Подрядчик:** АО "Электромонтаж"

**Наименование объекта: "Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"**

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

**за декабрь 2020 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 19/47 | 23.07.19г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 1 282 730 908 | | | | | | | | | |
| в т.ч. за 2020г | 1 114 472 230 | 6 705 650 | | | | | | | 804 678 | 7 510 328 |

**Заказчик: Кулушев Т.Б.**_____
**БИН 130740015861**

**Подрядчик: Құдайберген Ә.С.**_____
**БИН 940940000691**

**Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора**
**ТОО «Turan Project»** _____ **Мелешенко С.С.**
**БИН 950440001881**
**Приказ №04-19-ТП-А от 11.12.2019г**

**Эксперты технического надзора**
**ТОО "MSK Engineering "**_____ **Солтыбаев Т.К.**
**БИН 070440006322**
**Аттестаты №KZ11VJE00030166 от 06.09.2017г; KZ54VJE00030168 от 06.09.2017г**
**KZ81VJE0003067 от 06.09.2017г**

Сканировано с CamScanner

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" Ф-2В
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"
Наименование объекта Строительно-монтажные КЛ-20кВ для подключения РП 5, 6, 11, 12 от ПС 110/20кВ "Байтерек"
Локальная смета 2-2-5/1
Договор № 19/47 от 23.07.19г

# АКТ
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за декабрь 2020 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы 12%** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-18-5 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | 714,4128 | 56,25 | 52,36 | 40187 | 37408 | 16116 | 0,03 | 19 |
| | | м3 | | 3,89 | 19,37 | 2779 | 13835 | 97 | 0,08 | 55 |
| 2 | Е010333-А18-1 | **Транспорт грунта** | 1393,104 | 139,92 | 139,92 | 194923 | 194923 | 38985 | -- | -- |
| | | т | | -- | 27,98 | -- | 38985 | 100 | 0,59 | 819 |
| 3 | Е0101-20-2 | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** | 714,4128 | 3,75 | 3,24 | 2682 | 2318 | 1109 | -- | 2 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 343 | 800 | 97 | -- | 3 |
| 4 | Е0101-13-5 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3** | 360,69 | 33,67 | 32,10 | 12145 | 11579 | 4862 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 566 | 4446 | 97 | 0,05 | 18 |
| 5 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 53,01 | 262,72 | -- | 13927 | -- | 15737 | 1,85 | 98 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 13927 | -- | 113 | -- | -- |
| 6 | Е0101-164-2 т.ч. п-3.182 К=1,15 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб** | 53,3352 | 251,77 | -- | 13428 | -- | 15174 | 1,77 | 94 |



Сканировано с CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 251,77 | -- | 13428 | -- | 113 | -- | -- |
| 7 | Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 38,3436 | 99,84 | -- | 3828 | -- | 4326 | 0,62 | 24 |
| | | м3 | | 99,84 | -- | 3828 | -- | 113 | -- | -- |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 8 | Е0111-13-3 К=1,742 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | 713,2764 | 1032,66 | 42,77 | 736573 | 30504 | 74933 | 0,46 | 327 |
| | | м2 | | 69,38 | 16,03 | 49490 | 11431 | 123 | 0,04 | 32 |
| 9 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 1507,2612 | 245,44 | 3,82 | 369942 | 5758 | 68991 | 0,21 | 320 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 56296 | 2170 | 118 | 0,01 | 11 |
| 10 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 252,17 | 1187,57 | 564,43 | 299471 | 142333 | 269188 | 3,33 | 840 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 142980 | 49297 | 140 | 0,75 | 190 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 1687106 | 424822 | | | 1728 |
| | | | Тенге | | | 283638 | 120964 | | | 1127 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1687106 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 916768 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 404602 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 61878 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 509419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 255 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 76413 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 131791 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2328316 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3110 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 481015 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2328316 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3110 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 481015 | | | |
| | **Итого смета** | | **Тенге** | | | 2 328 316 | | | | |
| | **Оборудование** | | | | | 0 | | | | |
| | **ИТОГО СМР** | | | | | 2 328 316 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения - 4,3%** | **Тенге** | | | 100 118 | | | | |
| | **ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями** | | **Тенге** | | | 2 428 434 | | | | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,2%** | **Тенге** | | | 81 595 | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет 1%** | **Тенге** | | | 24 284 | | | | |



Сканировано с CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 9 714 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г. | Тенге | | | 2 544 027 | | | | |
| | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | Тенге | | | 7 347 150 | | | | |
| | | ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2% | Тенге | | | 7 494 093 – 43371 = 7450722 | | | | |
| | | ИТОГО с учетом скидки к- 0,90 | | | 6705650 | ~~6 744 684~~ | | | | |
| | | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | Тенге | | | ~~809 362~~ | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС | Тенге | | 7570328 | ~~7 554 046~~ | | | | |

Заказчик: Байсадиков Б.Ж._____
БИН 130740015861

Подрядчик: Құдайберген Ә. С._____
БИН 940940000691

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО «Turan Project» _____ Мелешенко С.С.
БИН 950440001881
Приказ №04-19-III-А от 13.12.2019г

Эксперты технического надзора
ТОО "MSK Engineering" _____ Сатыбаев Т.К.
БИН 070440006322
Аттестаты №KZ11VJE00030166 от 06.09.2017г, KZ54VJE00030168 от 06.09.2017г
KZ81VJE0003067 от 06.09.2017г



Страниц - 4

Сканировано с CamScanner