Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО «TechBuild»
Подрядчик: ТОО «СК РеалСтрой»

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей в микрорайоне Туран г. Шымкент»

Договор: №358 от 13.07.2020 г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
от 20 Октябрь месяц 2020г.

код		код		договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№358	13.07.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей в микрорайоне Туран г. Шымкент»	226 588 590,00	202 311 241,07							24 277 348,93	226 588 590

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства г. Шымкент"

Руководитель _____ Бакуздеубаев

Авторский надзор:

ТОО «IMPYLS»

Директор _____ **Кемалов А.**

Инженер:

ТОО "TechBuild"

Директор _____ **Джандаулетов А.**

Подрядчик:

ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ **Шыналиев Н.**

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Шымкент"**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК РеалСтрой»**

(полное наименование)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей в микрорайоне Туран г. Шымкент»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей в микрорайоне Туран г. Шымкент»**

(наименование)

Договор: №358 от 13.07.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за 20 октября 2020 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "Модульная котельная"									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	3677,4834	204,66	193,90	752648	713064	--	154933	980188
			НР - 72%; СП - 8%			10,76	47,75	39584	175600		72606	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	113,7366	1997,69	--	227210	--	--	163591	422066
			НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	227210	--		31264	
3	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3/Въезд/**	м3	183,4	204,66	193,90	37535	35561	--	7727	48883
			НР - 72%; СП - 8%			10,76	47,75	1974	8757		3621	
4	4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки слоями 20-25см**	м3	1811,36	489,59	487,97	886821	883882	181	191264	1164333
			НР - 72%; СП - 8%			1,52	145,13	2758	262887		86247	
			ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
5	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,19	17197,34	1107,20	54860	3532	47297	4372	63970
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	4031	773		4739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	26,2	20887,46	1353,39	547252	35459	427491	83975	681725
			НР - 91%; СП - 8%			3217,62	304,53	84302	7979		50498	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1 (13шт)									
7	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5**	м3	3,64	17197,34	1107,20	62598	4030	53968	4988	72994
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	4600	882		5407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	12	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	16,12	6635,95	639,40	106972	10307	24916	68686	189710
			НР - 91%; СП - 8%			4450,95	231,37	71749	3730		14053	
9	13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,38883	247823,00	--	96361	--	96361	--	104070
			СП - 8%			--	--	--	--		7709	
10	14	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,2522	401384,97	1430,06	101229	361	64293	33380	145378
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	36575	107		10769	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент ФМ-2 (2 шт.)									
11	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5**	м3	0,58	17197,34	1107,20	9974	642	8599	795	11631
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	733	141		862	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	17	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,12	6635,95	639,40	14068	1356	3276	9033	24949
			НР - 91%; СП - 8%			4450,95	231,37	9436	491		1848	
13	18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0586	247823,00	--	14522	--	14522	--	15684
			СП - 8%			--	--	--	--		1162	
14	19	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,0388	401384,97	1430,06	15574	55	9892	5135	22366
			НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	5627	16		1657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФУНДАМЕНТ Фп-1 (5шт)									
15	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5**	м3	7	17197,34	1107,20	120381	7750	103786	9593	140373
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	8845	1697		10398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	22	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В15**	м3	25	20048,29	1700,81	501207	42520	408612	54450	600110
			НР - 91%; СП - 8%			2003,01	390,40	50075	9760		44453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 (10) до 40 мм ГОСТ 23279-2012(арматура нижняя)**	т	1,1125	247823,00	--	275703	--	275703	--	297759
			СП - 8%			--	--	--	--		22056	
18	24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,219	221991,00	--	48616	--	48616	--	52505
			СП - 8%			--	--	--	--		3889	
			Фундамент Ф0-1 (1 шт.)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5**	м3	0,55	17197,34	1107,20	9459	609	8155	754	11029
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	695	133		817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	26	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	4,18	27211,76	1937,36	113745	8098	75992	28643	153779
			НР - 91%; СП - 8%			7094,46	435,61	29655	1821		11391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07832	247823,00	--	19409	--	19409	--	20962
			СП - 8%			--	--	--	--		1553	
			Фундамент Ф0-2 (2 шт.)									
22	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5**	м3	1,46	17197,34	1107,20	25108	1617	21646	2001	29278
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	1845	354		2169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	30	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	9,86	27211,76	1937,36	268308	19102	179255	67564	362742
			НР - 91%; СП - 8%			7094,46	435,61	69951	4295		26870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	31	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1148	247823,00	--	28450	--	28450	--	30726
			СП - 8%			--	--	--	--		2276	
25	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16912	221991,00	--	37543	--	37543	--	40547
			СП - 8%			--	--	--	--		3003	
26	33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,35328	899611,70	1322,70	317815	467	231380	78413	427926
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	85968	200		31698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент Ф0-3 (2 шт.)									
27	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5**	м3	0,26	17197,34	1107,20	4471	288	3854	356	5214
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	329	63		386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	36	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,96	27211,76	1937,36	53335	3797	35633	13431	72107
			НР - 91%; СП - 8%			7094,46	435,61	13905	854		5341	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01056	247823,00	--	2617	--	2617	--	2826
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
30	38	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,08832	899611,70	1322,70	79454	117	57845	19603	106982
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	21492	50		7925	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ПРИЯМОК Пр-1 1350х800х1000									
31	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,54	17197,34	1107,20	9287	598	8007	740	10829
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	682	131		802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	41	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	2,98	22699,86	2236,77	67646	6666	48275	13401	87531
			НР - 91%; СП - 8%			4263,39	678,44	12705	2022		6484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01148	20024,94	1372,68	230	16	3	196	460
			НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	211	4		34	
34	43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01064	221991,00	--	2362	--	2362	--	2551
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
35	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00084	229089,00	--	192	--	192	--	208
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
36	45	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,16226	59301,23	2688,08	9622	436	725	5892	16756
			НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	8461	78		1241	
37	46	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельныеконструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,16226	498029,00	--	80810	--	80810	--	87275
			СП - 8%			--	--	--	--		6465	
38	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	11,2	874,74	19,72	9797	221	6451	2934	13749
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	3125	30		1018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ФУНДАМЕНТ ПОД РЕЗЕРВУАР									
39	48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5**	м3	8,3	17197,34	1107,20	142738	9190	123060	11375	166442
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	10488	2012		12329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	49	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	30,96	27211,76	1937,36	842476	59981	562851	212149	1138995
			НР - 91%; СП - 8%			7094,46	435,61	219644	13487		84370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	50	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,976	247823,00	--	241875	--	241875	--	261225
			СП - 8%			--	--	--	--		19350	
42	51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2774	221991,00	--	61580	--	61580	--	66507
			СП - 8%			--	--	--	--		4926	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2996	727551,70	1322,70	217974	396	196222	19589	256568
			НР - 91%; СП - 8%			71282,00	567,27	21356	170		19005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	56	Прайс-лист ТОО «FS Energy Product»	Котельная модульная MBFS-DG-W-25000	шт	0,0779733	432944442,86	--	33758107	--		--	33758089
						--	--	--	--	33758107	--	
45	57	Прайс-лист ТОО «FS Energy Product»	Котельная модульная Каркас облицовочный	шт	2	19202133,23	--	38404266	--		--	38404266
						--	--	--	--	38404266	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								80574263
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1048011				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1850118			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					498524			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3621705		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						72162355		
			- Накладные расходы	Тенге							1268963	
			- Сметная прибыль	Тенге							623104	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 "Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения и канализации"

			Земляные работы									
46	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	503,846172	204,66	193,90	103119	97696	--	21227	134294
			НР - 72%; СП - 8%			10,76	47,75	5423	24059		9948	
47	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	8,3904	1997,69	--	16761	--	--	12068	31136
			НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	16761	--		2306	
48	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	5,5936	204,66	193,90	1145	1085	--	236	1491
			НР - 72%; СП - 8%			10,76	47,75	60	267		110	
49	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	143,628714	30,06	30,06	4317	4317	--	1142	5896
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,04	--	1586		437	
50	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	105,237818	160,53	75,86	16894	7984	--	9075	28047
			НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	8911	3693		2078	
51	6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3 /Лишний грунт/	м3 грунта	132,473782	224,73	216,42	29770	28669	--	6404	39068
			НР - 72%; СП - 8%			8,31	58,83	1101	7793		2894	
52	7	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	т	184,426501	117,00	--	21578	--		--	23304
			СП - 8%			--	--	--	--		1726	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
53	8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,20925	358323,62 246962,00	106437,74 30592,43	74979 51677	22272 6401	1030	57497 10598	143075
54	9	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	211,3425	1101,00 --	-- --	232688 --	-- --	232688	-- 18615	251303
55	11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	314115,06 227867,00	84054,12 23866,60	1571 1139	420 119	12	1246 225	3042
56	12	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	5,05	558,00 --	-- --	2818 --	-- --	2818	-- 225	3043
57	14	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01965	524438,51 395820,00	111454,25 41557,72	10305 7778	2190 817	337	8509 1505	20319
58	15	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	19,7286	1957,00 --	-- --	38609 --	-- --	38609	-- 3089	41698
59	17	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	2020,97 1611,60	82,05 40,11	8084 6446	328 160	1310	6541 1170	15795
60	18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1243,23 1042,80	27,35 13,37	1243 1043	27 13	173	1046 183	2472
61	19	2304-0102-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	4	50491,00 --	-- --	201964 --	-- --	201964	-- 16157	218121
62	20	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	38678,00 --	-- --	38678 --	-- --	38678	-- 3094	41772
63	21	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	12	835,54 735,08	54,00 --	10026 8821	648 --	557	8733 1501	20260
64	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	1	568,48 511,36	36,00 --	568 511	36 --	21	506 86	1161
65	23	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	12	2322,00 --	-- --	27864 --	-- --	27864	-- 2229	30093

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	24	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1580,00	--	1580	--	1580	--	1706
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
67	25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПЕРЕХОДЫ,ОТВОДЫ,ТРОЙНИКИ/. Установка	т фасонных частей	0,0249	1030637,66	512226,21	25663	12754	467	16019	45016
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	12442	3738		3335	
68	26	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1478,00	--	1478	--	1478	--	1596
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
69	27	2302-0101-1105 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3489,00	--	3489	--	3489	--	3768
			СП - 8%			--	--	--	--		279	
70	28	2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2817,00	--	2817	--	2817	--	3042
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
71	29	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
72	30	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	895,00	--	4475	--	4475	--	4833
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
73	31	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,023	1505375,45	696875,41	34624	16028	1602	22024	61180
			НР - 99%; СП - 8%			738864,00	228382,67	16994	5253		4532	
74	32	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1290,95	7,52	29692	173	3565	25746	59873
			НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	25954	52		4435	
75	33	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,092	12496,00	--	288558	--	288558	--	311642
			СП - 8%			--	--	--	--		23085	
76	34	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0024	675303,63	246159,02	1621	591	111	1083	2920
			НР - 99%; СП - 8%			382806,00	73046,62	919	175		216	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
77	35	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	2,424	5814,00 --	-- --	14093 --	-- --	14093	-- 1127	15221
РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы D=1000мм /3 шт/												
78	37	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	9078,00 --	-- --	27234 --	-- --	27234	-- 2179	29413
79	38	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	10440,00 --	-- --	31320 --	-- --	31320	-- 2506	33826
80	39	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	10440,00 --	-- --	31320 --	-- --	31320	-- 2506	33826
81	40	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	7809,00 --	-- --	23427 --	-- --	23427	-- 1874	25301
82	41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	3	2470,00 --	-- --	7410 --	-- --	7410	-- 593	8003
83	48	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	2	18291,00 --	-- --	36582 --	-- --	36582	-- 2927	39509
84	49	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	2	15128,00 --	-- --	30256 --	-- --	30256	-- 2420	32676
85	50	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	2	14792,00 --	-- --	29584 --	-- --	29584	-- 2367	31951
86	51	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а *СП - 8%*	шт.	2	14792,00 --	-- --	29584 --	-- --	29584	-- 2367	31951
87	52	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	2	2470,00 --	-- --	4940 --	-- --	4940	-- 395	5335
88	62	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,6979619	42867,00 --	-- --	29920 --	-- --	29920	-- 2394	32313
РАЗДЕЛ 2. Наружные сети канализации												
89	65	2301-1003-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75 *СП - 8%*	м	12	1675,00 --	-- --	20100 --	-- --	20100	-- 1608	21708
90	66	2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	221,76	1168,00 --	-- --	259016 --	-- --	259016	-- 20721	279737
91	68	2301-1201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	37,296	4139,00	--	154368	--	154368	--	166718

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		12349	
			КОЛОДЕЦ Д1000 -10 ШТ									
92	70	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	9078,00	--	90780	--	90780	--	98042
			СП - 8%			--	--	--	--		7262	
93	71	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7523,00	--	15046	--	15046	--	16250
			СП - 8%			--	--	--	--		1204	
94	72	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	10440,00	--	52200	--	52200	--	56376
			СП - 8%			--	--	--	--		4176	
95	73	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	6885,00	--	68850	--	68850	--	74358
			СП - 8%			--	--	--	--		5508	
96	74	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	2470,00	--	24700	--	24700	--	26676
			СП - 8%			--	--	--	--		1976	
97	75	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4431,00	--	13293	--	13293	--	14356
			СП - 8%			--	--	--	--		1063	
98	76	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4051,00	--	20255	--	20255	--	21875
			СП - 8%			--	--	--	--		1620	
			КОЛОДЕЦ D-1500 /1ШТ/									
99	78	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
			СП - 8%			--	--	--	--		1463	
100	79	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10510,00	--	21020	--	21020	--	22702
			СП - 8%			--	--	--	--		1682	
101	80	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
			СП - 8%			--	--	--	--		1210	
102	81	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
103	82	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
			СП - 8%			--	--	--	--		324	
			КОЛОДЕЦ Д1000 -3 ШТ									
104	84	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9078,00	--	27234	--	27234	--	29413
			СП - 8%			--	--	--	--		2179	
105	85	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7523,00	--	15046	--	15046	--	16250
			СП - 8%			--	--	--	--		1204	
106	86	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7523,00	--	15046	--	15046	--	16250
			СП - 8%			--	--	--	--		1204	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
107	87	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10440,00	--	20880	--	20880	--	22550
			СП - 8%			--	--	--	--		1670	
108	88	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6885,00	--	20655	--	20655	--	22307
			СП - 8%			--	--	--	--		1652	
109	89	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2470,00	--	7410	--	7410	--	8003
			СП - 8%			--	--	--	--		593	
110	90	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4051,00	--	16204	--	16204	--	17500
			СП - 8%			--	--	--	--		1296	
111	98	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	22,2	46147,00	--	1024463	--	1024463	--	1106420
			СП - 8%			--	--	--	--		81957	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3951588**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				165981				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					195219			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54128			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3077001		
			- Перевозка грузов	Тенге				21578				
			- Накладные расходы	Тенге							199102	
			- Сметная прибыль	Тенге							292709	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1 "Газопровод среднего давления"

РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка газопровода

Земляные и другие работы

112	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1097,943	204,66	193,90	224709	212891	--	46256	292643
			НР - 72%; СП - 8%			10,76	47,75	11818	52427		21677	
113	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33,957	1997,69	--	67835	--	--	48842	126011
			НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	67835	--		9334	
114	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	102,9	4361,59	159,25	448808	16387	324629	111481	605112
			НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	107792	4815		44823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	205,8	790,31	--	162645	--	--	117104	302129
			НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	162645	--		22380	
116	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	823,2	18,38	18,38	15134	15134	--	4302	20991
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,26	--	5975		1555	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
117	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	823,2	160,53	75,86	132152	62450	--	70987	219390
			НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	69702	28891		16251	
			Трубопроводы и фасонные части									
118	7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,14	458075,04	148978,16	522206	169835	114	398150	993984
			НР - 99%; СП - 8%			308997,00	43785,20	352257	49915		73628	
119	8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,312	352479,62	105417,74	109974	32890	32	85731	211361
			НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	77052	9545		15656	
120	9	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1151,4	5081,00	--	5850263	--	5850263	--	6318284
			СП - 8%			--	--	--	--		468021	
121	10	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	315,12	2372,00	--	747465	--	747465	--	807262
			СП - 8%			--	--	--	--		59797	
122	11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1428,79	919,98	2858	1840	--	1510	4716
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	1018	507		349	
123	12	2302-0304-1626 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16	шт.	1	30064,00	--	30064	--	30064	--	32469
			СП - 8%			--	--	--	--		2405	
124	13	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	2176,00	--	2176	--	2176	--	2350
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
					УСТАНОВКА ПЭ КРАНА DN 160 ПОД КОВЕР, 1 ШТ. (8353.10 СБ)							
125	14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,11	13832,63	7438,65	1522	818	49	1117	2850
			НР - 118%; СП - 8%			5954,13	2652,75	655	292		211	
126	15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /ОПТ4,ОПТ6/	м3	0,11	24917,00	--	2741	--	2741	--	2960
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
127	16	Прайслист поз.10	Диск DN 420/140, s10 фторопласт /плотность фторопласта 2,2 г/см3/	кг	2,707936	4826,79	--	13071	--	13071	--	14116
			СП - 8%			--	--	--	--		1046	
128	17	2304-0908-0909 РСНБ РК 2015 прим	Кран ПЭ DN 160 мм	шт.	1	327672,00	--	327672	--	327672	--	353886
			СП - 8%			--	--	--	--		26214	
129	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00214	1030637,66	512226,21	2206	1096	41	1377	3869

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	1069	321		287	
130	19	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м**	шт.	1	17149,00	--	17149	--	17149	--	18521
			СП - 8%			--	--	--	--		1372	
131	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1428,79	919,98	2858	1840	--	1510	4716
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	1018	507		349	
132	21	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16**	шт.	2	3806,00	--	7612	--	7612	--	8221
			СП - 8%			--	--	--	--		609	
133	22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В7,5 W6 F150/**	м3	0,125	19810,58	1107,20	2476	138	2180	171	2859
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	158	30		212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	23	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	0,001	17488,37	1195,64	17	1	15	1	20
			НР - 91%; СП - 8%			1085,43	272,21	1	--		1	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	790,31	--	3161	--	--	2276	5872
			НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	3161	--		435	
136	25	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	4	2868,00	--	11472	--	11472	--	12390
			СП - 8%			--	--	--	--		918	
					УСТАНОВКА ПЭ КРАНА DN 110 ПОД КОВЕР, 1 ШТ. (8353.10 СБ)							
137	26	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,11	13832,63	7438,65	1522	818	49	1117	2850
			НР - 118%; СП - 8%			5954,13	2652,75	655	292		211	
138	27	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /ОПТ4,ОПТ6/**	м3	0,11	24917,00	--	2741	--	2741	--	2960
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
139	28	Прайслист поз.10	**Диск DN 420/140, s10 фторопласт /плотность фторопласта 2,2 г/см3/**	кг	2,707936	4826,79	--	13071	--	13071	--	14116
			СП - 8%			--	--	--	--		1046	
140	29	2304-0908-0907 РСНБ РК 2015 прим	**Кран ПЭ DN 110 мм**	шт.	1	173893,00	--	173893	--	173893	--	187804
			СП - 8%			--	--	--	--		13911	
141	30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00214	1030637,66	512226,21	2206	1096	41	1377	3869
			НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	1069	321		287	
142	31	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м**	шт.	1	17149,00	--	17149	--	17149	--	18521
			СП - 8%			--	--	--	--		1372	
143	32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1428,79	919,98	2858	1840	--	1510	4716

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	1018	507		349	
144	33	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	2	2176,00	--	4352	--	4352	--	4700
			СП - 8%			--	--	--	--		348	
145	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В7,5 W6 F150/**	м3	0,125	19810,58	1107,20	2476	138	2180	171	2859
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	158	30		212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	35	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	0,001	17488,37	1195,64	17	1	15	1	20
			НР - 91%; СП - 8%			1085,43	272,21	1	--		1	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	790,31	--	3161	--	--	2276	5872
			НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	3161	--		435	
148	37	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	4	2868,00	--	11472	--	11472	--	12390
			СП - 8%			--	--	--	--		918	
149	38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	10	1428,79	919,98	14288	9200	--	7548	23582
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	5088	2536		1747	
150	39	2302-0304-2027 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16**	шт.	1	12247,00	--	12247	--	12247	--	13227
			СП - 8%			--	--	--	--		980	
151	40	2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16**	шт.	2	12662,00	--	25324	--	25324	--	27350
			СП - 8%			--	--	--	--		2026	
152	41	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	7	4750,00	--	33250	--	33250	--	35910
			СП - 8%			--	--	--	--		2660	
			Прокладка труб диам.160x14,6 мм в футляре диам.250x22,7 мм - 9шт/ПР.8353.16СБ/									
153	42	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/Футляр/**	км трубопровода	0,115	591092,54	220017,93	67976	25302	90	49547	126924
			НР - 99%; СП - 8%			370296,00	64899,79	42584	7463		9402	
154	43	2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	101	12434,00	--	1255834	--	1255834	--	1356301
			СП - 8%			--	--	--	--		100467	
155	44	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	115	1630,99	11,08	187564	1274	46834	138472	352119
			НР - 99%; СП - 8%			1212,66	3,61	139456	415		26083	
156	45	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/.Устройство**	шт.	9	7005,24	2138,22	63047	19244	11868	38610	109790
			НР - 99%; СП - 8%			3548,30	785,01	31935	7065		8133	
157	46	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	36	1428,79	919,98	51436	33119	--	27172	84897
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	18317	9129		6289	
158	47	2302-0403-1412 РСНБ РК 2015	**Патрубок переходной DN 200x150 ГОСТ 32414-2013**	шт.	9	24000,00	--	216000	--	216000	--	233280
			СП - 8%			--	--	--	--		17280	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
159	48	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	18	633,00	--	11394	--	11394	--	12306
			СП - 8%			--	--	--	--		912	
160	49	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	9	2208,00	--	19872	--	19872	--	21462
			СП - 8%			--	--	--	--		1590	
161	50	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	9	3364,67	600,61	30282	5405	--	27244	62128
			НР - 99%; СП - 8%			2764,07	293,61	24877	2642		4602	
162	51	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,06003	340999,00	--	20470	--	20470	--	22108
			СП - 8%			--	--	--	--		1638	
163	52	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000387	633840,00	--	245	--	245	--	265
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
164	53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	9	3475,79	411,04	31282	3699	16499	11049	45718
			НР - 99%; СП - 8%			1231,53	8,54	11084	77		3386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	54	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	9	297,00	--	2673	--	2673	--	2887
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
166	55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,126	23786,87	1005,77	2997	127	2324	538	3818
			НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	546	46		283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	56	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	7,2	122,00	--	878	--	878	--	949
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
168	57	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,018	4361,59	159,25	79	3	57	20	106
			НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	19	1		8	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Прокладка труб диам.110x10 мм в футляре диам.180x16,4 мм - 4шт/ПР.8353.16СБ/									
169	58	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/Футляр/	км трубопровода	0,054	459775,04	150678,16	24828	8137	5	18860	47183
			НР - 99%; СП - 8%			308997,00	43785,20	16686	2364		3495	
170	59	2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54,54	6446,00	--	351565	--	351565	--	379690
			СП - 8%			--	--	--	--		28125	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
171	60	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	54	1630,99	11,08	88073	598	21991	65022	165343
			НР - 99%; СП - 8%			1212,66	3,61	65484	195		12248	
172	61	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	4	7005,24	2138,22	28021	8553	5275	17160	48795
			НР - 99%; СП - 8%			3548,30	785,01	14193	3140		3614	
173	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1428,79	919,98	22861	14720	--	12076	37732
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	8141	4057		2795	
174	63	2302-0403-1412 РСНБ РК 2015	Патрубок накладка диам 180	шт.	4	24000,00	--	96000	--	96000	--	103680
			СП - 8%			--	--	--	--		7680	
175	64	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	8	633,00	--	5064	--	5064	--	5469
			СП - 8%			--	--	--	--		405	
176	65	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	4	2208,00	--	8832	--	8832	--	9539
			СП - 8%			--	--	--	--		707	
177	66	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	4	3364,67	600,61	13459	2402	--	12108	27612
			НР - 99%; СП - 8%			2764,07	293,61	11056	1174		2045	
178	67	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,02668	340999,00	--	9098	--	9098	--	9826
			СП - 8%			--	--	--	--		728	
179	68	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	633840,00	--	109	--	109	--	118
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
180	69	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	4	3475,79	411,04	13903	1644	7333	4911	20319
			НР - 99%; СП - 8%			1231,53	8,54	4926	34		1505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	70	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	4	297,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
182	71	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,056	23786,87	1005,77	1332	56	1034	239	1697
			НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	242	20		126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	72	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	3,2	122,00	--	390	--	390	--	422
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
184	73	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,008	4361,59	159,25	35	1	26	9	47
			НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	8	--		3	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	74	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,069	1266037,30	550396,28	87357	37977	4771	56597	155470
			НР - 99%; СП - 8%			646506,00	182022,69	44609	12560		11516	
186	75	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	69	1630,99	11,08	112538	765	28100	83083	211271
			НР - 99%; СП - 8%			1212,66	3,61	83673	249		15650	
187	76	2301-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	13,052	20099,00	--	262332	--	262332	--	283319
			СП - 8%			--	--	--	--		20987	
188	77	2301-0401-0110 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	56,224	13901,00	--	781570	--	781570	--	844095
			СП - 8%			--	--	--	--		62526	
			Ковер 7 шт(ГСН-15)									
189	78	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	0,098	17488,37	1195,64	1714	117	1491	121	1982
			НР - 91%; СП - 8%			1085,43	272,21	106	27		147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	79	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /ковер+колпак/**	т конструкций	0,048237	371179,44	109784,65	17905	5296	490	8549	28570
			НР - 69%; СП - 8%			251230,00	5634,50	12119	272		2116	
191	80	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,4	5336,00	--	7470	--	7470	--	8068
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
192	81	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	т	0,020097	287488,00	--	5778	--	5778	--	6240
			СП - 8%			--	--	--	--		462	
193	82	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000301	633840,00	--	191	--	191	--	206
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			Контрольная трубка на газопроводе d=32х3 -28 шт									
194	83	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1м/. Устройство**	шт.	28	6814,85	2138,22	190816	59870	31594	120119	335810
			НР - 99%; СП - 8%			3548,30	785,01	99352	21980		24875	
195	84	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	**Ковер**	т	0,18676	340999,00	--	63685	--	63685	--	68780
			СП - 8%			--	--	--	--		5095	
196	85	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,001204	633840,00	--	763	--	763	--	824

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
197	86	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015 прим	КОЛПАК D40	шт	28	297,00	--	8316	--	8316	--	8981
			СП - 8%			--	--	--	--		665	
198	87	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,42	23786,87	1005,77	9990	422	7749	1794	12727
			НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	1819	153		943	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	2,8	20300,48	8,16	56841	23	46293	9893	72073
			НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	10525	--		5339	
200	89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 прим	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,64	95,77	2,43	349	9	177	113	499
			НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	163	1		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	90	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,64	250,38	6,27	911	23	745	101	1093
			НР - 69%; СП - 8%			39,33	0,80	143	3		81	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д160/DN159 /8353.05/ -2ШТ									
202	91	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1086692,71	392535,55	1087	393	46	795	2032
			НР - 99%; СП - 8%			647972,00	154712,14	648	155		151	
203	92	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,001	4181,00	--	4	--	4	--	5
						--	--	--	--		--	
204	93	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00116	1508350,45	699850,41	1750	812	81	1111	3089
			НР - 99%; СП - 8%			738864,00	228382,67	857	265		229	
205	94	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	1,16464	7184,00	--	8367	--	8367	--	9036
			СП - 8%			--	--	--	--		669	
206	95	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01422	59301,23	2688,08	843	38	63	516	1468
			НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	742	7		109	
207	96	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,0147888	588406,00	--	8702	--	8702	--	9398

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		696	
208	97	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0032	574155,82	195759,21	1837	626	66	1314	3404
			НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	1145	183		252	
209	98	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	3,232	5081,00	--	16422	--	16422	--	17736
			СП - 8%			--	--	--	--		1314	
210	99	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	6	1428,79	919,98	8573	5520	--	4529	14149
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	3053	1522		1048	
211	100	Прайс лист ТОО ArtPlast	**Отвод полиэтиленовый с ЗН DN 180**	шт	2	42589,29	--	85179	--	85179	--	91993
			СП - 8%			--	--	--	--		6814	
212	101	Прайс лист ТОО ArtPlast	**Переход DN 180/159**	шт	2	71517,86	--	143036	--	143036	--	154479
			СП - 8%			--	--	--	--		11443	
213	102	Прайс лист ТОО ArtPlast	**Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 180**	шт	2	11160,71	--	22321	--	22321	--	24107
			СП - 8%			--	--	--	--		1786	
214	103	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	87194,00	--	174	--	174	--	188
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
215	104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,1	17197,34	1107,20	1720	111	1483	137	2005
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	126	24		149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	105	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1	3066,71	14,09	3067	14	1965	1004	4396
			НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	1088	4		326	
217	106	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/**	т	0,00628	321544,00	--	2019	--	2019	--	2181
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д110/DN108 /8353.05/ -2ШТ									
218	107	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,001	784613,25	255624,59	785	256	13	619	1516
			НР - 99%; СП - 8%			516032,00	109490,69	516	109		112	
219	108	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,004	2222,00	--	2231	--	2231	--	2409
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
220	109	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,00116	1086692,71	392535,55	1261	455	54	922	2357
			НР - 99%; СП - 8%			647972,00	154712,14	752	179		175	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
221	110	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	1,16464	4181,00	--	4869	--	4869	--	5259
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
222	111	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01714	59301,23	2688,08	1016	46	76	622	1770
			НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	894	8		131	
223	112	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01714	588406,00	--	10085	--	10085	--	10892
			СП - 8%			--	--	--	--		807	
224	113	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0022	358323,62	106437,74	788	234	11	605	1504
			НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	543	67		111	
225	114	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,222	1623,00	--	3606	--	3606	--	3895
			СП - 8%			--	--	--	--		289	
226	115	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1428,79	919,98	8573	5520	--	4529	14149
			НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	3053	1522		1048	
227	116	Прайс лист ТОО ArtPlast	Отвод полиэтиленовый с ЗН DN 110	шт	2	8571,43	--	17143	--	17143	--	18514
			СП - 8%			--	--	--	--		1371	
228	117	Прайс лист ТОО ArtPlast	Переход DN 110/109	шт	2	33482,14	--	66964	--	66964	--	72321
			СП - 8%			--	--	--	--		5357	
229	118	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 110	шт	2	3196,43	--	6393	--	6393	--	6904
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
230	119	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	87194,00	--	174	--	174	--	188
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
231	120	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	17197,34	1107,20	1720	111	1483	137	2005
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	126	24		149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1	3066,71	14,09	3067	14	1965	1004	4396
			НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	1088	4		326	
233	122	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/	т	0,00628	321544,00	--	2019	--	2019	--	2181
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
234	131	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,452	96438,00	--	140028	--	140028	--	151230
			СП - 8%			--	--	--	--		11202	
			ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ АС 3/-13 м/									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
235	162	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,768	498088,00	--	880620	--	880620	--	951069
			СП - 8%			--	--	--	--		70450	
236	163	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	129,6	1148,00	--	148781	--	148781	--	160683
			СП - 8%			--	--	--	--		11902	
237	164	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	110,4	1225,00	--	135240	--	135240	--	146059
			СП - 8%			--	--	--	--		10819	
238	165	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07744	654947,00	--	50719	--	50719	--	54777
			СП - 8%			--	--	--	--		4058	
239	166	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 /круг/	т	0,0984	287488,00	--	28289	--	28289	--	30552
			СП - 8%			--	--	--	--		2263	
			Молниеотвод									
240	172	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01696	263823,00	--	4474	--	4474	--	4832
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
241	173	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1225,00	--	24500	--	24500	--	26460
			СП - 8%			--	--	--	--		1960	
242	174	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1883,00	--	37660	--	37660	--	40673
			СП - 8%			--	--	--	--		3013	
243	175	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	2723,00	--	76244	--	76244	--	82344
			СП - 8%			--	--	--	--		6100	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18200154
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1524023				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					771353			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					234054			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12930561		
			- Накладные расходы	Тенге							1626066	
			- Сметная прибыль	Тенге							1348164	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4 "Тепловые сети"

244	1	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,3012	2070971,82	877623,43	623777	264340	14548	416182	1123155
			НР - 99%; СП - 8%			1145051,07	250650,81	344889	75496		83197	
245	2	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1004	44355,00	--	44532420	--	44532420	--	48095014
			СП - 8%			--	--	--	--		3562594	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
246	8	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	178	44355,00	--	7895190	--	7895190	--	8526805
			СП - 8%			--	--	--	--		631615	
247	9	2302-0201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	72	166886,00	--	12015792	--	12015792	--	12977055
			СП - 8%			--	--	--	--		961263	
248	10	2302-0201-5212 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	27	13798,00	--	372546	--	372546	--	402350
			СП - 8%			--	--	--	--		29804	
249	22	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	203,121693	44355,00	--	9009463	--	9009463	--	9730220
			СП - 8%			--	--	--	--		720757	
РАЗДЕЛ 4. Ж/БЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.ЛОТКОВЫЕ КАНАЛЫ, КАМЕРА, КОЛОДЕЦ												
			Земляные работы									
250	124	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	462,4475	255,83	242,38	118308	112086	--	24354	154075
			НР - 72%; СП - 8%			13,46	59,69	6222	27602		11413	
251	125	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,3025	1997,69	--	28572	--	--	20572	53075
			НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	28572	--		3931	
			Каналы сборные									
252	129	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия гравиные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10	4572,15	301,99	45721	3020	37204	6128	55997
			НР - 94%; СП - 8%			549,67	102,22	5497	1022		4148	
253	130	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	26,17	12172,12	2763,12	318544	72311	137213	155657	512138
			НР - 118%; СП - 8%			4165,83	874,79	109020	22893		37936	
254	131	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	15,6	48094,00	--	750266	--	750266	--	810288
			СП - 8%			--	--	--	--		60021	
255	132	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	10,57	53988,00	--	570653	--	570653	--	616305
			СП - 8%			--	--	--	--		45652	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								83056477
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				494200				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					451757			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					127014			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						75335295		

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							622893	
			- Сметная прибыль	Тенге							6152331	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2 "Трансформаторная подстанция"

			Устройство котлована									
256	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	42	26,61	26,61	1118	1118	--	318	1550
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,51	--	441		115	
257	2	1101-0101-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 /котлован/	м3 грунта	167,4	84,38	81,11	14124	13578	--	2391	17836
			НР - 72%; СП - 8%			3,27	16,57	547	2773		1321	
258	3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9,45	26,61	26,61	251	251	--	71	349
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,51	--	99		26	
259	4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9,45	46,06	46,06	435	435	--	124	604
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,18	--	172		45	
260	5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,15	1530,70	--	4822	--	--	3472	8957
			НР - 72%; СП - 8%			1530,70	--	4822	--		663	
261	6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м3 уплотненного грунта	40,002	68,28	68,28	2731	2731	--	758	3769
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,33	--	1053		279	
262	7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	40,002	53,14	53,14	2126	2126	--	460	2793
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,98	--	639		207	
263	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	40,002	81,63	69,56	3265	2783	99	745	4331
			НР - 72%; СП - 8%			9,56	16,31	383	652		321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство въезда									
264	9	1101-0101-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	24	84,38	81,11	2025	1947	--	343	2557
			НР - 72%; СП - 8%			3,27	16,57	78	398		189	
265	10	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24	15,38	15,38	369	369	--	105	512
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,07	--	146		38	
266	11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	24	68,28	68,28	1639	1639	--	455	2261
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,33	--	632		167	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
267	12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	24	13,29	13,29	319	319	--	69	419
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,00	--	96		31	
268	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	24	81,63	69,56	1959	1670	59	447	2599
			НР - 72%; СП - 8%			9,56	16,31	230	391		192	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Устройство грунтовой подушки									
269	14	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	75	489,59	487,97	36719	36597	8	7919	48210
			НР - 72%; СП - 8%			1,52	145,13	114	10885		3571	
			Обратная засыпка									
270	15	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,3	15,38	15,38	512	512	--	146	711
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,07	--	202		53	
271	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,3	160,53	75,86	5346	2526	--	2872	8875
			НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	2820	1169		657	
272	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	33,3	81,63	69,56	2718	2316	83	620	3606
			НР - 72%; СП - 8%			9,56	16,31	319	543		267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273	18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,7	790,31	--	2924	--	--	2105	5432
			НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	2924	--		402	
			Избыток грунта V=68 м3 учтен в вертикальной планировке									
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты (АС-26)									
274	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,4	17197,34	1107,20	58471	3764	50411	4660	68181
			НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	4296	824		5050	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	20	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /бетон кл.В15/	м3	26,7	21562,44	1353,39	575717	36135	453672	85578	714198
			НР - 91%; СП - 8%			3217,62	304,53	85910	8131		52904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,222	247823,00	--	55017	--	55017	--	59418
			СП - 8%			--	--	--	--		4401	
277	22	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,056	361332,15	7278,87	20235	408	912	18929	42296
			НР - 99%; СП - 8%			337770,00	3657,65	18915	205		3133	
278	23	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	56,448	688,00	--	38836	--	38836	--	41943
			СП - 8%			--	--	--	--		3107	
			Гидроизоляция									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
279	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	37,18	874,74	19,72	32523	733	21417	9739	45643
			НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	10373	99		3381	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 2. Перекрытия кабельных каналов (АС-28)												
280	25	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В12,5/**	м3	20,6	42847,54	1843,79	882659	37982	478005	341585	1322183
			НР - 91%; СП - 8%			17799,60	422,13	366672	8696		97940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2772	308637,00	--	85554	--	85554	--	92399
			СП - 8%			--	--	--	--		6844	
282	27	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	1,8	522,00	--	940	--	940	--	1015
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
283	28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0941244	229089,00	--	21563	--	21563	--	23288
			СП - 8%			--	--	--	--		1725	
284	29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба/**	т	0,00178	899611,70	1322,70	1601	2	1166	395	2156
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	433	1		160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	30	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	1365,00	--	1365	--	1365	--	1474
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
			Изделия закладные									
286	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /М23/**	т	0,284874	759712,70	1322,70	216422	377	195739	18626	253852
			НР - 91%; СП - 8%			71282,00	567,27	20306	162		18804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287	32	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,74296	58310,65	6855,70	101633	11949	10874	95800	213228
			НР - 118%; СП - 8%			45216,00	1363,74	78810	2377		15795	
288	33	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0667	262867,00	--	17533	--	17533	--	18936
			СП - 8%			--	--	--	--		1403	
289	34	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,14536	300157,00	--	43631	--	43631	--	47121
			СП - 8%			--	--	--	--		3490	
290	35	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,152	278883,00	--	42390	--	42390	--	45781

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3391	
291	36	2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	10	1838,00	--	18380	--	18380	--	19850
			СП - 8%			--	--	--	--		1470	
292	37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка /МК1,2,3/**	т металлических изделий	1,3204	592513,71	9122,34	782355	12045	704124	65641	915836
			НР - 93%; СП - 8%			50125,50	3329,13	66186	4396		67840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
РАЗДЕЛ 3. Плита покрытия (АС-31)												
НА ОТМ.+4,460												
293	38	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны /П-1,2,3,4/**	шт. сборных конструкций	14	4442,28	989,46	62192	13852	17330	40170	110551
			НР - 118%; СП - 8%			2215,02	216,59	31010	3032		8189	
294	39	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 /П-1,2,3,4/**	м2	53,2	5965,00	--	317338	--	317338	--	342725
			СП - 8%			--	--	--	--		25387	
295	40	1107-0106-0207 РСНБ РК 2015	**Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т /П-5/**	шт. сборных конструкций	6	5147,92	1656,84	30888	9941	6971	19066	53950
			НР - 118%; СП - 8%			2329,32	363,66	13976	2182		3996	
296	41	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /П-5/**	м3	0,432	88493,00	--	38229	--	38229	--	41287
			СП - 8%			--	--	--	--		3058	
			Антисейсмопояс									
297	42	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	5,82	32471,54	4784,80	188984	27848	103182	57884	266618
			НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	57954	5655		19749	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19616	221991,00	--	43546	--	43546	--	47029
			СП - 8%			--	--	--	--		3484	
299	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09168	229089,00	--	21003	--	21003	--	22683
			СП - 8%			--	--	--	--		1680	
			Анкер АС-1,2									
300	45	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,01581	43279,32	2177,04	684	34	7	595	1382
			НР - 91%; СП - 8%			40679,90	710,18	643	11		102	
301	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01581	229089,00	--	3622	--	3622	--	3912
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
			Анкерные выпуски Ав-1									
302	47	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,01936	43279,32	2177,04	838	42	8	729	1692
			НР - 91%; СП - 8%			40679,90	710,18	788	14		125	
303	48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0176	213014,00	--	3749	--	3749	--	4049

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
304	49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00176	229089,00	--	403	--	403	--	435
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
			Монолитные участки УМ-1,2,3 (АС-34)									
305	50	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,293	30508,41	2688,02	8939	788	5406	2648	12514
			НР - 91%; СП - 8%			9367,61	564,46	2745	165		927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01336	221991,00	--	2966	--	2966	--	3203
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
307	52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00705	229089,00	--	1615	--	1615	--	1744
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
					Парапет на отм.+4,460 (АС-35)							
308	53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1/	т металлических изделий	0,0113	377718,63	2247,63	4268	25	3488	710	5376
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	755	8		398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	54	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	0,0113	308637,00	--	3488	--	3488	--	3767
			СП - 8%			--	--	--	--		279	
310	55	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МНД-2/	т стальных элементов	0,01872	763981,65	7067,05	14302	132	13019	1389	16946
			НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	1151	26		1255	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный сердечник МС-1									
311	56	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,16	27578,62	4716,61	4413	755	2718	1002	5848
			НР - 91%; СП - 8%			5873,15	1011,57	940	162		433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01968	213014,00	--	4192	--	4192	--	4527
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
313	58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	229089,00	--	1008	--	1008	--	1089
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
			Пояс обвязки ПО-1									
314	59	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1	32471,54	4784,80	32472	4785	17729	9946	45811
			НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	9958	972		3393	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1582528	213014,00	--	33710	--	33710	--	36407

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2697	
316	61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023788	229089,00	--	5450	--	5450	--	5886
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
			РАЗДЕЛ 4. Стены (АС-4.3)									
			Кладка стен из кирпича									
317	62	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,29	22837,74	2434,40	874457	93213	596456	190897	1150583
			НР - 93%; СП - 8%			4826,02	534,80	184788	20477		85228	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318	63	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,33	22764,38	2434,40	462800	49491	318654	98141	605816
			НР - 93%; СП - 8%			4655,94	534,80	94655	10872		44875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319	64	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,32	4005,23	253,14	45339	2866	24359	17440	67801
			НР - 93%; СП - 8%			1600,17	56,42	18114	639		5022	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Кладка парапета									
320	65	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,91	22837,74	2434,40	112133	11953	76484	24479	147541
			НР - 93%; СП - 8%			4826,02	534,80	23696	2626		10929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиление кладки (АС-31)									
321	66	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,1516	377718,63	2247,63	57262	341	46789	9525	72130
			НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	10132	109		5343	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	67	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1,2,3,4/	т	0,1516	308637,00	--	46789	--	46789	--	50533
			СП - 8%			--	--	--	--		3743	
323	68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1,2/	т	0,00984	899611,70	1322,70	8852	13	6445	2184	11919
			НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	2394	6		883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Пояс обвязки ПО-1,2									
324	69	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,61	32471,54	4784,80	117222	17273	64002	35904	165376
			НР - 91%; СП - 8%			9957,75	971,60	35947	3507		12250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2505528	221991,00	--	55620	--	55620	--	60070
			СП - 8%			--	--	--	--		4450	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
326	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156228	229089,00	--	35790	--	35790	--	38653
			СП - 8%			--	--	--	--		2863	
			Монолитные сердечники МС-1,2,3									
327	72	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,262	27578,62	4716,61	200276	34252	123373	45497	265435
			НР - 91%; СП - 8%			5873,15	1011,57	42651	7346		19662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2274	221991,00	--	50481	--	50481	--	54519
			СП - 8%			--	--	--	--		4038	
329	74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13776	229089,00	--	31559	--	31559	--	34084
			СП - 8%			--	--	--	--		2525	
			Монолитные перемычки Прм-1,2									
330	75	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,392	41812,26	4419,65	16390	1733	8798	5654	23808
			НР - 91%; СП - 8%			14947,10	902,53	5859	354		1764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03832	221991,00	--	8507	--	8507	--	9187
			СП - 8%			--	--	--	--		681	
332	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03656	229089,00	--	8375	--	8375	--	9046
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
			РАЗДЕЛ 13. Электрооборудование ЭМ									
333	103	ПРАЙС-ЛИСТ АО"Alageum Electric поз.41	РУ-10кВ состоящий из 7камер КСО-2-10У3 с ВНР-10-630, с РВЗ-10/1000	шт	1	11574340,68	--	11574341	--		--	11574341
						--	--	--	--	11574341	--	
334	104	ПРАЙС-ЛИСТ АО"Alageum Electric поз.43	РУ-0,4кВ состоящии из 7 панелей ЩО-70У3,с РПС-630А,РЕ-2000,с UAN-200А,со счетчиком Меркурий,авт выкл.ВА98-400	шт	1	10030455,17	--	10030455	--		--	10030455
						--	--	--	--	10030455	--	
335	110	5108-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	2504259,00	--	5008518	--		--	5008518
						--	--	--	--	5008518	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34463415
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1202294				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					443650			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103347			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4394436		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						26613314		
			- Накладные расходы	Тенге							1228233	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							581484	
		Итого по акту:					**220 245 897**				
		в том числе оборудование					**98 775 669**				
		Временные здания и сооружения	**%**	**1,0**			**1 214 702**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**221 460 599**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,70**			**858 795**				
		Итого с зимними					**222 319 394**				
		Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**2 470 874**				
		Итого в текущих ценах 2020г.г.	**k**	**1**			**224 790 268**				
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	**k**	**0,90**			**202 311 241**				
		НДС - 12%	**%**	**12**			**24 277 349**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**226 588 590**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК РеалСтрой»
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял: (Авторский надзор)

ТОО «IMPYLS»
(наименование организации)

ГИП Есенгуреев О
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО «TechBuild»
(наименование организации)

Инженер тех.надзора Бухарбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства г. Шымкент"

Заместитель руководителя **Б.Күздеубаев**