Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО «Құрылысшы-ТБС»,Республика Казахстан, Алматы, ул. Сатпаева 88/1, каб 21**	**030440000930**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16**	**050540006025**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №9/20-2 от 24.05.2020

Номер документа	Дата составления
37	**24.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области			раб	1	8 713 221,00	8 713 221,00
				Итого	1	x	8 713 221,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Курманов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2020

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Наименование строительства: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор № 9/20-2 от 24 мая 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2020 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области	80 000 000	8 713 221						933 559	8 713 221
за ноябрь 2020 год	**80 000 000**	**8 713 221**						**933 559**	**8 713 221**

Итого по оплате за ноябрь **2020 г. - 8 713 221 тенге с НДС**

м.п. Генподрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы -ТБС" Тохтаев Б.С.

м.п. Субподрядчик: Директор ТОО "ARSO" Курманов А. Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 А

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
	1.1 Стены										
1	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	709,4094	1476,05	13,83	1047125	9808	488246	441746	1607981
					773,98	4,39	549071	3111	–	119110	
2	1115-0107-0101	Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	236,13	5164,9	23,13	1219589	5461	591737	500020	1857178

				2635,8	11,15	622391	2634	–	137569	
3 1115-0107-0101	Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (в местах раковин) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10,8	5165	23,15	55782	250	27065	22870	84944
				2635,83	11,11	28467	120	–	6292	
1.2 Потолок										
4 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	222,24	1568,14	168,97	348504	37551	–	262964	660385
				1399,18	79,88	310953	17752	–	48917	
5 2203-0301-0203	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	222,24	4789		1064307		1064307	–	1149452
				–		–		–	85145	
Раздел 4 Полы										
4.7 Тип7										
6 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (нескользящие) НР = 94 %	м2 покрытия	128,01	4196,96	152,37	537253	19505	374119	143285	734981
				1122,01	68,76	143629	8802	–	54443	
4.8 Тип8										
7 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) НР = 94 %	м2 покрытия	11,82	1614,21	86,72	19080	1025	2695	14876	36672
				1299,49	39,34	15360	465	–	2716	
4.9 Тип9										

8 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	269,37	600,47	41,64	161749	11217	10877	136378	321977
				518,45	20,15	139655	5428	–	23850	

Итого	**6 453 570**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 809 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 817
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 312
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 559 046
Накладные расходы, тенге	1 522 139
Сметная прибыль (8 %), тенге	478 042
Всего	**6 453 570**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	77 443
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	88 169
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 384**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**6 751 566**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	7089144
НДС (12 %)	850 697
Итого.	**7 939 842**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**7 145 857**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**6 717 106**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 Б

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация										
	1.2 Монтаж										
1	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	35	399,03	15,09	13966	528	4298	6663	22279
					261,14	3,26	9140	114	–	1650	
2	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	35	58		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	

3	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт	1	30273	2	30273	2	463	18183	52332
					29808	–	29808	–	–	3876	
4	2308-0303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	19221		19221		19221	–	20759
					–		–		–	1538	
5	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
			шт.	1	11200	978	11200	978	7676	2048	14308
					2546	298	2546	298	–	1060	
6	2902-0108-0105 (пл)ТОО "AVT-Электро"	Шкаф CASYS								
			шт	1	65963		65963		65963	–	71240
					–		–		–	5277	

Итого	**183 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 494
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	412
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99 651
Накладные расходы, тенге	26 894
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 564
Всего	**183 110**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 197
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	2 502
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 756**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**191 565**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	201143
НДС (12 %)	24 137
Итого.	**225 280**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**202 752**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**190 587**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 В

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Видеонаблюдение

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтаж										
1	1308-0105-0102	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2961	–	5922	–	1022	3528	10206
					2450	–	4900	–	–	756	
2	2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7.Прим.	шт.	2	2858		5716		5716	–	6173
					–		–		–	457	
3	1310-0105-0131	Кабель станционный сигнальной проводки. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах НР = 61 %	конец кабеля	130	99,75	–	12968	–	228	7771	22398
					98	–	12740	–	–	1659	
4	2909-0002-0001 (пл)ТОО "ДД Компания РК"	Штекер BNC (папа) на коаксиальный кабель под винт	шт	50	89		4450		4450	–	4806

				–	–	–	356		
5 2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold.Прим.	шт.	80	75	6000	6000	–	6480	
				–	–	–	480		

Итого	**50 063**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 640
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 416
Накладные расходы, тенге	11 299
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 708
Всего	**50 063**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	601
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	684
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 027**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**52 375**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	54994
НДС (12 %)	6 599
Итого.	**61 593**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**55 434**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**52 108**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 4 Г

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Системы связи

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Монтаж										
	1.1 Электрочасификация и звонковая сигнализация										
1	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4111	–	4111	–	7	2503	7143
					4104	–	4104	–	–	529	
2	2902-0110-0101 (пл)ООО "ТД Автоматика"	Часы первичные ЧС-100	шт	1	74773		74773		74773	–	80755
					–		–		–	5982	

3	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	14	2260,64	–	31649	–	121	19232	54951
					2252	–	31528	–	–	4070	
4	2902-0110-0102 (пл)ООО "ТД Автоматика"	Часы вторичные СВ-26	шт	14	57379		803306		803306	–	867570
					–		–		–	64264	
5	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1151,5	–	9212	–	204	5495	15884
					1126	–	9008	–	–	1177	
6	2902-0110-0103 (пл)ТОО "Электропромсна б КЗ"	Звонок МЗ-1	шт	8	6586		52688		52688	–	56903
					–		–		–	4215	
7	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	20	628,75	–	12575	–	85	7619	21810
					624,5	–	12490	–	–	1616	
8	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	135		2700		2700	–	2916
					–		–		–	216	
9	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16729	1931	16729	1931	1613	8372	27109
					13185	539	13185	539	–	2008	
10	5810-0001-0003 (пл) (об)ТОО "Alianza"	Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 2000/1200	шт	1	140830		140830		–	–	140830

				–		–		140830	–	
11	1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %								
		шт.	1	6253	2	6253	2	126	3736	10788
				6125	–	6125	–	–	799	
12	5810-0001-0004 (пл) (об)ТОО "Астраком Казахстан"	Приемник GPS П-СВ								
		шт	1	122200		122200		–	–	122200
				–		–		122200	–	
13	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
		м	279	92,18	1,67	25719	466	5383	14426	43357
				71,22	0,59	19870	166	–	3212	
14	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %								
		м провода	147	376,56	30,43	55354	4473	28258	14547	75493
				153,9	8,33	22623	1225	–	5592	
15	2306-0903-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;								
		км	0,16014	90670		14520		14520	–	15682

				–		–		–	1162	
16 2306-1601-0901	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2. Прим. ПТПЖ 2х0,6мм2 К=1,020;									
		1000 м	0,27438	25336		6952		6952	–	7508
				–		–		–	556	
17 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
		м	228,334	398,99	15,09	91104	3446	28031	43470	145340
				261,14	3,28	59627	748	–	10766	
	Итого					**1 696 239**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					178 560				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 318				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 678				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 018 767				
	- оборудование, тенге					263 030				
	Накладные расходы, тенге					119 400				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					106 164				
	Всего					**1 696 239**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 199
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	19 581
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 396**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**1 762 415**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1850536
НДС (12 %)	222 064
Итого.	**2 072 600**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**1 865 340**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**1 753 420**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.