Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Құрылысшы-ТБС»,Республика Казахстан, Алматы, ул. Сатпаева 88/1, каб 21** — **030440000930**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** — **050540006025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №9/20-2 от 24.05.2020

Номер документа	Дата составления
25	07.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области			раб	1	9 102 486,00	9 102 486,00
				Итого	1	x	9 102 486,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Курманов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.09.2020

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Наименование строительства: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за август 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор № 9/20-2 от 24 мая 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за август 2020 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области	34 086 779	9 102 486						975 266	9 102 486
за август 2020 год	**34 086 779**	**9 102 486**						**975 266**	**9 102 486**

Итого по оплате за август **2020 г. - 9 102 486 тенге с НДС**

м.п. Генподрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы -ТБС" Тохтаев Б.С.

м.п. Субподрядчик: Директор ТОО "ARSO" Курманов А. Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 2 А

приемки выполненных работ за август 2020 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Тип1										
1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	60,12	669,38	33,77	40243	2030	16283	21534	66719
					364,77	16,28	21930	979	–	4942	
2	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	30,06	1493,45	107,95	44893	3245	20178	20578	70709
					714,24	14,04	21470	422	–	5238	

3	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	30,06	902,2	53,19	27120	1599	12567	12403	42685
					430,94	8,02	12954	241	–	3162	
4.3 Тип3											
4	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	80,76	364,54	36,39	29440	2939	–	26225	60118
					328,15	17,31	26501	1398	–	4453	
5	2111-0203-0104	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-90 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	4,15914	7470		31069		31069	–	33555
					–		–		–	2486	
4.5 Тип5											
6	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	32	364,56	36,41	11666	1165	–	10392	23823
					328,16	17,31	10501	554	–	1765	
7	2111-0203-0104	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-90 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	1,648	7470		12311		12311	–	13296
					–		–		–	985	
4.6 Тип6											
8	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,76	669,29	33,79	5863	296	2372	3138	9721
					364,73	16,32	3195	143	–	720	
9	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,76	1057,19	112,56	9261	986	5035	3387	13660

				369,86	41,44	3240	363	–	1012	
10 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=4,000;	м2 покрытия	35,04	102,31	4,97	3585	174	3038	431	4337
				10,64	2,43	373	85	–	321	
4.8 Тип8										
11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,88	669,29	33,76	5274	266	2134	2822	8744
				364,72	16,24	2874	128	–	648	
4.9 Тип9										
12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	179,58	669,39	33,77	120209	6065	48638	64325	199297
				364,77	16,29	65506	2925	–	14763	
13 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-179,58	77,7	5,75	-13954	-1032	-12112	-1216	-16384
				4,51	2,7	-810	-484	–	-1214	
Раздел 11 Кровля. Блок 1										
11.1 Кровля										
14 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	41	708,1	32,66	29032	1339	19018	8160	40167
				211,59	4,76	8675	195	–	2975	

15	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	41	913,73	63,93	37463	2621	11907	21629	63819
					559,39	14,02	22935	575	–	4727	
16	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	8,446	27224		229934		229934	–	248329
					–		–		–	18395	
17	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	41	583,54	124,27	23925	5095	9000	10164	36816
					239,76	29,71	9830	1218	–	2727	
18	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	410	13,25	1,84	5432	754	4312	511	6418
					0,89	0,46	366	189	–	475	
19	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части рубероидом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	10	337	15,2	3370	152	2367	815	4520
					85,1	3,5	851	35	–	335	
20	1110-0105-0101	Стропила и мауэрлат. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,15	105769,57	1644,35	121635	1891	91277	26308	159778
					24753,91	664,35	28467	764	–	11835	

21	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,2	88850	1535	17770	307	13575	3616	23097
					19440	650	3888	130	–	1711	
22	1110-0110-0101	Контробрешетка. Установка НР = 90 %	м3	0,168	132821,43	1547,62	22314	260	12643	8564	33348
					56017,86	625	9411	105	–	2470	
23	1110-0110-0101	Стойка, подкос, лежень, связь, кабылка, коньковый брус, ветровые связи, упорный брус. Установка НР = 90 %	м3	0,6882	132818,95	1546,06	91406	1064	51791	35085	136610
					56017,15	627,72	38551	432	–	10119	
24	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство НР = 72 %	м2	61	516,7	11,38	31519	694	20178	7912	42585
					174,54	5,61	10647	342	–	3154	
25	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли МС1, Н1-Н2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,11584	696521,06	8313,19	80685	963	72213	9077	96943
					64822,17	1579,77	7509	183	–	7181	
26	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00599	205592		1231		1231	–	1329
					–		–		–	98	

27	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %								
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	12,4	3787,58	29,52	46966	366	25678	18984	71226
					1687,26	13,79	20922	171	–	5276	
28	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %								
			м планки	5	1198,8	13,4	5994	67	4179	1624	8227
					349,6	3,4	1748	17	–	609	
29	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	5	1226		6130		6130	–	6620
					–		–		–	490	
30	1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %								
			м планки	6,48	2371,45	1864,81	15367	12084	459	4921	21911
					435,8	389,66	2824	2525	–	1623	
31	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	6,48	1088		7050		7050	–	7614
					–		–		–	564	
32	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %								
			м3 древесины в конструкции	1,35	10210,37	67,41	13784	91	12426	1176	16157
					938,52	29,63	1267	40	–	1197	

33	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	7,52	354,79	3,19	2668	24	2377	249	3150
					35,51	1,33	267	10	–	233	
34	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,6882	8500,44	49,4	5850	34	4230	1440	7873
					2304,56	20,34	1586	14	–	583	
35	1110-0115-0102	Карнизы. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,224	8500	49,11	1904	11	1377	469	2563
					2303,57	22,32	516	5	–	190	
36	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	61	823,64	24,54	50242	1497	4808	40934	98470
					720,28	9,13	43937	557	–	7294	
37	2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	70,15	3312		232337		232337	–	250924
					–		–		–	18587	
38	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	61	337,07	15,28	20561	932	14439	4974	27578

				85,08	3,56	5190	217	–	2043	
39	2108-0102-0510	Пленка армированная полимерная удельным весом 180 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100;	м2	67,1	248		16641		16641	–	17972
					–		–		–	1331	
40	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %	м2 покрытия	1	2956	17	2956	17	1792	1059	4336
					1147	4	1147	4	–	321	
41	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1,24	914,52	63,71	1134	79	361	654	1931
					559,68	13,71	694	17	–	143	
42	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,0618	15185		938		938	–	1013
					–		–		–	75	
43	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %	м2 покрытия	1,24	2954,84	16,94	3664	21	2221	1313	5375
					1146,77	4,03	1422	5	–	398	
44	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3. Для устройства конька кровли НР = 84 %	м3	0,4	26897,5	20	10759	8	5244	4626	16616

				13767,5	–	5507	–	–	1231	
45	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование заделки проемов кирпичом НР = 93 %	т металлических изделий	0,00236	288559,32	2542,37	681	6	509	156	904
					70338,98	847,46	166	2	–	67	
11.2 Антисейсмический пояс											
46	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	32551,11	5797,78	29296	5218	14634	9506	41906
					10493,33	1113,33	9444	1002	–	3104	
47	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065	197175		12816		12816	–	13841
					–		–		–	1025	
48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01674	198284		3319		3319	–	3585
					–		–		–	266	
49	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 91 %	т	0,02342	279035,01	20495,3	6535	480	4653	1443	8616
					59863,36	7856,53	1402	184	–	638	
50	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель НР = 91 %	т	0,0144	456180,56	1527,78	6569	22	2855	3369	10733
					256388,89	694,44	3692	10	–	795	
Раздел 12 Кровля. Блок 2											
12.1 Кровля											
51	1110-0110-0101	Контробрешетка. Установка НР = 90 %	м3	0,492	132821,14	1546,75	65348	761	37026	25083	97665

				56018,29	628,05	27561	309	–	7234	
52	1110-0110-0101	Стойка, подкос, лежень, связь, кабылка, коньковый брус, ветровые связи, упорный брус и т.д.. Установка НР = 90 %	м3	4,2364	132818,19	1545,18	562671	6546	318812	215975	840938
					56017,61	627,66	237313	2659	–	62292	
53	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	8	47,5	5,75	380	46	16	303	738
					39,75	2,38	318	19	–	55	
54	2107-0203-0209	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,128	38905		4980		4980	–	5378
					–		–		–	398	
55	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли МС1, Н1-Н3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,28584	696526,03	8315,84	199095	2377	178190	22395	239209
					64819,48	1577,81	18528	451	–	17719	
56	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01251	205592		2572		2572	–	2778
					–		–		–	206	
57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.Ерш	т	0,0038	197175		749		749	–	809
					–		–		–	60	

58	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %								
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	34,72	3787,5	29,46	131502	1023	71897	53154	199428
					1687,27	13,77	58582	478	–	14772	
59	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %								
			м планки	22	1198,77	13,41	26373	295	18386	7146	36201
					349,64	3,41	7692	75	–	2682	
60	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	22	1226		26972		26972	–	29130
					–		–		–	2158	
61	1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %								
			м планки	6,4	2371,72	1864,84	15179	11935	454	4861	21643
					435,94	389,69	2790	2494	–	1603	
62	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	6,4	1088		6963		6963	–	7520
					–		–		–	557	
63	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %								
			м3 древесины в конструкции	2,3296	10209,48	67,39	23784	157	21441	2029	27878
					938,36	29,19	2186	68	–	2065	

64	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	61	354,87	3,11	21647	190	19288	2027	25568
					35,56	1,36	2169	83	–	1894	
65	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,2364	8499,43	48,63	36007	206	26037	8868	48465
					2304,79	21,01	9764	89	–	3590	
66	1110-0115-0102	Карнизы, ходовые доски. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,656	8500	48,78	5576	32	4032	1373	7505
					2304,88	21,34	1512	14	–	556	
67	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	240	3073,14	120,66	737554	28959	214925	461190	1294644
					2056,96	31,77	493670	7624	–	95900	
68	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	265,44	3103		823660		823660	–	889553
					–		–		–	65893	
69	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %	м2 покрытия	3	2955,33	17	8866	51	5374	3177	13006

				1147	4	3441	12	–	963	
70 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8,64	913,89	64	7896	553	2510	4558	13450
				559,38	14	4833	121	–	996	
71 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,3708	15185		5631		5631	–	6081
				–		–		–	450	
72 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %	м2 покрытия	8,64	2955,56	17,13	25536	148	15479	9148	37459
				1146,88	4,05	9909	35	–	2775	

Итого	**5 918 226**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 290 863
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 867 826
Накладные расходы, тенге	1 214 044
Сметная прибыль (8 %), тенге	438 387
Всего	**5 918 226**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	71 019
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	80 855
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**121 402**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**6 191 502**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	6501077
НДС (12 %)	780 129
Итого.	**7 281 206**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**6 553 086**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**6 159 901**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 2 Б

приемки выполненных работ за август 2020 года

По локальной смете 2-3-1 Капитальный ремонт уличного туалета Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Внутренняя отделка											
1	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,226	1014,92	67,65	70259	4683	14839	43665	123038
					732,92	55,53	50737	3844	–	9114	