Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Наименование строительства: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за август 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор № 9/20-2 от 24 мая 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за август 2020 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области	24 984 293	24 984 293						2 676 889	24 984 293
за август 2020 год	**24 984 293**	**24 984 293**						**2 676 889**	**24 984 293**

Итого по оплате за август **2020 г. - 24 984 293 тенге с НДС**

м.п. Генподрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы -ТБС" Тохтаев Б.С.

м.п. Субподрядчик: Директор ТОО "ARSO" Курманов А. Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 1 А

приемки выполненных работ за август 2020 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Оконные проемы									
1	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	83,568	2658,09	201,39	222131	16830	121653	82404	328898
					1000,96	94,68	83648	7912	–	24363	
2	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	4,32	2714,12	196,99	11725	851	5928	4814	17862
					1144,91	93,29	4946	403	–	1323	

3 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	0,54	3761,11	198,15	2031	107	1009	869	3132
				1694,44	94,44	915	51	–	232	
4 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	50,75797	20982		1065004		1065004	–	1150204
				–		–		–	85200	
5 2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,86	14731		71593		71593	–	77320
				–		–		–	5727	
6 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	53,22	1544,93	11,52	82221	613	68183	12345	102131
				252,25	5,49	13425	292	–	7565	
7 2109-0205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	50,04	3545		177392		177392	–	191583
				–		–		–	14191	
8 2109-0205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,18	1972		6271		6271	–	6773
				–		–		–	502	

9	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	53,34	931,42	1,99	49682	106	35281	10331	64814
					268	0,99	14295	53	–	4801	
	Раздел 5 Наружняя отделка										
	5.1 Фасад										
10	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	309,01109	3436,7	3,84	1061977	1188	973175	70383	1222949
					283,53	1,18	87614	365	–	90589	
	Раздел 6 Обрамление проема										
11	1146-0101-0402	Обрамление проемов. НР = 84 %	т	0,0432	269953,7	33611,11	11662	1452	526	8518	21794
					224166,67	10578,7	9684	457	–	1614	
12	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,022	13994		308		308	–	333
					–		–		–	25	
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1,62	91,36	3,09	148	5	67	52	216
					46,91	–	76	–	–	16	
14	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	2,43	314,81	2,47	765	6	716	30	859
					17,7	0,41	43	1	–	64	
	6.2 П2										
15	1146-0101-0402	Обрамление проемов. НР = 84 % К=5,000;	т	0,149	269979,87	33624,16	40227	5010	1816	29382	75178

				224167,79	10590,6	33401	1578	–	5569	
16	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=5,000;	м3	0,05	13994		700		700	–	756
					–		–		–	56	
17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	6,66	91,29	2,85	608	19	275	218	892
					47,15	0,3	314	2	–	66	
18	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	9,99	314,41	2,2	3141	22	2942	126	3528
					17,72	0,5	177	5	–	261	
6.3 П3											
19	1146-0101-0402	Обрамление проемов. НР = 84 %	т	0,0294	270000	33639,46	7938	989	358	5798	14835
					224183,67	10578,23	6591	311	–	1099	
20	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,008	13994		112		112	–	121
					–		–		–	9	
21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1,332	91,59	3	122	4	55	43	178
					47,3	–	63	–	–	13	
22	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	1,998	314,31	2	628	4	589	25	705
					17,52	0,5	35	1	–	52	
6.4 П4											
23	1146-0101-0402	Обрамление проемов. НР = 84 %	т	0,182	269994,51	33631,87	49139	6121	2219	35891	91832

				224170,33	10593,41	40799	1928	–	6802	
24	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,008	13994		112		112	–	121
					–		–		–	9	
25	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1,332	91,59	3	122	4	55	43	178
					47,3	–	63	–	–	13	
26	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	1,998	314,31	2	628	4	589	25	705
					17,52	0,5	35	1	–	52	
6.5 П5											
27	1146-0101-0402	Обрамление проемов. НР = 84 % К=8,000;	т	0,30288	269994,72	33630,48	81776	10186	3693	59727	152823
					224171,29	10588,35	67897	3207	–	11320	
28	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=8,000;	м3	0,064	13994		896		896	–	968
					–		–		–	72	
29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	12,96	91,28	2,78	1183	36	535	425	1737
					47,22	0,31	612	4	–	129	
30	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	19,44	314,61	2,37	6116	46	5725	244	6869
					17,75	0,46	345	9	–	509	

<u>Раздел 14 Кровля. Блок 4</u>

14.1 Кровля

31	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	216	708,1	32,67	152949	7056	100191	42990	211614
					211,58	4,75	45702	1026	–	15675	
32	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	216	913,74	63,94	197368	13811	62730	113948	336221
					559,38	14,02	120827	3029	–	24905	
33	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	44,496	27224		1211359		1211359	–	1308268
					–		–		–	96909	
34	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	216	583,57	124,26	126051	26840	47421	53550	193969
					239,77	29,7	51790	6416	–	14368	
35	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	2160	13,25	1,84	28612	3970	22715	2686	33802
					0,89	0,46	1927	993	–	2504	
36	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части рубероидом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	42	337,05	15,29	14156	642	9941	3423	18985
					85,07	3,52	3573	148	–	1406	

37	1110-0110-0101	Контробрешетка. Установка НР = 90 %	м3	0,968	132818,18	1545,45	128568	1496	72847	49349	192150
					56017,56	627,07	54225	607	–	14233	
38	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	20	47,7	5,85	954	117	41	759	1850
					39,8	2,35	796	47	–	137	
39	2107-0203-0209	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32	38905		12450		12450	–	13446
					–		–		–	996	
40	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02456	205592		5049		5049	–	5453
					–		–		–	404	
41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.Ерш	т	0,0076	197175		1499		1499	–	1619
					–		–		–	120	
42	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	6,82378	3787,49	29,46	25845	201	14131	10446	39194
					1687,19	13,78	11513	94	–	2903	

43	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %								
			м планки	27,6	1198,77	13,41	33086	370	23066	8964	45414
					349,64	3,37	9650	93	–	3364	
44	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	27,6	1226		33838		33838	–	36545
					–		–		–	2707	
45	1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %								
			м планки	8	2371,75	1864,88	18974	14919	568	6077	27055
					435,88	389,75	3487	3118	–	2004	
46	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	8	1088		8704		8704	–	9400
					–		–		–	696	
47	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %								
			м2 обработанной поверхности	69,65	354,92	3,13	24720	218	22026	2314	29197
					35,55	1,36	2476	95	–	2163	
48	1110-0115-0102	Карнизы, ходовые доски. Огнезащита НР = 90 %								
			м3 древесины в конструкции	1,284	8499,22	48,29	10913	62	7892	2687	14688
					2304,52	21,03	2959	27	–	1088	

49	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	300	3073,14	120,66	921942	36199	268655	576487	1618303
					2056,96	31,76	617088	9528	–	119874	
50	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %	м2 покрытия	8,4	2955,6	17,02	24827	143	15050	8895	36420
					1146,9	4,17	9634	35	–	2698	
51	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	11,6	913,79	63,97	10600	742	3369	6120	18058
					559,4	14,05	6489	163	–	1338	
52	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,47792	15185		7257		7257	–	7838
					–		–		–	581	
53	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %	м2 покрытия	11,6	2955,6	17,07	34285	198	20783	12284	50295
					1146,9	4,14	13304	48	–	3726	
54	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	0,8	23062,5	982,5	18450	786	11925	5460	25823
					7173,75	410	5739	328	–	1913	

14.2 Антисейсмический пояс

55 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	4,64	32549,14	5798,06	151028	26903	75437	49004	216035
				10493,1	1112,5	48688	5162	–	16003	
56 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2368	197175		46691		46691	–	50426
				–		–		–	3735	
57 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06325	198284		12541		12541	–	13544
				–		–		–	1003	
58 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 91 %	т	0,12772	279040,09	20505,79	35639	2619	25373	7872	46992
				59873,16	7853,12	7647	1003	–	3481	
59 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ОС12-13, ОС-4,ОС-1 НР = 91 %	т	0,01414	421357,85	1555,87	5958	22	2311	3308	10007
				256364,92	707,21	3625	10	–	741	
60 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель НР = 91 %	т	0,0288	456215,28	1527,78	13139	44	5711	6736	21465
				256388,89	625	7384	18	–	1590	
61 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	248	751,73	332,34	186429	82421	1627	132444	344383

				412,83	222,95	102381	55291	–	25510	
62	1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 % К=5,000;	отверстие	1240	8,29	3,31	10280	4102	406	7273	18957
				4,65	2,33	5772	2886	–	1404	
14.3 Ограждение										
63	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	43,2	109,26	28,54	4720	1233	304	3219	8574
				73,68	7,31	3183	316	–	635	
64	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,185	504782		93385		93385	–	100856
				–		–		–	7471	
65	1112-0101-1201	Кровли. Устройство снегодержателя НР = 92 %	м ограждения	43,2	109,26	28,54	4720	1233	304	3219	8574
				73,68	7,31	3183	316	–	635	
66	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43,2	833		35986		35986	–	38865
				–		–		–	2879	
67	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	11,1	79,19	1,98	879	22	551	214	1180

				27,57	0,36	306	4	–	87	
14.4 Лестницы										
68 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л1 НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,01696	79127,36	31073,11	1342	527	146	574	2069
				39445,75	9610,85	669	163	–	153	
69 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=4,000;	т	0,01696	521309		8841		8841	–	9548
				–		–		–	707	
70 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=12,000;	м2	14,208	314,61	2,32	4470	33	4185	178	5020
				17,74	0,42	252	6	–	372	
71 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ПЛ1 НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,14163	79072,23	31010,38	11199	4392	1220	4797	17276
				39447,86	9637,79	5587	1365	–	1280	
72 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=4,000;	т	0,14163	521309		73833		73833	–	79740
				–		–		–	5907	
73 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	5,76	91,32	2,78	526	16	238	189	772
				47,22	0,35	272	2	–	57	

74 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,006	123000	1166,67	738	7	312	354	1179
				69833,33	500	419	3	–	87	

Итого	**8 811 363**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 515 525
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	274 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 920 686
Накладные расходы, тенге	1 447 513
Сметная прибыль (8 %), тенге	652 694
Всего	**8 811 363**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	105 736
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	120 381
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**180 750**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**9 218 230**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	9679142
НДС (12 %)	1 161 497
Итого.	**10 840 638**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**9 756 575**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**9 171 180**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.