"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 1 Б

приемки выполненных работ за август 2020 года

Сейсмоусиление здания

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	11,00312	268018,34	33630,01	2949038	370035	112428	2169796	5528341
					224170,51	10589,27	2466575	116515	–	409507	
2	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	316,312	91,34	2,81	28892	888	13075	10367	42400
					47,2	0,3	14929	96	–	3141	

3 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;									
		м2	474,468	314,59	2,32	149263	1103	139740	5960	167641
				17,75	0,46	8420	218	–	12418	
4 1115-0207-0103	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,368	3626,12	46,92	200771	2598	87413	89590	313590
				2000,43	22,16	110760	1227	–	23229	
5 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %									
		м3 заделки	0,652	86500	636,5	56398	415	22752	28075	91231
				50967,79	294,48	33231	192	–	6758	

Итого	**6 143 203**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 633 915
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	375 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118 248
- материалы, изделия и конструкции, тенге	375 408
Накладные расходы, тенге	2 303 788
Сметная прибыль (8 %), тенге	455 052
Всего	**6 143 203**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	73 718
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	83 928
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**126 017**

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**6 426 866**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	6748209
НДС (12 %)	809 785
Итого.	**7 557 994**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**6 802 195**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**6 394 063**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 1 В

приемки выполненных работ за август 2020 года

Отопление

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление									
		1.2 Монтаж									
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % К=0,500;	кВт	64,9735	1241,03	19,08	80634	1240	32604	46263	137049
					720,14	6,42	46790	417	–	10152	
2	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	327	2717		888459		888459	–	959536
					–		–		–	71077	
3	2304-0904-1503	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	11	20982		230802		230802	–	249266

				–		–		–	18464	
4	2304-0904-1504	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	89	27083		2410387		2410387	–	2603218
					–		–		–	192831
5	2304-0904-1506	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	44730		89460		89460	–	96617
					–		–		–	7157
6	2304-0904-1507	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	59611		59611		59611	–	64380
					–		–		–	4769
7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	48	204,13	–	9798	–	792	8826	20114
					187,63	–	9006	–	–	1490	
8	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	277		13296		13296	–	14360
					–		–		–	1064	
		Итого					**4 144 540**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 796				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 240				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					417				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 725 411
Накладные расходы, тенге	55 089
Сметная прибыль (8 %), тенге	307 003
Всего	**4 144 540**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	49 734
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	56 623
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**85 018**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**4 335 915**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	4552711
НДС (12 %)	546 325
Итого.	**5 099 036**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**4 589 132**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**4 313 784**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 1 Г

приемки выполненных работ за август 2020 года

Наружные электрические сети

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Сети 0,4 кВ									
		2.1 Кабеля и материалы линии 0,4 кВ									
1	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	152	486,33	413,67	73922	62878	–	24013	105770
					72,66	146,76	11044	22307	–	7835	
2	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,012	208666,67	–	2504	–	414	1588	4419
					174166,67	–	2090	–	–	327	
3	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	152	660,1	384,82	100335	58492	6465	38953	150431

				232,75	123,18	35378	18724	–	11143	
4	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %								
			м кабеля	12	980,17	555,58	11762	6667	538	4790	17876
					379,75	174,67	4557	2096	–	1324	
5	2306-0133-0926	Кабели силовые ВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,16728	22015995		3682836		3682836	–	3977463
					–		–		–	294627	
6	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 К=1,020;								
			м	12,036	961		11567		11567	–	12492
					–		–		–	925	
7	2904-0102-0101 (пл)ТОО "Электропромснаб	Лента ЛЗС-125								
			рулон	3	26786		80358		80358	–	86787
					–		–		–	6429	
8	1308-0201-2404	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	8	28609	18300,88	228872	146407	4065	93593	348262
					9800	6448,75	78400	51590	–	25797	
9	2306-1703-1703	Муфты концевые. Прим. rek-1КнТ-4								
			шт.	8	23318		186544		186544	–	201468
					–		–		–	14924	
	Итого						**4 904 968**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	131 469
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	274 444
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 972 787
Накладные расходы, тенге	162 937
Сметная прибыль (8 %), тенге	363 331
Всего	**4 904 968**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	58 860
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	67 012
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**100 617**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**5 131 457**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	5388030
НДС (12 %)	646 564
Итого.	**6 034 593**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика с НДС с К=0,9	**5 431 134**
Итого по акту с учетом ценовой скидки субподрядчика с НДС с К=0,94	**5 105 266**

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Директор Тохтаев Б.С.

Субподрядчик: ТОО "ARSO" Генеральный директор Курманов А.Д.