Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Наименование строительства: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за сентябрь 2020 г.

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик		Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
			Договор № 9/20-2 от 24 мая 2020 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за сентябрь 2020 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области	71 286 779	37 200 000						3 985 714	37 200 000
за сентябрь 2020 год	**71 286 779**	**37 200 000**						**3 985 714**	**37 200 000**

Итого по оплате за сентябрь **2020 г. - 37 200 000 тенге с НДС**

м.п. Генподрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы -ТБС" Тохтаев Б.С.

м.п. Субподрядчик: Директор ТОО "ARSO" Курманов А. Д.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС" Заказ 400ARSO

Субподрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания СШ №5 с пришкольным мини-центром с. Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Договор №9/20-2 от 24 мая 2020 года

Акт № 3 А

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Внутренняя отделка										
	1.1 Стены										
1	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	69,4111	1476,06	13,83	102455	960	47772	43222	157331
					773,98	4,38	53723	304	–	11654	
	Раздел 3 Оконные проемы										
2	1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ 350 мм. Устройство. НР = 80 %	м	712,2	528,64	3,12	376498	2224	31584	274152	702702
					481,17	–	342690	–	–	52052	
3	2109-0205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	712,2	1142		813332		813332	–	878399
					–		–		–	65067	

4 2107-0510-0901	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	965,4	128		123571		123571	–	133457
				–		–		–	9886	
Раздел 4 Полы										
4.3 Тип3										
5 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	403,8	1529,89	31,67	617770	12788	420598	178639	860122
				456,62	14,01	184384	5657	–	63713	
6 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство прокладки НР = 94 %	м2 покрытия	403,8	4432,58	43,55	1789875	17584	1511676	252684	2205964
				645,41	20,3	260615	8198	–	163405	
7 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	403,8	1374,72	107,92	555113	43580	223118	276438	898075
				714,25	14,04	288415	5668	–	66524	
8 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	403,8	600,47	41,64	242471	16816	16305	204437	482661
				518,45	20,15	209350	8136	–	35753	
4.4 Тип4										
9 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	186,8	1529,9	31,68	285786	5917	194572	82639	397899
				456,62	14,01	85297	2617	–	29474	
10 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	186,8	5030,87	56,54	939767	10562	796741	129185	1154468
				709,12	26,59	132464	4967	–	85516	
11 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	186,8	825,37	4,08	154180	762	40457	90659	264426
				604,72	1,94	112961	363	–	19587	

12 2113-0704-2801	Антипирен из нефелина, марка Б	т	0,1	193815		19382		19382	–	20933
				–		–		–	1551	
4.5 Тип5										
13 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	160	1529,89	31,67	244782	5067	166656	70783	340810
				456,62	14,01	73059	2242	–	25245	
14 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	160	4432,58	43,55	709213	6968	598980	100122	874082
				645,41	20,3	103265	3248	–	64747	
15 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	160	1374,72	107,93	219955	17268	88407	109534	355848
				714,25	14,04	114280	2246	–	26359	
16 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	160	5030,87	56,54	804939	9047	682433	110651	988837
				709,12	26,59	113459	4255	–	73247	
17 1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	160	8216,85	9,68	1314696	1548	1188059	117584	1546862
				781,81	–	125089	–	–	114582	
4.6 Тип6										
18 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	43,8	979,52	83,04	42903	3637	132	38104	87488
				893,47	32,01	39134	1402	–	6481	
4.9 Тип9										
19 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	897,9	959,55	13,03	861583	11700	508746	325978	1282566
				379,93	6,29	341137	5648	–	95005	

Раздел 5 Наружняя отделка

5.1 Фасад

20	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	112,98891	3436,69	3,84	388308	434	355838	25735	447166
					283,53	1,18	32036	133	–	33123	
21	1115-0108-1805	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	422	1861,98	15,1	785755	6373	304846	380825	1259906
					1124,49	3,54	474536	1495	–	93326	
22	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	422	781,96	3,05	329986	1289	148459	144589	512541
					427,1	1,18	180238	498	–	37966	
23	2915-0108-0001 (пл)МеталлПрофиль	МП Сайдинг Л брус К=1,150;	м2	485,3	2009		974968		974968	–	1052965
					–		–		–	77997	
24	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	436	779,84	2,28	340010	992	110876	212606	596825
					523,26	1,07	228142	467	–	44209	
	5.2 Цоколь										
25	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,4	7448,52	36,48	211538	1036	111645	79477	314296
					3480,88	17,22	98857	489	–	23281	
	5.3 Отмостка										
26	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	13,672	1418,89	1266,38	19399	17314	29	6291	27745

				150,38	275,67	2056	3769	–	2055	
27	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	13,672	1401		19154		19154	–	20686
				–		–		–	1532	
28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	10,516	16823,89	1347,19	176920	14167	148745	15404	207710
				1332,07	277,58	14008	2919	–	15386	

Раздел 8 Крыльца Кр1-Кр8

8.1 Крыльцо

29	1146-0101-0803	Отдельные места. Заполнение бетоном. Ремонт поверхности крылец НР = 84 %	м3	4,15	74899,76	1184,1	310834	4914	203074	88142	430894
					24782,17	502,41	102846	2085	–	31918	
30	1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,68	1619,23	110,15	35105	2388	6437	22523	62238
					1212,18	86,44	26280	1874	–	4610	

Раздел 9 Пандус

31	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	6	2154	–	12924	–	–	9305	24007
					2154	–	12924	–	–	1778	
32	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6	1419	1266,5	8514	7599	13	2759	12175
					150,33	275,5	902	1653	–	902	
33	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6	1401		8406		8406	–	9078

				–		–		–	672	
34 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,26	171,43	82,54	216	104	–	117	360
				88,89	40,48	112	51	–	27	
35 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	16822,5	1347,5	6729	539	5657	586	7900
				1332,5	277,5	533	111	–	585	
36 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	22870,67	2466	34306	3699	23863	6789	44383
				4496	477,33	6744	716	–	3288	
37 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05668	221252		12541		12541	–	13544
				–		–		–	1003	
38 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ограждения пандуса НР = 118 %	м ограждений	19	728,58	95	13843	1805	1275	13569	29605
				566,47	38,74	10763	736	–	2193	
39 1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,0379	223509,23	22823,22	8471	865	131	5321	14895
				197229,55	6226,91	7475	236	–	1103	
40 2301-0302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	27,7	4425		122573		122573	–	132379
				–		–		–	9806	

41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01	421400	1500	4214	15	1635	2339	7077
					256400	600	2564	6	–	524	
42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10	892,4	25,1	8924	251	5730	2766	12625
					294,3	3,1	2943	31	–	935	
43	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (нескользкие) НР = 94 %	м2 покрытия	4,7	5078,94	152,13	23871	715	17883	5260	31461
					1121,91	68,72	5273	323	–	2330	

Раздел 10 Козырьки

10.1 Козырьки над крыльцами Кр1, Кр6, Кр8

44	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	75	823,65	24,55	61774	1841	5912	50329	121071
					720,28	9,12	54021	684	–	8968	
45	2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	86,25	3312		285660		285660	–	308513
					–		–		–	22853	

Раздел 13 Кровля. Блок 3

46	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	86	708,1	32,67	60897	2810	39891	17117	84255
					211,58	4,76	18196	409	–	6241	

47	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	86	913,74	63,94	78582	5499	24976	45368	133866
					559,38	14,02	48107	1206	–	9916	
48	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	17,716	27224		482300		482300	–	520884
					–		–		–	38584	
49	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	86	583,58	124,27	50188	10687	18881	21320	77229
					239,77	29,7	20620	2554	–	5721	
50	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	860	13,25	1,84	11391	1580	9044	1069	13457
					0,89	0,46	767	395	–	997	
51	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	28	337,07	15,29	9438	428	6628	2283	12659
					85,07	3,54	2382	99	–	938	
52	1110-0105-0101	Стропила и мауэрлат. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,8	105768,95	1643,42	401922	6245	301611	86934	527964
					24754,21	665	94066	2527	–	39108	
53	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	88850	1535,71	24878	430	19005	5063	32336

				19439,29	650	5443	182	–	2395	
54	1110-0110-0101	Контробрешетка. Установка НР = 90 %	м3	0,37	132821,62	1545,95	49144	572	27845	18863	73448
				56018,92	627,03	20727	232	–	5441	
55	1110-0110-0101	Стойка, подкос, лежень, связь, кабылка, коньковый брус, ветровые связи, упорный брус и т.д.. Установка НР = 90 %	м3	1,8526	132818,2	1545,4	246059	2863	139418	94447	367746
				56017,49	627,77	103778	1163	–	27240	
56	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство НР = 72 %	м2	26	516,69	11,35	13434	295	8601	3372	18150
				174,54	5,62	4538	146	–	1344	
57	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли МС1, Н1-Н2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,27304	696520,66	8313,8	190178	2270	170210	21392	228496
				64818,34	1578,52	17698	431	–	16926	
58	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01232	205592		2533		2533	–	2736
				–		–		–	203	
59	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.Ерш	т	0,00416	197175		820		820	–	886
				–		–		–	66	
60	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	42,4	3787,55	29,48	160592	1250	87802	64912	243544

61	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %			1687,26	13,77	71540	584	–	18040	
			м планки	14	1198,86	13,43	16784	188	11701	4548	23039
62	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			349,64	3,43	4895	48	–	1707	
			м	14	1226		17164		17164	–	18537
63	1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %			–		–		–	1373	
			м планки	16,8	2371,67	1864,88	39844	31330	1191	12759	56811
64	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			435,89	389,64	7323	6546	–	4208	
			м	16,8	1088		18278		18278	–	19740
65	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %			–		–		–	1462	
			м3 древесины в конструкции	4,08	10209,07	67,16	41653	274	37551	3553	48822
66	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %			938,24	29,41	3828	120	–	3616	
			м2 обработанной поверхности	52,19	354,88	3,12	18521	163	16503	1733	21874
67	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %			35,54	1,36	1855	71	–	1620	
			м3 древесины в конструкции	1,8526	8499,41	48,58	15746	90	11386	3878	21194

				2304,87	21,05	4270	39	–	1570	
68 1110-0115-0102	Карнизы. Огнезащита НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	0,61	8500	49,18	5185	30	3749	1276	6978
				2304,92	19,67	1406	12	–	517	
69 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
		м2 кровли	120	823,66	24,55	98839	2946	9459	80527	193715
				720,28	9,13	86434	1095	–	14349	
70 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;									
		м2	138	3312		457056		457056	–	493620
				–		–		–	36564	
71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %									
		м2 изолируемой поверхности	120	337,04	15,27	40445	1832	28404	9783	54246
				85,08	3,54	10209	425	–	4018	
72 2108-0102-0510	Пленка армированная полимерная удельным весом 180 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100;									
		м2	132	248		32736		32736	–	35355
				–		–		–	2619	
73 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %									
		м2 покрытия	3	2955,33	17	8866	51	5374	3177	13006
				1147	4	3441	12	–	963	

74	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	6,2	913,71	63,87	5665	396	1801	3271	9651
					559,35	14,03	3468	87	–	715	
75	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,2575	15185		3910		3910	–	4223
					–		–		–	313	
76	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %	м2 покрытия	6,2	2955,65	17,1	18325	106	11108	6566	26882
					1146,94	4,19	7111	26	–	1991	
13.2 Антисейсмический пояс											
77	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	32549,55	5798,64	71609	12757	35767	23234	102430
					10493,18	1112,27	23085	2447	–	7587	
78	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1424	197175		28078		28078	–	30324
					–		–		–	2246	
79	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0392	198284		7773		7773	–	8395
					–		–		–	622	
80	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 91 %	т	0,0577	560034,66	20502,6	32314	1183	27676	3556	38740
					59878,68	7850,95	3455	453	–	2870	